



گزارش عملکرد

ششماهه اول سال ۱۴۰۰

شهرداری رشت




۲

**عملکرد حوزه های ماموریتی**

۱

**پروژه های جاری**

**گردآوری و تدوین: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی - مدیریت نوسازی و تحول اداری - گروه آمار و تحلیل اطلاعات**



عملکرد حوزه های ماموریتی

پروژه های جاری

## پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

بهره بردار	کارفرما	نام مشاور و طراح ابنه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
سازمان پسماند	شهرداری رشت	مهندسین مشاور ابنه نو اندیش	۲۲۵/۳۴۷/۷۲۵/۳۹۰ ریال	۹۸/۱۲/۲۶	شرکت سیف بنا	ملی

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

قرارداد احداث سالن بویلر زباله سوز ۶۰۰ تنی سراوان در روزهای پایانی اسفند ۹۸ منعقد شد، در اردیبهشت ۹۹ تحویل زمین انجام شد و اقدامات زیر تاکنون صورت گرفته است:

-انجام عملیات ژئوتکنیک و گمانه زنی

-آرماتوربندی و بتن ریزی شمعها، انجام ۱۹ عدد حفاری و میلگرد گذاری سبد شمع

-انجام آزمایشات کشش میلگردها و تعیین مقاومت فشاری کلیه شمعها

-قطع ۶ درخت انجام شد و ریشه کنی درخت

-لجن برداری و خاکبرداری جهت تخریب تمام سر شمعها

-تخریب بتن سرشمعها ( ۵۲ عدد)

-ورود میلگرد فونداسیون به کارگاه ۴۸.۵ تن

-خم و برش میلگردها و اجرای میلگرد گذاری قسمتی از فونداسیون

-اجرای بتن مگر قسمتی از فونداسیون


-حمل ۲۴۰ تن ورق به کارخانه سوله سازی آذرمی جهت برش و ساخت سوله

-انتقال قالب فلزی و قالب بندی قسمتی از فونداسیون

تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی



## پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز



تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی

- بتن ریزی حدود ۴۴۰ متر مکعب از فونداسیون بویلر
- بافتن ۵۸ عدد سبد شمع جدید بابت جانمایی پروژه
- کندن پی آخرین ردیف جدول از ابتدای کار تا لشکر برداشت لایه سطحی و خاک نباتی و کندن علف های زمین حد فاصل پارک فناوری اطلاعات تا دروازه اول فرش گیلان
- خرید و حمل چهارتراش چوبی جهت بسترسازی مناسب برای تجهیزات زباله سوز
- برش و جوشکاری و ادامه ساخت قطعات سوله واقع در کارخانه آذرمی
- احداث و آمارتور گذاری و بتن ریزی شمع H1-9 و g1
- ساخت بخشی اسکلت فلزی
- احداث کانال زهکش جهت تخلیه بنتونیت و آب مازاد
- قالب بندی و بتن ریزی ۶ عدد پدستال

## پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

بهره بردار	کارفرما	نام مشاور و طراح ابنه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
سازمان پسماند	شهرداری رشت	مهندسین مشاور ابنه نو اندیش	ریال ۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰	۹۸/۱۲/۲۶	شرکت سیف بنا	ملی

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰



- حفاری و آرماتورگذاری و بتن ریزی شمع F1-9 و E1-9 و C1-9 و D1-9 و B1-1 و A1-1
- ساخت و حمل ستون K-L5 و AB5 و K-L4 و KL-3 و AB4
- بتن ریزی کلیه ۶۴ شمع انجام شده
- بخش عمده فونداسیون بتن ریزی گردیده
- تعدادی از پداستال ها انجام گرفته
- ۱۸ ستون که در سوله سازی آذرمی ساخته شده بود به محل کارگاه آورده شده و ۱۲ عدد نصب گردیده است.
- همچنین تیرهای خرپایی ۳ دهنه به محل کارگاه وارد شده است و نصب گردید.
- خاکبرداری ضلع شمالی سالن بویلرها
- ساخت و نصب اسکلت فلزی
- لاشه چینی و قالب بندی محورهای ۴ الی ۸
- اجرای بتن ریزی کلیه پدستالهای باقیمانده
- حمل و نصب ستونهای سوله
- ادامه ساخت سوله در کارخانه آذرمی
- نصب قسمتی از خرپای سقف بویلر

پیشرفت فیزیکی

%۶۸

تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی

## پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه-شهرک فجر فاز اول

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نظارت	نماینده کارفرما
هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار لاکان و پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار آیت ا... رودباری به رودخانه گوهررود	بینالود سازان غرب	۹۷/۱۰/۹	۶ماه	۵۱/۷۰۱/۸۷۱/۳۵۰ریال	مشاورطراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

قرارداد فاز اول پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه - شهرک فجر با مبلغ اولیه ۵ میلیارد تومان در نیمه دوم سال ۹۷ منعقد گردید.

پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه و تاخیر سه ماهه به علت عدم صدور مجوز از سوی پلیس راهور پروژه در فروردین سال ۹۸ آغاز گردید.

بدلیل عملکرد خوب پیمانکار، پروژه در مدت زمان حدود ۲ ماه ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و بدلیل عبور لوله پروژه آبهای سطحی از روی خط لوله انتقال آب ۱۰۰۰ میلیمتر و عدم صدور مجوز از سوی آب و فاضلاب پروژه متوقف گردید.

پروژه مجددا در اریبهشت سال جاری شرع بکار نموده و در سال جاری اقدامات زیر انجام شد:

- مجموعا ۴۱۳ متر لوله گذاری با لوله ۱۵۰۰ میلیمتر بتنی به همراه ترمیم بتنی و آسفالتی انجام شده است.
- مجموعا حدود ۵۷۴.۵ متر لوله گذاری با لوله ۱۲۵۰ میلیمتر بتنی انجام شده است.
- حدودا ۱۸ متر لوله گذاری در قطع عرضی کمربندی شهید بهشتی و خیابان شهید نظری با لوله کاروگیت ۸۰۰ انجام گرفته است. (به همراه ترمیم بتنی و آسفالتی)
- مجموعا ۲۲ منهول ۱۲۵۰ و ۹ عدد منهول ۱۵۰۰ تاکنون نصب شده است.



تصویری از پروژه



## پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه-شهرک فجر فاز اول

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نظارت	نماینده کارفرما
هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار لاکان و پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار آیت ا... رودباری به رودخانه گوهررود	بینالود سازان غرب	۹۷/۱۰/۹	۶ماه	۵۱/۷۰۱/۸۷۱/۳۵۰ریال	مشاورطراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی



### ادامه وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

- در مسیر ۱۲۵۰، ۴۳۱ متر ترمیم بتنی انجام شده است .
- حدود ۴۳۰ متر آسفالت در مسیر ۱۲۵۰ انجام شده است.

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- حدود ۴۲.۵ متر لوله گذاری با لوله ۱۲۵۰ میلیمتر بتنی انجام شده است.
- در مسیر ۱۲۵۰، ۱۸۶ متر ترمیم بتنی انجام شده است .
- حدود ۱۸۷ متر آسفالت در مسیر ۱۲۵۰ انجام شده است.
- ۴ متر لوله گذاری با لوله ۱۵۰۰ میلیمتر بتنی به همراه ترمیم بتنی و آسفالتی انجام شده است.

تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد




## پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

از سال ۹۴ عملیات هدایت آبهای سطحی مسیر گلزاران به قلی پور شروع شد و در نیمه اول سال ۹۶ این پروژه تا سه راه معلم - قلی پور اجرا شد و افتتاح گردید مجددا جهت ادامه مسیر و حل مشکل بلوار شهید قلی پور و بلوار معلم تا چهارراه ویلانج قرارداد دیگری با شرکت گیل بام پی منعقد گردید که ادامه لوله گذاری را تا چهارراه ویلانج به انجام برساند با تزریق مالی به پروژه اول هم اکنون عملیات لوله گذاری جهت انتقال مسیر حسین آباد به چهارراه ویلانج شروع شده و تا ۱۵ مهرماه این بخش تکمیل و انتهای شبکه در اختیار شرکت ژئوسازان بین الملل جهت ادامه پروژه قرار می گیرد. در این خصوص با این شرکت جلسات لازم گذاشته شده و توافق ادامه کار صورت پذیرفته است. پس از تکمیل لوله گذاری این مسیر ، منطقه استادسرا نیز توسط شرکت ژئوسازان بین الملل با لوله گذاری به چهارراه ویلانج متصل و کل شبکه لوله گذاری این حوزه آبریز تکمیل می گردد ولی متأسفانه به جهت اینکه شرکت گیل بام پی کار اجرای پروژه قبلی را که تا چهارراه حسین آباد تکمیل شده است به چهارراه ویلانج متصل ننموده است شرکت ژئوسازان بین الملل هم نمی توانست ادامه کار را تحویل گرفته و اجرایی نماید لذا هر دو پروژه تاکنون متوقف بوده است.



تصویری از مکان پروژه



## پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسين مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

### ادامه وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

با تزریق مالی به پروژه معلم-قلی پور هم اکنون عملیات لوله گذاری مسیر حسین آباد تا چهار راه ویلانج تکمیل گردیده است.

تحويل زمین پروژه انجام شده است و بازدید و صورتجلسه هماهنگی ادارات حفار صورت گرفته و همچنین مکاتبات لازم در خصوص تحويل لوله و قطعات بتنی انجام پذیرفته ، مکاتبه با پلیس راهور در خصوص اخذ مجوز ترافیکی جهت انجام مابقی مراحل اجرایی توسط پیمانکار در حال پیگیری میباشد و به دلیل نزدیک شدن به پایان سال عملیات حفاری متوقف شده است و پیمانکار در محل کارگاه اقدام به ساخت پاشنه منهول و آرماتوربندی منهول و بتن ریزی آن مشغول شده است.

ساخت منهول : آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی ۴ عدد منهول بتنی مسلح انجام شده



تصویری از مکان پروژه

## پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

### ادامه وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

عملیات اجرایی پروژه در اواخر فروردین ۹۹ شروع شد و در ده ماه اول سال جاری پروژه در مجموع ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. عملیات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

- لوله گذاری با لوله ۱۰۰۰ میلیمتر بتنی مجموعا به طول ۴۶۱.۵ متر
- ساخت منهول سایز ۱۰۰۰ مجموعا به تعداد ۱۹ عدد
- نصب منهول سایز ۱۰۰۰ مجموعا به تعداد ۱۸ عدد
- اجرای ۲۰ عدد چاهچه در مسیر ۱۰۰۰ و ۱۶ عدد چاهچه در مسیر ۸۰۰
- لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر بتنی با لوله های کارفرمایی به طول ۳۳۲ متر
- لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر با لوله های پیمانکاری به طول ۷۸ متر
- ساخت منهول سایز ۸۰۰ مجموعا ۱۹ عدد
- نصب منهول سایز ۸۰۰ مجموعا به تعداد ۱۶ عدد
- لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ۲۵۰ مجموعا به طول ۸۱.۵ متر
- مجموعا ۷۹۴.۵ متر ترمیم بتنی انجام شده است.
- مجموعا حدود ۹۲۰ متر ترمیم آسفالتی انجام شده است.



## پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

ناظر مقیم

مهندسین مشاور طراحان البرز سبز

مبلغ پیمان

۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال

مدت زمان اجرا

۳ ماه

تاریخ شروع اولیه

در مرحله شروع

نام پیمانکار

ژئوسازان بین الملل

مشخصات فنی

اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.



عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر بتنی با لوله های پیمانکاری در

ادامه مسیر بعد از آتشنشانی به طول ۵۳.۵ متر

- ساخت و نصب دو عدد منهول سایز ۸۰۰ در این ماه

- ساخت و نصب چاهچه در مسیر لوله گذاری بعد از آتشنشانی

پیشرفت فیزیکی

۹۸ درصد



پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب (تغییر به پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل)


نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
شرکت خانه گستر گیل	۹۶/۷/۳	۱۸ ماه	۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶ ریال	مهندسين مشاور بهان طرح	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

- این پروژه با مبلغ اولیه حدود ۱۱ میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که قرارداد آن در نیمه دوم سال ۹۶ منعقد گردید.
- پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی فاضلاب تمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
- پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود ۶۰۰۰ متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه اضافه گردید.
- پس از اجرای حدود ۲۲۰ متر خط لوله کوچه های فرعی و ۲۱ متر از خط اصلی و ساخت ۱۵ عدد منهول مجددا اهالی از ادامه عملیات جلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی متوقف گردید.
- این پروژه با مبلغ اولیه حدود ۱۱ میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که قرارداد آن در نیمه دوم سال ۹۶ منعقد گردید.
- پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی فاضلاب تمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
- پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود ۶۰۰۰ متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه اضافه گردید.
- پس از اجرای حدود ۲۲۰ متر خط لوله کوچه های فرعی و ۲۱ متر از خط اصلی و ساخت ۱۵ عدد منهول مجددا اهالی از ادامه عملیات جلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی متوقف گردید.



تصویری از پروژه



پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

۴

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
شرکت خانه گستر گیل	۹۶/۷/۳	۱۸ ماه	۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶ ریال	مهندسين مشاور بهان طرح	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹



تصویری از پروژه

در پایان سال ۹۸ عملیات اجرایی قرارداد جمع آوری آبهای سطحی فخب به پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل تغییر یافت و اقدامات ذیل انجام شد:

- تجهیز کارگاه
- لوله گذاری سایز ۸۰۰ میلیمتر به طول ۱۴۷ متر
- ساخت و نصب یک عدد زیر سری مخصوص لوله ۸۰۰ و یک عدد زیر سری مخصوص لوله ۱۰۰۰
- ساخت و نصب دالهای مخصوص روی لوله برای محللهای قطع عرضی و پوشش کمتر از ۸۰ سانتیمتر
- انجام عملیات سونداژ در مسیر OA به C1 برای شروع عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو به طول ۱۷۰۰ متر و در مسیر OE به E1
- لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ از محللهای A5 ، A15 ، از محل خروجی OA و در مسیر OD به D1
- ساخت ۳۹ عدد و نصب ۳۹ عدد منهول سایز ۱۰۰۰
- لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۱۵۲.۵۰ متر از محل منهول A20

پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

۴

نام پیمانکار

شرکت خانه گستر  
گیل

تاریخ شروع اولیه

۹۶/۷/۳

مدت زمان اجرا

۱۸ ماه

مبلغ پیمان

۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶ ریال

ناظر مقیم

مهندسين مشاور بهان  
طرح

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل  
و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

-انجام عملیات بتن ریزی روی لوله ها به جهت پوشش کم  
-انجام کارهای تکمیلی در مسیر لوله گذاری از قبیل حمل مصالح اضافی و پاکسازی کانپو و همسطح سازی ترانشه

-لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۳۱.۵۰ متر از محل منهول A26

-انجام عملیات بتن ریزی به منظور زیرسازی مسیر به طول ۴۸۱.۵۰ متر طول  
-ساخت و نصب ۱۰ عدد حوضچه آبگیر

-لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۲۹۰.۵۰ متر از محل منهول A27

-حمل خاک مازاد از مسیر پروژه

-تهیه و حول مصالح به کارگاه

-لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۲۰۶.۵۰ متر از محل منهول B7

پروژه متوقف است و پیمانکار درخواست فسخ پیمان را نموده است



تصویری از پروژه



پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

۴

نمایندگه کارفرما	ناظر مقیم	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	مهندسين مشاور بهان طرح	۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶ ریال	۱۸ ماه	۹۶/۷/۳	شرکت خانه گستر گیل

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- ۱- طی نامه شماره ۲۰۱۸۷۵ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ پیمانکار درخواست فسخ پیمان را نموده است.
- ۲- لوله گذاری مسیر B7/1 به B7/2 به صورت جفت لوله G.R.P سایز ۷۰۰ به طول ۶.۴۰ ( دو لوله ۳.۲۰ متری )
- ۳- نصب منهولهای B7/1 و B7/2
- ۴- آغاز روبرداری مسیر از میدان گیل به سمت ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

پیشرفت فیزیکی  
۳۲.۲۷ درصد



تصویری از پروژه

عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفیوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳

۵

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور  
زیربنایی

مبلغ پیمان

ریال 17,616,973,224

مدت زمان اجرا

۵ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۶/۱۶

نام پیمانکار

ارکان بنای پارس

وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹



قرارداد عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفیوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳ از محل اعتبارات دولتی در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و تحویل زمین انجام شد.

- حمل مصالح

- اجرای جدول گذاری مسیر حدودا ۴۹۵ متر

- روبرداری مسیر و بتن ریزی فونداسیون حدودا ۶۰۰ متر

- آهک پاشی و کمپکت مسیر



عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفیوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳

۵

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور  
زیربنایی

مبلغ پیمان

ریال 17,616,973,224

مدت زمان اجرا

۵ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۶/۱۶

نام پیمانکار

ارکان بنای پارس

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰



- انجام عملیات جدول گذاری
- روبرداری مسیر و بتن ریزی فونداسیون مسیر
- آهک پاشی و برداشت مسیر
- تکمیل عملیات مربوط به جدول گذاری در لاین های کناری
- عملیات بستر سازی، مخلوط ریزی و کمپکت مسیر جهت
- انجام عملیات کف پوش ( تا جلوی فرش گیلان)
- بوته کنی لاین دوچرخه
- جابجایی کارگاه
- بتن ریزی لاین کف پوش
- حفاری و نصب پایه چراغ به تعداد ۱۸ عدد

پیشرفت فیزیکی

۴۸ درصد



## عملیات محوطه سازی حاشیه تالاب عینک در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت

نماینده کارفرما	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۸,۰۳۸,۷۳۱,۴۹۱ ریال	۶ ماه	۹۹/۶/۲	تعادل سازه

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

قرارداد عملیات محوطه سازی حاشیه تالاب عینک در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت از محل اعتبارات دولتی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ منعقد گردید و از شهریور ماه تا پایان آبان اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین
- تجهیز کارگاه
- جانمایی طرح ابلاغی
- خریداری مصالح پایکار (جدول بتنی ، جدول سنگی و ...)
- اجرای دستور کار جدید بابت جدولگذاری اصلاح هندسی
- اتمام اجرای جدول سنگی و جدول بتنی
- شروع کارگذاری لوله های انتظار آبیاری

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

#### پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد

- اجرای کفپوش پرس
- اجرای زیرسازی روشنایی
- نصب نیمکت های پارکی
- تکمیل اجرای کفپوش
- نصب و راه اندازی روشنایی
- .....



## عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر

نماینده کارفرما	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۲۹,۹۶۲,۸۵۸,۴۸۱ ریال	۸ ماه	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتال گیل

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

قرارداد عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر از محل اعتبارات دولتی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین و تجهیز کارگاه
- انجام حدود چهار کیلومتر خاکبرداری مسیر که یک کیلومتر خاکبرداری مسیر با ضخامت ۳۰ سانتیمتر در دیماه بوده است
- خاکبرداری و زیرسازی قسمتی از مسیر

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

-انجام عملیات خاکبرداری و زیرسازی در ادامه مسیر  
-مخلوط ریزی

پیشرفت فیزیکی

۷۰ درصد



## عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی)

مبلغ پیمان

ریال 98,491,236,899

مدت زمان اجرا

۹ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

نام پیمانکار

ساختار سازان تیلار

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی) از محل اعتبارات دولتی در ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ آغاز شد، که با اجرای این پروژه ۴۵۰۰۰ مترمربع زیرسازی، آسفالت و نصب ۷۵ چراغ روشنایی ۹ متری اکسلی در معابر مسکن مهر انجام خواهد شد.

تاکنون ۴۰۰۰۰ مترمربع زیرسازی و روکش آسفالت مسیر انجام شده است.

خرید پایه های چراغ روشنایی

بتن ریزی فونداسیون چراغ

پیشرفت فیزیکی

۸۰ درصد

تصویری از پروژه



## ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نماینده کارفرما
سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳ ماه	۶,۵۰۹,۶۸۳,۵۹۹ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

قرارداد عملیات ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی از محل اعتبارات دولتی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین و تجهیز کارگاه
- برداشت سنگهای قبر قدیم
- بتن ریزی و همسطح سازی سطوح
- تسطیح و رگلاژ مسیر
- نصب سنگ کف مسیر ورودی
- کندن سنگ قبرهای قدیمی به مساحت و عمق حداقل ۳۰ سانتیمتر
- حمل نخاله های به حجم ۳۰۰ متر مکعب
- شن ریزی و زیرسازی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع
- اجرای سنگ چینی ممتاز به مساحت تقریبی ۷۰۰ متر مربع
- نصب و اجرای مجدد سنگ قبور به تعداد تقریبی ۴۰۰ عدد



## ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نماینده کارفرما
سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳ ماه	۶,۵۰۹,۶۸۳,۵۹۹ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- نصب و اجرای کانال آبریز
- نصب و اجرای پله ورودی
- اجرای رمپ ورودی
- اجرای سیستم روشنایی



پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد





## احداث ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نظارت	نماینده کارفرما
تهیه و نصب ترانس ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، تهیه و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با کابل ۳۰۰ حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و سایر خدمات مندرج در برآورد	شرکت نور باران صنعتی لنگرود به نمایندگی اسماعیل سلفی لنگرودی	تاریخ شروع اولیه: ۹۷/۱۲/۸ تاریخ توقف ۹۸/۳/۱۱	۶ماه (مطابق قرارداد)	۹/۹۸۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال	شرکت طراحان البرز سبز (مهندسين مشاور)	شهرداری منطقه ۳ و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

پروژه به دلایل نامعلومی با ۵ درصد پیشرفت فیزیکی در سالهای قبل متوقف و ناتمام مانده بود و در تابستان ۹۸ مجدداً شروع بکار شد و اقدامات زیر انجام شد:

۱- شروع عملیات ساخت ساختمان ۲- اتمام عملیات سفتکاری. ۳- اتمام سربندی ۴- اجرای عملیات سنگ نما ۵- پیگیری و تامین اعتبار جهت خرید تابلو برق و اقلام مورد نیاز

پروژه مجدداً در اواخر آذر ماه ۹۹ آغاز شد و اقدامات زیر صورت گرفت:

- احداث ساختمان تکمیل شده است
- خریداری ترانس اصلی توسط پیمانکار
- خرید کابل اصلی از ترانس تا تابلو برق مجموعه آبنما
- تعیین و تایید محل جانمایی برای نصب تیرهای برق (محل نصب ترانس) توسط مشاور و سازمان سیما و منظر
- حفر محل فوندانسیون نصب تیرهای برق

تصویری از پروژه



## احداث ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نظارت	نماینده کارفرما
تهیه و نصب ترانس ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، تهیه و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با کابل ۳۰۰ حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و سایر خدمات مندرج در برآورد	شرکت نور باران صنعتی لنگرود به نمایندگی اسماعیل سلفی لنگرودی	تاریخ شروع اولیه: ۹۷/۱۲/۸ تاریخ توقف ۹۸/۳/۱۱	۶ماه (مطابق قرارداد)	۹/۹۸۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال	شرکت طراحان البرز سبز (مهندسين مشاور)	شهرداری منطقه ۳ و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- خریداری تیر برق جهت نصب ترانس
- جانمایی تیر برق و حفر محل فوندانسیون
- نصب تیر برق
- حفر کانال جهت نصب کابل برق
- نصب کابل های برق رسانی و تکمیل کابل کشی زمینی
- خرید تابلو برق
- اتمام کارهای برقی مربوط به پیمانکار برق رسانی
- نصب سلول ها و پیگیری کددار کردن تاسیسات برقی در اداره برق



پیشرفت فیزیکی

۹۷ درصد

تصویری از پروژه



## احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت

کارفرما	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	دژ سازه شیرکوه	داخلی

### وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹



قرارداد احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت در پایان آبان ماه ۱۳۹۹ منعقد شد و عملیات اجرایی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شروع و اقدامات ذیر صورت گرفت.

۱- تجهیزکارگاه و بستر سازی انجام گردید .

۲- عملیات اجرای فونداسیون و ستون گذاری و قسمتی از پانل های دیوار

در ۵۰ متر ابتدایی ضلع جنوبی دیوار اجرا گردیده است .



## احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت

نماینده کارفرما	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	ریال ۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴ ماه	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	دژ سازه شیرکوه

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

قرارداد احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت در آبان ۱۳۹۹ منعقد شد اما بدلیل مشکلات نقشه عملیات اجرایی آن انجام نشد و در سه ماهه اول ۱۴۰۰ عملیات آغاز و اقدامات زیر انجام شد:

- قسمتی از عملیات خاکی، بتن مگر و فونداسیون انجام شد
- قسمتی از پانل های تیری توپر
- قسمتی از نرده ها و کشویی ها
- اجرای ادامه عملیات خاکی، بتن مگر و فونداسیون انجام شد
- پانل های طرح دار نصب شد
- اجرای دیوار در ضلع جنوبی و غربی به طول ۷۰۰ متر به اتمام رسید
- عملیات پی کنی و احداث فونداسیون ها در ضلع شمالی آغاز گردیده و در حال انجام است.



پیشرفت فیزیکی

۶۰ درصد



## عملیات احداث فاز یک باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت

مبلغ پیمان

ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مدت زمان اجرا

۳ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

نام پیمانکار

گیل بام پی

وضعیت پیشین تا پایان سال ۹۹

عملیات احداث فاز یک باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت با هدف ایجاد و توسعه پارکهای عمومی و احداث فضای سبز به متر اژ ۱۳۰۰ متر مربع از محل اعتبارات دولتی در ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:

- تحویل زمین
- تجهیز کارگاه
- خاکبرداری برکه
- بتن ریزی مگر انجام شد
- ادامه عملیات خاکبرداری در حال انجام است

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- بتن ریزی مگر انجام شد - تکمیل برکه - عملیات تکمیل شد

پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد

تصویری از پروژه



عملیات احداث فاز دو باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت

مبلغ پیمان

ریال ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۱

مدت زمان اجرا

۴ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

نام پیمانکار

گیل بام پی



عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

عملیات احداث فاز دوم باغ ژاپنی در تیرماه آغاز شد و تا پایان تیرماه عملیات زیر انجام شد:

- تحویل زمین
- تجهیز کارگاه
- اتمام بتن ریزی دیوار پیرامونی
- خاک ریزی
- لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی
- نصب Baseplay
- خرید ستونهای چوبی و چوبهای بامها
- ادامه عملیات محوطه سازی

پیشرفت فیزیکی

۴۰ درصد

تصویری از پروژه



عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر

۱۴

مبلغ پیمان

مدت زمان اجرا

تاریخ شروع اولیه

نام پیمانکار

۹,۸۹۵,۴۴۶,۶۳۳ ریال

۶ ماه

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

شرکت زنگ آب رود جلگه

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰



پیشرفت فیزیکی

۷۰ درصد



تصویری از پروژه

عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر از محل اعتبارات دولتی در ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:

- تحویل زمین - تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آلات

- عملیات بسترسازی و پاشنه دیوار برای کل مسیر پروژه تکمیل گردیده است.

کلیه عملیات مربوط به پی کنی، فونداسیون و احداث دیوار سنگی طور کامل با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان برای کل مسیر به اتمام رسیده و عملیات پر

کردن پشت دیوار با مصالح سنگی مناسب در حال انجام می باشد

## احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت

مبلغ پیمان

ریال 32,448,355,842

مدت زمان اجرا

۱۲ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نام پیمانکار

ژئوسازان بین الملل

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت از محل اعتبارات دولتی در  
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:

۱- تجهیز کارگاه

۲- خاکبرداری ، پی کنی، فونداسیون بخشی از مسیر

۳- بتن ریزی قسمتی از دیوار

۴- سنگ چینی بخش از دیوار



تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۴۰ درصد



عملیات تکمیل ساختمان سرای محله و شهرداری ناحیه ۳ منطقه پنج

مبلغ پیمان

۲۳,۴۴۵,۵۲۶,۹۹۶ ریال

مدت زمان اجرا

۱۲ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

نام پیمانکار

آتی نگارنما پارسیان

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

پیشرفت فیزیکی

۵۴ درصد

پیمانکار پس از تحویل زمین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ اقدام به تجهیز کارگاه و پاکسازی محوطه کارگاه جهت شروع عملیات نموده است. آهن آلات مربوط به احداث سقف ساختمان به کارگاه وارد شده و اجرای سقف آغاز گردیده است.



## عملیات احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی (فیبر نوری)

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	ناظر عالی
(۱) احداث تونل ارتباطی به طول ۱۰۰ کیلومتر در سطح معابر اصلی شهر رشت و فیبرگذاری در دو ساب داکت ۷ کاناله و رشته فیبر با حداکثر ۲۴ کور (۲) نصب دوربین های نظارتی در ۷۷ ایستگاه ، دوربین ثابت تخلف چراغ قرمز ( پلاک خوان ) در ۲۲ ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در ۱۱ ایستگاه	شرکت فناپ تلکام	۹۸/۵/۸	۱ سال احداث و ۱۵ سال بهره برداری	۷۵۷.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

- برگزاری فراخوان عمومی سرمایه گذاری و عقد قرارداد سرمایه گذاری با شرکت فناپ تلکام
- شروع عملیات اجرایی پروژه در تاریخ ۹۸/۵/۸
- تعداد ده فونداسیون و شش دکل مربوط به دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر نصب گردید.
- نصب دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت
- ۳۵۰ عدد هند هول نصب شد. - ۱۰۷ کیلومتر میکروداکت گذاری

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- از ۱۱۰ دکل ۱۰۴ عدد نصب شده که از این ۱۰۴ عدد، ۹۰ عدد بطور کامل سامانه هایش نصب شده.
- ۲۰۰ کیلومتر حفر کانال انجام شده. شوت فیبر و داکت گذاری ۱۲۰ کیلومتر انجام شده.
- ۲۲ ایستگاه دوربین ثبت تخلف و ۱۱ ایستگاه دوربین ثبت سرعت نصب شده اما می بایست فیبررسانی به آنها جهت دریافت تصویر انجام شود.
- از ۷۷ ایستگاه دوربین نظارتی تعداد ۵۵ ایستگاه نصب شده و تصویر ۹ ایستگاه نیز هم اکنون در دسترس است. - در حال نصب مابقی تجهیزات

تصویری از پروژه



## مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی و احداث پارک آبی (گیل لند)


نماینده کارفرما	ناظر مقیم معاونت	مشاور مطالعات	کل قرارداد مطالعه (ریال)	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع مطالعات	نام سرمایه گذار	مشخصات فنی
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	اقتصادی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	شرکت آرمان شهر شمال	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲ ماه	۹۹/۸/۲۵	شرکت کارآمد	این پروژه بر روی دو عرصه پیش بینی گردیده است. عرصه پرستار و عرصه واقع در مسکن مهر

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

- رایزنی با سرمایه گذاران جهت احداث پارک آبی - نقشه برداری از عرصه جنب مرزبانی - ارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر
- انتخاب مشاور از طریق سامانه ستاد و انجام مطالعات کامل پروژه
- اخذ نظر مدیریت وصول درآمد در خصوص عوارض پروژه
- تهیه اسناد فراخوان - مکاتبه با شورای اسلامی شهر رشت و اخذ تأیید دو سوم اعضای محترم برای برگزاری فراخوان پروژه
- برگزاری فراخوان عمومی پروژه و بازگشایی پاکات فراخوان
- برگزاری جلسات مشترک با سرمایه گذار و امضای قرارداد با سرمایه گذار (شرکت کارآمد)
- ارسال گزارش اقدامات به شورای محترم اسلامی شهر رشت
- اخذ ضمانت نامه های شرکت کاسپین کالبد کارآمد
- ارائه گزارش به اداره کل بازرسی استان، استانداری و شورای اسلامی جهت اقدامات صورت پذیرفته
- تشکیل یک جلسه در دفتر رییس محترم شورای اسلامی شهر در خصوص پیشبرد پروژه
- شروع عملیات مطالعات اجرای بخشی از طرح بر روی عرصه پرستار
- بیش از ۹۰ درصد گزارش کمیسیون ماده ۵ در خصوص عرصه خیابان پرستار تکمیل گردیده و پس از پایان گزارش به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.
- در خصوص عرصه واقع در ضلع جنوبی مسکن مهر، اداره املاک شهرداری پیگیر موضوع انتقال از اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
- لایحه به شورای اسلامی شهر در خصوص پیشنهاد جایگزینی دو قطعه زمین
- مصوبه شورا به فرمانداری جهت اظهار نظر ارسال شد - طرح تغییر کاربری زمین های مد نظر به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- پیگیری طرح در کمیسیون ماده ۵ و پیگیری اخذ مصوبه شورا
- مصوبه شورا و فرمانداری جهت جایگزینی زمین اخذ شد
- طرح به راه و شهرسازی ارائه شد، جلسه با مشاور راه و شهرسازی در خصوص طرح ارائه شده برگزار گردید. در حال اصلاح موارد درخواستی مطابق جلسه مذکور
- اصلاحات ماده ۵ انجام شد و طی مکاتبه به شماره ۷۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ به کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی ارسال شد.
- با توجه به جلسه برگزار شده با معاونت محترم عمرانی استانداری، آخرین اصلاحات بر روی گزارش تغییر کاربری انجام گردید و به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد. - با درخواست مجدد کمیسیون ماده ۵، مطالعات ترافیکی در حال انجام است.



تصویری از پروژه



## سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای معابر شهر رشت

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	حجم کل سرمایه گذاری (ریال)	ناظر
سرمایه گذاری و مشارکت به روش ساخت، B.O.S.T (ساخت، بهره برداری، تسهیم منافع و انتقال) در طراحی، اجراء، پیاده سازی، مدیریت و بهره برداری سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای و تامین حساب کاربری زیرساخت مدیریت پارک حاشیه ای و نگهداری، نظارت و مدیریت آن در معابر شهر رشت	شرکت چشم انداز ارتباط	-	۹ ماه طراحی، اجرا و پیاده سازی و ۵۴ ماه بهره برداری	۲.۳۸۰.۵۰۰.۰۰۰ همچنین ۵۴۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش	ناظر فنی: معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ناظر عالی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه - شناسایی نقاط پارک حاشیه ای - انجام مطالعات پروژه - برگزاری جلسات متعدد جهت هماهنگی با ارگان های ذی ربط - اخذ مجوزات لازم - تهیه و تدوین اسناد فراخوان - برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات و اعلام برنده و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت چشم انداز ارتباط)
- رایزنی با شورای تامین فرمانداری جهت اخذ مجوز
- هماهنگی با واحدهای مختلف جهت رفع مشکلات جهت آغاز به کار پروژه منجمله موضوع نرخ گذاری در استانداری و افتتاح حساب مشترک
- هماهنگی با واحد روابط عمومی و طراحی تبلیغات توسط شرکت سرمایه گذار به منظور اطلاع رسانی در شهر رشت
- رایزنی با استانداری برای تصویب نرخ تعرفه پارک - هماهنگی با استانداری در خصوص تصویب نرخ پارک انجام شد.
- پس از پیگیری از اداره مالیاتی استان، حساب خزانه از اداره کل دارایی اخذ گردیده ولی تا کنون به شهرداری ابلاغ نشده. پس از ابلاغ حساب خزانه و هماهنگی با پلیس راهور
- عملیات اجرایی پروژه اجرا خواهد شد. - حساب خزانه استان از اداره کل دارایی اخذ گردید و به سرمایه گذار ابلاغ گردید
- حل مشکل پرداخت درآمد حاصله از قرارداد مدیریت پارک حاشیه ای به سرمایه گذار و تنظیم الحاقیه قرارداد
- متمم شماره ۲ قرار داد جهت حل و فصل موضوع پلیس راهور و درگاه پرداخت به سرمایه گذار ابلاغ گردید. مکاتبه شروع دوره استقرار انجام شد

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- خرید تجهیزات توسط شرکت انجام شده - تعداد ۴۰۰۰ جایگاه پارک در سطح ۲۱ خیابان خط کشی شد. - بهره برداری از پروژه
- جلسه با نماینده شرکت در خصوص ارائه تشویقات ویژه به کسبه و مشتریان دائم جای پارک برگزار گردید.
- بسته تشویقی برای ادارات و کسبه از سوی سرمایه گذار تهیه شد.
- طرح بسته های تشویقی در جلسات هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری



## مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید به روش BOST

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	حجم کل سرمایه گذاری (ریال)	ناظر
عبارت است از مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید براساس مشخصات فنی و اجرایی در محدوده قرارداد و همچنین پردازش اولیه شامل توزین، جدا سازی، فشرده سازی، خرد کردن، بسته بندی و انتقال از ایستگاه به مقاصد مربوطه به روش (ایجاد راه اندازی، بهره برداری، پرداخت سهم از درآمد و انتقال) (BOST)	شرکت گروه فن آوا	-	۹ ماه راه اندازی و تجهیز و دو سال و شش ماه بهره برداری	هزینه ثابت و ۱ میلیارد ریال متغیر در گردش	ناظر مقیم: معاونت خدمات شهری شهرداری / سازمان مدیریت پسماند شهرداری ناظر عالی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه -انجام مطالعات پروژه -تهیه و تدوین اسناد فراخوان  
-برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات و اعلام برنده و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت گروه فن آوا) -تکمیل و توسعه زیرساخت های نرم افزاری  
- برگزاری جلسات با ذینفعان کلیدی پروژه در سطح شهر و ملی و محلی - طراحی خط تفکیک و فرآوری و تمهید مقدمات جهت ساخت دستگاه ها و ماشین الات -  
-تامین زمین مرکز انتقال و فرآوری - تکمیل تیم ستادی - طراحی برنامه فرهنگسازی و برندسازی و توافقات اولیه در این خصوص با ذینفعان مربوطه  
- برگزاری جلسه با اصناف استان و مدیریت پسماند جهت پیشبرد شروع اجرای طرح -طراحی و مدل سازی کیوسک های هوشمند و جانمایی آنها در سطح محلات -خط تفکیک مرکز فرآوری پسماند خشک راه اندازی شد -اپلیکیشن به نام (دوباره) برای اندروید طراحی شد - ترازوی دیجیتال طراحی شد -کانال های ارتباط با کاربران شامل کانال صوتی دستوری و پیامکی طراحی شد - سامانه های مدیریتی شامل (داشبورد مدیریت شهرداری و اصناف) طراحی شد.  
- طراحی نرم افزار تکمیل شده و بیش از ۳۰ نقطه کانکس دریافت پسماند خشک جانمایی شده و در حال نصب می باشد، خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی می باشد. -جانمایی ۳۰ نقطه برای دریافت پسماند انجام شده است. -خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی شد -جمع آوری پسماند توسط نیروهای شهرداری با شرکت فن آوا با ۷ دستگاه خودرو -ثبت نام از رانندگان تاکسی جهت پرداخت های خرد شروع شد - پرداخت عوارض از طریق اپلیکیشن در منطقه ۵ انجام شد

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

جمع آوری روزانه حداقل ۳ تن زباله در سطح شهر توسط شرکت -هوشمند سازی خطوط اتوبوس بصورت پایلوت انجام شد -بهره برداری پروژه - چندین جلسه بابت رفع مشکلات نرم افزاری و جمع آوری پسماند با سرمایه گذار برگزار گردید. -مقرر شد مشکلات نرم افزاری مرتفع گردد -همچنین ماهانه تعداد ۱۰ کانکس به کانکس های جمع آوری در سطح شهر اضافه گردد. - مقرر شد تعداد ناوگان جمع آوری افزایش یابد. - مقرر شد مشکلات نرم افزاری مرتفع گردد -همچنین ماهانه تعداد ۱۰ کانکس به کانکس های جمع آوری در سطح شهر اضافه گردد. - مقرر شد تعداد ناوگان جمع آوری افزایش یابد - در حال ساخت کانکس ها و رفع ایرادات نرم افزاری

## بازگشایی مسیر G5 حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار (پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال جاده لاهیجان به سه راه بلوار انصاری و جاده پیربازار را ممکن می سازد	شرکت مهندسیین مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۳۶ ماه	۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

- شروع مطالعات توسط مشاور و مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه - تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن - تدوین اسناد فراخوان - مذاکره با آب منطقه ای - هماهنگی با اداره آب منطقه ای جهت تکمیل حريم طرح - برگزاری جلسه کمیته فنی جهت تعیین مقطع عرضی مسیر - در حال تکمیل مطالعات و رفع مشکلات
- ارسال مقطع عرضی مسیر به مشاور پروژه - پیگیری اسناد فراخوان از مشاور - پیگیری حل مشکلات مسیر از معاونت شهرسازی - برگزاری جلسه مشترک جهت رفع موانع مربوط به مقطع عرضی خیابان و هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی - برگزاری جلسه با آب منطقه ای جهت در اختیار قرار دادن حريم کانال - تکمیل مطالعات - ارسال لایحه به شورای محترم اسلامی شهر
- برگزاری فراخوان عمومی پروژه - بازگشایی پاکت و در مرحله نهایی انعقاد قرارداد با سرمایه گذار - جلسات تنظیم پیش نویس قرارداد برگزار شد - تکمیل پیش نویس قرارداد - رایزنی با اداره آب منطقه جهت انعقاد تفاهم نامه
- نقشه برداری مسیر توسط معاونت - محاسبات مربوط به درآمد حاصل از اجرای پروژه طی هماهنگی با مناطق و اداره درآمد در حال انجام است. - به موازات توافق با آب منطقه ای در خصوص انتقال عرصه طی چندین جلسه در حال پیگیری می باشد.
- برگزاری جلسه با آب منطقه ای و استانداری جهت رفع مشکل تملک مسیر
- جلسه با آقای خرمی مدیرعامل آب منطقه ای جهت حل مشکلات

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- با توجه به عدم همکاری آب منطقه ای فعلا مسکوت مانده است. - موضوع از طریق معاونت محترم معماری شهرسازی پیگیری و طرح اجرایی توافقی شده بین شهرداری و اداره آب منطقه ای جهت تصویب به وزارت نیرو ارسال گردید.
- طی جلسه با آب منطقه ای در دفتر ریاست محترم شورا توافقات لازم اخذ گردید. - در انتظار پاسخ وزارت نیرو
- در انتظار پاسخ آب منطقه ای در خصوص آخرین توافق انجام شده.



مکان پروژه - آج بیشه تا جاده پیربازار

### پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

**بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی**  
**(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)**

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۰ و ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می سازد	شرکت مهندسیین مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۱۸ ماه	۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان سال ۹۹

تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن - تدقیق اطلاعات و در مرحله اخذ موافقت نامه از شورای محترم شهر - ارسال پیشنهاد به شورا محترم جهت اخذ نظر دوسوم اعضا - تهیه و تکمیل اسناد فراخوان - اخذ تایید از شورای محترم اسلامی شهر - اصلاح اسناد فراخوان - برگزاری جلسه هماهنگی اجرای فراخوان - استعلام در خصوص املاک محدوده و جانمایی آن ها - مذاکره با سرمایه گذاران - برگزاری فراخوان عمومی پروژه - فراخوان برگزار شد اما به دلیل اضافه شدن پل غیر همسطح در اسناد فراخوان، مجدد برگزار گردید. - تهیه پیش نویس قرارداد توسط کمیته فنی پروژه - انعقاد قرارداد پروژه - مکاتبات لازم در جهت شروع عملیات مطالعات پروژه توسط سرمایه گذار انجام پذیرفت و هماهنگی های داخلی جهت همکاری با سرمایه گذار و تعیین مدیر پروژه صورت پذیرفت. - برگزاری جلسات هفتگی جهت رفع مشکلات پیشبرد پروژه با هماهنگی معاونت محترم مالی - تشکیل پرونده مالکین اطراف مسیر در مدیریت املاک - ابلاغ خط پروژه به سرمایه گذار - شروع آغاز مطالعات طرح توسط سرمایه گذار - برگزاری جلسات پیشبرد تملک و اجرای مسیر - محاسبات مربوط به حوزه نفوذ در اسفند ماه انجام شد - مقرر شد منطقه ۱ به همراه اداره درآمد و سازمان فاوا، سیستماتیک کردن پرداخت درآمدهای حوزه نفوذ را به سرمایه گذار انجام دهند



مکان پروژه - ولیعصر به امام علی

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

**پیشرفت مطالعات**  
**۱۰۰٪**

- قرارداد خدمات نظارت با شرکت مشاور انجام شد - طرح احداث تقاطع در مرحله نهایی - شروع عملیات عمرانی در حال انجام است - در دوره ساخت می باشد - پیگیری های لازم در خصوص واریز درآمد های حوزه نفوذ به سرمایه گذار از طریق خزانه صورت پذیرفت - ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مسیر و تقاطع هم ابلاغ شده است. - در مرحله اجرا - مسیر ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

## پروژه رینگ ۹۰ متری میدان گیل به مسکن مهر و جاده لاکان

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	مجری
احداث فاز اول رینگ ۹۰ متری به طول حدودی ۴ کیلومتر میدان گیل به مسکن مهر و جاده لاکان	شرکت آرمان شهر شمال	۹۷/۷/۱۵	۳ سال	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی

وضعیت تا پایان سال ۹۹

- شروع مطالعات توسط مشاور و مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه  
 - در حال انجام مطالعات و طراحی مسیر می باشد که به زودی جمع بندی مطالعات به اتمام و در آینده برگزاری مناقصه انجام خواهد شد. پیش بینی می شود که فاز اول پروژه حدود ۲۵ هکتار تملک نیاز داشته باشد. بخشی از آن که مربوط به بخش خصوصی است تملک شده (حدود ۵ هکتار) و بخشی در اختیار شرکت سپیدرود و بخشی دیگر در اختیار راه و شهرسازی است که مراحل توافقات آن در حال پیگیری است.  
 - مذاکره با اداره کل راه و شهرسازی استان (آمادگی همکاری به شرط تعیین تکلیف اراضی که در محدوده سپیدرود قرار دارد).  
 - پیگیری از شرکت سپیدرود - برگزاری جلسه کمیته فنی جهت رفع مشکلات اجرای مطالعات  
 - مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم جهت اجرایی شدن مسیر - در حال تکمیل مطالعات  
 - برگزاری جلسه مشترک با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه بخش خصوصی برای اجرای پروژه مذکور  
 - تکمیل مطالعات - تهیه اسناد فراخوان - لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال شده، در حال طرح در کمیسیون شورا برای تصمیم گیری  
 - جلسات کمیسیون عمران و بودجه در شورا جهت تصویب لایحه برگزار گردید.  
 - پیگیری های لازم در خصوص محاسبه درآمد حاصل از اجرای پروژه در منطقه انجام شد.  
 - مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در خصوص موافقت با برگزاری فراخوان عمومی پروژه اخذ گردید. - برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی - اصلاح اسناد فراخوان با شرایط جدید



مکان پروژه - میدان گیل - مسکن مهر - جاده لاکان

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰



پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

- پیگیری های لازم در خصوص محاسبه درآمدهای حوزه نفوذ پروژه در حال انجام است  
 - در انتظار پاسخ معاونت مالی اقتصادی در خصوص اجرای پروژه با توجه به توان شهرداری در بازپرداخت هزینه ها  
 - برآورد های سال ۱۴۰۰ توسط مشاور انجام شد. - با توجه به اقتصادی نبودن طرح، جهت اجرا نیاز به تصمیم مدیریتی دارد.



## بازگشایی مسیر بلوار کوچکی ادامه بلوار اصفهان به فاز ۲ معلم (پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۰ و ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می سازد	شرکت مهندسی مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۲۱ ماه	۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه - شروع مطالعات توسط مشاور - تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن
- تدوین اسناد فراخوان - ارسال به شورای محترم اسلامی شهر جهت اخذ مجوز و اخذ مجوز از شورای محترم
- پیگیری رفع ایرادات فرمانداری محترم از مصوبه شورا - اخذ موافقت شورای محترم اسلامی شهر رشت جهت برگزاری فراخوان عمومی
- رگزاری فراخوان - اصلاح اسناد فراخوان - برگزاری جلسه با سرمایه گذاران جهت رفع ایرادات اسناد فراخوان
- تدقیق مطالعات و ارسال به شورای محترم جهت به روزرسانی قیمت
- تکمیل مطالعات - قیمت ها به روز رسانی شد - ارسال شده به شورای اسلامی شهر برای تصمیم گیری
- جلسات کمیسیون عمران و بودجه در خصوص افزایش مبلغ قرارداد تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.
- مصوبه شورا اخذ گردید و هماهنگی و مکاتبات لازم با منطقه جهت محاسبه درآمد حاصل از اجرای مسیر انجام شد.
- برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی - اتمام بسته مطالعات فنی طرح و اسناد فراخوان - در حال اعمال اصلاحات مورد نیاز اسناد فراخوان - برگزاری جلسات پیش بینی درآمد های حوزه نفوذ و اسناد فراخوان و پیش نویس تفاهم نامه
- بازگشایی پاکات فراخوان انجام شد، در کمیته فنی می بایست بررسی گردند.



مکان پروژه - قلی پور

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- بازگشایی پاکت شرکت کننده در کمیسیون معاملات، بررسی و ارزیابی فنی و مالی در کمیته فنی و انتخاب و برنده فراخوان (شرکت گیلبان) در کمیسیون معاملات انجام شد. - جلسات پیش نویس قرارداد و رفع ابهامات با سرمایه گذار پیگیری و برگزار گردید
- در انتظار ارائه ضمانتنامه از طرف سرمایه گذار و همچنین پاسخ معاونت عمرانی برای تهیه پیش نویس قرارداد
- با توجه به عدم ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، فراخوان باطل و ضمانتنامه شرکت در فراخوان ضبط شد. در حال بروزرسانی مطالعات

### پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

## احداث و راه اندازی گذر خوراک

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
<p>احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی، فضای بازی کودک، گرماتاب، المان های پیاده رو، دیوارسازی سرویس بهداشتی، نورپردازی و دوربین مداربسته، احداث و تجهیز ۲۰ غرفه به شرح ذیل می باشد.</p> <p><b>گذر خوراک در مسیر خیابان جوان</b> : به طول ۳۱۵ متر در مساحت ۶۰۲۰/۱۳ متر مربع با در نظر گرفتن ۱۵ واحد غرفه ۱۷ متر مربع جهت عرضه خوراک با فضای نشیمن رو باز و سر بسته و مبلمان چتری</p> <p><b>گذر خوراک در مسیر خیابان عاطفی</b> : به طول ۱۶۲/۲۰ متر در مساحت ۷۷۵/۰۷ متر مربع با در نظر گرفتن ۵ واحد غرفه ۲۲ متر مربع جهت سفارش بیرون بر)</p>	شرکت مهندسی مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۲ ماه	۳۹.۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰	آقای محمد تکین

### وضعیت تا پایان سال ۹۹


-انجام بازدید های مشترک با حوزه های متولی جهت طرح ایجاد و راه اندازی گذر خوراک - اخذ مشاور ذیصلاح و تهیه پکیج سرمایه گذاری - انجام مکاتبات بسیار با شرکت سهامی آب منطقه ای به لحاظ جانمایی و لزوم داشتن ارتباط حقوقی فی مابین دو ارگان - برگزاری فراخوان عمومی، بازگشایی پاکات و ابلاغ به برنده ی فراخوان - تهیه ی پیش نویس قرارداد - پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای - اخذ مجوزات لازم

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای - تدقیق پیش نویس قرارداد با همکاری حوزه های متولی - در مرحله ی امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی - اصلاح مجدد پیش نویس قرارداد بر اساس نظرات معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - اخذ محتوای تعهدنامه جهت تعهد محضری اجاره بستر طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای - انجام بازدید مشترک با کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شد - دریافت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری - اعتراض به مبلغ ارزیابی و درخواست بررسی مجدد آن در خصوص اجاره بستر به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان - گزارش به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و درخواست ارائه ی طریق جهت تسریع در پیشبرد امور قانونی - پیگیری درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تعدیل مبالغ اجاره - تدقیق پیش نویس قرارداد مشارکتی و ارسال به مدیریت حقوقی

### پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪



مکان پروژه -رشت- بین خیابان تختی و پل جوان -حاشیه (طرفین) رودخانه ی زرجوب - (منطقه ۲-خیابان جوان- و منطقه ۳-خیابان عاطفی-)

## احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی، فروشگاه های گل، رستوران (ارگانیک و بومی-محلی)، کافه، غرفه فروش دمنوش، غرفه عرضه عرقیجات، غرفه فروش کود و خاک، غرفه عطاری، فضای مدیریت و نگهداری، فضای آموزش، سرویس بهداشتی و نمازخانه، احداث و تجهیز آلاچیق ها در عرصه ای به مساحت تقریبی ۷۳۰۰ مترمربع	شرکت مهندسین مشاور پایامانا ایستاترح	۹۹/۰۸/۲۰	۱۲ ماه	۶۲.۲۷۳.۷۸۴.۰۰۰	آقای مهدی شهبازی

### وضعیت تا پایان سال ۹۹

بررسی اعلام نیاز سازمان ساماندهی مشاغل شهری بر احداث بازارچه ی موضوعی گل و گیاه - اخذ مشاور ذیصلاح و تهیه پکیج سرمایه گذاری - انجام مکاتبات بسیار با شرکت سهامی آب منطقه ای به لحاظ جانمایی و لزوم داشتن ارتباط حقوقی فی مابین دو ارگان - اخذ مجوزات لازم

### عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

برگزاری فراخوان عمومی - بازگشایی پاکات - انجام استعلام حراست شهرداری و گزارش به بازرسی استان - تهیه ی پیش نویس اولیه قرارداد و ارسال به حوزه های متولی - پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای - در مرحله ی تدقیق پیش نویس قرارداد با همکاری حوزه های متولی و به موازات اخذ تضامین از سرمایه گذار - اخذ محتوای تعهدنامه جهت تعهد محضری اجاره بستر طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای - دریافت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری - گزارش به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و درخواست ارائه ی طریق جهت تسریع در پیشبرد امور قانونی - پیگیری درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تعدیل مبالغ اجاره - برگزاری کمیته فنی با عنوان بررسی تثبیت و پیش نویس قرارداد احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه



مکان پروژه - رشت - منطقه ۴ - خیابان منظریه - روبروی پارک بانوان - حاشیه غربی رودخانه گوهررود

### پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر

مجری

شرکت توسعه و تجارت فناوری پاک والا

تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)

۳۲.۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰

مدت زمان تخمین اجرای پروژه

۱۰ سال مشارکت شامل ۱ سال ساخت و ۹ سال بهره برداری

تاریخ شروع مطالعات

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

نام مشاور

دکتر نادم  
دکتر حبیب دوست

مشخصات فنی

احداث و راه اندازی ۱۳ خانه دوچرخه به همراه ایستگاه دوچرخه و ۱۹ ایستگاه به تنهایی در سطح شهر  
مساحت خانه دوچرخه: ۹ مترمربع  
مساحت ایستگاه دوچرخه: ۱۸ مترمربع-طرفیت هر کدام  
بهره برداری از ایستگاه ها منوط به تامین دوچرخه

فاز بندی	تعداد تامین دوچرخه	تعداد بهره برداری از ایستگاه (تبلیغات)	تعداد بهره برداری از خانه دوچرخه
فاز اول (چهار ماهه اول)	۱۵۰	۱۱	۵
فاز دوم (چهار ماهه دوم)	۱۵۰	۱۱	۴
فاز سوم (چهار ماهه سوم)	۳۰۰	۱۰	۴

وضعیت تا پایان سال ۹۹

- اخذ مجوز راه اندازی دوچرخه های اشتراکی در سطح شهر از شورای اسلامی شهر رشت
- انعقاد قرارداد صدور مجوز با شرکت توسعه و تجارت فناوری پاک والا

عملکرد ششماهه اول ۱۴۰۰

- اخذ مشاور و انجام مطالعات پروژه - برگزاری فراخوان عمومی در تیرماه ۱۴۰۰ و بازگشایی پاکات و انتخاب سرمایه گذار - تدوین پیش نویس قرارداد و ارسال به مدیریت حقوقی
- پیگیری های لازم جهت انعقاد قرارداد مشارکتی

پیشرفت مطالعات


۱۰۰%

مکان پروژه - سطح شهر رشت



پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱	مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفاری در مناطق ۵ گانه شهر رشت	۹۹/۰۹/۰۱	۱۰,۰۸۶,۰۲۸,۶۲۱	۱۰۰	■ نهایی



دیتایل فنی و اجرایی معابر بالای ۱۸ متر


تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - مکان پروژه - مناطق پنج گانه شهر رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۲	طراحی تقاطع غیر همسطح فلکه هفتم آذر (نیروی دریایی)	۹۸/۱۲/۲۲	۵۱۴,۶۸۶,۵۶۸,۸۲۱	۸۸	<ul style="list-style-type: none"> <li>در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر</li> </ul>




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان هفتم آذر (نیروی دریایی)

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۳	طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه امام حسین (ع)	۹۹/۰۷/۰۱	۱,۶۵۳,۷۰۷,۸۸۲,۱۴۳	۸۳	<ul style="list-style-type: none"> <li>در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر</li> </ul>




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان امام حسین (ع)

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۴	مطالعات پروژه زیرسازی و آسفالت و روشنایی معابر مسکن مهر رشت	۹۹/۱۲/۰۵	۵۹,۸۲۹,۵۷۱,۹۶۱	۱۰۰	تکمیل وضعیت مطالعاتی و امور حق الزحمه مشاور مربوطه



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - مسکن مهر شهر رشت



پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۵	طراحی پارک حاشیه رودخانه گوهررود در محدوده پل جماران تا منظریه (قسمتی از قرارداد مطالعات فاز دوم ساماندهی و دیواره سازی رودخانه های گوهررود و زرچوب رشت)	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۲,۹۶۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>ساماندهی حاشیه رودخانه از محدوده منظریه تا پل جماران توسط مشاور در دست مطالعه و طراحی می باشد.</li> </ul>



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه -محدوده پل جماران تا منظریه

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۶	طراحی سردر ساختمان شورای اسلامی شهر رشت	۹۹/۰۹/۰۵	۳,۰۰۷,۸۴۶,۶۷۲	۱۰۰	تکمیل و ارسال اسناد جهت برگزاری فرخوان استعلام




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - خیابان سعدی، کوچه شهید فرقان بین

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۷	پروژه محوطه سازی و فنس کشی سوله سراوان	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۲,۹۹۲,۲۰۳,۶۹۱	۱۰۰	تکمیل و ارسال اسناد استعلام پروژه



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - سراوان رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۸	پروژه بهسازی محل دفن پسماند سراوان	۹۹/۱۲/۰۱	۵۵۸,۱۴۷,۹۶۰,۸۷۳	۱۰۰	تهیه و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - محدوده سراوان

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۹	احداث پل و راه ارتباطی ۲۰ متری گاز با جاده پیربازار	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۲,۴۸۳,۸۷۱,۱۴۸	۱۰۰	مرحله عقد قرارداد




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - ۲۰ متری گاز به سمت جاده پیربازار

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۰	تعریض پل پستک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-----	۱۵	طراحی اولیه و ژئوتکنیک انجام شده و در مرحله طراحی سازه و ترافیک می باشد



مکان پروژه - گلزار - پستک

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۱	طرح بازسازی دیوار ساختمان سازمان درآمد شهرداری	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۳۴۶،۵۶۹،۴۷۵	۱۰۰	تهیه و ارسال طرح بازسازی دیوار



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - ابتدای استادسرا، ساختمان سازمان درآمد شهرداری رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۲	پروژه تکمیل عملیات احداث ساختمان رصدخانه کوشیار گیلانی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۰	پیشرفت مطالعات تکمیل عملیات احداث ساختمان



تصویری از طرح پروژه




مکان پروژه - محدوده تالاب عینک شهر رشت




پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۳	بررسی طرح تکمیلی ساختمان نیمه تمام آتش نشانی واقع در بلوار خرمشهر	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۲	۲۲	بررسی سازه ای از طریق شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک




تصویری از طرح پروژه




مکان پروژه - بلوار خرمشهر -  
روبروی پمپ گاز

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۴	احداث روشنایی بلوار خرمشهر شهر رشت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۰,۳۹۹,۵۳۳,۴۵۷	۱۰۰	تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - بلوار خرمشهر شهر رشت

پروژه های مطالعاتی


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
	مطالعات تعریض مسیر جاده سنگر از ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از صوبر ۱ تا صوبر ۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	-	۷۰	تهیه طرح اجرایی توسط مشاور



مکان پروژه - جاده سنگر ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از صوبر ۱ تا صوبر ۲۲

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۶	پروژه احداث اتاقک نگهبان و دیوار محوطه زباله سوز کود آلی	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۴,۴۷۷,۶۵۹,۵۶۰	۱۰۰	تکمیل و ارسال اسناد استعلام پروژه




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - کارخانه کود آلی رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۷	مطالعات، طراحی و اجرای پروژه پارک تفریحی و گردشگری لاگان (پارک دکتر جزیره ای)	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	-----	۵۰	تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه توسط مشاور



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - جاده

پروژه های اجرا شده/ در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	خرید تابلو ها ، چراغ ها ، گاردریل ، جدا کننده و سایر علائم عمودی ترافیکی در محدوده منطقه یک	۹۹/۰۳/۲۶	۳ ماه	عدم وصول مطالبات پیمانکار از قرارداد های گذشته و افزایش بی رویه قیمت ها و شیوع بیماری منحوس کرونا	----	شرکت پاک تدبیر رشت	۲/۶۴۳/۷۵۰/۰۰۰	۹۵	این پروژه به منظور ساماندهی تردد و ایمن سازی ترافیکی مسیر های محدوده منطقه یک
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>ساخت ، جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمایی به آدرس های خیابان ۸دی - خیابان سعدی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
یک

ردی فی	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	اصلاح هندسی معابر در سطح محدوده منطقه یک	۹۹/۱۲/۲۴	۴ ماه	-----	-----	شرکت مهام سازه کیان پایدار	۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	این پروژه بمنظور اصلاح هندسی ترافیکی معابر در حین اجرا می باشد.
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>اصلاح هندسی خیابان سعدی - مقابل بازار روز - ورودی خیابان ۸ دی از میدان معلم</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	عملیات ترمیم و مرمت پیاده رو و جداول در سطح محدوده منطقه یک	۹۹/۱۲/۲۴	۵ ماه		-----	پیمانکاری حیدری	۳/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	بدلیل نیاز به مرمت خرابی های پیاده روها و جداول معابر در سطح منطقه یک
<p>ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح منطقه یک شامل ساختمان ناحیه در رشتیان - تقاطع سیاه اسطخ- پشت استانداری- بلوار گیلان- بلوار دیلمان- بلوار سمیه -بلوار توحید</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



منطقه  
یک

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	عملیات ترمیم و مرمت و لکه گیری معابر آسفالتی در محدوده ناحیه دو	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۴ ماه		-----	پیمانکاری شرکت فرا دید سازه آپادانا	۴/۳۶۹/۴۵۶/۰۴۹	۹۸	بدلیل نیاز به مرمت خرابی های آسفالت معابر در سطح منطقه یک

**اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰**  
ادامه عملیات ترمیم و لکه گیری در گلزاران خیابان درفک- بلوار قلی پور کوچه سوم و فرعی های آن-شهدای گمنام حومه شهرک فرهنگیان و پیروز ۷ در رشتیان



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	عملیات ساماندهی مسیر پیربازار حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل- فاز ۲	۹۸/۱۲/۱۰	۸ ماه	تغییر نقشه های اجرایی	۹۹/۰۵/۰۱	شرکت گیل بام پی	۶۳/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰	آب گرفتگی شدید ورودی کوچه بهارستان واقع در مسیر پیر بازار
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>اتمام عملیات حفاری و لوله گذاری و ادامه عملیات جدول گذاری و عملیات نصب کفپوش</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	عملیات ساخت و تحویل و زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی در سطح منطقه یک	۹۹/۰۸/۰۶	۸ ماه		----	شرکت ساختار سازه آراز	۴۹/۸۲۵/۶۸۵/۹۱۸	۷۱	این پروژه بمنظور زیرسازی و آسفالت مسیر های خاکی در سطح منطقه یک
<p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p> <p>عملیات زیر سازی و آسفالت کوی اساتید - میدان قلی پور به سمت میدان جهاد - پشت پمپ بنزین صادقی نژاد - کوچه سوم - فرعی پنجم - جهاد - شهرک فرهنگیان روبروی کوچه حافظ - خیابان صفاری - فخب - خیابان نوروزی - کوچه اول و دوم و چهارم، قلی پور - کوچه پروین اعتصامی، خیابان میرابوالقاسمی - جنب ساختمان قندی، بلوار گیلان - خیابان ۱۹۲، فخب - خیابان نوروزی - فرعی دوم و چهارم، بلوار گیلان - خیابان ۱۹۲ - کوچه دوم - فرعی اول سمت راست، میدان قلی پور به سمت میدان جهاد - پشت پمپ بنزین صادقی نژاد - کوچه سوم - فرعی پنجم</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	عملیات تکمیل پارک توحید شامل جدول گذاری نصب سنگفرش نصب پایه چراغ و مبلمان شهری	۹۹/۱۲/۱۹	۵ ماه	-----	---	شرکت کیمیا سازه خزر	۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	این پروژه بمنظور تکمیل پارک توحید به مرحله اجرا درآمده است
<p>ادامه عملیات اجرای زیرسازی و نصب جدول و اجرای بتن مگر زیر کف پوش و اجرای کف پوش در پارک توحید</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه  
یک

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	عملیات احداث قطعه دوم خیابان ۸ دی	۹۹/۰۵/۱۰	۱۲ ماه	---	---	شرکت آبراه ساز ابریشم	۴۳/۲۶۷/۱۳۳/۵۷۴	۱۰۰	این پروژه بمنظور تکمیل عملیات بازگشایی محور بلوار شهید رجایی به میدان معلم می باشد
<p>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</p> <p>ادامه عملیات اجرای کف پوش</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا




عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	عملیات ترمیم و مرمت و لکه گیری معابر آسفالتی در محدوده ناحیه یک	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۴ ماه		-----	پیمانکاری سد راه ماهان	۴/۱۸۵/۱۵۸/۶۰۱	۱۰۰	بدلیل نیاز به مرمت خرابی های آسفالت معابر در سطح منطقه یک
ادامه عملیات لکه گیری و آسفالت دهسرا روبروی بوستان ۱۸									
اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه  
یک

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	عملیات بهسازی و ترمیم پیاده رو ها و کفپوش گذاری در محدوده ناحیه ۲ منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵ ماه		-----	شرکت کیمیا سازه خزر	۵/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۵	بدلیل نیاز به مرمت خرابی های پیاده رو در سطح ناحیه دو منطقه یک

اجرای عملیات کفپوش در محدوده رشتیان و میدان قلی پور

اقدامات انجام شده  
ششماه اول ۱۴۰۰



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه  
یک

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	عملیات بهسازی و ترمیم پیاده رو ها و کفپوش گذاری در محدوده ناحیه ۲ منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۶ ماه		-----	شرکت اسوه سازه خزر	۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۰	بدلیل نیاز به لایروبی و همسطح سازی منهول های معیوب در سطح منطقه یک
اقدامات انجام شده		اجرای عملیات لایروبی و همسطح سازی در کوچه سوم میدان قلی پور، رشتیان کوچه ۳۸، کوچه انعام، معلم کوچه نسترن، بلوار سمیه کوچه ۱۳۴، گلسار خیابان ۱۶۷، ...							
ششماه اول ۱۴۰۰									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



منطقه  
یک

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	عملیات بهسازی و ترمیم پیاده رو ها و کفپوش گذاری در محدوده ناحیه ۲ منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۳ ماه		-----	شرکت ره نیاز امید	۳/۹۳۳/۷۰۴/۹۸۴	۸۰	بدلیل نیاز به ایمن سازی معابر و جلوگیری از تصادفات احتمالی
<p>اجرای عملیات خط کشی و کف نوشتارمسیر پیست دوچرخه سواری پارک گیلان</p> <p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	عملیات روکش آسفالت معابر محدوده منطقه یک	۹۹/۰۸/۰۶	۸ ماه	-----	---	شرکت لاتوم	۵۸/۹۰۶/۲۸۳/۷۰۳	۸۴	این پروژه بمنظور اصلاح آسفالت معابر در سطح منطقه می باشد
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>عملیات روکش مسیر شمسی پور کوچه بنفشه، خیابان معلم کوچه ولی عبادی- عملیات روکش مسیر فاز دوم معلم کوچه سبحان- فاز دوم معلم کوچه سبحان فرعی دوم- شمسی پور کوچه اجاق زاده- شمسی پور کوچه بنفشه</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	عملیات بهسازی و ساماندهی محوطه بازار رشت	۹۸/۰۱/۱۹	۹ ماه		-	ارکان بنای پارس	۲۸,۳۶۲,۲۷۵,۸۷۷	۲۵	با توجه به لزوم جابجایی تاسیسات زیر زمینی برق و انجام عملیات مذکور در مرداد ماه ، و همچنین توقف در صدور مجوز ترافیکی پروژه مذکور در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ شروع مجدد گردیده و در حال اجرا می باشد.
<p>حفاری و لوله گذاری سیستم اطفاء حریق</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	بهسازی المان میدان ۱۵ خرداد	۹۹/۰۶/۳۰	۶ ماه			غلامحسین بابایی فرد	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
اقدامات انجام شده								ششماهه اول ۱۴۰۰	
ساخت المان در کارگاه و نصب در محل									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	آرامسازی خیابان حشمت	۹۹/۰۷/۲۳	۶ ماه			آرابسک نقش شمال	۴,۳۲۲,۴۸۴,۹۴۷	۱۰۰	انجام عملیات کفپوش گذاری ، نصب درپوش کانپوو ، بتن نمای دیوار حایل ، اجرای فضای سبز ، نصب سیستم روشنایی
								اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰	
								کفپوش گذاری ، سیمان کاری دیوار حایل و تکمیل نصب سیستم روشنایی	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	عملیات لوله گذاری ، لایروبی شبکه فاضلاب و هم سطح سازی درب منهول های محدوده منطقه دو	۹۹/۰۸/۱۴	۶ ماه			شفارود عمران	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>بازارچه رازی-پشت مسجد گلدسته-خ مطهری و سید ابوالقاسم-زیرکوچه-رودبارتان نهی قناد و دیدار شتابان</p> <p><b>اقدامات انجام شده</b> <b>ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	ترمیم معابر آسفالتی با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۹۹/۱۰/۳۰	۶ ماه			التفات سازه شمال	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>پل عراق کوچه حاتم ساختمان میعاد-بیمارستان پورسینا-خمیران روبروی گالری تمشک -خمیران ساختمان گیل- سرعتکاه سازمان سیما منظر-گذر فرخ ساختمان مارلیک</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	ترمیم کفپوش و جداول ناحیه ۱	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			زاهد وطن دوست	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان شریعتی - خیابان مطهری - سرخبنده - چله خانه - سرخبنده - بازار راسته رنگ فروشان - خ شریعتی روبروی مسجد امام حسین - خ مطهری - خ مطهری روبروی بانک کارآفرین - مسجد چله خانه - مسیر بازار</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	ترمیم کفپوش و جداول ناحیه ۲	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			زاهد وطن دوست	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان لاکانی - خیابان بیستون - خیابان ملت - بیستون روبروی مدرسه حجتی - خیابان ضیابری</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	اصلاح هندسی و جداول منطقه دو	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			راهکار اندیش گیلان	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	
میدان فرهنگ به سمت توشیبا - خیابان ۱۷ شهر یور								اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	ترمیم کفپوش و جداول ناحیه ۳	۹۹/۱۱/۱۶	۶ ماه			بنا آرسس رود	۴,۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>نصب کفپوش گذرگاه های رفیوژ خیابان امام - ترمیم جدول بلوار بهشتی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	عملیات روکش آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۹۹/۱۲/۲۵	۶ ماه			علی اصغر مدعی نما	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان آزادگان کوچه معاف-خیابان مطهری کوچه عالمی بن بست تمدن-خیابان مطهری کوچه عالمی روبروی بن بست فلک-کوچه نهی قناد بن بست پونه-خیابان ۱۷ شهریور-منظریه کوچه علومی بن بست گیل-خیابان مطهری کوچه خازن-خیابان ۱۷ شهریور- پل عراق</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	ترمیم معابر آسفالتی با مصالح در محدوده ناحیه ۱	۹۹/۱۲/۲۵	۶ ماه			آرکا راه سازه سپید رود	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>حاجی آباد کوچه رز-خ امام بن بست جیم-روبروی مسجد صفی مسیر میخ فروشان-کوچه جورابچی-کوچه ویشکایی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه دو


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	مناسب سازی معابر واقع در سطح منطقه دو	۹۹/۱۲/۲۹	۶ ماه			راهکار اندیش گیلان	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان پرستار-خیابان حبیب زاده-خیابان منظریه</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	عملیات روکش آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۲	۴۰۰/۰۱/۱۵	۶ ماه			التفات راه گیلان	۴,۰۸۲,۵۹۳,۶۹۷	۸۵	
<p>بلوار ضیابری کوچه پشت خدمات شهری-چله خانه ک عسجدی-خ امین اصغری عقب نشینی ساختمان-خ امین اصغری کوچه مانی-خ عطاآفرین بن بست عربانی-خ عطاآفرین ک ۱۲ کوچک پور-خیابان سردار جنگل-نقره دشت کوچه سرچشمه و کوچه های اطراف</p>									
<p><b>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۴	عملیات ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶ ماه			علی اصغر مدعی نما	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان بوعلی سینا - خیابان محمدنژاد - خیابان فاطمی - خیابان مدرس - خیابان محمدنژاد کوچه رجایی ۱ و ۲</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۵	ترمیم آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۶ ماه			سخت سراساز خزر	۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	
<p>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان حشمت پشت دادگستری - خیابان تختی کوچه نوین و کوچه چراغعلی - خیابان شریعتی کوچه انوشیروان - خیابان امام</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه دو


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۶	عملیات اصلاح هندسی معابر با مصالح	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶ ماه			بنا آرسس رود	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان مدرس - خیابان حاجی آباد - خیابان ضیابری</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۷	لوله گذاری، لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی و ترمیم درب منهول های معابر در محدوده منطقه دو	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶ ماه			شفارود عمران	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	
<p><b>اقدامات انجام شده</b> ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>خیابان دانشسرا کوچه های خوش گفتار و فردوسی - خمیران کوچه لایق برحق و ثعلبی - منظریه کوچه شقایق - حاجی آباد - خیابان منظریه خیابان ابوذر شمالی و جنوبی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۸	اصلاح هندسی و جداول منطقه دو	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			آدler	۴.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۰	

نصب جداکننده استوانه ای در خیابان حشمت-نصب جداکننده استوانه ای در خیابان های احسانبخش و ۱۷ شهريور- تعویض و نصب تابلو راهنمایی رانندگی در رودبار تان-نصب جداکننده استوانه ای در خیابان سردار جنگل-تعویض و نصب تابلو راهنمایی رانندگی در خیابان بیستون کوچه جلائی-تعویض و نصب تابلو راهنمایی رانندگی در سطح منطقه

اقدامات انجام شده  
ششماهه اول ۱۴۰۰



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۹	عملیات فنس کشی پارک بانوان	۴۰۰/۰۶/۲۸	۶ ماه			پیمانکار سهیل کریمی	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰								خاکبرداری و نصب پایه و پشت بند فنس	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۰	ترمیم و نگهداری پیاده راه مرکزی رشت	۴۰۰/۰۶/۱۵	۶ ماه			ساختار سازان تیلار	۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
تعمیر و نصب کفپوش پیاده راه								اقدامات انجام شده شش ماهه اول ۱۴۰۰	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	مرمت و بهسازی پیاده رو و جداول محدوده ناحیه ۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۶ ماه	-	-	محسن حاتمی شیرکویی	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>اجرای کفپوش و جدول در : میدان زرچوب بسمت امین الضرب میدان مصلی بلوار مصباح مسیر اصلی بلوار انصاری و خیابان ارشاد تخریب جداول و کفپوش های قدیمی در آدرس میدان زرچوب و خیابان امین الضرب سیمانکاری و پودر سنگ و رنگ آمیزی دیوار ناحیه سه در بلوار امام خمینی ، کوچه آهکی، ناحیه سه</p>									



پروژه های اجراشده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	مرمت و بهسازی پیاده رو و جداول محدوده ناحیه ۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۶ ماه	-	-	کیمیا سازه خزر	۴۳۸۲۳۰۰۰۰۰	۶۰	در حال اجرا
<p>اجرای کفپوش و جدول: خیابان دفاع، خیابان پارس، میدان باب الحوائج، از کوچه همت تا انتهای پارس یک اجرای نوار حفاری موزاییکی در بلوار انصاری، جلوی فرمانداری و احداث و نصب صندلی دور آبنا و جدول و کفپوش در اطراف آبناهای بوستان ملت</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</b></p>									





پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	مرمت و بهسازی پیاده رو و جداول محدوده ناحیه ۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۶ ماه	-	-	کیمیا سازه خزر	۴۳۸۲۳۰۰۰۰۰	۳۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>اجرای کفپوش میدان نیروی دریایی بوستان نارون</p>									



منطقه سه

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	احداث لاین کندرو در ناحیه ۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶ ماه	-	-	محیط سازان محب	۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰	در حال اجرا
<p>جدولگذاری ، اجرای کفپوش و کانپو در بلوار خرمشهر ، لاین کندرو</p>								<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p>	



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	لایروبی و بهسازی فاضلاب سنتی در ناحیه ۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	شفارود عمران	۴۱۴۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا

بلوار خرمشهر ، کوی طالقانی (لایروبی و همسطح سازی منهول ها)  
 کوی دیانتهی ، ۲۵ متری شمالی ، کوچه ساسان (لایروبی و همسطح سازی منهول ها)  
 کیژده ، خیابان تختی (لایروبی و همسطح سازی منهول ها)  
 بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، کوچه های ۲ و ۳ (لایروبی و همسطح سازی منهول ها)  
 بلوار انصاری ، انتهای خیابان پارس ۳ ، میدان باب الحوائج (احیا منهول های فاضلاب)  
 لایروبی و همسطح سازی منهولها و لایروبی لوله فاضلاب در خیابان شهدا ، روبروی تازه آباد ، کیژده  
 و بلوار خرمشهر ، ورودی کوی امام رضا (ع)

اقدامات انجام شده  
 ششماهه اول ۱۴۰۰



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	لوله گذاری جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوده ناحیه ۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	اسوه ساز اندیش	۳۹۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</p> <p>لوله گذاری سایز ۲۵۰ و ۸۰۰ و ساخت منهول فاضلاب و ساخت حوضچه فاضلاب در بلوار خرمشهر ، لاین کندرو</p>									



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	عملیات اصلاح هندسی معابر منطقه ۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۶ ماه	-	-	مهام سازه کیان پایدار	۳۴۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۰	در حال اجرا
<p>اصلاح هندسی در میدان نیروی دریایی ، روبروی شرکت نفت اصلاح جدول و مسدود کردن بریدگی (اصلاح هندسی) در دوربرگردان بلوار امام علی و اصلاح هندسی میدان زرچوب</p>								<p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>	



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	ترمیم روکش آسفالت معابر ناحیه ۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	التفات راه گیلان	۳۳۴۵۹۰۰۰۰۰	۵۰	در حال اجرا
<p>روکش آسفالت در بلوار امام علی ، کوچه های شقایق ۳ و ۴ خیابان فلسطین ، کوچه حقیقت جو ، کوچه افضلی ۲</p>								<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p>	



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	مرمت و لکه گیری آسفالت معابر ناحیه ۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	التفات راه گیلان	۳۳۴۵۹۰۰۰۰۰	۱۰	در حال اجرا

اقدامات انجام شده  
ششماهه اول ۱۴۰۰  
کاتر زنی و تخریب آسفالت و برداشت در آدرس خیابان شهدا ، نزدیک سه راه فلسطین ، خیابان علی پور



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	ترمیم روکش آسفالت معابر محدوده ناحیه ۳ منطقه سه	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	زاهد وطن دوست	۴۰۹۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>روکش آسفالت در :                      بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، میدان ژاندارمری ، خیابان آزاده و کوچه های فرعی بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، کوچه حسینی                      خیابان شهدا ، کوچه مهدیه                      خیابان شهدا ، کوی دیانتي ، کوچه اصغری                      خیابان شهدا ، کوی دیانتي ، کوچه ملماسی                      بلوار شهدا ، شهرک فرهیختگان، کوچه های ۳ و ۴ و ۵                      بلوار امام رضا ، کوچه عظیم دوست ، انتهای کوچه مرداد ، بن بست خزر</p>									
<p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس حین اجرا



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	مرمت و لکه گیری پراکنده آسفالت بصورت دستمزدی در محدوده ناحیه ۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۶ ماه	-	-	سد راه ماهان	۳۹۸۷۵۰۰۰۰۰	۸۰	در حال اجرا
<p>روکش آسفالت در بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، خیابان پارس ، خیابان پارس یک ، میدان باب الحوائج بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، کوچه شالیزار ، کوچه شمسی پور بلوار احمدزاده ، قبل از چهارراه ، جنب پست برق بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا - مسیر اصلی بلوار امام علی ، کسبخ ، کوچه ۱۷</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	روکش آسفالت معابر در سطح منطقه ۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۶ ماه	-	-	گیلسار پایایی	۳۷۴۲۸۰۰۰۰۰	۸۰	در حال اجرا
<p>روکش آسفالت در                      بلوار امام علی (ع) ، گل مینای ۲                      بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، کوچه لاله یک و لاله دو                      بلوار خرمشهر ، لاین کندرو                      زیرسازی و روکش آسفالت در بلوار ولیعصر ، کوچه های هلال احمر                      بلوار ولیعصر ، کوچه های هلال احمر                      بلوار چمران، بن بست گلستان                      بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس ۳، مسجد باب الحوائج</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	زیرسازی و آسفالت محدوده ناحیه ۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	داود نصیری	۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>روکش آسفالت                      خیابان شهدا ، کوی شهدای اسلام (کیژده) ، خیابان ۱۶                      بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا                      بلوار انصاری ، خیابان ارشاد                      و دور میدان زرچوب</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس حین اجرا

## پروژه های اجرایشده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	ساماندهی بلوار شهید افتخاری حداصل دخانیات تا نمایندگی محمودی شامل تعریض مسیر سواره رو به همراه جدول گذاری و پیاده روسازی واحداث کانپوو و فونداسیون های روشنایی	۹۷/۷/۳۰	۱۲ ماه	به علت تغییر نقشه های اجرائی، مشکلات اجتماعی، عدم پرداخت مطالبات پیمانکار و مشکلات بوجود آمده درخصوص تأمین قیر در کشور پروژه ادامه دارد.	-	لاتوم	۴۱۷۴۳۱۲۸۵۷۲	۹۵	فعال

اجرای پیاده روها شامل رنگ آمیزی جداول و کفپوش و جدول گذاری و زیرسازی جهت تعریض مسیر اصلی بلوار شهید افتخاری و احداث کانال بتنی مسلح

**اقدامات انجام شده**  
**ششماه اول ۱۴۰۰**



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	زیرسازی و روکش معابر در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹ ماه	-	-	ساختار سازه آراز	۲۵۸۶۹۴۶۷۳۴۰	۸۰	فعال
<p>روکش آسفالت بلوار شیون فومنی کوچه آسایش ۱۰ - خیابان دانشگاه پارک دانشجو کوچه های ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ - بلوار شهید افتخاری خیابان خرسندی کوچه سجاد - بلوار شهید افتخاری جنب لاستیک سازی خیابان چمران کوچه ۴ - بلوار شهید افتخاری خیابان باقرالعلوم ۱ کوچه دوم - ۲۰ متری معلولین خیابان جانباز کوچه جعفری و کوچه های گلستان سوم و باهنر و کاظمی و روکش خیابانهای دانش و تیزهوش</p>									
<p><b>اقدامات انجام شده</b> <b>ششماهه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	رنگ آمیزی و ترمیم جداول در محدوده منطقه چهار	۱۳۹۹/۲/۳۰	۳ ماه	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مدرن ماندگار گیل	۲۲۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	فعال
<p>رنگ آمیزی بلوارهای نامجو و شیون فومنی رنگ آمیزی و ترمیم جداول خیابان رودباری</p>								<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p>	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	عملیات اجرای کانال بتنی جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوده بلوار شهید افتخاری حدفاصل میدان بار احمدگوراب الی نمایندگی محمودی	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۳ ماه	-	-	لاتوم	۱۶۴۰۰۵۶۵۰۰۰	۱۰۰	فعال
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>اجرای کانال بتنی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار شهید بهشتی در محدوده منطقه چهار	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۲ ماه	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	آو راه فراز یول	۴۷۵۷۸۱۹۵۳۲۰	۲۰	فعال
<p>اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰</p> <p>پیاده روسازی در بلوار شهید بهشتی</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	پروژه احداث فضای مکتب شهرک اندیشه در محدوده منطقه چهار	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۶ ماه	-	-	شرکت تعادل سازه	۱۴۷۵۴۰۱۴۲۸۰	۵۰	فعال

اقدامات انجام شده  
ششماهه اول ۱۴۰۰  
تخریب پیاده روی فرسوده مقابل بانک ملی جنب شهرک اندیشه



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	ترمیم و لکه گیری معابر با فلاسک (تامین آسفالت و فلاسک با کارفرما) در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۳ ماه	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	گیل راه کادوس	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰	فعال

ترمیم و لکه گیری خیابان امام حسین کوچه های ۱۹ و ۲۱  
ترمیم و لکه گیری خیابانهای آبان و تندگویان و هنرپرور و امیرکبیر حمیدیان

اقدامات انجام شده  
ششماه اول ۱۴۰۰



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	عملیات ترمیم نوار حفاری (تامین آسفالت به عهده کارفرما) در محدوده منطقه چهار	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۴ ماه	کمبود تولید آسفالت سازمان عمران	-	محمد رضا وظیفه	۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۰	فعال
<p>ترمیم نوار های حفاری لاین کندروی بلوار افتخاری قبل از تندگویان ، کوچه برادران حسینی ، مقابل کارخانه دخانیات و ترمیم بخشی از نوار حفاری شهرک فجر کوچه خوشکلام مسیر اصلی ، شهرک فجر کوچه ۱۳ کوچه حافظ</p> <p>ترمیم نوار حفاری حمیدیان مسیر اصلی امیرکبیر و امیرکبیرهای ۹ و ۱۰ و ۱۲</p> <p><b>اقدامات انجام شده ششماه اول ۱۴۰۰</b></p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

منطقه  
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	عملیات نرده گذاری جهت ایمن سازی کانال ولکس	۱۴۰۰/۴/۲۰	۳ ماه	-	-	شرکت آبادمبتکران گیل پی	۱۹۸۰۹۱۹۹۲۱	۱۰۰	فعال
نرده گذاری جهت ایمن سازی جنب کانال ولکس								اقدامات انجام شده ششماهه اول ۱۴۰۰	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	عملیات روکش آسفالت معابر زیر ۱۰ متر و همسطح سازی منهول ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳ ماه	به علت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار و مشکلات بوجود آمده در خصوص تأمین قیر در کشور پروژه ادامه دارد		باروساز شمال	۹۸,۴۴۴,۱۸۰,۲۷۷	۹۵	
<p>معلولین کوچه های مجید محمدی و زحمتکش و روکش آسفالت بلوار شهید افتخاری خیابان توحید ۳</p>								<p><b>اقدامات انجام شده</b> <b>ششماه اول ۱۴۰۰</b></p>	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



**عملکرد حوزه های ماموریتی**

پروژه های جاری

# معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	شماره قرارداد/ ابلاغیه	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	مبلغ قرارداد با مشاور(ریال)	تاریخ شروع مطالعات	وضعیت پروژه				تحلیل وضعیت پروژه	آدرس پروژه	
							موقوف	در حال اجرا	تحويل شده	میزان بدهی (ریال)			درصد پیشرفت مطالعات
۱	پروژه ایمنی و اطفای حریق بازار رشت	آرمان هیدرو طرح	۶۶/۹۵۹/ب	۹۵/۱۲/۲۶	۱,۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵/۱۲/۲۶	۱۰۰	■				محوطه بازار رشت	نهایی
۲	پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشت	بهان طرح	۶۶/۱۷۳۷/ب	۹۹/۰۳/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۳/۲۵	۵۰					محدوده منطقه چهار: خیابان های باقرالعلوم، امام حسین، بابایی، طرازکوه، شقایق، تندگویان، اصغری	در حال بررسی و انجام
۳	پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشت	بهان طرح	۶۶/۱۷۳۷/ب	۹۹/۰۳/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۳/۲۵	۷۰					محدوده منطقه پنج: خیابان های دلدار و کارس رشت	در حال بررسی و انجام
۴	مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفاری در مناطق ۵ گانه شهر رشت	بهبودراه	۴۶۷۲۸	۹۹/۰۳/۲۶	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۹/۰۱	۱۰۰	■				مناطق پنج گانه شهر رشت	نهایی
۵	طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه هفتم آذر (نیروی دریایی)	آرمان شهر شمال	۶۶/۱۸۳۷/ب	۹۹/۰۵/۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸/۱۲/۲۲	۸۸					فلکه هفتم آذر (نیروی دریایی)	در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر
۶	طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه امام حسین (ع)	ره آزما	۶۶/۲۳۳۹/ب	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۷/۰۱	۸۳					فلکه امام حسین (ع) تقاطع بلوار شهید مدرس و بلوار شهید چمران	در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر
۷	مطالعات پروژه احداث جاده دسترسی مسکن مهر	بهبودراه	۲۲۳۸۲۵	۹۸/۱۲/۱۴	سقف معاملات کوچک	۹۸/۱۲/۱۴	۹۰					مسکن مهر شهر رشت	ارسال اسناد، صورت وضعیت و پرداخت علی الحساب ۲۷ میلیون
۸	زیرسازی و آسفالت و روشنایی معابر مسکن مهر رشت	آرمان شهر شمال	۲۴۱۷۹۶	۹۹/۱۲/۰۵	سقف معاملات کوچک	۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۰	■				مسکن مهر	تکمیل وضعیت مطالعاتی و امور حق الزحمه مشاور مربوطه

# معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	شماره قرارداد/ ابلاغیه	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	مبلغ قرارداد با مشاور (ریال)	تاریخ شروع مطالعات	وضعیت پروژه				تجزیل وضعیت پروژه	آدرس پروژه
							متوقف	در حال اجرا	میزان بدهی (ریال)	درصد پیشرفت مطالعات		
۹	طراحی پارک حاشیه رودخانه گوهررود در محدوده پل جماران تا منظریه (قسمتی از قرارداد مطالعات فاز دوم ساماندهی و دیواره سازی رودخانه های گوهررود و زرچوب رشت)	طراحان البرز سبز	ب/۲۰۰۹/۶۶	۹۹/۰۷/۱۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۴۰					تأیید نقشه های انجام شده و تصمیم گیری در خصوص عرصه و اعیان بازارچه نگین مجاورت رودخانه از پل جماران در بلوار شهید بهشتی تا بلوار منظریه
۱۰	طراحی سردر ساختمان شورای اسلامی شهر رشت	پردازاز	۱۷۳۳۱۷	۹۹/۰۹/۰۵	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۹/۰۵	۱۰۰	■				خیابان سعدی، کوچه شهید فرقان بین
۱۱	پروژه محوطه سازی و فنس کشی سوله سراوان	آژند اسلیم پارسیان	۲۴۴۰۹۵	۹۹/۱۲/۰۹	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰۰	■				سراوان رشت
۱۲	تکمیل مطالعات بهسازی محل دفن پسماند سراوان شهر رشت	پادنا زیستا فن	۳۶۲۸۱	۹۹/۰۳/۱۱	سقف معاملات کوچک	۹۹/۱۲/۰۱	۱۰۰	■				سراوان رشت
۱۳	احداث پل و راه ارتباطی ۲۰ متری گاز با جاده پیربازار	آرمان شهر شمال	۳۵۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۰۰	■				منطقه ۱ شهرداری تقاطع پستک و ۲۰ متر - پل پستک
۱۴	تعریض پل پستک	آرمان شهر شمال	۱۳۲۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۵					منطقه ۱ شهرداری و ژئوتکنیک انجام شده و در مرحله طراحی سازه و ترافیک می باشد
۱۵	طرح بازسازی دیوار ساختمان سازمان درآمد شهرداری	آتیه سازان محیط	۲۶۱۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۰۰	■				سازمان درآمد شهرداری
۱۶	پروژه تکمیل عملیات احداث ساختمان رصدخانه کوشیار گیلانی	آتیه سازان محیط	۲۶۶۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۸۰					محدوده تالاب عینک شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



# معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	شماره قرارداد/ ابلاغیه	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	مبلغ قرارداد با مشاور (ریال)	تاریخ شروع مطالعات	وضعیت پروژه				تحلیل وضعیت پروژه	آدرس پروژه
							متوقف		در حال اجرا			
							ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	میزان بدهی (ریال) در صد پیشرفت مطالعات		
۱۷	بررسی طرح تکمیلی ساختمان نیمه تمام آتش نشانی واقع در بلوار خرمشهر	آتیه سازان محیط	۲۶۷۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۲				بررسی سازه ای از طریق شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	بلوار خرمشهر شهر رشت
۱۸	احداث روشنایی بلوار خرمشهر شهر رشت	مشاور ندارد	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۰	■			نهایی	بلوار خرمشهر
۱۹	مطالعات تعریض مسیر جاده سنگر از ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از سنوبر ۱ تا سنوبر ۲۲	سیال سازه کادوس	۳۵۷۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۷۰				تهیه طرح اجرایی توسط مشاور	جاده سنگر از ابتدای ورودی میدان امام علی از سنوبر ۱ تا سنوبر ۲۲
۲۰	پروژه احداث اتاقک نگهبان و دیوار محوطه زباله سوز کود آلی	ابنیه نواندیش	-	فاقد قرارداد مستقل	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰۰	■			نهایی	سراوان
۲۱	مطالعات بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای تعدادی از پلهای غیر همسطح سطح شهر	در مرحله انتخاب مشاور	-	در مرحله انعقاد	-	مطالعات فاز صفر	۱				در مرحله انتخاب مشاور	پلهای غیر همسطح سطح شهر
۲۲	مطالعات، طراحی و اجرای پروژه پارک تفریحی و گردشگری لاکان (پارک دکتر جزیره ای)	طرح و سازه شفارود	ب/۶۶/۲۵۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات فاز صفر	۵۰				تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه توسط مشاور	جاده لاکان - پارک ۴۵۰ هکتاری
۲۳	مطالعات ساماندهی و احیاء و تهیه سند راهبردی در محدوده تالاب عینک	آرمانشهر		در مرحله پیش نویس قرارداد	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۹					در مرحله بررسی پیش نویس قرارداد	محدوده تالاب عینک شهر رشت
۲۴	دیوار حفاظتی محدوده پل پتکی	-	-	در مرحله انعقاد	-	-	-				در مرحله انتخاب مشاور	
۲۵	تکمیل روضخانه و آسمان نمای کوشیار گیلانی	اشخاص حقیقی	۷۸۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۰۰	■			نهایی	محدوده تالاب عینک شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه				تحویل شده	ملاحظات / پیش بینی	آدرس پروژه
								در حال اجرا	درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	بلاکلیف و رهاشده			
۱	سوله زباله سوز A	سیف بنا و نقل و امور زیر بنایی	معاونت حمل	۹۸/۱۲/۲۶	۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰	۸	۹۹/۰۱/۲۳	%۶۸	%۷۳				پروژه کمی عقب تر از برنامه در حال انجام است.	رشت - سراوان
۲	جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه - شهرک فجر فاز اول	بینالود سازان غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۰/۱۷	۵۱,۷۰۱,۸۷۱,۳۵۰	۵ماه	۹۷/۱۰/۰۹	۱۰۰	%۹۳				پروژه تمام شد	بلوار شهید بهشتی - خیابان لامپ سازی به سمت خیابان شهید نظری
۳	عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ن بین الممل مسیر استادسرا	ژئوسازا	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۰/۲۵	۳۸,۴۶۹,۸۷۵,۳۱۰	۳ماه		%۹۸	%۱۰۰				پروژه رو به اتمام است	مسیر استاد سرا
۴	عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب(ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل به سمت میدان گیل)	خانه گستر گیل	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۶/۶/۲۰	۱۱۰,۶۸۹,۲۲۰,۶۶۶	۱۸ماه	۹۶/۷/۳	%۳۲	%۱۲				درخواست فسخ پیمان توسط پیمانکار	جاده پیربازار - فخب
۵	عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفیوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳	ارکان بنای پارس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۵/۲۹	۱۷,۶۱۶,۹۷۳,۲۲۴	۵ماه	۹۹/۶/۱۶	%۴۸	%۶۸				پروژه با کندی در حال اجراست	چهارراه کانال

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه							
								تحويل شده	در حال اجرا		متوقف				
									درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	بلا تکلیف و رهاسده	ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶	
۶	عملیات محوطه سازی حاشیه تالاب عینک در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت	تعادل سازه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۵/۲۸	۸,۰۳۸,۷۳۱,۴۹۱	۶ ماه	۹۹/۶/۲	%۶۶	%۱۰۰						
۷	عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر	کوتال گیل	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۱۹	۲۹,۹۶۲,۸۵۸,۴۸۱	۸ ماه	۹۹/۰۶/۲۵	%۶۴	%۷۰						
۸	عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی)	ساختار سازان تیلار	آرمانشهر	۹۹/۱۲/۲۸	۹۸,۴۹۱,۲۳۶,۸۹۹	۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	%۸۰	%۸۰						
۹	ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی	سازمان بسیج مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه	۹۹/۰۶/۲۳	%۸۱	%۱۰۰						
۱۰	تهیه و اجرای کابل کشی و تجهیزات سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت	نورباران صنعتی لنگرود	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۲/۰۲	۹,۹۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۶ ماه	۹۷/۱۲/۰۲	%۲۸	%۹۷						
۱۱	احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت	دژ سازه شیرکوه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۸/۲۹	۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴ ماه	۹۹/۰۹/۱۸	%۲۹	%۶۰						

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه														
								در حال اجرا		متوقف												
								درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	پلاکلیف و رهاسنده	ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶									
۱۲	عملیات احداث فاز یک باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت	گیل بام پی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه	۹۹/۰۶/۲۹	۸۰٪	۱۰۰٪							شهریاران	فاز اول پروژه رو به اتمام است	عملیات اجرایی در حال انجام است	نتیجه برنامه ریزی	ملاحظات/ پیش بینی	آدرس پروژه	
۱۳	عملیات احداث فاز دو باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت	ارکان بنای پارس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۱	۴ ماه	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۴۵٪	۴۰٪							شهریاران	در حال انجام است	عملیات اجرایی در حال انجام است				
۱۴	عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر	شرکت زنگ آب رود جلگه	معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۹,۸۹۵,۴۴۶,۶۳۳	۶ ماه	۹۹/۰۱/۲۳	۰٪	۷۰٪							پارک شهر - رشت	در حال اجراست	عملیات اجرایی در حال انجام است				
۱۵	احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت	ژئوسازان بین الملل	هیدرو پژوهان یکم	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۳۲,۴۴۸,۲۵۵,۸۴۲	۱۲ ماه	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵٪	۴۰٪							دباغیان - رشت	در حال اجراست	عملیات اجرایی در حال انجام است				
۱۶	عملیات تکمیل ساختمان سرای محله و شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۵	شرکت آتی نگار نما پارسیان	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۳,۴۴۵,۵۲۶,۹۹۶	۱۲ ماه	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰٪	۴٪							جاده تهران جنب نظام وظیفه	در حال انجام است	عملیات اجرایی در حال انجام است				

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## اهم اقدامات:

- ۱- نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری
- ۲- پیگیری ادامه اجرای پروژه مربوط به شرکت فناپ تلکام
- ۳- پایش تصاویر دوربین های نظارتی بطور روزانه
- ۴- آمادگی کامل نیروها و شرکت پشتیبان در کل ایام
- ۵- بازبینی تصاویر درخواست شده توسط نیروی انتظامی، پلیس راهور و دادگاه و شوراها حل اختلاف
- ۶- رفع قطعی های دوربین های منصوبه در سطح شهر (حدود ۵۰ مورد)
- ۷- پیگیری انعقاد قرارداد مشاور و ناظر پروژه فیبر نوری و دوربین های مورد قرارداد با شرکت فناپ تلکام
- ۸- پیگیری و بررسی های لازم درخصوص لایسنس های موردنیاز جهت بهره برداری از دوربین های جدید
- ۹- حفاری، نصب فونداسیون و دکل ایستگاه های نظارتی در نقاط : میدان سرگل-میدان امام حسین(ع)-میدان بسیج(صیقلان)-زیر پل جانبازان-حمیدیان، تقاطع بلوار جمهوری-میدان شهدای بسیج رسانه (تصویر شماره ۱) - میدان جهاد ( تصویر شماره ۲)- میدان دفاع مقدس (تصویر شماره ۳) - مسکن مهر، میدان انقلاب اسلامی (دو ایستگاه) - پل تالشان، ابتدای بلوار شهید کوچک زاده ( ورودی مسکن مهر)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱۰- حفاری، نصب فونداسیون، دکل و دوربین نظارتی در نقاط :

سبزه میدان، ابتدای علم الهدی - گلزار، میدان توحید - سبزه میدان، ابتدای بلوار لاکانی - بلوار معلم، روبروی شهرداری منطقه یک - گلزار، گلپارک گلزار - بلوار آیت ا... احسانبخش، تقاطع خیابان تختی - گلزار، میدان شهید ثقتی ( تصویر شماره ۴ ) - بلوار گلزار، تقاطع بلوار دیلمان و اصفهان ( تصویر شماره ۵ ) - گلزار، تقاطع بلوار سمیه و دیلمان ( تصویر شماره ۶ ) - بلوار شهید بهشتی، تقاطع خیابان شهید حقیرست ( شهرک قدس ) - بلوار شهید رجائی، تقاطع بلوار شمسی پور ( تصویر شماره ۷ ) - جنب اورژانس بیمارستان پورسینا - گلزار، بلوار گلایل، تقاطع بلوار گیلان و استاد معین - گلزار، بلوار سمیه، تقاطع خیابان ۱۲۲ - بلوار شیون فومنی، تقاطع خیابان میرزا کوچک



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱۱- نصب دکل در ایستگاه‌های نظارتی ذیل:

بلوار امام رضا(ع)، روبروی پمپ بنزین پورصادق - میدان آزادگان(یخسازي) (تصویر شماره ۸) - میدان زرچوب (تصویر شماره ۹) - بلوار شهید بهشتی، تقاطع استقامت - بلوار امام علی(ع)، روبروی انبار نفت (تصویر شماره ۱۰)



۱۲- نصب دکل و دوربین در ایستگاه‌های نظارتی ذیل:

بلوار آیت ا... ضیابری، تقاطع سردار جنگل-تقاطع خیابان حافظ و ملت-خیابان طالقانی (بیستون)، تقاطع خیابان سردار جنگل

۱۳- بهره‌برداری از ۲۶ دستگاه دوربین نظارتی در انتخابات سال جاری شامل ایستگاه‌های ذیل:

گلزار، میدان تربیت معلم - گلزار، بلوار گیلان، میدان شهید غزنوی(هاکوپیان) - گلزار، بلوار گیلان، میدان شهید حسین نیا - گلزار، بلوار گلایل، تقاطع بلوار گیلان و استاد معین - گلزار، بلوار سمیه، تقاطع خیابان ۱۲۲ (تصویر شماره ۱۱) - گلزار، میدان توحید - میدان باستانی شعار(صابرین) - میدان شهید انصاری(چهارراه گلزار) - بلوار شهید انصاری، سه راه گلایل

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱۴- نصب دوربین نظارتی در ایستگاه‌های ذیل:

بلوار شهید بهشتی، روبروی خانه تشکیلات - خیابان طالقانی (بیستون)، تقاطع بلوار معلم - میدان مادر - خیابان سعدی، تقاطع بلوار معلم - تقاطع پل بوسار و باقرآباد - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع خیابان ۱۷۶ - بلوار مدرس، تقاطع خیابان استاد شهریار (تصویر شماره ۱۲) - بلوار مدرس، روبروی اداره کل دادگستری (تصویر شماره ۱۳)

۱۵- برق رسانی زمینی به ۱۹ ایستگاه نظارتی ذیل:

گلزار، میدان شهید ثقتی (تصویر شماره ۱۴) - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع خیابان ۱۷۶ - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع خیابان ۱۷۷ و ۱۷۶ - گلزار، بلوار گیلان، میدان تربیت معلم - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع خیابان ۱۷۰ - گلزار، میدان توحید - گلزار، بلوار سمیه، تقاطع خیابان ۱۲۲ - گلزار، گلپارک گلزار (تصویر شماره ۱۵) - گلزار، بلوار گیلان، میدان شهید غزنوی (هاکوپیان) - گلزار، بلوار گیلان، میدان شهید حسین نیا - گلزار، بلوار گلایل، تقاطع بلوار گیلان و استاد معین - گلزار، میدان باستانی شعار (صابرین) - میدان شهید قلی پور - میدان شهید انصاری (چهارراه گلزار) - گلزار، جنب اداره کل پست استان گیلان - بلوار شهید انصاری، سه راه کانادا - بلوار شهید انصاری، تقاطع بلوار نماز - بلوار شهید انصاری، تقاطع بلوار دیلمان - میدان ولیعصر (عج)، ابتدای بلوار شهید انصاری



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری




❖ اجرای حفاظ بتنی (مینی نیوجرسی) در راستای ایجاد انضباط ترافیکی در معابر مختلف شهر



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

❖ خط کشی محوری با رنگ سرد در معابر قلی پور، بلوار شهید افتخاری، ۸ دی، مطهری، امام خمینی (ره) و ..



محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

❖ انواع خط کشی های عرضی (بستر، عابر پیاده، جزایر جداکننده)



برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ نصب و اصلاح انواع تابلوهای راهنمایی در سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

❖ ایمن سازی دوربرگردان های سطح شهر بلوار شهید افتخاری ، میدان جهاد ، بلوار ولیعصر (عج) و ...



محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

❖ ایمن سازی دوربرگردان ها و جزایر جداکننده معابر شهر با استوانه های ترافیکی



برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ رفع نقص و تعمیر چراغ های راهنمایی و کنترلر تقاطع های سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

❖ بهره برداری از سیستم کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی چهار تقاطع و آموزش سخت افزاری پرسنل



محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

❖ ایمن سازی محدوده تقاطع های غیرهمسطح شهر با تجهیزات ترافیکی



برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ اجرای جداکننده ایستگاه تاکسی در معابر شریعتی، لاکانی، امام خمینی، شهدای گمنام، گلباغ نماز و ...



❖ آموزش فرهنگ ترافیک دانش آموزان مدرسه ابتدایی گل‌های داوودی به صورت مجازی



❖ تهیه و چاپ دفترچه بانک اطلاعاتی تصادفات شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ عملکرد تجهیزات ترافیکی شش ماه اول سال ۱۴۰۰

مجموع	ستاد(معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی)	منطقه ۵	منطقه ۴	منطقه ۳	منطقه ۲	منطقه ۱	شرح
۹۴۱۶	۸۹۶۸	۱۱۴	۵۲	۰	۲۷۴	۸	نصب انواع تجهیزات ترافیکی شامل کاشن تانک ، استوانه ، علائم بازتابنده، بشکه و ... (تعداد)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (مترطول)
۳۱۷۸	۱۳۳۶	۰	۱۴۷	۱۵۰	۱۱۲۵	۴۲۰	خط کشی عابر پیاده و خط ایست (مترطول)
۱۱۴	۱۰۷	۷	۰	۰	۰	۰	تعمیر ، اصلاح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و کلیه متعلقات (تعداد)
۷	۲	۱	۰	۰	۳	۰	ساخت ، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر (مترمربع)
۴۱۶	۱۹۵	۷	۱۵	۰	۵۶	۱۴۳	ساخت ، جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمایی (تعداد)
۷	۰	۱	۰	۱	۳	۲	اصلاح هندسی (تعداد)
۲۰۰۶	۲۸۸	۴۱۵	۱۸۴	۲۱۵	۰	۹۰۴	خط کشی بستر (سرعت کاه، جناغی و ...) (مترمربع)
۴۶	۰	۱۳	۱۵	۱۰	۴	۴	ترمیم ، احداث و آرام سازی با سرعتگاه یا سنگ کیوبیک در معابر (تعداد)
۲۵۱۵۰	۲۴۹۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی محوری سرد (مترطول)
۴۰	۰	۴	۰	۰	۰	۳۶	کف نوشتار (عدد)
۱۸۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی (مترمربع)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی محوری مکانیزه (دو جزئی - متر طول)
۱۵۴	۰	۱۵۰	۴	۰	۰	۰	نصب حفاظ ایمنی فلزی (گاردریل)
۳۳۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	نصب حفاظ ایمنی بتنی (نیوجرسی و ..)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی عابر پیاده با طرح های خلاقانه اختصاصی (مترمربع)

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه						
								متوقف			در حال اجرا			
								ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت مالی	میزان بدهی (ریال)
۱	قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت به روش BOST در طراحی، اجرا، پیاده سازی، مدیریت و بهره برداری از سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای شهر رشت	شرکت چشم انداز ارتباط	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۲/۱۰	سرمایه گذاری	۹	۹۹/۲/۱۰					۱۰۰	-	
۲	عملیات و اجرای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و لوازم بدکی تقاطع های چهارراه تونکاران - سه راه آب و فاضلاب - حافظ - ملت - میدان دفاع مقدس - سه راه گلبلغ نماز - دیلمان	شرکت باور مشهد	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۱۱/۱۸	۱۷,۸۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۳ ماه (تمدید تا ۱۴۰۰/۸/۳۰)	۹۹/۱۱/۱۸					۵۰	۴۵	
۳	مطالعات ترافیک محدوده منطقه سه و پنج شهرداری رشت	شرکت ژرفا نقش محیط	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۲/۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۴۰۰/۲/۴					۵۰	۳۵	
۴	عملیات خط کشی محوری محدوده مناطق پنجگانه شهر رشت	سازه رهاورد دنا	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۲/۶	۳۱,۴۷۹,۷۴۵,۸۰۰	۹ ماه تمدید تا ۹۹/۸/۳۰	۹۷/۱۲/۶					۵۰	۲۰	
۵	عملیات تهیه و نصب تجهیزات و تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت	شرکت مه گل نور البرز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۱۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۹۹/۱۲/۲۸					۵۵	۴۱	
۶	انجام خدمات نظارت عالی و کارگاهی عملیات تهیه و نصب تجهیزات و تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت	مهندسی مشاور ایمن تردد زاگرس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۲/۱۳	۳,۹۶۳,۳۲۵,۲۷۲	۱۲	۱۴۰۰/۲/۱۳					۵۵	۲۰	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه						
								متوقف			در حال اجرا			
								ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت مالی	میزان بدهی (ریال)
۷	نظارت بر اجرای هوشمند سازی چراغ های راهنمایی تقاطع چهارراه توتونکاران ، سه راه آب و فاضلاب ، حافظ - ملت ، میدان دفاع مقدس ، سه راه گلباغ نماز ، دیلمان	شرکت مهندسی مشاور تردد راه هوشمند	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۲/۱۳	۱,۰۱۰,۵۰۱,۹۶۰	۳	۱۴۰۰/۲/۱۳					۵۰	۵۰	
۸	عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شهر رشت	شرکت خدمات جاده ای آرش راه غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۱/۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۸/۱۱/۶					۶۶	۶۶	
۹	طرح جامع بهبود کیفیت سرعتگاه های شهری	ابوالقاسم نادم	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۲۳	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۴/۲۳					۰	۹۰	
۱۰	عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی در معابر شهری (تهیه و نصب حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی)	شرکت نوآوران طراح تاج شمال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۱۸	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۹/۴/۱۸					۶۵	۹۵	
۱۱	عملیات تهیه مصالح و اجرای ۷۵۰ مترمربع خط کشی با رنگ گرم با دانه های شیشه ای و ضخامت ۴۵۰۰ میکرون	شرکت تولیدی و صنعتی مرصاد شیمی ایمن راه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۵/۱۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۴۰۰/۵/۱۶					۰	۱۰	
۱۲	ارایه خدمات مشاوره ای در انجام مطالعات طراحی مسیر دوچرخه سواری در حدفاصل میدان انتظام تا انتهای محدوده شهری	عمران راهان پویش	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۴/۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک					۰	۴۰	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



## ❖ نظارت ها:

- نظارت بر عملیات رفع خطر و جمع آوری تاسیسات ساختمان های شهرداری و خانه میرزا خلیل رفیع
- نظارت و بازدید دوره ای بر اجرای پروژه بهسازی محور صفا سر



- نظارت بر عملیات رفع خطر بام خانه میرزا خلیل و عملیات احیای چاه جذبی بنا

## ❖ تهیه و تنظیم:

- تنظیم و ارسال لایحه احداث پارک کودک و نوجوان در زمین باقراالعلوم جهت ارائه به شورا
- بررسی برآورد به روز رسانی شده پروژه مرمت خانه میرزا خلیل رفیع و تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار
- دریافت تفاهم نامه قیر بازآفرینی از اداره کل راه و شهرسازی و دریافت تایید شهرداری
- تنظیم لایحه پیشنهادی بسته تشویقی سرمایه گذاری در بافت تاریخی و مرمت ابنیه ارزشمند و ارائه به شورا

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ بررسی ها و پیگیری ها:

- تایید نهایی صورت وضعیت مشاور افلاک آریا و اعلام اتمام قرارداد در پروژه مرمت و احیای خانه میرزا خلیل رفیع
- بررسی به روز رسانی برآورد ریالی عملیات مرمت عمارت شهرداری بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۰
- پیگیری جذب اعتبار ملی باز آفرینی به رقم ۱۵۰۰ میلیارد ریال از طریق برطرف کردن موانع اجرایی پروژه ها
- بررسی شرح خدمات ضوابط منظر شهری محور تاریخی پیرسرا و جلسه مشترک با میراث فرهنگی



جلسه مشترک با میراث فرهنگی



جلسه مشترک با میراث فرهنگی

## ❖ سایر اقدامات:

- جلسه با اداره کل میراث برای اخذ تایید طرح احیا و مرمت ساختمان فرهنگ و هنر
- آمادگی و تشریفات جهت بازدید وزیر میراث فرهنگی از عمارت تاریخی شهرداری
- شناسایی و بازدید از بناهای ارزشمند تاریخی در سطح شهر و معرفی آنها به سرمایه گذاران و تشریح بسته تشویقی
- آغاز عملیات اجرایی خانه و پارک کودک و نوجوان در زمین باقرالعلوم با اعطای زمین توسط شهرداری و اجرا توسط راه و شهرسازی
- اتمام عملیات اجرایی نهاد توسعه محله و خانه سلامت در محله عینک و پیگیری صدور پروانه و انشعابات با تنظیم لایحه تامین ردیف اعتباری
- طراحی محوطه پارک و خانه کودک و نوجوان با در نظر گیری پیست دوچرخه سواری و فضای سبز
- درخواست تعیین تکلیف اعتبار دولتی مرمت و احیای عمارت شهرداری از اداره کل میراث فرهنگی
- شرکت در جلسات کارشناسی بررسی لایحه تشویقی بسته سرمایه گذاری در مرمت بناهای تاریخی
- پیگیری تشکیل کمیته قیمت گذاری آیتم های ستاره دار عمارت شهرداری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری – حوزه عمرانی

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نوع پروژه	ردیف
تناژ آسفالت مصرفی	مساحت پروژه (متر مربع)		
۳۳۲۱/۷۱	۲۱۵۰۰	پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری	۱
۷۹۳/۳۷	۵۷۸۰	پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی	۲
۱۷۳۶/۳۴	۱۲۴۵۲	پروژه های زیرسازی و آسفالت	۳
۵۸۵۱/۴۲	۳۹۷۳۲	مجموع	

۱۹۷۷۰ مترمربع ۲۲۸۴/۸۸ تن	پروژه های مرمت مکانیزه (مترمربع)
۴۶۹۶/۳	میزان آسفالت تولیدی و اجرا شده در مناطق (تن)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

ردیف	مرمت های مکانیزه
۱	اجرای آسفالت خیابان امام (ره)
۲	زیرسازی و آسفالت فاز دوم خیابان ۸دی
۳	آسفالت میدان و بلوار نیروی دریایی
۴	آسفالت پل عراق
۵	آسفالت خیابان مطهری
۶	زیرسازی و آسفالت مسیر دوچرخه در انتهای پارک گیلانه
۷	زیرسازی و آسفالت کوچه ۱۳ خیابان حاجی در بلوار امام رضا طی ۳ مرحله
۸	روکش آسفالت بلوار شهید افتخاری، چندشب متوالی
۹	زیرسازی و آسفالت خیابان استادسرا طی چند روز متوالی
۱۰	آسفالت خیابان ۱۷شهریور
۱۱	آسفالت بلوار شهید بهشتی - لکه گیری آسفالت یخساز به سمت پل چمارسرا
۱۲	ترمیم نوارهای حفاری در خیابان فلسطین
۱۳	لکه گیری آسفالت کمربندی بهشتی ، روبروی منبع آب
۱۴	آسفالت ورودی و محوطه شرکت کود آلی
۱۵	آسفالت مکانیزه بلوار ولی عصر و جاده انزلی طی چند مرحله
۱۶	آسفالت مکانیزه بلوار شهیدان قلیپور
۱۷	آسفالت جاده سنگر
۱۸	اجرای آسفالت خیابان ۱۷شهریور
۱۹	آسفالت کوچه ۱۹محلہ حمیدیان
۲۰	آسفالت مسیر مصلی تا فرهنگ

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده

مجموع	ستاد(معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی)	منطقه ۵	منطقه ۴	منطقه ۳	منطقه ۲	منطقه ۱	شرح
۱۴۸۹۴۳	۰	عدم ارائه	۳۳۱۸۲	۱۴۰۹۳	۵۹۶۰	۹۵۷۰۸	مساحت آسفالت اجرا شده (مترمربع)
۲۰۵۲۸	۰	عدم ارائه	۵۱۶۴	۲۹۵۴	۷۰۹	۱۱۷۰۱	تناژ آسفالت استفاده شده (تن)

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق



مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق



# مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
نیکمرام	معلم - خیابان ۸ دی - تصویر شماره ۱
پستک	گلزار خیابان استاد معین کوچه ۱۶ - تصویر شماره ۲
آزادگان	قلیپور خیابان جوادی فرعی چهارم - ششم - هشتم - تصویر شماره ۳
پستک	خیابان استاد معین کوچه سوم - کوچه شانزدهم
کوی عرفان	بلوار عرفان کوی کاظمی ها
کوی حسینی	فخب کوچه شکوفه
کوی علی آباد	بلوار شمسی پور کوچه رضانی
کوی حسینی	فخب گلستان ۳
بلوار گیلان	بلوار گیلان خیابان ۱۶۹
کوی بهشتی	بلوار ابوالقاسمی کوچه گلغام

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

# مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
نیکمram	معلم - خیابان ۸ دی - تصویر شماره ۱
آزادگان	حد فاصل سه راه فاز دوم معلم تا ابتدای پل باستانی شعار (لاین رفت) پارت دوم
شمسی پور	خیابان ۱۲ متری هاله
آزادگان	خیابان جوادی، کوچه امام حسین، کوچه هفتم، بن بست یاس - فرعی ۸ - بن بست ۵ - تصویر شماره ۲
گلزار	کوی مرادیان، بن بست فرعی بهار ۱
کوی حسینی	قلی پور - کوچه پروین اعتصامی
کوی بهشتی	خیابان میرابوالقاسمی - جنب ساختمان قندی - تصویر شماره ۳
بلوار گیلان	بلوار گیلان - خیابان ۱۹۲
کوی حسینی	فخب - خیابان نوروزی - فرعی دوم و چهارم
بلوار گیلان	بلوار گیلان - خیابان ۱۹۲ - کوچه دوم - فرعی اول سمت راست
کوی حسینی	میدان قلی پور به سمت میدان جهاد - پشت پمپ بنزین صادقی نژاد - کوچه سوم - فرعی پنجم

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

# مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
	کوی مرادیان بن بست بهار ۳ و ۵ و ۶
	۱۲ متری هاله
	خیابان بعثت-تصویر شماره ۱
	خیابان نواب کوچه ۸۳ و ۸۵
	خیابان ۷۸ کوچه دوم
	بلوار گیلان گیلانه شرقی
	بلوار گیلان خیابان ۱۶۹- تصویر شماره ۲
	فلاحتی کوچه ۲۱ فرعی ۵- تصویر شماره ۳
	خیابان موسوی کوچه فرشته- جوپا
	میدان قلی پور به سمت میدان جهاد- پشت پمپ بنزین صادقی نژاد-کوچه سوم-فرعی پنجم
	فخب - خیابان نوروزی- کوچه اول- دوم و چهارم

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

# مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
	جهاد- شهرک فرهنگیان روبروی کوچه حافظ- تصویر شماره ۱
	خیابان انام-تصویر شماره ۲
	کوچه دوم و هفتم خیابان انام
	خیابان صفاری -تصویر شماره ۳
	بلوار دیلمان روبروی بوستان ۱۸-تصویر شماره ۴



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۴

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



# مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
معلم	فاز دوم معلم کوچه سبحان- تصویر شماره ۱
معلم	فاز دوم معلم کوچه سبحان فرعی دوم- تصویر شماره ۲
شمسی پور	شمسی پور کوچه اجاق زاده
شمسی پور	شمسی پور کوچه بنفشه- تصویر شماره ۳

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

## ❖ اهم اقدامات انجام شده عمرانی

- بهسازی و ساماندهی محوطه بازار رشت: حفاری و لوله گذاری سیستم اطفاء حریق
- روکش آسفالت:

خیابان آزادگان کوچه معاف-خیابان مطهری کوچه عالمی بن بست تمدن-خیابان مطهری کوچه عالمی روبروی بن بست فلک-کوچه نهدی قناد بن بست پونه-خیابان ۱۷ شهریور-منظریه کوچه علومی بن بست گیل-خیابان مطهری کوچه خازن-پل عراق-بلوار ضیابری کوچه پشت خدمات شهری-چله خانه کوچه عسجدی - خیابان مطهری کوچه ویشکایی-نقره دشت کوچه سرچشمه - خیابان سردار جنگل

- ترمیم و لکه گیری و نوار حفاری آسفالت: در سطح کوچه و معابر منطقه
- فنس کشی حاشیه پارک بانوان در بلوار منظریه
- کفپوش گذاری و جدول گذاری:

کفپوش گذاری خیابان پرستار - بازار راسته رنگ فروشان - خیابان مطهری روبروی بانک کارآفرین-خیابان حبیب زاده - خیابان ضیابری - فضای مکتب جنب پل بوسار- جدول گذاری خیابان بیستون - ترمیم مقطعی کفپوش در سطح منطقه

- ترمیم و همسطح سازی درب منهول فاضلاب در سطح منطقه

## ❖ اهم اقدامات انجام شده ترافیکی

- اصلاح هندسی: میدان فرهنگ به سمت توشیبا - خیابان ۱۷ شهریور-خیابان امام روبروی سه راه منظریه-خیابان مدرس، خیابان حاجی آباد و سه راه ضیابری
- نصب نیوجرسی بتنی: خیابان حشمت - خیابان های آزادگان و پرستار
- رنگ آمیزی گذرگاه عابر پیاده: خیابان های حافظ و امام - چهارراه میکائیل و چهارراه توتونکاران - خیابان امام سه راه منظریه
- نصب استوانه ترافیکی و تابلوی راهنمایی رانندگی در سطح معابر

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده منطقه دو

## محل اجرای پروژه

خیابان آزادگان کوچه معاف (۱)


خیابان مطهری کوچه عالمی بن بست تمدن (۲)

خیابان مطهری کوچه عالمی روبروی بن بست فلک (۳)

کوچه نهی قناد بن بست پونه (۴)

خیابان ۱۷ شهریور (۵)

منظریه کوچه علوم بن بست گیل (۶)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده منطقه دو



محل اجرای پروژه

ترمیم آسفالت و نوار حفاری در سطح منطقه

خیابان مطهری کوچه ویشکایی (۱)

خیابان مدرس (۲)

خیابان رجایی (۳)

خیابان سردار جنگل (۴)

خیابان امین اصغری (۵)

خیابان مطهری کوچه خازن (۶)

سرچشمه کوچه طلوعی (۷)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه سه



تصویر 1



تصویر 2

نام محله	محل اجرای پروژه
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، میدان ژاندارمری ، خیابان آزاده و کوچه های فرعی
کیژده	خیابان شهدا ، کوی شهدای اسلام (کیژده) ، خیابان ۱۶
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، خیابان پارس، خیابان پارس یک ، میدان باب الحوائج
فلسطین	خیابان فلسطین ، کوچه حقیقت جو ، کوچه افضلی ۲
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، کوچه حسینی (تصویر ۱)
فلسطین	خیابان شهدا ، کوچه مهدیه
دیانتی	خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، کوچه اصغری
کیژده	بلوار خرمشهر ، لاین کندرو (تصویر ۲)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده منطقه سه

نام محله	محل اجرای پروژه	نام محله	محل اجرای پروژه
دیانتی	خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، کوچه ملماسی	فلسطین	بلوار شهدا ، شهرک فرهیختگان، کوچه های ۳ و ۴ و ۵
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، کوچه شالیزار ، کوچه شمسی پور	آج بیشه	بلوار امام رضا ، کوچه عظیم دوست ، انتهای کوچه مرداد ، بن بست خزر
آب آسیاب	بلوار امام علی (ع) ، گل مینای ۲	پردیسان	بلوار احمدزاده ، قبل از چهارراه ، جنب پست برق و بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا - مسیر اصلی
هلال احمر	بلوار ولیعصر ، کوچه های هلال احمر	کسبخ	بلوار امام علی ، کسبخ ، کوچه ۱۷
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، کوچه لاله یک و لاله دو	هلال احمر	بلوار ولیعصر ، کوچه های هلال احمر
کسبخ	بلوار امام علی ، کوچه های شقایق ۳ و ۴	چمران	چمران ، بن بست گلستان
کیژده	بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا	پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس ۳ ، مسجد باب الحوائج
شهدا	میدان زرجوب	پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان ارشاد

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# مناطق پنجگانه – اهم اقدامات منطقه چهار

## ❖ اهم اقدامات انجام شده

- اجرای کانال بتنی جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بلوار شهید افتخاری
- ادامه ساماندهی بلوار شهید افتخاری حدفاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی
- ترمیم کفپوش و پیاده رو سازی



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# مناطق پنجگانه – اهم اقدامات منطقه چهار

## ❖ اهم اقدامات انجام شده

- ساخت و نصب سردرب پارک بهار
- تعمیر و راه اندازی آبنمای پارک دانشجو
- ادامه احداث فضای مکت شهرک اندیشه
- نرده گذاری و رنگ آمیزی جهت ایمن سازی کانال ولکس
- روکش آسفالت
- احداث سرعتکاه



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## محل اجرای آسفالت انجام شده در محدوده منطقه چهار

آسفالت بلوار شیون فومنی کوچه آسایش ۱۰

خیابان دانشگاه پارک دانشجو کوچه های ۱۱ و ۱۳ و ۱۴

۲۰ متری معلولین خیابان جانباز کوچه جعفری و کوچه های گلستان سوم و باهنر و کاظمی

بلوار شهید افتخاری خیابان توحید ۳- خیابان خرسندی، کوچه سجاد- جنب لاستیک سازی خیابان چمران  
کوچه ۴- خیابان باقرالعلوم ۱ کوچه دوم-نخودچر کوچه دانش، مسیر اصلی توحید

شهرک قدس - روکش آسفالت استقامت ۲ کوچه های جعفری و بهار - بلوار لاکان کوچه بنفشه - ولکس کوچه  
شهید مجید

حمیدیان المهدی فرعی دوم-جمهوری ۱۵

رودباری بلوار جوادزاده



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# مناطق پنجگانه – جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری

شرح	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۴	منطقه ۵	مجموع
جدولگذاری (متراژ به طول)	۲۷۹۰	۱۶۵۵	۱۰۸۰	۱۲۲۴	عدم ارائه	۶۷۴۹
رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر منطقه (متر مربع)	۰	۸۱۳	۲۲۸	۲۹۵	عدم ارائه	۱۳۳۶
کفپوش (مترمربع)	۵۵۶۰	۳۱۲۵	۲۹۷۳	۲۷۳۶	عدم ارائه	۱۴۳۹۴

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق (مترمربع)



مقایسه جدولگذاری مناطق (متر)



## پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	مجری	تاریخ شروع مطالعات	مبلغ برآورد پروژه (ریال)	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	وضعیت فعلی
۱	ترمیم نوارهای حفاری در محدوده ناحیه یک منطقه یک	-	منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۳/۶۱۲/۷۲۴/۱۷۱	۳ ماه	در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
۲	بهسازی و ترمیم پیاده روها شامل کفپوش گذاری و جدول گذاری در محدوده ناحیه یک منطقه یک	-	منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۴/۱۹۲/۵۰۳/۴۸۶	۳ ماه	در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
۳	بهسازی و ترمیم پیاده روها شامل کفپوش گذاری و جدول گذاری در محدوده ناحیه سه منطقه یک	-	منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۴/۱۹۲/۵۰۳/۴۸۶	۳ ماه	در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
۴	خرید و نصب پایه چراغ های پارکی پارک گیلان در محدوده منطقه یک شهرداری رشت	-	منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۴/۲۷۹/۸۲۷/۶۱۸	۳ ماه	در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
۵	ترمیم و لکه گیری، زیرسازی و روکش و اجرای سرعتگاه در محدوده منطقه یک	-	منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۴/۰۰۸/۵۵۵/۶۴۵	۳ ماه	در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد

ردیف	عنوان پروژه	پیمانکار / شرکت	کارفرما	ناظر	مبلغ اولیه پیمان (ریال)	مدت قرارداد (ماه)
۱	بهسازی و ترمیم پیاده روها شامل کفپوش گذاری و جدول گذاری در محدوده ناحیه دو منطقه یک	کیمیا سازه خزر	منطقه یک	-	۵/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	-
۲	ترمیم نوارهای حفاری در محدوده ناحیه دو منطقه یک	گیل راه کادوس	منطقه یک	-	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-
۳	ترمیم نوارهای حفاری در محدوده ناحیه سه منطقه یک	فرادید سازه آپادانا	منطقه یک	-	۵/۹۶۰/۹۹۴/۸۸۰	-
۴	رنگ آمیزی سرعتکاه ها، خط کشی خطوط ایست و بلوک های عابر پیاده با رنگ دو جزیی در محدوده منطقه یک	ره نیاز امید	منطقه یک	-	۳/۹۳۳/۷۰۴/۹۸۰	-
۵	اصلاح هندسی معابر در محدوده منطقه یک شهرداری رشت	اسوه ساز اندیش	منطقه یک	-	۶/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	-
۶	لایروبی، همسطح سازی و تعویض دربهای منهول چدنی و بتنی و لوله گذاری و احداث منهول	اسوه ساز اندیش	منطقه یک	-	۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ اهم اقدامات انجام شده

- سم پاشی خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس های کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا
- تهیه ماسک و لوازم بهداشتی برای کلیه پرسنل سازمان
- تجهیز جایگاه های CNG به مواد ضد عفونی کننده جهت استفاده رانندگان حمل و نقل عمومی و شخصی
- ضد عفونی و شستشوی شبانه اتوبوس های سازمان جهت مقابله با ویروس کرونا
- ضد عفونی و گند زدایی محیط اداری به صورت روزانه جهت حفظ سلامت پرسنل
- درج اخبار و عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت در پرتال اتحادیه تاکسیرانی کشور
- درج اخبار و عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت در پرتال اتحادیه اتوبوسرانی کشور
- پیگیری انجام واکسیناسیون رانندگان ناوگان تاکسیرانی مطابق با همانگی های لازم با روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی های کشور
- بروز رسانی صفحات مجازی اطلاع رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل
- بروز رسانی پرتال اطلاع رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل
- رونمایی از تجهیز ناوگان تاکسیرانی به دستگاه الکترونیک سیار با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر
- مشارکت در برگزاری جشنواره بین المللی قصه گوئی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- مشارکت ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی و مینی بوسرانی در برگزاری انتخابات و خدمت رسانی به شهروندان در این خصوص
- تشکیل شورای اداری با حضور شهردار محترم در سازمان

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه اهم اقدامات انجام شده

- تولید محتوا در خصوص اطلاع رسانی مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر رشت
- تولید محتوا در خصوص اطلاع رسانی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در زمان کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی لازم
- تولید محتوا و نصب پوستر های اطلاع رسانی سالگرد رحلت امام راحل (ره)
- تولید محتوای آموزش های شهروندی در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری
- تولید محتوا و نصب پوسترهای حضور حداکثری مردم در انتخابات سال ۱۴۰۰
- تولید محتوا و تهیه مستندات به صورت روزانه از روند اجرایی راه اندازی مجتمع تعمیرگاهی سازمان حمل و نقل بار و مسافر و تولید محتوای مناسبی تیر ماه سال جاری ( آموزش شهروندی، طراحی و چاپ بنر، ساخت کلیپ مناسبی، انتشار پیام های مناسبی تبریک و تسلیت و ... )
- تولید محتوای آموزش های شهروندی در وضعیت کنونی و رعایت پروتکل های بهداشتی در استفاده از حمل و نقل عمومی شهری
- تولید محتوای آموزش های شهروندی و اطلاع رسانی تبدیل خودروهای مسافر بر شخصی به دوگانه سوز
- تولید محتوای آموزش های شهروندی و اطلاع رسانی دریافت پروانه فعالیت برای رانندگان و مالکین حوزه بار
- تولید محتوا و تهیه مستندات بصورت روزانه از روند اجرایی راه اندازی مجتمع تعمیرگاهی سازمان حمل و نقل
- تولید محتوای مناسبی خرداد، مرداد و شهریورماه سال جاری ( آموزش شهروندی ، طراحی و چاپ بنر ، ساخت کلیپ مناسبی و تبریک فرارسیدن سال نو ، انتشار پیام های مناسبی تبریک و تسلیت و ...)
- تولید محتوای آموزش های شهروندی و اطلاع رسانی مناسبی ماه محرم با نصب بنر بر روی خودروهای ناوگان عمومی درون شهری واتوبوس ها
- تولید محتوا و فتونیوز از عملکرد روزانه سازمان حمل و نقل

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه اهم اقدامات انجام شده

- تهیه و تدوین عملکرد بهمن و اسفند ماه سال گذشته سازمان و اطلاع رسانی جامع در این خصوص
- تهیه و تنظیم عملکرد سه ماهه نخست سالجاری سازمان حمل و نقل، پوشش تصویری و انجام هماهنگی لازم در خصوص انجام واکسیناسیون پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل
- برگزاری مراسم رونمایی از آغاز هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی درون شهری با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، معاونین و مدیران شهرداری رشت در سازمان
- برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره مالی و اقتصادی سازمان حمل و نقل
- انعقاد تفاهم نامه با بیمه پاسارگاد در خصوص ارائه خدمات به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- انعقاد تفاهم نامه با بیمه دی در خصوص ارائه خدمات به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- انعقاد تفاهم نامه با بیمه کوثر در خصوص ارائه خدمات به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- بازدید ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت از روند اجرایی هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- بازدید شهردار رشت از خطوط و ایستگاه های تاکسی سطح شهر و دیدار چهره به چهره با رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری تاکسیرانی
- بازدید شهردار محترم رشت از روند اجرایی راه اندازی و احداث مجتمع تعمیرگاهی سازمان حمل و نقل
- بازدید عضو شورای اسلامی شهر رشت از روند اجرایی و راه اندازی و احداث مجتمع تعمیرگاهی سازمان حمل و نقل
- بازدید اعضای محترم شورای شهر آقایان نوری هریس، عباس نژاد و شهرستانی از سازمان مدیریت حمل و نقل

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

## گزارشی از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت (ریال)

شرح	کل فروش	عوارض پنج درصد فروش بلیط	وصولی عوارض پنج درصد	درصد تحقق وصول
از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۹۴/۵۸۱/۳۹۴/۴۴۰	۱۴/۲۷۶/۹۷۱/۵۲۲	۹/۹۲۳/۹۱۳/۵۲۳	%۷۰

## اطلاعات پایه حمل و نقل درون شهری (تاکسی های سواری و ون - مینی بوس - اتوبوس) شهر رشت

میانگین کرایه در یک مسیر شهری (ریال)	میانگین تعداد مسافر جابجاشده توسط یک دستگاه در طول روز	تعداد			نوع دستگاه
		جمع	خارج از سرویس (غیرفعال)	در سرویس (فعال)	
۱۶۱۲۲	۱۰۰	۵۸۱۱	۵۵۳	۵۲۵۸	تاکسی سواری
۱۰۹۹۵	۲۰۰	۱۹۹	۱۴	۱۸۵	تاکسی ون
۷۸۶۰	۴۰۰	۱۹۵	۳۰	۱۶۵	مینی بوس
۳۰۰	۸۰۰	۱۸۷	۱۳۷	۵۰	اتوبوس

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



## سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

تعداد	شرح فعالیت
۳۲۷۵	صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی و کمکی
۱۰۳۶	صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاکسی
۱۳۹	صدور و تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در آژانس
۹	تمدید مجوز آژانس ها
۸۶	تعیین و جابجایی خطوط تاکسی
۱۱۷	تعداد نقل و انتقال تاکسی
۸۶۰	صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون شهری
۵۶۹	صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون شهری
۳۳	تبدیل به احسن تاکسی
۲۹	تشکیل پرونده جهت خرید خودرو
۵۰	صدور کارت شهری المثنی
۶۵	تعویض پروانه تاکسیرانی
۲۴	تمدید پروانه بهره برداری وانت بار
۱۵۰	آزمون شهرشناسی

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات:

- راهبری و هدایت شیوه اجرای طرح تفصیلی در مناطق
- جانمایی بنا، بررسی ضوابط طرح تفصیلی، تدقیق کد پهنه ها، بررسی خط پروژه ها، اجرای ضوابط
- مکاتبه با سازمان فاوا شهرداری رشت در خصوص اصلاح کد پهنه
- پاسخ و بررسی درخواست متقاضیان جهت تغییر جانمایی بنا
- بررسی کلیه پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در کارگروه متشکل از معاونت شهرسازی و ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده ۵
- بررسی اقدامات لازم در رابطه با کنار گذر کانال G5 حدفاصل بلوار امام رضا (آج بیشه) در منطقه ۳ شهرداری تا پبله داربن (جاده پیربازار) و منطقه ۱ شهرداری
- برگزاری جلسات کارگروه خط پروژه و بررسی و رفع مغایرت خط پروژه های مناطق پنجگانه
- مکاتبه با مشاور طرح تفصیلی جهت بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست های متقاضیان در قالب قرارداد پیوست ۶
- بهینه و معادل سازی پارامترهای کاربری های اصلی و فرعی به منظور یکپارچه سازی مناطق پنجگانه
- بهینه و معادل سازی پارامترهای جدول مهندسان ناظر به منظور یکپارچه سازی مناطق پنجگانه
- بهینه و معادل سازی پارامترهای جدول نوع اسکلت یا مرحله ساختمانی به منظور یکپارچه سازی مناطق پنجگانه

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

بررسی درخواست های مناطق در خصوص اجرای طرح تفکیک مناطق پنجگانه

مجموع	منطقه ۵	منطقه ۴	منطقه ۳	منطقه ۲	منطقه ۱	شرح تقاضا
۴۶	۳	۰	۱۰	۱	۳۲	تغییر جانمایی بنا
۷۱	۲	۶	۲۰	۲۰	۲۳	تقاضای اصلاح و یا انصراف از کد پهنه (فاوا)
۲۲	۰	۰	۶	۵	۱۱	راهنمایی در خصوص اعلام ضابطه
۱	۰	۰	۰	۰	۱	ماده ۱۹
۲۱۸	۱۶	۲۷	۴۶	۴۳	۸۶	خط پروژه
۴۴	۶	۴	۱۰	۴	۲۰	سایر ضوابط
۴۰۲	۲۷	۳۷	۹۲	۷۳	۱۷۳	جمع

تعداد جلسات کارگروه ها

تعداد کل جلسات	شرح تقاضا
۰	کارگروه شهرسازی
۰	کارگروه سیما و منظر شهری
۱۲۴	کارگروه ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵
۰	کارگروه ماده ۱۰۱
۵	کمیته مناسب سازی فضای شهری (استان)
۰	کارگروه شهر دوست دار کودک
۱۲۹	جمع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

درخواست های ارسالی به اداره کل راه و شهرسازی

جمع کل	منطقه ۵	منطقه ۴	منطقه ۳	منطقه ۲	منطقه ۱	شرح تقاضا
۳۴	۲	۰	۳	۲۸	۱	اعتراض به کد پهنه طرح تفصیلی و برخورداری از حقوق مکتسبه (یا تقاضای اصلاح طرح تفصیلی)
۱	۰	۰	۰	۰	۱	تجمیع دو پلاک نا متجانس و یا وجود دو کد پهنه بر روی یک پلاک در صورتیکه یکی از کد پهنه ها تثبیت شده باشد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر جانمایی بنا
۱۰	۰	۱	۱	۵	۳	درخواست ماده ۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارسال پرونده به کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
۱۴۲	۲۰	۱۰	۱۳	۲۴	۷۵	سایر ضوابط ارسالی
۳۷	۶	۳	۵	۲۲	۱	افزایش تراکم
۷۵	۴	۱۱	۴	۵	۵۱	تغییر کاربری
۵	۰	۰	۱	۰	۴	جانمایی
۱۲	۳	۱	۱	۰	۷	خط پروژه
۲۹	۳	۴	۴	۶	۱۲	سایر
۳۴۵	۳۸	۳۰	۳۲	۹۰	۱۵۵	جمع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ اهم اقدامات:

- ابلاغ دستورالعمل رعایت ضوابط مناسب سازی برای ساختمان های عمومی به مناطق پنجگانه
- ابلاغ صورتجلسه سومین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی به سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
- مکاتبه جهت دریافت گزارش اقدام در خصوص نواقص مناسب سازی خیابان پرستار
- مکاتبه با مناطق پنجگانه جهت جمع بندی اقدامات در خصوص تخلفات اعلامی اداره کل راه و شهرسازی
- مکاتبه پیرو ابلاغیه الزام شهرداریها به رعایت اصول مناسب سازی در صدور پروانه احداث، بازسازی و پایانکار
- مکاتبه با سازمان نظام مهندسی و مناطق جهت معرفی نماینده در کارگروه امن سازی سازه های شهری
- ابلاغ صورتجلسه دومین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
- مکاتبه اخذ گزارش عملکرد مناطق و سازمانها در موضوع مناسب سازی از مناطق و سازمانهای شهرداری
- ابلاغ اجرای قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن
- مکاتبه با رئیس کل دادگستری در خصوص شیوه نامه ساماندهی املاک فاقد سند رسمی
- بازدید کنترل مضاعف و ماده ۳۵
- پاسخ به مکاتبات مناطق
- پاسخ به مکاتبات برون سازمانی (استانداری، راه و شهرسازی و...)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

- بررسی و پیگیری شکوائیه مردمی
- ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورا
- تهیه آمار درخواستی دادگستری
- تهیه آمار درخواستی فرمانداری
- مکاتبه با ریاست شورا در خصوص مصوبه شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز
- رفع نواقص آیین نامه ارزش معاملاتی
- شرکت در جلسات کمیته تخصصی ستاد هماهنگی مناسب سازی استان در اداره کل بهزیستی
- تنظیم دفاعیه با همکاری اداره حقوقی در خصوص شکوائیه آقای کریمی پاشاکی بر علیه مصوبه شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری
- برگزاری جلسه موضوعی اقدامات مناسب سازی منطقه دو شهرداری رشت در دفتر معاونت شهرسازی و معماری
- مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری کل استان گیلان در خصوص آمار تخریب
- ابلاغ به مناطق پنجگانه عطف به نامه ش/۱۴۰۰/۱۰۳۲ شورای اسلامی شهر در خصوص مراجعات مردمی در پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف در سطح شهر
- مکاتبه با معاون محترم مسکن و ساختمان (در خصوص ارسال مکاتبات به صورت مستقیم با مناطق)
- برگزاری جلسات کارشناسی با مناطق در خصوص تهیه آمار درخواستی دیوان محاسبات کشور

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

ردیف	شرح	واحد	مقدار فعالیت
۱	کل بازدیدهای صورت گرفته	تعداد	۴۰
۲	دستورالعمل و ابلاغیه	مورد	۲۵
۳	موارد دستور صادرشده جهت توقف پروژه به دلیل مشکلات فنی، اضافه بنا، یا مغایرت با مقررات شهرسازی و معماری (کنترل مضاعف)	تعداد	۶۲
۴	مهندسين ناظر معرفی شده به نظام مهندسی ساختمان در راستای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداریها	مورد	۲
۵	پاسخ به سایر استعلامهای مربوط به تخلفات ساختمانی (دادگستری/استانداری/شکوائیه و...)	مورد	۵۱
۶	رسیدگی به گزارشات اعلام تخلفات اداره کل راه و شهرسازی (ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی)	مورد	۵۱
۷	جلسات مناسب سازی	تعداد	۵
۸	جلسات کارگروه تخلفات ساختمانی	نفر	۰
۹	جلسات خدمات الکترونیک	نفر	۰

# معاونت شهرسازی و معماری – آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه شهرداری رشت در شش ماهه اول ۱۴۰۰

منطقه	تعداد پروانه صادره بازه معین ۱۴۰۰ سال	تعداد پروانه صادره بازه معین ۹۹ سال	درصد افزایش یا کاهش	تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین ۱۴۰۰ سال	تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین ۹۹ سال	درصد افزایش یا کاهش	مساحت زیربنا به مترمربع بازه معین ۱۴۰۰ سال	مساحت زیربنا به مترمربع بازه معین ۹۹ سال	درصد افزایش یا کاهش
منطقه ۱	۲۵۵	۲۶۱	-۲٪	۲۵۰	۴۸۷	-۴۹٪	۱۹۷,۰۱۷.۸۶	۲۰۶,۲۳۱.۱۰	-۴٪
منطقه ۲	۱۲۰	۸۲	۴۶٪	۱۳۵	۲۷۰	-۵۰٪	۹۰,۷۲۸.۵۰	۶۴,۲۹۲.۷۶	۴۱٪
منطقه ۳	۱۱۰	۱۱۹	-۸٪	۸۷	۲۸۰	-۶۹٪	۶۷,۰۵۷.۳۰	۸۳,۳۶۴.۸۲	-۲۰٪
منطقه ۴	۱۱۱	۱۱۲	-۱٪	۱۹۷	۲۶۵	-۲۶٪	۷۴,۳۸۴.۲۰	۷۸,۹۸۸.۰۳	-۶٪
منطقه ۵	۹۸	۹۴	۴٪	۱۱۸	۱۱۰	۷٪	۱۶۵,۰۴۳.۱۲	۶۷,۷۹۶.۹۹	۱۴۳٪
مجموع	۶۹۴	۶۶۸	۴٪	۷۸۷	۱۴۱۲	-۴۴٪	۵۹۴,۲۳۰.۹۸	۵۰۰,۶۷۳.۷۰	۱۹٪

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی



شهرسازی و نظام کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری





# معاونت شهرسازی و معماری - کمیسیون ماده صد

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

شرح	شش ماهه اول ۱۴۰۰	مدت مشابه سال قبل
تعداد جلسات	۲۴۴	۲۳۶
تعداد پرونده های رسیدگی شده	۴۶۷۶	۵۷۳۴
تعداد جریمه بدوی	۶۹۲	۶۶۰
مبلغ جریمه بدوی (ریال)	۱,۰۵۳,۵۶۹,۴۱۳,۲۷۷	۶۸۸,۲۵۸,۸۲۴,۹۵۵
تعداد جریمه تجدیدنظر	۴۸۹	۵۸۸
مبلغ جریمه تجدیدنظر (ریال)	۹۵۰,۴۸۰,۵۷۱,۰۹۶	۷۳۲,۸۳۹,۴۰۲,۱۷۹
تعداد تخریب بدوی	۱۲۲۶	۱۴۲۹
تعداد تخریب تجدیدنظر	۲۸۸	۴۴۹
تعداد تصمیم بدوی	۱۲۷۸	۱۲۱۵
تعداد تصمیم تجدیدنظر	۸۴۳	۹۶۹
تعداد آرای رسیدگی مجدد (جریمه)	۹۰	۶۸
مبلغ آرای رسیدگی مجدد (ریال)	۲۱۹,۸۸۱,۵۱۸,۰۱۹	۱۲۲,۱۱۸,۳۷۸,۰۱۵
تعداد تخریب رسیدگی مجدد	۴۲	۴۵
تعداد تصمیم رسیدگی مجدد	۲۲۵	۲۶۶
تعداد آرای استنکافی	۱۱۳	۶۲
تعداد تصمیم استنکافی	۴۲	۱۴
<b>مبلغ کل (ریال)</b>	<b>۲,۲۲۳,۹۳۱,۵۰۲,۳۹۴</b>	<b>۱,۵۴۰,۲۶۲,۸۹۹,۱۵۱</b>

مبلغ کل (ریال)



شش ماهه اول ۱۴۰۰  
مدت مشابه سال قبل

# مناطق پنجگانه - پروانه های ساختمانی بافت فرسوده

نام منطقه	تعداد پروانه های صادر شده	مساحت زیربنای پروانه های صادر شده (مترمربع)							مجموع	مبلغ تخفیفات اعمال شده (ریال)	مبلغ دریافتی از دولت (ریال)	طلب شهرداری از دولت (ریال)
		مسکونی	تجاری	تجاری و مسکونی	اداری	غیره	تعداد	مساحت زیربنا				
منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۴۵	۳,۶۱۱,۸۲۱,۵۸۸	۰	۳,۶۱۱,۸۲۱,۵۸۸
	مدت مشابه سال گذشته	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵۸۰	۴,۲۱۸,۰۶۲,۳۷۸	۰	۴,۲۱۸,۰۶۲,۳۷۸
منطقه ۲	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۶	۰	۵	۰	۵۰۸۶	۰	۰	۶۳۵۵۸	۷,۰۱۱,۰۴۲,۶۱۴	۰	۷,۰۱۱,۰۴۲,۶۱۴
	مدت مشابه سال گذشته	۵۹	۴	۵	۰	۶۰۶۲	۱۸۳۰	۰	۴۷۴۰۲	۲,۹۷۶,۵۹۳,۵۰۰	۰	۲,۹۷۶,۵۹۳,۵۰۰
منطقه ۳	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۰۴	۳	۲	۱	۱۲۵۸	۱۱۴۸	۰	۶۲۰۷۸	۲,۵۹۹,۶۶۹,۳۳۶	۰	۲,۵۹۹,۶۶۹,۳۳۶
	مدت مشابه سال گذشته	۱۱۳	۱	۶	۰	۵۱۸۴	۲۹۵	۰	۷۸۶۲۲	۷۱۵,۷۳۷,۶۸۷	۰	۷۱۵,۷۳۷,۶۸۷
منطقه ۴	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸۶	۲۷۹,۷۶۱,۰۰۰	۰	۲۷۹,۷۶۱,۰۰۰
	مدت مشابه سال گذشته	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸۰	۳۱۴,۰۱۵,۰۰۰	۰	۳۱۴,۰۱۵,۰۰۰
منطقه ۵	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۹۷	۳	۷	۱	۶۳۴۴	۱۱۴۸	۰	۱۵۷۵۶۷	۱۳,۵۰۲,۲۹۴,۵۳۸	۰	۱۳,۵۰۲,۲۹۴,۵۳۸
	مدت مشابه سال گذشته	۲۰۲	۵	۱۱	۰	۱۱۲۴۶	۲۱۲۵	۰	۱۴۶۱۸۴	۸,۲۲۴,۴۰۸,۵۶۵	۰	۸,۲۲۴,۴۰۸,۵۶۵

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری


اقتصاد شهر و مالیه شهری

# مناطق پنجگانه – پروانه های ساختمانی بافت فرسوده

مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته



مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# مناطق پنجگانه - پایانکارهای ساختمانی

نام منطقه	دوره	مسکونی		تجاری		مسکونی-تجاری		سایر		مجموع	
		مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد	مساحت پیش آمدگی و ... (مترمربع)	مساحت زیربنای تجاری (مترمربع)	مساحت زیربنای مسکونی (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد
منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۲۹	۱۴	۴۶۹۷	۱۹	۱۴۴۱۳	۲۵۰۲	۰	۰	۱۶۲	۱۴۴۹۱۴
	مدت مشابه سال گذشته	۱۳۴	۱۵	۱۱۷۴۱	۳۳	۲۶۹۹۶	۵۸۹۲	۰	۱	۱۸۳	۱۶۴۱۹۵
منطقه ۲	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۵	۹	۱۰۷۰	۱۱	۱۰۰۴۴	۴۰۱۷	۰	۲	۷۷	۵۸۱۲۰
	مدت مشابه سال گذشته	۴۶	۴	۱۳۳۲	۱۳	۵۸۱۱	۸۷۷	۰	۰	۶۳	۴۰۹۱۸
منطقه ۳	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۳	۵	۸۶۷	۹	۶۰۱۲	۹۶۵	۰	۰	۸۷	۵۴۱۶۱
	مدت مشابه سال گذشته	۸۲	۰	۰	۸	۸۳۶۰	۸۴۴	۰	۰	۹۰	۵۴۲۸۳
منطقه ۴	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۳	۱	۳۳۱	۸	۴۱۵۵	۵۹۱	۰	۷	۵۹	۴۳۶۹۸
	مدت مشابه سال گذشته	۴۴	۵	۳۹۴	۴	۱۴۲۶	۱۵۹	۰	۰	۵۳	۲۴۲۱۰
منطقه ۵	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه
	مدت مشابه سال گذشته	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه
مجموع	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰۰	۲۹	۶۹۶۶	۴۷	۳۴۶۲۳	۸۰۷۵	۰	۹	۳۸۵	۳۰۰۸۹۳
	مدت مشابه سال گذشته	۳۰۶	۲۴	۱۳۴۶۷	۵۸	۴۲۵۹۳	۷۷۷۲	۰	۱	۳۸۹	۲۸۳۶۰۶

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# مناطق پنجگانه - ساخت و سازهای غیرمجاز

نام منطقه	دوره		مسکونی		تاسیسات		سایر		مجموع
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۹۵	٪۵۴	۱	٪۰.۱	۳۳۹	٪۴۶	۷۳۵	
	مدت مشابه سال گذشته	۲۱۰	٪۸۲	۲	٪۱	۴۴	٪۱۷	۲۵۶	
منطقه ۲	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۸	٪۷۸	۰	٪۰	۳۳	٪۲۲	۱۵۱	
	مدت مشابه سال گذشته	۱۱۶	٪۷۶	۰	٪۰	۳۷	٪۲۴	۱۵۳	
منطقه ۳	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۹۲	٪۸۰	۰	٪۰	۱۰	٪۴	۲۳۹	
	مدت مشابه سال گذشته	۳۵۱	٪۸۰	۰	٪۰	۵۶	٪۱۳	۴۴۱	
منطقه ۴	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۴۵	٪۸۰	۰	٪۰	۶۳	٪۲۰	۳۰۸	
	مدت مشابه سال گذشته	۲۳۱	٪۹۲	۰	٪۰	۲۱	٪۸	۲۵۲	
منطقه ۵	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	
	مدت مشابه سال گذشته	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	
مجموع	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۵۰	٪۶۶	۳۸	٪۳	۴۴۵	٪۳۱	۱۴۳۳	
	مدت مشابه سال گذشته	۹۰۸	٪۸۲	۳۶	٪۳	۱۵۸	٪۱۴	۱۱۰۲	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# مناطق پنجگانه – بازدیدهای تخلفات ساختمانی

تعداد پرونده ارسال به واحد تخلفات ساختمانی	تعداد تشکیل پرونده	تعداد بازدید	شرح	
۶۲۴	۳۱۱	۱۶۴۶	منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۳	۱۶۶	۳۹۸	منطقه ۲	
۵۳۰	۵۳۰	۳۴۴۳	منطقه ۳	
۴۸۰	۵۳۲	۱۵۷۱	منطقه ۴	
عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	منطقه ۵	
۱۷۲۷	۱۵۳۹	۷۰۵۸	جمع	
۶۵۹	۸۶۳	۳۰۶۹	منطقه ۱	مدت مشابه سال گذشته
۲۳۶	۳۳۱	۶۲۶	منطقه ۲	
۳۶۰	۳۶۰	۴۳۲۵	منطقه ۳	
۳۱۳	۳۷۱	۷۰۷	منطقه ۴	
عدم ارائه	عدم ارائه	عدم ارائه	منطقه ۵	
۱۵۶۸	۱۹۲۵	۸۷۲۷	جمع	

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# مناطق پنجگانه - تخلفات ساختمانی

مجموع	منطقه ۵		منطقه ۴		منطقه ۳		منطقه ۲		منطقه ۱		واحد	شرح	ردیف	
	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱						
۲۰۴۰	۱۵۹۷	عدم ارائه	عدم ارائه	۴۱۵	۵۲۶	۶۰۴	۵۲۰	۴۸۶	۲۵۴	۵۳۵	۲۸۷	پرونده	تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد	۱
۲۹۵	۸۰	عدم ارائه	عدم ارائه	۲۵۷	۷۱	۱	۰	۲۳	۷	۱۴	۲	پرونده	برگشت از کمیسیون ماده صد(غیرقابل طرح)	۲
۱۹۳۸	۱۴۵۴	عدم ارائه	عدم ارائه	۶۱۳	۵۰۷	۳۲۰	۲۹۱	۳۳۶	۲۵۸	۶۶۹	۳۹۸	پرونده	تعداد پرونده هایی که ابلاغ رای شده	۳
۹۴۴	۴۸۹	عدم ارائه	عدم ارائه	۱۲۰	۲۵۷	۸۷	۱۵	۶۸	۴۲	۶۶۹	۱۷۵	مورد	تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر شده	۴
۱۰۴۸	۷۸۸	عدم ارائه	عدم ارائه	۴۱۱	۳۱۲	۲۲۵	۱۷۷	۱۲۱	۱۱۴	۲۹۱	۱۸۵	پرونده	تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده	۵
۹۴۵	۸۴۰	عدم ارائه	عدم ارائه	۲۰۳	۱۹۳	۱۴۲	۱۴۲	۲۲۲	۱۴۱	۳۷۸	۳۶۴	پرونده	تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده	۶

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ طرح پاکسازی محلات ۵۵ گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی

حوزه معاونت خدمات شهری، با همکاری سازمان مدیریت های پسماند شهرداری و مناطق پنجگانه شهرداری بصورت هفتگی اقدام به گندزدایی، ضدعفونی و پاکسازی محلات (از جمله: اجرای کلیه موارد مربوط به قرارداد رفت و روب اعم از شستشو ایستگاه اتوبوس، رفع آبگرفتگی، امحاء شعائر تبلیغاتی، جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله های رها شده و...) می نمایند



دفعات پاکسازی محلات مناطق پنجگانه بصورت هفتگی

۳۰

مدت زمان

شش ماهه اول



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



## ❖ پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت:

با هماهنگی و نظارت حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری سازمان مدیریت های پسماند و نواحی ۱۵ گانه شهرداری، حاشیه رودخانه های شهر رشت از زباله های جامد موجود در بستر، دیواره و حاشیه رودخانه ها و همچنین موانع موجود فیزیکی و بیولوژیکی در محدوده پاکسازی شد

مسیرهای پاکسازی به شرح ذیل می باشد:

۱- پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان جوان

۲- پاکسازی و حاشیه رودخانه انتهای کوچه کارگر ۱

۳- پاکسازی حاشیه رودخانه پل چمارسرا

۴- پاکسازی حاشیه رودخانه رازی

۵- پاکسازی حاشیه رودخانه رودباری

۶- پاکسازی حاشیه رودخانه پل توتونکاران

۷- پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان مصباح

۸- پاکسازی حاشیه رودخانه جنب شیرین سو

۹- پاکسازی حاشیه رودخانه پارک نارون

۱۰- پاکسازی حاشیه رودخانه جاده لاکان، روبروی بازارچه

۱۱- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار لاکان

۱۲- پاکسازی حاشیه رودخانه میدان گیل

۱۳- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار لاکان روبروی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار امام علی روبروی ترمینال

۱۵- پاکسازی حاشیه رودخانه محدوده جماران پل ندائی

۱۶- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار لاکان کوچه دادگستری

۱۷- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار لاکان کوچه رجایی

۱۸- حاشیه رودخانه خیابان ابن سینا

۱۹- پاکسازی حاشیه رودخانه محدوده میدان گیل

۲۰- پاکسازی حاشیه رودخانه میدان امام خمینی

۲۱- پاکسازی حاشیه رودخانه پل پتکی

۲۲- پاکسازی حاشیه رودخانه کوچه خوش انس خیابان امام

۲۳- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار پرفسور سمیعی

۲۴- پاکسازی و تسطیح حاشیه رودخانه ابوذر طالقانی

۲۵- پاکسازی حاشیه رودخانه پشت خدمات شهری منطقه دو

۲۶- پاکسازی حاشیه رودخانه نهی قناد

۲۷- پاکسازی حاشیه رودخانه پل عراق

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# معاونت خدمات شهری - مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

➤ تصاویر مربوط به رفع آبگرفتگی سطح شهر رشت



➤ لایروبی کانال آبرو واقع در بلوار امام رضا :

در پی آبگرفتگی بلوار امام رضا به دلیل سرریز شدن نهرهای کشاورزی به سمت بلوار امام رضا، با هماهنگی حوزه معاونت خدمات شهری و همکاری منطقه سه نهرهای مذکور لایروبی و تسطیح گردید.



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

➤ تشکیل کارگروه حذف زوائد بصری با موضوعیت خدمات شهری در محورهای ذیل :

۱- بلوار امام خمینی (ره) و خیابان باهنر ۲- پل گاز الی پل رازی ۳- خیابان فلسطین ، خیابان شهدا تا میدان زرجوب ۴- معلم الی قلی پور و معلم الی سعدی ۵- رشتیان ۶- تختی



➤ انجام واکسیناسیون تمامی پاکبانان شهر رشت



➤ برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص جلوگیری از خرید و فروش دام زنده در سطح شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

- شرکت در جلسه کمیته پژوهش در خصوص بررسی نهایی طرح الودگی صوتی و ارائه راهکارهای کاهش آن با الویت پیاده راه فرهنگی
- جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی، کمیسیون بهداشت شهرستان رشت در محل فرمانداری
- اولین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرمانداری عملیات پاسخ به بحران استان در سال ۱۴۰۰ در اداره کل مدیریت بحران استانداری
- بازدید معاون خدمات شهری از روند پاکسازی کامل محله معلولین
- بازدید معاون خدمات شهری از پروژه مزار شهدای گمنام
- برگزاری جلسات بررسی مسائل و مشکلات خدمات شهری شهرداری در ایستگاه شماره ۳

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



➤ تشکیل جلسه ستاد بحران شهرداری رشت با توجه به هشدارهای اداره هواشناسی



➤ شرکت در جلسه شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در سالن اجتماعات دادگستری کل استان

➤ نظارت بر انجام عملیات مربوط به رفت و روب

➤ نظارت بر انجام عملیات مربوط به فضای سبز

➤ پیگیری اخذ نظریه کارشناس دادگستری در خصوص تعمیر سه دستگاه رنو میدلام

➤ ارزیابی عملکرد پیمانکاران فضای سبز

➤ پیگیری تعمیر دو دستگاه جاروب مدل کلینگو ۴۰۰

➤ اطلاع رسانی در خصوص تعیین نقاط جهت تخلیه نخاله های ساختمانی

➤ دریافت اطلاعات مربوط به مکان های خرید و فروش ضایعات در سطح مناطق پنجگانه

➤ تعیین ۵۸ نقطه در سطح شهر رشت جهت انجام تبلیغات کاندیدهای ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر رشت

➤ امحاء شعارهای تبلیغاتی و جمع اوری پوستر و بنرها

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات:

- حضور در جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز در فرمانداری شهرستان رشت در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۰
- حضور در جلسه کارگروه پیشگیری از تخلفات ساختمانی در فرمانداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹
- حضور در جلسه رفع زوائد بصری در دفتر معاونت خدمات شهری
- حضور در جلسه در خصوص امکان پرکردن سلیندرهای گازی در دفتر معاونت خدمات شهری
- حضور در جلسه ارائه گزارش اقدامات سال ۹۹ و برنامه های پیش روی سال ۱۴۰۰ در سازمانها معاونت خدمات شهری



- حضور در جلسه در خصوص عید قربان و عدم فروش دام زنده در دفتر معاون سیاسی فرمانداری رشت
- حضور در جلسه در خصوص عید قربان و عدم فروش دام زنده در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# معاونت خدمات شهری – مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

- حضور در جلسه بازگشایی مدارس در دفتر معاونت خدمات شهر
- حضور در جلسه با معاونین خدمات شهر در خصوص هماهنگی کمیسیون بند ۲۰ در دفتر معاونت خدمات شهری
- حضور در جلسه در دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در خصوص کاهش سوانح کار ساختمانی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶

جدول مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد معبر شش ماهه اول ۹۹ و ۱۴۰۰



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



متکدیان و افراد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شده در شش ماهه سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ مجتمع سامانده شهرستان رشت



- حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی
- شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی
- محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری
- فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری
- برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری
- اقتصاد شهر و مالیه شهری

جدول گزارش شش ماهه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

تعداد کل پروندها جلسه بند بیست	۱۰ اخطار روزه به متصدی	تعداد صدور رای پلمپ	تعداد بازدید مجدد	اخذ استعلام از ادارات	عدم احراز تخلف ومختومه شدن پرونده
۴۵	۹	۱۳	۱	۱۲	۱۰

جدول گزارش ساختمان های در حال ساخت در سطح مناطق پنجگانه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بر اساس گزارش ارسال شده از نواحی پانزده گانه شهرداری

ردیف	تعداد کل گزارش تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه	
	ندارد	دارد
1	۱۷۸۱	۱۷۷

➤ طرح جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ستاد رفع سد معبر درشش ماهه اول ۱۴۰۰



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ اهم اقدامات

### اداره توسعه فضای سبز شهری نظیر :

- ارائه طرح توسعه به همراه برآورد فضای سبز و هزینه و طراحی سیستم آبیاری مکانیزه و سیستم روشنایی پارک در حال احداث گیلانه فاز ۴ ( مجاور پل توحید ) به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع در محدوده منطقه یک .
- ارائه طرح توسعه فضای سبز رفیوز میانی محله کم برخوردار صف سر ( خیابان بابایی ) به مساحت ۶۰۰ مترمربع در محدوده منطقه چهار
- ارائه طرح توسعه فضای سبز خیابان مصباح به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه .
- ادامه طرح توسعه فضای سبز فاز دو حاشیه بلوار جاده فومن ( بلوار افتخاری ) به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع در محدوده منطقه چهار
- ارائه طرح توسعه به همراه برآورد فضای سبز در موقعیت لاین دوچرخه سواری بلوار امام ( ره ) به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه
- ارائه طرح توسعه به همراه برآورد فضای سبز در موقعیت فضای سبز مجاور استخر عینک به مساحت ۵۶۰۰ مترمربع در محدوده منطقه چهار.
- ارائه طرح توسعه به همراه برآورد فضای سبز در موقعیت دوربرگردان خیابان جدیدالاحداث ۸ دی به مساحت ۳۵۰ مترمربع در محدوده منطقه یک
- ارائه طرح توسعه تولیدات گیاهی سازمان در عرصه موجود در آرامستان به همراه برآورد عملیات اجرایی آن در سایت مذکور در راستای فعال نمودن بخش تولیدات سازمان .
- ارائه طرح بهسازی فضای سبز میدان مادر
- ارائه برآورد سیستم روشنایی پارک گیلانه ۴ و ارسال آن به شهرداری منطقه یک
- ارائه برآورد سیستم آبیاری پارک عینک
- ارائه برآورد شبکه معابر پارک سالارمشکات
- ارائه طرح بهسازی فضای سبز میدان مادر به همراه برآورد ریالی آن به شهرداری منطقه یک
- ارائه طرح پارک مسافر به سازمان سرمایه گذاری جهت تعیین سرمایه گذار و بسته های سرمایه گذاری
- مکاتبه با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و ارائه نقطه نظرات و شرح خدمات پیشنهادی مربوط به طراحی فضای سبز پارک ۱۴ هکتاری (افتخاری)
- مکاتبه با شهرداری منطقه یک در خصوص حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق جهت تجهیز و راه اندازی سیستم آبیاری فضای سبز در پارک گیلانه فاز ۴
- ارسال تفاهم نامه پیشنهادی به سازمان آرامستان شهرداری رشت در خصوص همکاری مشترک به منظور تولید گیاهان زینتی در عرصه مستعد آن سازمان

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

## شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

## محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

## فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

## برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

## اقتصاد شهر و مالیه شهری

- مکاتبه با شرکت کود آلی گیلان در خصوص اعلام آمادگی جهت همکاری مشترک به منظور تولید گیاهان زینتی در عرصه مستعد آن شرکت
- تولید و انتقال تعداد ۳۰۵۵۰۰ بوته نشاهای فصلی در ماههای فروردین اردیبهشت به منظور کاشت آنها در سطوح فضای سبز شهر رشت
- ارائه برآورد عملیات اجرایی مربوطه جهت آبیاری فاز دوم پارک سالار مشکات به همراه لیست لوازم مورد نیاز آن جهت برگزاری فرآیند قانونی استعلام و ارسال نقشه مربوط به جانمایی لوله های انتظار آبیاری و زهکشی ( هدایت آبهای سطحی ) در عرصه مذکور
- ارائه طرح و برآورد مربوط به ایجاد فضای سبز و تقویت پوشش گیاهی در موقعیت فاز دوم پارک سالار مشکات جهت سیر مراحل قانونی و مالی سازمان .
- درخواست بهره گیری از پتانسیل زندانیان جهت خدمات دهی به تعداد ۲۰ نفر جهت محوطه مرکز تولیدات موجود در سازمان ، گلخانه و بخشی از محوطه سازمان آرامستان های شهرداری رشت به منظور کاهش هزینه های تامین گیاهان مورد نیاز
- تهیه اسناد شبکه آب خام
- درخواست استفاده از پتانسیل زندانیان جهت تولید گل و گیاه در محوطه مرکز تولیدات موجود در سازمان ، گلخانه سازمان و بخشی از محوطه سازمان آرامستان های شهرداری رشت به منظور کاهش هزینه های تامین گیاهان مورد نیاز .
- مکاتبه با شهرداری منطقه یک رشت در خصوص اصلاح سیستم آبیاری پارک گیلانه ۳ ( حدفاصل خیابان ۱۸۴-۱۶۶ بلوار گیلان ) و ارائه برآورد اصلاح سیستم آبیاری پارک مذکور .
- مکاتبه با شهرداری منطقه یک رشت در خصوص اصلاح سیستم آبیاری پارک گیلانه ۱ ( حدفاصل خیابان ۱۹۰-۱۸۴ بلوار گیلان )
- مکاتبه با امور توزیع برق شهرستان رشت در خصوص تقاضای انشعاب برق تک فاز ۲۵ آمپر جهت راه اندازی اتوماسیون سیستم آبیاری در موقعیت بلوار امام خمینی حد فاصل میدان مصلی تا خیابان شهید باهنر .
- ابلاغ تفاهم نامه به سازمان آرامستان شهرداری رشت در خصوص همکاری مشترک جهت تولید بخشی از گیاهان زینتی در عرصه مستعد آن سازمان
- تولید و انتقال تعداد ۴۷,۶۹۰ بوته نشاهای فصلی در ماه خرداد به منظور کاشت آنها در سطوح فضای سبز شهر رشت .
- درخواست خرید بوته های مادری مورد نیاز به همراه هزینه های کارگری جهت گلخانه داخل سازمان .
- ارائه طرح توسعه تولیدات گیاهی سازمان در عرصه موجود در آرامستان به همراه برآورد عملیات اجرایی آن در سایت مذکور در راستای فعال نمودن بخش تولیدات سازمان .
- درخواست خرید برخی از بوته های مادری گیاهان آپارتمانی مورد نیاز در راستای فعال نمودن گلخانه سازمان و تولید و تکثیر گیاهان آپارتمانی.
- پیگیری مستمر عملیات عمرانی در حال اجرا در موقعیت فاز دوم پارک سالار مشکات و ارائه پیشنهادات مورد نیاز در خصوص اصلاح طرح عمرانی مذکور نظیر ایجاد برکه ، پادروختی ، مسر عبور سالمندان و سایر موارد مورد نیاز در راستای حفظ ساختار طبیعی پارک و ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان محترم رشت "
- ارائه برآورد مبلمان پارکی فاز دوم پارک سالار مشکات به همراه مشخصات فنی آن جهت برگزاری فرآیند قانونی استعلام .

## • اداره نگهداری فضای سبز شهری نظیر :

- نظارت عالی بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز . .
- ارسال به موقع صورت وضعیت های موقت ماهانه توسط شهرداریهای مناطق به سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری به منظور تایید نهایی آن در چارچوب شرایط پیش بینی شده در مفاد پیمان های نگهداری فضای سبز .
- نظارت عالی بر اجرای عملیات هرس و فرمدهی تاج درختان توسط پیمانکاران بر اساس اولویت به همراه ناظرین مقیم مناطق پنجگانه .
- برگزاری جلسات مرتبط با کمیسیون ماده ۷ در خصوص بررسی درخواست های ارجاعی به کمیسیون مذکور مطابق با قوانین و مقررات فضای سبز شهری پیش بینی شده در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهری .
- بازدید مستمر و ارزیابی روزانه از شرایط نگهداری فضای سبز شهری توسط ناظران مقیم مناطق و ابلاغ دستورالعمل ها به شرکت های طرف قرارداد در چارچوب مفاد پیمان و شرح وظایف تعیین شده برای ناظران مقیم .
- تهیه دستورالعمل های ویژه در ارتباط با پیشگیری و کنترل آفات و بیماریهای گیاهان زینتی توسط سازمان و ابلاغ آن به شهرداریهای مناطق و نظارت عالی بر حسن اجرای دستورالعمل ها
- نظارت عالی بر اجرای عملیتهای فضای سبز شامل چمن زنی، گلکاری، وجین کاری، سمپاشی ، کودپاشی و ... در سطوح فضای سبز.
- بازدیدهای میدانی از نحوه ارائه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و تهیه گزارش و انعکاس و ابلاغ آن در قالب دستورالعمل های فنی به شهرداریهای مناطق جهت رفع نقص و بهبود شیوه های نگهداری به همراه نظارت عالی بر حسن اجرای دستورالعمل های مورد اشاره .
- نظارت عالی بر نگهداری شبکه های روشنایی، آبیاری، آبنماها و فواره ها و ...
- بازدید عالی بر نگهداری از سرویس های بهداشتی و رفع نواقص آنها .
- نظارت عالی بر نگهداری مبلمان پارکی شامل نیمکت، سطل زباله، المان ها و ...
- بازدید و شناسایی نواقص موجود در پارکها به منظور بهسازی مبلمان، تاسیسات، فضای سبز و ... موجود در پارکها و ابلاغ آن به مناطق پنجگانه به جهت رفع نواقص از سوی پیمانکار .
- ابلاغ به مناطق پنجگانه جهت انجام عملیات رنگ آمیزی مبلمان پارکی ، تجهیزات پارکی ، جداول داخل پارکها و المان ها ، شستشوی آبنماهای موجود در سطح شهر به منظور ایجاد فضای مناسب جهت استفاده شهروندان از سوی پیمانکار .
- نظارت عالی بر اجرای صحیح عملیات آبیاری با تانکر سطوح فضای سبز مناطق پنجگانه شهری توسط شرکت های پیمانکار

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## شاخص های عمومی سازمان

ردیف	شرح	واحد	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱	مساحت کل فضای سبز شهری	مترمربع	۶,۱۹۵,۶۹۷
۲	مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری	مترمربع	۱,۶۸۸,۰۰۶
۳	نسبت فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی به کل فضای سبز تحت پوشش شهرداری	درصد	٪۱۰۰
۴	سرانه فضای سبز به ازای هر نفر	مترمربع	۲.۴۸
۵	هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز	ریال	۴۳,۳۳۹
۶	طراحی فضای سبز	طرح	۲
۷		مترمربع	۷۴۰۰

## حجم آب مصرفی فضای سبز

زمان	مساحت فضای سبز تحت آبیاری با تانکر (مترمربع)	مساحت فضای سبز تحت آبیاری مکانیزه (مترمربع)	مساحت کل فضای سبز تحت آبیاری (مترمربع)	حجم آب مصرفی با تانکر (مترمکعب)	حجم آب مصرفی آبیاری مکانیزه (مترمکعب)	حجم کل آب مصرفی فضای سبز (مترمکعب)	میانگین مصرف آب فضای سبز در هر مترمربع (لیتر)
از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۵۹,۷۶۰	۵۱۱,۲۸۹	۱,۱۱۱,۰۴۹	۵۲,۲۷۷	۴۰,۷۱۰	۹۲,۹۸۷	۸۳

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ اقدامات حوزه زیباسازی:

- اتمام اجرای طرح چهره شهدا بر روی دیوار مرتفع سپاه جنب حمیدیان
- اتمام دیوار نگاری کمربندی خرمشهر در اجرای طرح از رنگ های فلورسانت
- ترمیم و رنگ آمیزی سردرب بوستان کتاب و تندیس های داخل پارک
- نقاشی کافوهای خیابان تختی و گلزار جهت رفع زوائد بصری
- اتمام دیوار نگاری رشتیان
- ترمیم و ساخت و نصب المان های دهه ولایت در میادین سطح شهر
- طراحی و نصب بنر های دهه ولایت (عید قربان تا غدیر) در پایه های تبلیغاتی نظیر (استند ها، واتر بند ها و..)
- آذین بندی سطح شهر با نصب ریشه های رنگی در ۲۰ میدان و نصب کتیبه های عرضی دهه ولایت
- آذین بندی سطح شهر با نصب بنر بر روی پایه های تبلیغاتی و نصب ریشه های رنگی و مشکی و نصب المان در مناسبت های: ولادت امام رضا (ع) - سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه - شهادت امام محمد تقی - شهادت امام محمد باقر
- برگزاری چهارمین جشنواره مجسمه های درختی در پارک شهر جنب عمارت کلاه فرنگی
- دیوارنگاری کانون بسیج ورزشکاران ورزشگاه عضدی
- نقاشی دیواری خیابان شهدا
- بهسازی و راه اندازی مجدد برکه های پیاده راه همراه با شست و شو و نظافت برکه ها و آبنما مرکزی
- اتمام دیوارنگاری مسجد امیرالمومنین حافظ آباد
- زیباسازی و نقاشی با طرح های جدید کافو های محور خیابان امام که در انتخابات آسیب دیده اند
- نصب بنر ورزشکاران المپیکی در پیاده راه

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱- نقاشی بر روی کافو های مسیر سبزه میدان به سمت سام

۲- دیوارنگاری مدرسه فرهنگ

۳- دیوارنگاری سپاه ابتدای حمیدیان

۴- نقاشی طرح پازل سیاه اسطوخ

۵- نقاشی مدرسه شهید عبادی

۶- نقاشی دیوار سپاه اول حمیدیان

۷- نقاشی دبیرستان فرهنگ

۸- نقاشی کافو های معلولین

۹- اجرای نقاشی دیواری بنیاد شهید روبه روی پارک ملت

۱۰- اتمام پروژه یادمان شهدای گمنام مسکن مهر

۱۱- ساخت المان شهدای مدافع سلامت

۱۲- تعویض پوستر کافو های پیاده راه

۱۳- اجرای عملیات بتن ریزی سقف وافل به همراه روان کننده شهدای گمنام بوستان ملت

۱۴- ساخت و نصب المان نام بلوار ۸ دی

۱۵- جمع آوری دکور چتر محور امام خمینی پیاده راه

۱۷- اصلاح و ترمیم روشنایی پل چمارسر

۱۸- نصب بنر های شهادت سردار حق بین و وفات حضرت خدیجه و ولادت امام حسن مجتبی

۱۹- اهدا یک های هدیه به مساجد با حضور شهردار

۲۰- رنگ آمیزی جداول باغچه ها و گلدان های داخل مصلی

۱۶- برگزاری کارگاه مشق نور و بازدید میدانی شهردار محترم رشت از کارگاه با حضور هنرمندان



# سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱- نصب پایه چراغ دکوراتیو و المان نوری میدان امام علی

۲- نصب تابلو شهید نقی داوودی

۳- آذین بندی مناسبتی سطح شهر: ۱۵ خرداد - رحلت امام خمینی - شهادت امام جعفر صادق - ولادت حضرت معصومه

۴- نقاشی : کافو های محله صفا سر- دیوارنگاری شهرک کوی امام رضا(ع)-رنگ آمیزی بر روی تیر های برق ۸دی-طراحی بر روی تیر های برق جاده لاهیجان-نقاشی بر روی کافو های خیابان شهدا-لکه گیری و مرمت دیوار کمربندی خرمشهر-دیوار نگاری مدرسه شاهد پسران-دیوارنگاری شهرک گاها بلوار نماز-دیوار نگاری دبیرستان شهدای نخودچر-دیوار نگاری ابتدای کمربندی خرمشهر

۵- اجرای پله پروژه یادمان شهدای گمنام بوستان ملت

۶- جانمایی و نصب المان های ماه مبارک رمضان

۷- نصب بنر های ماه مبارک رمضان بر روی واتر بند ها استند ها و اسپیس های طره محراب و... و همچنین نصب کتیبه در سطح شهر

۸- نقاشی دیواری و ادامه نقاشی بر روی کافو های برق و مخبرات

۹- ادامه عملیات پروژه یادمان شهدای گمنام مسکن مهر اتمام پروژه سرویس بهداشتی بارک شهر

۱۰- ساخت و نصب تابلو ستاد عتبات عالیات

# سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱- طراحی پوستر ماه محرم

۲- بهسازی مقبره و فضای مکت دانای علی

۳- نصب المان های نوری محرم بر روی پایه چراغ ها

۴- نصب بنر های محرمی بر روی پایه های تبلیغاتی

۵- نصب ریسه های مشکی در میادین سطح شهر

۶- نصب کتیبه های محرمی در خیابان های سطح شهر

۷- نصب پرچم های مشکی بر روی پل ها

۸- دیوارنگاری خیابان شهدا

۹- دیوار نگاری مدرسه ثامن نخودچر

۱۰- اتمام نقاشی کافوهای مسیر گاز تا رازی

۱۱- شروع دیوارنگاری پژوهشکده کارکنان دولت فلکه نیروی دریایی

۱۲- ساخت و نصب المان های محرمی در سطح شهر

۱۳- دیوارنگاری دبیرستان شهید بهشتی

۱۴- اجرای تاقدیس سازمان عتبات عالیات و مزار شهدا

۱۵- بازسازی و تعمیر تابلو شهدا محله پاسکیاب

۱۶- دیوار نگاری پارک گیلاانه

۱۷- نصب المان کلاه خود در میدان امام حسین

۱۸- دیوارنگاری شهرک اندیشه

۱۹- بازسازی نقاشی کافو های اطراف سبزه میدان

۲۰- نقاشی کافو های گلزار

۲۱- راه اندازی سیستم روشنایی زیرگذر جانبازان

۲۲- تعمیر خاموشی المان شهید کوچک زاده بازسازی کافوهای بیستون

۲۳- بازسازی کافوهای ۸دی

۲۴- دیوارنگاری مدرسه هجرت

۱- نقاشی بر روی تابلو بوم (تصاویر شهدا)

۲- نصب بنرهای سالروز دفاع مقدس بر روی پایه های تبلیغاتی

۳- نصب طرح های برگزیده فراخوان طراحی پوستر و کتیبه در سطح شهر

۴- اتمام نقاشی دیواری مدرسه شهید بهشتی

۵- اتمام نقاشی دیواری مدرسه سما

۶- اصلاح نورپردازی و تصاویر المان شهید قلیپور و شهیدان شمسی پور

۷- نصب مجدد پرچم های اربعین بر روی پل ها

۸- نصب المان های اربعین در سطح شهر

۹- ساخت سنگر نمادین در جلوی ساختمان شورا به مناسبت هفته دفاع مقدس

۱۰- داوری آثار برگزیده فراخوان طراحی پوستر و کتیبه اربعین

۱۱- طراحی جداره پل رشتیان

۱۲- آسیب شناسی پل های جداره رودخانه ای (جهت طراحی و جداره سازی مناسب)

۱۳- ادامه روند ساخت مقبره شهدای گمنام بوستان ملت

# سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی



محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری



برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان مدیریت آرامستان ها

## ❖ اهم اقدامات

➤ لوله گذاری انتهای قطعه ۱۴ جهت هدایت آبهای سطحی



➤ مرمت سردخانه زیر صفر

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ همسطح سازی قطعه شهدای انقلاب



➤ ترمیم قبور قطعه جانبازان و ایثارگران در وادی تازه آباد (تصویر ۱)

➤ نصب درب ورودی وادی تازه آباد (تصویر ۲)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان مدیریت آرامستان ها

گزارشی از عملکرد سازمان

مقدار	واحد	شرح
۶۲۲۸	قالب	تولید سنگ لحد
۱۷۴۳۸	قالب	تولید سنگ بلوک
۷۱۷۶	کیلوگرم	مصرفی آهک
۲۰۶۰۷۵	کیلوگرم	مصرفی سیمان
۳۱۶۳۱	قالب	مصرفی سنگ بلوک
۵۳۶۴	قالب	مصرفی سنگ لحد
۸۸۸	عدد	تعداد سنگ مزار نصب شده
۴۰۱	لحد	پیش فروش قبور
۱۷۲۳	قالب	نصب موزائیک
۶۱۴	لحد	قبرسازی

آمار فوت شدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در شهر

تعداد	واحد	شرح
۱۶۷۱	نفر	تعداد فوت شده های مرد
۱۵۸۹	نفر	تعداد فوت شده های زن
۹۴	نفر	تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و اعضاء مقطوعه
۱۸۷۰	نفر	تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از سازمان
۴۰۷	نفر	تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد
۹۸۳	نفر	تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ اقدامات اجرایی:

- ابلاغ نامه در خصوص رعایت شئونات اسلامی و پرهیز از روزه خواری در ایام ماه مبارک رمضان
- ابلاغ نامه در خصوص عدم هرگونه تبلیغات و فعالیت سیاسی در ایام انتخابات به کلیه بازارچه ها و مغازه های تحت نظارت سازمان
- لکه گیری آسفالت بازارچه چمران
- ترمیم و بهسازی مسیر کانال هدایت آبهای سطحی بازارچه میرزا کوچک
- بهسازی فضای بازارچه نگین
- برگزاری مزایده عمومی ۷ باب مغازه و ۴ قطعه عرصه جهت احداث نت بانک
- چاپ و نصب بنر در سطح شهر در خصوص خرید گوسفند از مراکز رسمی و بهداشتی در ایام عید قربان



## ❖ پیگیری:

- وصول مطالبات دکه ها ، مغازه ها و بازارچه های سازمان
- ۹۰ فقره انعقاد و تمدید قرارداد مربوط به ون کافه ها ، دکه ها و بازارچه های سازمان
- پیگیری و آماده سازی ۱۰ فقره پرونده جهت اقامه دعوی حقوقی جهت دریافت وجوه معوقه
- آماده سازی اسناد مزایده برای ۷ باب مغازه و ۴ قطعه عرصه جهت احداث نت بانک

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ نشست ها:

- نشست هم اندیشی در خصوص چگونگی اجرای شهرک صنوف باحضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان ، ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت ، شهردار محترم ، جمعی از مدیران استان
- نشست بررسی راهکارهای ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده با حضور استاندار گیلان
- نشست با بسیج سازندگی استان در خصوص اجرای طرح روز بازار ها در سطح شهر
- جلسه با پلیس راهور در خصوص جلوگیری از فعالیت ون کافه های متخلف و بدون قرارداد
- شرکت ریاست سازمان در نشست کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف ، مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور در تبریز



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ بازدید:

- بازدید کارشناسان سازمان از سطح شهر جهت جلوگیری از خرید و فروش گوسفند در مراکز غیر بهداشتی در ایام عید قربان
- بازدید آقای نادر حسینی و عباس نژاد اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت از سازمان و ارائه گزارش عملکرد توسط ریاست سازمان
- بازدید هفتگی درخواست های راه اندازی بازارچه خصوصی توسط سرپرست سازمان
- بازدید و بررسی میدانی زمین های معرفی شده توسط مناطق جهت برپایی روزبازار ها
- بازدید مسعود حلاج پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از مجموعه گیل بانو
- بازدید جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از سازمان
- بازدید دکتر احمدی نماینده محترم مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی از سازمان



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ تعمیرات و تجهیزات خودرویی:

- تعمیرات قطعات خودرویی و لجستیکی اعم از سرنازل، پمپ، اگزوز، لنت، گلگیر و... همچنین صافکاری، نقاشی، تعمیرات خودرویی و بازدید از خودروی سبک و سنگین آتش نشانی توسط حوزه فنی خودرویی سازمان
- تعمیرات لوازم رفاهی ایستگاه ها



## ❖ اهم اقدامات آتش نشانی:

- بارگزاری ۲۴۰ خبر در سایت و پرتال شهرداری
- بارگزاری ۱۳۶ فیلم های تهیه شده توسط روابط عمومی سازمان در آپارات
- تهیه عکس و تصویر از برنامه های سازمان ۲۳۸ مورد
- بارگزاری آنلاین اخبار در شبکه های نو ظهور و ارسال اخبار به بیش از ۳۱ خبرنگار، خبرگزاری ها و روزنامه های محلی و سراسری
- تهیه ۱۴۹ فتونیوز

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات آتش نشانی:

- حضور ریاست سازمان در جلسات اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان در دفتر ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت
- حضور ریاست سازمان در جلسه بررسی وضعیت حوادث ترافیکی در نوروز و همچنین تدوین استراتژی عملکردی کارگروه تخصصی پیشگیری و مدیریت حوادث در سالن اجلاس معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
- بازدید شهردار محترم رشت از ایستگاههای آتش نشانی برای تبریک سال نو
- برگزاری مانور عملیاتی بین ایستگاهها آتش نشانی
- برگزاری کارگاه آموزشی حمل مصدوم برای توانمند سازی بیش از پیش آتش نشانان
- برگزاری نوزدهمین مرحله آزمون ادواری دیپلم آتش نشانی
- برگزاری تست ایفرد آتش نشانان شهر باران
- اعزام تیم حرفه ای امداد و نجات آتش نشانان شهر باران به ارتفاعات منجیل
- برگزاری کارگاه امداد و نجات جاده ای با هدف نجات محبوسین در تصادفات برای آتش نشانان شهر رشت طی سه روز با بهره گیری از ۳ خودروی اسقاط
- بازدید سرزده شهردار محترم رشت از تمرین عملیاتی تیم غواصان سازمان آتش نشانی در سقالکسار، کارگاه امداد و نجات و تست ایفرد
- برگزاری و بینار تخصصی آتش نشانی های استان گیلان
- برگزاری آزمون ضمن خدمت بالغ بر ۳۸۰ تن از آتش نشانان
- بازدید شهردار محترم و تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت ، رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت، ارسلان زارع استاندار محترم گیلان و سید علی آقازاده نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از روند تزریق واکسن کرونا به آتش نشانان و کارکنان شهرداری رشت
- مانور اطفای حریق و نجات در ساختمان های بلند مرتبه
- مانور آبیگری از منابع روباز و امداد آبی آتش نشانان شهر باران با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت به مناسبت گرامی داشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- صعود آتش نشانان شهر باران به ارتفاعات قله ۵۶۷۱ متری دماوند به مناسبت گرامی داشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- برگزاری سومین دوره مسابقات صعود و فرود (یومارکشی) ایستگاههای امدادی استان گیلان به مناسبت گرامی داشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ خریدها:

- ابزار آلات و لوازم راه و ساختمانی و تاسیسات به ارزش سرمایه ای ۳/۵۶۹/۱۵۷/۷۰۰ ریال
- لوازم مصرفی اداری (فازمتر، پاکت، برگه مرخصی و شمع و ...) به ارزش سرمایه ای ۵۷۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال
- لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه ( استخوانی خارجی، جک کامل، کنسول جلو، لامپ سوزنی و ...) به ارزش سرمایه ای ۵۹۸/۸۶۹/۰۰۰ ریال
- تجهیزات کامپیوتر و نرم افزار ( اینترنت پر سرعت، کارتریج، ترانزیستور) به ارزش سرمایه ای ۸۹/۳۰۰/۰۰۰ ریال
- بنر و کتاب و کالاهای چاپی (فرم بازدید ایمنی از اصناف) به ارزش سرمایه ای ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مواد خوراکی و وسایل پذیرایی و آشپزخانه ( آب معدنی کوچک، کیک، آب میوه و ...) به ارزش سرمایه ای ۳۰۰/۶۲۰/۰۰۰ ریال
- لوازم آتش نشانی (شیرخاموش کننده پودر هوا، اورینگ گلوبی خاموش کننده، دستگاه حلقه بر و طناب ابریشمی) به ارزش سرمایه ای ۱/۵۴۹/۰۵۰/۰۰۰ ریال
- فرآورده ها و مشتقات نفت و گاز و پتروشیمی (گازوئیل و روغن موتور) به ارزش سرمایه ای ۵۴۸/۹۹۷/۰۰۰ ریال
- اثاثیه و لوازم خانگی برق به ارزش سرمایه ای ۶۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- اثاثیه و لوازم مصرف نشدنی اداری به ارزش سرمایه ای ۶۶۰/۶۲۰/۰۰۰ ریال
- لوازم نظافت و بهداشتی و پزشکی به ارزش سرمایه ای ۱۸۴/۳۰۰/۰۰۰ ریال
- تجهیزات شبکه و ارتباطی (سیم سنتوری گوشی تلفن، لامپ مهتابی) به ارزش سرمایه ای ۴۹۸/۶۱۵/۰۰۰ ریال
- لباس کارکنان و منسوجات به ارزش سرمایه ای ۳۶۶/۴۴۰/۰۰۰ ریال
- ابزار آلات و لوازم برق صنعتی به ارزش سرمایه ای ۶۹/۲۶۸/۰۰۰ ریال

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## مقایسه توزیع فراوانی حریق، حادثه و خدمات ایمنی به تفکیک مناطق پنج گانه

نام منطقه	حریق		حادثه		خدمات ایمنی		مجموع
	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته	
منطقه ۱	۲۷۲	۲۸۳	۳۲۰	۱۸۴	۱۸۲	۲۳۱	۷۷۴
منطقه ۲	۱۳۱	۱۱۴	۱۴۵	۱۰۸	۱۲۰	۸۰	۳۹۶
منطقه ۳	۳۱۶	۳۲۹	۱۱۳	۷۵	۱۳۱	۹۴	۵۶۰
منطقه ۴	۳۷۵	۴۰۷	۱۳۸	۱۰۰	۱۶۲	۱۵۹	۶۷۵
منطقه ۵	۲۰۸	۲۲۰	۱۲۲	۷۴	۸۲	۸۳	۴۱۲
خارج از محدوده شهری	۱۶۰	۱۵۵	۲۱	۲۹	۲۱	۳۱	۲۰۲
شهرهای اطراف	۷	۴	۰	۱	۰	۰	۷
مجموع	۱۴۶۹	۱۵۱۲	۸۵۹	۵۷۱	۶۹۸	۶۷۸	۳۰۲۶

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه توزیع فراوانی حریق، حادثه و خدمات ایمنی



## مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه و خدمات ایمنی

میانگین زمان رسیدن به حادثه (دقیقه و ثانیه)		میانگین زمان رسیدن به حریق (دقیقه و ثانیه)		دوره زمانی
باشهرهای اطراف و حومه	داخل شهر	باشهرهای اطراف و حومه	داخل شهر	
۳:۳۱	۳:۲۱	۵:۰۵	۴:۲۰	از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳:۵۵	۳:۲۹	۵:۲۶	۴:۵۳	مدت مشابه سال گذشته (۹۹)

## گزارشی از بازدید های ایمنی از اماکن و تاسیسات و صدور طرح های ایمنی

ردیف	صدور طرح ایمنی ساختمان	بازدید و صدور پایان کار ساختمان	بازدید از اماکن مختلف ( ادارات، کارخانجات و ... )	جمع
از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۴۰۸	۹۱۵	۴۰	۳۳۶۳
مدت مشابه سال گذشته (۹۹)	۲۳۱۴	۱۰۷۵	۱۶۹	۳۵۵۸

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## گزارشی از آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی

نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان درون سازمانی و برون سازمانی



تعداد آموزش دیدگان		شرح
مدت مشابه ۹۹	از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
۱۴۳۸۱	۱۲۵۲۱	درون سازمانی
۲۰۳۸	۳۷۵۹	برون سازمانی
۱۶۴۱۹	۱۶۲۸۰	مجموع

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ اقدامات آماری حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

❖ برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالیه بر:

- جمع آوری و حمل ۱۰۱۰۴۱ تن زباله تر خانگی در سطح شهر
- جمع آوری ۴۱۰ تن زباله خشک خانگی در سطح شهر
- جمع آوری و حمل ۱۷۳۸.۵ تن زباله بیمارستانی در سطح شهر
- جمع آوری ۱۷۶۵۰ تن زباله صنعتی در محدوده شهر رشت
- جمع آوری ۸۷۰۰۰ تن نخاله در سطح شهر
- جمع آوری ۱۴۴ تن سایر زباله های تولیدی (لجن و ...) در سطح شهر
- سرانه تولید زباله خانگی هر شهروند در روز ۸۰۱ گرم می باشد
- ۱۴۸ مورد پاکسازی حاشیه رودخانه های در محلات شهر رشت
- جمع آوری و زنده گیری ۲۲۵ قلابه سگ های بلاصاحب از محلات شهر رشت
- تعداد ۱۰۵۸ نفر کارگر جمع آوری زباله تر و تنظیف معابر
- تعداد ۱۳۵۶ مخازن زباله ۶۶۰ لیتری موجود در سطح شهر
- میزان زباله جمع آوری شده به روش مکانیزه ۱۰۱۰۴۱ (تن) می باشد.
- مجموع کل قرارداد جمع آوری و حمل پسماند، تنظیف و رفت و روب و جلوگیری از تخلفات شهری (یکساله) ۹۱۰/۴۴۱/۱۰۲/۳۷۳ ریال می باشد.



➤ مساحت کل معابر رفت و روب شده ۱۵/۴۵۸/۳۰۸ متر مربع

## آمار نظافت معابر به تفکیک مناطق پنجگانه

ردیف	نام منطقه	کل مساحت معابر نظافت شده روزانه (مترمربع)	هزینه نظافت روزانه معابر (ریال)	سراجه نظافت معابر در سال (ریال بر نفر)
۱	منطقه یک	۳,۷۱۹,۴۹۰	۵۵۹,۹۷۶,۷۳۲	۳۳۴۷
۲	منطقه دو	۳,۲۹۷,۴۲۱	۶۱۴,۰۵۲,۲۶۸	۷۱۱۱
۳	منطقه سه	۳,۲۷۱,۰۴۱	۵۰۵,۷۳۸,۹۶۴	۳۳۹۵
۴	منطقه چهار	۳,۹۱۱,۹۰۳	۵۱۷,۸۴۴,۷۹۷	۲۶۶۶
۵	منطقه پنج	۱,۹۷۸,۴۵۲	۳۰۹,۷۸۴,۰۹۷	۳۷۲۶
	مجموع	۱۵,۴۵۸,۳۰۸	۲,۵۰۷,۳۹۶,۸۵۸	۳۶۸۷

➤ جمع آوری زباله خشک از ۵۵ محله در سطح شهر رشت

## میزان مواد بازیافتی (زباله خشک) جمع آوری شده به تفکیک نوع در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰

ردیف	نوع مواد بازیافتی	سهم (درصد) از ضایعات	مقدار به تن
۱	پلاستیک (پت، لاک، نایلون و ...)	۳۱.۵۸	۱۲۹
۲	کاغذ و مقوا	۱۸.۲۷	۷۵
۳	شیشه	۱۸.۹۲	۷۸
۴	فلزات	۰.۹	۴
۵	سایر	۳۰	۱۲۳
	مجموع	۱۰۰	۴۱۰

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## وضعیت تولید زباله خانگی (خشک و تر) به تفکیک مناطق در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰

ردیف	نام منطقه	میانگین روزانه تولید زباله خانگی (تن)	جمعیت براساس سرشماری سال ۱۳۹۵	سرنانه تولید زباله خانگی روزانه (کیلوگرم)	بازه زمانی
۱	منطقه یک	۱۳۵.۵۹	۱۶۷۳۰۴	۰.۸۱	۶ماهه
۲	منطقه دو	۹۳.۷۶	۸۶۳۵۸	۱.۰۸	۶ماهه
۳	منطقه سه	۱۰۶	۱۴۸۹۵۵	۰.۷۱	۶ماهه
۴	منطقه چهار	۱۳۴.۲۴	۱۹۴۲۲۷	۰.۶۴	۶ماهه
۵	منطقه پنج	۸۵.۲۸	۸۳۱۵۱	۱.۰۳	۶ماهه
	مجموع	۵۴۵	۶۷۹۹۵۵	۰.۸۰۱	۶ماهه

## آمار تعداد خودروهای حمل زباله خانگی تر

ردیف	نوع خودرو	تعداد	مالکیت	
			شهرداری	خصوصی
۱	خاور	۱۹		*
۲	هیوندا	۲۹		*
۳	الوند	۱۶		*
۴	نیسان	۹		*
۵	سایر (فوتون، جاروب، جدول شور، ایسوز، فائو)	۲۸		*
	مجموع	۱۰۱		
آمار تعداد خودروهای حمل زباله خانگی خشک				
۱	نیسان	۷		۷
۲	سایر	۰		*
	مجموع	۷		

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## متوسط میزان ارقام بازیافتی در ایستگاه های بازیافت

ردیف	نام ایستگاه	منطقه	میزان بازیافتی (کیلوگرم)
۱	گلباغ نماز	۱	۱۳۶۲۸
۲	جهاد	۱	۰
۳	توحید	۱	۵۰۵۳
۴	سرگل	۱	۶۲۸۴
۵	پارک شهر	۲	۷۸۱۶
۶	نهی قناد	۲	۰
۷	حبیب زاده	۲	۲۴۷۲
۸	امین الضرب	۳	۸۲۴۳
۹	چمران	۳	۶۶۴۷
۱۰	دیانتی	۳	۵۲۴۷
۱۱	حافظ آباد	۴	۴۴۴۳
۱۲	حمیدیان	۴	۴۱۳۵
۱۳	منظریه	۴	۹۰۱۷
۱۴	باهنر	۵	۳۵۷۳
۱۵	مسکن مهر	۵	۵۰۰۹
۱۶	بلوار لاکان	۵	۰
	مجموع		۸۰۵۶۷

## اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات در حوزه فنی و اجرایی

- ❖ کنترل و باز نمودن ورودی و خروجی آبراهها در روزهای بارندگی
- پاکسازی کانال ها ، زیر رمپ ها، کانیو و کفتراشی جوب ها
- شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی در سطح شهر
- تعمیر و رنگ آمیزی مخازن زباله سطح شهر
- شستشوی مخازن ، تابلوهای ترافیکی، المان های شهری، جداول و رفیوژهای میانی، کفپوش ها، نیمکت ها
- نظافت و شستشوی معابر جهت آغاز سال تحصیلی جدید
- واکسیناسیون پاکبانان علیه بیماری کووید ۱۹

## ❖ برنامه های فرهنگی، آموزشی سازمان

- ساخت ۱۱۴۰ مورد فتونیوز از اخبار سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان
- تهیه ۳۸۰ مورد پوستر فرهنگی، آموزشی و بارگذاری در فضای مجازی و سایت سازمان
- ساخت ۱۷ مورد ویدیو کلیپ از عملکرد واحدهای سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان
- اهدای جوایز فرهنگی به کودکان در ازای تحویل پسماند خشک به مراکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک
- اهدای جوایز فرهنگی به شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک به ماشین های مخصوص جمع آوری در محلات
- برگزاری مسابقه عکاسی «پاکبانان مدافعان نظافت»
- برگزاری مسابقه کاردستی با مواد بازیافتی ویژه کودکان پیش دبستان و دانش آموزان پایه ابتدایی
- اهدای بسته های تشویقی آموزشی ویژه کودکان و بزرگسالان در ۲۱ تیر ماه به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک در مراکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ دفنگاه سراوان

### اقدامات آماری حوزه معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

- تحویل و مدیریت روزانه حدود ۱۰۰۰ تن زباله های ورودی به دفنگاه سراوان
- شن ریزی و پوشش روزانه دفنگاه سراوان: شامل ۱۶۶۲ سرویس به مجموع ۲۸۶۴۰.۱۷ تن
- سمپاشی و ضدعفونی دفنگاه سراوان (دو نوبت در روز)
- دفن بهداشتی پسماند به میزان ۱۱۹۷۴۶ تن در شش ماه نخست سال

### اقدامات فنی و مهندسی روزانه در محل دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری:

- تسطیح و دفع زباله - شن ریزی پوشش دفنگاه - سمپاشی - کنترل بو- کنترل و مدیریت خودروهای حمل زباله- جلوگیری از ورود احشام به دفنگاه زباله

مشخصات ایستگاه ثابت بازیافت(دفن زباله)

عمق متوسط آبهای زیرزمینی در محل دفن (متر)	فاصله زمین دفن تا نزدیکترین رودخانه(کیلومتر)	مساحت کل زمین برای دفن زباله (هکتار)	فاصله تا محدوده قانونی شهر (کیلومتر)	فاصله تا نزدیکترین مرکز جمعیتی (کیلومتر)	نام ایستگاه
۲	۲	۱۷	۲۵	۲	لندفیل سراوان

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

\* جمع کل زباله دریافت شده:  
۵۱۶۶۸ تن

\* میزان کود آلی تولید شده  
۴۹۰ تن

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات:

۱- آیین تکریم و معارفه سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

۲- بازخوانی آهنگ «نو سال» اثر استاد فریدون پور رضا توسط بیژن لرد و حامد فقیهی کاری از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت- ویژه برنامه عیدانه نوروز دوخان و برنامه عیدانه سال صفر- آیین رونمایی از تصویر نگاره استاد ابراهیم دروی در کنار فرزند شهیدش



۳- برگزاری محفل انس با قرآن و عترت در مسجد مصلی

۴- برگزاری پویش مردمی گرامیداشت دکتر ابراهیم حشمت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۵- آیین تکریم از دختران شهدای مدافع حرم در بوستان ملت رشت به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت معصومه و فرارسیدن روز دختر

۶- مراسم اختتامیه شهر باران شهرقران



۷- به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت کاروان سلامت در ده محله به مناسبت دهه کرامت

۸- به مناسبت دهه کرامت آیین رونمایی از طرح برگزیده دومین کارگاه تخصصی طراحی مهر رضوی



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



# سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۹- ویژه برنامه شب عید غدیر با مشارکت بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها در پیاده راه فرهنگی رشت با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری

۱۰- پخش رادیوولایت از پیاده راه فرهنگی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

۱۱- پخش ۲۰۰ پرچم سیاه در نقاط مختلف شهر اهدای ۱۰۰ هزار ماسک در میان هیات های مذهبی در ایام سینه زنی و عزاداری حسینی برای همشهریان

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

11



علاوه بر سایر خدمات رسانایی ها،  
اهدای ۱۰۰ هزار ماسک به  
هیئت های مذهبی رشت  
توسط سازمان فرهنگی شهرداری

10



9



9



# سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱۲- برگزاری سفره نذری حضرت رقیه (س) رشت در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت

۱۳- نشست هماهنگی جهت برگزاری مسابقات هفته دفاع مقدس



13

12

۱۴- برگزاری برنامه "عصر شعر" به مناسبت بزرگداشت شاعر فقید گیلان میراحمدسید فخری نژاد (شیون فومنی)

۱۵- ویژه برنامه شور عاطفه ها به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت



15

14

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات:

- شرکت در جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر
- تهیه و ارسال مستندات مربوط به اصلاح بودجه سال ۹۹ و شرکت در جلسات بررسی در شورای اسلامی شهر
- مکاتبه با تمامی حوزه ها جهت ارایه اولویت بندی پروژه های عمرانی و تنظیم موافقت نامه ها
- برگزاری اولین جلسه کمیته تخصیص و ابلاغ و پیگیری مصوبات کمیته
- ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ به تمامی سازمانها ، مناطق و معاونتها جهت اجرا پس از ابلاغ آن توسط ریاست محترم شورای اسلامی شهر
- برگزاری جلسات مختلف در خصوص برنامه عملیاتی شهرداری رشت با دانشگاه گیلان و حوزه تحول اداری جهت جمع بندی موضوع و رفع نقیصه های قرارداد
- مکاتبه در خصوص اولویت بندی پروژه های عمرانی جهت اجرا در سال ۱۴۰۰
- شرکت در جلسات بررسی ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای اسلامی شهر
- برگزاری جلسات در خصوص مفاد قرارداد برنامه عملیاتی شهرداری رشت
- برگزاری جلسات تخصیص منابع با کلیه مناطق و سازمانها
- تهیه و تنظیم موافقت نامه های عمرانی
- تهیه و تنظیم تقویم کاری مدیریت برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰
- ورود داده های بودجه ای در سامانه سازمان شهرداریها و دهیاریها
- شرکت در وبینارهای آموزشی سازمان شهرداریها و دهیاریها
- پیگیری و تهیه مستندات جهت رفع ابهامات مطروحه فرمانداری در خصوص اجرای ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰
- تنظیم و ارائه برنامه یکساله حوزه مدیریت برنامه و بودجه در شهرداری رشت
- تشکیل جلسات مربوط به تخصیص مرداد ماه و ابلاغ مصوبات کمیته
- تنظیم و مکاتبه مربوط به اخذ اطلاعات از مناطق و سازمانها جهت تخصیص درآمدهای شهریور ماه ۱۴۰۰
- پیگیری و ارائه پاسخ به نقطه نظرات فرمانداری در خصوص ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و اخذ مصوبه آن
- تنظیم و ارسال موافقتنامه های عمرانی به مناطق و سازمانها و معاونت ها جهت انجام فرایندهای مربوطه

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

- ارائه راهکار های لازم و سیاست های پیرامون شعار سال ۱۴۰۰ به استانداری گیلان
- ارسال لیست پروژه های سال ۱۴۰۰ جهت طرح در جلسات کمیته برنامه ریزی به فرمانداری
- برگزاری جلسه با دانشگاه گیلان در خصوص جمعبندی مفاد قرارداد برنامه عملیاتی ۵ ساله شهرداری
- برگزاری جلسه تخصیص منابع با کلیه مناطق و سازمانها در دفتر شهردار محترم
- ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ به کلیه حوزه ها و ورود اطلاعات مربوطه در سیستم حساب رایان
- تهیه پاسخ به ایرادات وارده فرمانداری به مصوبات شورای اسلامی شهر (ضوابط بودجه ۱۴۰۰)
- مکاتبه با کلیه واحدها در خصوص موافقت نامه های عمرانی
- اعمال ماده ۲۸ جهت جابجایی برخی ردیف ها
- بررسی کلیه قراردادهای در دست انعقاد از لحاظ بودجه ای و اعتباری
- تخصیص اعتبار جهت تکمیل و تجهیز دو سوله بهزیستی جهت افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶
- دریافت قدرالسهم شهرداری از مزیت های جهاد کشاورزی
- اخذ مجوز جهت ایجاد پروژه هزینه اجرای پروژه های اقدام مشترک باز آفرینی
- خرید ملک جهت احداث سرویس بهداشتی بزرگمنش
- دستورالعمل نحوه پرداخت بدهی مودیان و شهرداری
- تمدید قرارداد اجاره خانه احزاب
- اهم لوایح پیشنهادی به شورا :
- واگذاری ملک به ستاد بازسازی عتبات عالیات
- مساعدت مالی به فرماندهی انتظامی گیلان
- پیشنهاد نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
- خرید و انتقال ملک واقع در پارک شهر به حوزه بسیج شهری
- واگذاری ۴ رشته کوچه متروکه به اداره اطلاعات استان گیلان

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

- بررسی و پیگیری جهت ارسال لوایح ذیل شورای محترم اسلامی شهر :
- بسته حمایتی شهرداری رشت با توجه شیوع ویروس کرونا در نحوه پرداخت عوارض
- تشویق ۵۰ درصدی برخی عوارض در زمان صدور پروانه در پروژه های طرح اقدام ملی رشت
- برخورداری از مزایای درجات آتش نشانی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت
- اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری پیشنهادی سال ۱۴۰۰
- اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و تعرفه درآمد و بهای خدمات عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت پیشنهادی سال
- تشکیل شورای عالی فنی شهرداری رشت
- اصلاحیه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند، سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت پیشنهادی سال ۱۴۰۰
- اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها در مناطق مختلف
- بازنگری در ضابطه تخفیفات سازمان آرامستان
- اصلاحیه تعرفه سازمان فرهنگی و ورزشی سال ۱۴۰۰
- اخذ مجوز اعمال ماده ۱۱۰ قانون شهرداری های
- تمدید تفاهم نامه با اداره کل بهزیستی استان در خصوص مرکز نگهداری معتادان متجاهر
- درخواست صدور مجوز مشارکت در پروژه های اقدام مشترک از طریق لحاظ شدن عوارض شهرداری به عنوان آورده

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

اهم اقدامات :

- ارائه آمار و عملکرد ماهانه
- تهیه ۴ مقاله جهت شرکت در کنفرانس ملی
- پشتیبانی از سامانه کنفرانس شهرهایی برای مردم (rpcfest.rasht.ir)
- حضور در جلسات تصمیم گیری در خصوص ساماندهی پهنه آبی و حریم اطراف تالاب عینک
- پیگیری مراحل عقد قرارداد تهیه برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری رشت با دانشگاه گیلان
- اظهار نظر در خصوص شرح خدمات پیشنهادی مطالعات تهیه طرح اجرایی زیرساخت های پارک ۴۵۰ لاکان
- اعلام نظر در خصوص درخواست شرکت کود آلی به جهت راه اندازی پارک آموزشی گل و گیاه
- برگزاری جلسه کمیته پژوهش در خصوص بررسی طرح پیشنهادی با عنوان « پارک بازیهای روی کف »
- برگزاری جلسه هم اندیشی به منظور استفاده از تجربیات سایر شهرهای موفق در زمینه آموزش شهروندی به صورت مجازی (وبینار)
- انجام داوری بر روی آثار ارسال شده به جشنواره کتابخوانی «شهر از نو»
- برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور ارزیابی و امتیاز دهی ۱۴ مورد از پایان نامه همکاران
- برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور ارزیابی و امتیاز دهی پروپوزال و تایید نهایی ۴ مورد دانشجویان بیرونی
- تهیه فرم RFP طرح های پژوهشی و مطالعاتی
- پیگیری اقدامات مربوط به کنفرانس ملی « شهرهایی برای مردم » و برگزاری کنفرانس در مرداد ۱۴۰۰
- تهیه نسخه نهایی شرح خدمات با عنوان « طرح جامع منظر بصری شهر رشت »
- بررسی مدارک پژوهشی ارسال شده مربوط به پرونده ارتقای مسیر شغلی
- برگزاری ۴ نشست تخصصی و ۴ رویداد سخنرانی پیرامون موضوعات حوزه مدیریت شهری
- راه اندازی کتابخانه مرکزی شهرداری رشت
- راه اندازی سامانه ایده
- تدوین دستورالعمل راه اندازی اتاق رشت پژوهی
- ...

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات:

- گردآوری و تنظیم آمار عملکرد یکماهه اسفند و یکساله ۱۳۹۹، یکماهه فروردین، اردیبهشت، خرداد، سه ماهه اول، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ حوزه های زیرمجموعه شهرداری
- گردآوری آمار پروانه های ساختمانی صادره و پایانکارها از سال ۹۶ تاکنون و ارسال به اداره کل راه و شهرسازی
- گردآوری آمار پروانه نیمه اول امسال نسبت به سال قبل به همراه گزارش تحلیلی از برخورد با تخلفات ساختمانی و ارسال به فرمانداری
- گردآوری تفریغ بودجه، اطلاعات املاک و هزینه ها مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
- گردآوری پروژه های قابل افتتاح هفته دولت ۱۴۰۰ مورد درخواست استانداری و فرمانداری
- گردآوری و تنظیم دو دوره گزارش موارد اجرای دقیق طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها در کرونا و ارائه به مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری
- گردآوری و ارائه آمار واکسیناسیون نیروهای بخش حمل و نقل و خدمات شهری به استانداری
- گردآوری و ثبت اطلاعات آمار بولتن سال ۹۹ در سامانه بولتن کلانشهرها از قبیل: فرم حوزه اداری و مالی - فرم حوزه خدمات شهری - فرم حوزه برنامه ریزی - فرم حوزه فرهنگی - فرم حوزه حمل و نقل
- گردآوری و ثبت اطلاعات ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ در سامانه دفتر امور شهری استانداری از قبیل: آمار درآمد و هزینه و آمار کمیسیون ماده صد
- گردآوری و ثبت اطلاعات سال ۹۹ در سامانه ساوانا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
- گردآوری و جمع بندی آمار مهندسين ناظر یکساله ۱۳۹۹، سه ماهه اول سال ۱۴۰۰
- گردآوری آمار و اطلاعات خودروهای موجود در شهرداری رشت
- گردآوری و تنظیم لیست بانوان کارآفرین درخواستی استانداری
- بررسی صحت اطلاعات دریافتی از حوزه ها و برطرف نمودن مغایرت ها
- بارگذاری کلیه عملکردهای حوزه های زیرمجموعه شهرداری در پرتال شهرداری
- بارگذاری اقلام آماری مناطق پنجگانه در سامانه آماری فرابر شهرداری رشت
- آموزش سامانه آماری فرابر به رابطین آماری مناطق پنجگانه و اداره کمیسیون ماده صد شهرداری (ورود اطلاعات و طبقه گزارش گیری)
- انجام تغییرات موقعیت مکانی مناطق در نرم افزار آماری فرابر و بررسی حقوق دسترسی آنها
- تهیه فرم وضعیت بازارهای سازمان ساماندهی مشاغل در نرم افزار فرابر
- تهیه گزارش کار یکساله ۱۴۰۰ گروه آمار و تحلیل اطلاعات
- تهیه برنامه چهار ساله گروه آمارارایه عملکرد از ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
- ارائه اقدامات برنامه راهبردی و سیاستها در راستای شرح وظایف گروه آمار
- تهیه صورتجلسه هماهنگ سازی فرم های آماری برون سازمانی شهرداری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

- ارزیابی و اطلاع رسانی رویدادهای آموزشی ارائه شده به شهرداری
- اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی سال ۱۴۰۰ از استانداری محترم
- تهیه سرفصل آموزشی جهت برنامه ریزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی نگهبانان و نیروهای خدماتی شهرداری رشت با تعهدات، مسئولیتها و تشریفات اداری مرتبط با حوزه کاری
- ثبت و صدور گواهی های دریافتی در شناسنامه آموزشی همکاران در سیستم جامع آموزش کارکنان (جام)
- پیگیری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی نیروهای خدماتی، حفاظتی و نگهبانان با تعهدات، مسئولیتها و تشریفات اداری مرتبط با حوزه کاری آنان
- ورود اطلاعات پرسنلی همکاران در سامانه جام جهت انجام مقدمات نیازسنجی
- تهیه و تنظیم گواهی برای دوره آموزشی زیر سیستم درآمد نرم افزار محاسبان برای همکاران اداره درآمد و سازمانهای عمران و فاوا
- مکاتبه با واحدهای مختلف شهرداری رشت در خصوص آغاز زمان نیازسنجی آموزشی سال ۱۴۰۰
- پاسخگویی به مشکلات نیاز سنجی و انتخاب دوره های آموزشی همکاران در جام
- پیگیری سوابق دوره توجیهی بدو خدمت جهت پرداخت هزینه
- تهیه فهرستی از موارد مد نظر اداره آموزش در افق ۴ ساله پیشرو
- دریافت گواهی های آموزشی سال ۱۳۹۹ همکاران از معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
- بررسی و تایید گواهیهای آموزشی همکاران جهت بهره مندی از مزایای آموزشی
- اطلاع رسانی به همکاران در خصوص پذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
- پیگیری و راه اندازی دوره های مهارتهای هفت گانه (ICDL) به طور ویژه برای همکاران شهرداری رشت به صورت نیم بها و غیر حضوری در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری (هزینه برگزاری این دوره ها در مقایسه با سایر مراکز آموزشی نصف می باشد).
- تایید ثبت نام Icdl همکاران در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان
- اطلاع رسانی و مکاتبه با شورای اسلامی شهر رشت در خصوص نامه بسته آموزشی ویژه منتخبین شورای اسلامی شهر و روستا

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



۱- بررسی دستورالعمل های سطح بندی، حق درجه و تسهیلات رفاهی آتش نشانان

۲- بررسی و ارسال فایل ارزیابی عملکرد ارسالی از استانداری گیلان بر اساس فرمت ابلاغی سازمان شهرداری ها به کلیه زیرمجموعه شهرداری جهت تکمیل فایل اکسل خودارزیابی سال ۱۳۹۹ حوزه های تحت امر خود جهت جمع بندی و تکمیل و ارسال آن به استانداری گیلان

۳- برگزاری جلسات مشترک جهت بهبود مستمر فرایند مصوب نظام پیشنهادات با توجه به تجربیات اجرای این فرایند در سال گذشته

۴- بررسی، پیگیری تشکیل جلسه در خصوص بررسی پیشنهادات واصله از حوزه های مختلف شهرداری بر اساس آیین نامه مصوب نظام پیشنهادات

۵- ادامه مکاتبات و بررسی بازنگری جهت بهبود و رفع چالش های ساختار تفصیلی و شرح وظایف مصوب کلیه حوزه ها

۶- بررسی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص پروژه های شاخص مد نظر شهردار محترم بر اساس برنامه اعلامی مرتبط با اداره تشکیلات، بهبود روش و ارزیابی عملکرد

۷- بررسی سطوح نظارت و تأیید صورت وضعیت پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند طی جلسات مشترک با این سازمان و سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۸- بررسی فرایند مطالعات فنی و عمرانی، رسیدگی به پیمان و رسیدگی به تاخیرات پروژه طی جلسات مشترک با حوزه متولی و تدوین پیش نویس فرایند جهت سیر مراحل تصویب و ابلاغ

۹- بررسی دستورالعمل رفاهی کارکنان جهت بازنگری و بهبود این فرایند به همراه کارشناسان حوزه اداره رفاهی

۱۰- بررسی و تدوین فرایند اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری با حوزه متولی (اداره خزانه داری)

۱۱- بازنگری فرم موافقتنامه پروژه های عمرانی مدیریت برنامه و بودجه بر اساس درخواست مدیریت مربوطه

۱۲- مکاتبه با کلیه حوزه های شهرداری در خصوص بررسی و احصاء شرح وظایف پست های سازمانی بر اساس قوانین و الزامات ابلاغی و شروع فرایند بررسی و تدوین پیش نویس این مستندات

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

۱۳- مکاتبه با کلیه حوزه های شهرداری شامل مدیریت ها، مناطق و سازمان ها جهت دریافت معضلات و چالش های حوزه ذیربط جهت بررسی و احصاء ورودی های فرایند نظام پیشنهادات

۱۴- بررسی بندهای مرتبط با اداره تشکیلات در فرایندهای : ارزشیابی سالانه، ارزشیابی ارتقاء شغلی کارکنان و بررسی پرونده های مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل

۱۵- احصاء شرح وظایف بر اساس ساختار مصوب در سطح امور برای حوزه های حمل و نقل و امور زیربنائی و مالی و اقتصادی

۱۶- احصاء شرح وظایف پست های کارشناسی با توجه به نتایج مکاتبات انجام شده با حوزه ها و بررسی های انجام شده بر اساس دستورات شهردار محترم

۱۷- تدوین و ابلاغ شرح وظایف حوزه مدیریت بازرسی و احصاء و تدوین پیش نویس نهایی شرح وظایف کارکنان حوزه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

۱۸- بررسی و تدوین شرح وظایف حوزه پیمان و رسیدگی

۱۹- انجام تغییرات ساختار تفصیلی مصوب پیرو ابلاغ ساختار جدید اداره بحران و پدافند غیرعامل ذیل نظر مستقیم شهردار به حوزه سرمایه انسانی

۲۰- پاسخ به استعلام و بررسی موارد مرتبط با ساختار و وظایف حوزه ها بر اساس تشکیلات و فرایندهای مصوب

۲۱- ارائه برنامه های آتی اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد به شهردار محترم

۲۲- بررسی و ارسال گزارش عملکرد یکماهه در انتهای هر ماه ، یکساله ۹۹ و ماهانه شش ماهه اول ۱۴۰۰ اداره تشکیلات به مقام مافوق

۲۳- انجام اقدامات مرتبط با موضوع پروژه ممیزی املاک (مانند بررسی قرارداد شهربان، بروز آوری فایل نهایی ناحیه محوری، ابلاغ شرح وظایف ادارات نظارت بر صدور مجوزهای مناطق و حضور در جلسات پیشرفت پروژه ممیزی املاک)

۲۴- برگزاری جلسات جهت تدوین و ابلاغ فرآیندهای مرتبط با مدیریت نوسازی و تحول اداری، مدیریت حقوقی، مدیریت درآمد، مدیریت سرمایه انسانی، مطالعات عمران و حمل و نقل و ترافیک بشرح جدول زیر:

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرداری و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

جدول مستندات ابلاغی و مصوب سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت

تعداد مستندات مصوب شش ماهه اول ۱۴۰۰	شرح مستندات
۴	دستورالعمل، آیین نامه و فلوچارت
۱	روش اجرایی
۵	فرم
۱۰	جمع

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
1400/01/11	W-42-IMS-019	دستورالعمل اتاق گفتمان شهر پژوهی
1400/04/14	W-4۳-IMS-05	دستورالعمل البسه و فعالیت کارکنان خدماتی شهرداری
1400/04/14	F-43-IMS-14	فرم چک لیست ارزیابی وضعیت بهداشت فردی و فعالیت کارکنان خدماتی
1400/04/14	P-31-IMS-01	روش اجرایی انجام مطالعات فنی و عمرانی
1400/06/24	W-14-IMS-02-00	دستورالعمل طرح دعوی در کمیسیون ماده ۳۸ «آیین نامه معاملات شهرداری»
1400/06/24	F-14-IMS-05-00	فرم درخواست طرح موضوع اختلاف در کمیسیون ماده ۳۸ معاملات شهرداری
1400/06/24	F-14-IMS-06-00	فرم رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری رشت
1400/06/24	F-14-IMS-07-00	فرم دعوتنامه کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری رشت
1400/06/24	W-14-IMS-03-00	دستورالعمل ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شهرداری
1400/06/24	F-14-IMS-08-00	فرم مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع ماده ۳۱ آیین نامه معاملات

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ اهم اقدامات

- تهیه و صدور بخشنامه های مربوطه بر اساس موضوعات مورد نظر از جمله انجام دور کاری و ...
- صدور ابلاغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان بر اساس دستور شهردار محترم، چارت مصوب شهرداری رشت و پست و مدرک تحصیلی پرسنل و تلاش در جهت استفاده بهینه از سرمایه های انسانی موجود
- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دعوای مطروحه در مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری و اداره کار و همچنین تنظیم و ارائه نظرات کارشناسی در راستای دفاع از حقوق شهرداری
- بررسی و پایش وضعیت نیروهای انسانی واحدهای تابعه شهرداری به تفکیک شهرداری مرکز، مناطق و سازمان ها در راستای چابک سازی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی شهرداری رشت
- پیگیری امورات جاری در خصوص موارد مربوط به اداره کار، استانداری، صندوق بازنشستگی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی
- اخذ استعلامات لازم از حوزه های ذیربط به منظور رفع ابهامات در حوزه پرسنلی
- انجام مکاتبات و پیگیری کلیه امور مرتبط با نیروهای خدماتی تامین شده از شرکت و خودروهای استیجاری اعم از انعقاد قرارداد، آنالیز حقوق و مزایا، تهیه و تایید صورت وضعیت کارکردهای ماهیانه، تطبیق حقوق کارگران با آخرین بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ارائه آنالیز حقوق و مزایای کارگران جهت انعقاد قرارداد کلیه امور واگذار شده به بخش خصوصی
- انجام اقدامات لازم به منظور چینش دقیق نیروهای مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه بر اساس پست سازمانی و ابلاغ انشائی و تمرکز حداکثری در تقسیم بندی نیروها بر اساس سوابق تجربی و مدرک تحصیلی

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات اداره منابع انسانی

- تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت و تنظیم صورتجلسات به منظور ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی، انتصاب و ... جهت طرح در جلسات کمیته اجرایی مذکور
- ویرایش اطلاعات مربوط به پرسنل شاغل و بازنشسته در سامانه آمارنامه و همچنین بارگذاری، ویرایش، تکمیل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات پرسنلی همکاران در سامانه پاکنا
- جمع آوری اطلاعات وضعیت اینثارگری مربوط به تمامی کارکنان قراردادی و شرکتی و بررسی شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و از شرکتی به قراردادی در راستای ابلاغیه تبدیل وضعیت
- صدور احکام کارگزینی پرسنلی مختلف مربوط به افزایش سالانه، ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی، انتصاب و... کارمندان رسمی، پیمانی، کارگران رسمی و قراردادی
- بررسی و تنظیم پرونده های مربوط به ارتقاء شغلی کارشناس ارشد و خبره به منظور طرح در جلسه شورای اداری و استخدامی
- تشکیل پرونده های وراثت پرسنل فوت شده شهرداری جهت ارائه به صندوق بازنشستگی و برقراری حقوق
- تهیه گزارشهای آمار پرسنلی مختلف و به روز بر اساس محل خدمت، شغل فعلی، پست سازمانی و غیره جهت ارائه به واحدهای مربوطه
- بررسی مرخصی های تمامی کارکنان و محاسبه ذخیره مرخصی پرسنل اعم از کارمندی و کارگری
- انجام امور مربوط به بازنشستگی کارمندان اعم از صدور حکم، تشکیل پرونده و انجام محاسبات مربوط به صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان برای ارائه به صندوق بازنشستگی کشوری و پیگیری تا حصول نتیجه و در نهایت محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی آنان

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات اداره رفاه

- لیست برداری از فاکتور و مدارک پزشکی ایثارگران و تحویل به شرکت بیمه جهت بررسی
- اصلاح دستور العمل کمک های رفاهی و برنامه ریزی جهت تدوین دستورالعمل جدید
- پیگیری بازگشت هزینه ثبت نام پرسنل از شرکت آرام نگارین کاسپین
- نظرسنجی از پرسنل در خصوص برنامه های رفاهی و درخواست پیشنهادات جدید
- تحویل پرونده های پزشکی به بیمه آسیا و ثبت کلیه فاکتور در بانک اطلاعاتی اکسل
- مذاکره با بانکها و فروشگاه ها و مراکز خرید در سطح شهر رشت جهت دریافت تسهیلات خرید
- صدور معرفی نامه های درمانی جهت بستری در بیمارستانها (داخل استان و خارج استان)مختص همکاران استفاده کننده از تسهیلات بیمه درمانی
- بررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان آتشنشانی در خصوص آتش سوزی منازل مسکونی شهروندان در سطح شهر
- صدور معرفی نامه های بیمه آتش سوزی و مسئولیت جامع شهری شهروندان آسیب و یا خسارت دیده در سطح شهر به بیمه آسیا
- بررسی و صدور معرفی نامه بیمه عمر و معرفی نامه آرامستان ( هزینه کفن و دفن) کارگری، کارمندی و بازنشستگان
- مذاکره با بانک قرض الحسنه مهر ایران و ایجاد تسهیلات دریافت کارت خرید با کارمزد ۲درصد از فروشگاه هایپیر احمد
- بررسی درخواست فروشگاه زادشفق و پیگیری برای ایجاد تفاهم نامه جهت استفاده پرسنل
- تهیه اسناد مناقصه بیمه تکمیلی و برگزاری مرحله اول مناقصه بیمه تکمیلی
- عقد تفاهم نامه با بیمه پارسیان جهت بیمه شخص ثالث و بدنه خودروی کارکنان بصورت اقساط ۱۲ ماهه
- بررسی درخواست فروشگاه رامش گل پارسیان و پیگیری برای ایجاد تفاهم نامه جهت استفاده پرسنل
- عقد تفاهم نامه با شرکت زاد شفق و معرفی پرسنل به آن شرکت جهت خرید اقساطی لوازم خانگی
- عقد تفاهم نامه با فروشگاه لوازم خانگی مهدی جهت استفاده پرسنل از خرید اقساطی کالا و لوازم خانگی

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات اداره دبیر خانه و بایگانی

- دریافت و ارسال نامه ها از طریق پست الکترونیکی شهرداری، پستخانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین ارسال و دریافت مکاتبات برخی ادارات از طریق شبکه دولت
- ثبت نامه های وارده در اتوماسیون اداری و چاپ تصاویر نامه های صادر شده
- ثبت نامه ها در دفاتر ارسال و مرسلات و تقسیم مکاتبات
- ارسال نامه های صادره فوری به ادارات مختلف از طریق نامه رسان و ارسال نامه های عادی به ادارات از طریق پست و پیشخوان دولت
- ثبت و توزیع کلیه احکام پرسنلی و مرخصی کارکنان
- ساماندهی پرونده های راکد پرسنلی ، اداری و حقوقی
- بروز رسانی نامه های اداری و پرسنلی جاری بصورت الکترونیکی و فیزیکی
- ساماندهی کلیه مرخصی های مرکز ، مناطق پنجگانه و سازمانها بصورت الکترونیکی و فیزیکی
- ساماندهی پرونده های املاک شهرداری و همکاری مستمر با واحد حقوقی و املاک

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات امور عمومی و خدمات

- پیگیری ماهانه حقوق نیروهای خدماتی شرکتی شهرداری رشت (شرکت توسعه کسب و کار پیشگام گیل پویا)
- پخش مواد ضد عفونی کننده و ماسک ما بین نیروهای خدماتی مرکز و پرسنل اداره خدمات شهرداری مرکز نظارت بر عملکرد پیمانکار ناظر بر آسانسورهای ساختمان شهرداری مرکز و پیگیری مکرر در خصوص تعمیر آسانسورها
- همکاری با اداره اموال با ارسال نیروهای خدماتی و خودروی مزدا جهت جابجایی کالاها خریداری شده
- نظافت روزانه کل ساختمان شهرداری مرکز توسط نیروهای خدماتی که شامل نظافت واحدها، آسانسورها، پارکینگ، راهروها، لابی، راه پله طبقات، دستشویی طبقات و محوطه آن
- پیگیری حقوق رانندگان استیجاری شهرداری رشت بطور ماهیانه ( شرکت فن و اندیشه کادوس خزر)
- اعزام سه نیروی خدماتی به فرمانداری به مدت سه ماه جهت برگزاری انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و همچنین اعزام یک نیروی خدماتی به اداره دارایی جهت همکاری
- غبار رویی و جمع آوری زباله ها از واحدها و سطل زباله های مستقر در طبقات توسط نیروهای خدماتی و محوطه شهرداری
- پیگیری خرابی های خطوط تلفن های داخلی ساختمان شهرداری مرکز و جابجایی آنها
- پیگیری امور تاسیساتی ساختمان شهرداری مرکز و همچنین پیگیری و نامه نگاری با حوزه معاونت محترم حمل و نقل و امور زیربنایی در امور مربوطه
- تامین مواد ضد عفونی دستگاههای ضد عفونی کننده چشمی ساختمان شهرداری مرکز (در راستای اجرای بخشنامه های ستاد مقابله با ویروس کرونا)
- همکاری و پیگیری با شرکت فن و اندیشه کادوس خزر جهت پرداخت حقوق شهریور ماه رانندگان استیجاری
- همکاری با حوزه تاسیسات جهت آوردن گازوئیل با خودروی مزدا
- نامه نگاری، پیگیری و وارد مدار نمودن موتور برق اضطراری ساختمان شهرداری مرکز علی الخصوص در هنگام قطعی برق
- نامه نگاری در خصوص شارژ کپسولهای آتش نشانی بایگانی مرکز از طریق سازمان محترم آتش نشانی رشت
- پیگیری جهت زدن علف های هرز پشت محوطه ساختمان شهرداری مرکز (به مدت سه روز)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ اهم اقدامات امور ایثارگران

- دیدار با خانواده شهید یدالله جورسرای و شهید فتحی
- همکاری در برگزاری مراسم سالروز فتح خرمشهر با سازمان فرهنگی شهرداری
- تکریم و پرداخت هدیه به فرزندان شهدای شاغل در شهرداری رشت
- دیدار با ذاکر اهل بیت اسماعیل گوهری
- مشاوره حقوقی در حوزه امور ایثارگران با جامعه هدف
- پیگیری و تدارک هدیه جانبازان
- گلباران مزار شهدا و همکاری با سازمان فرهنگی شهرداری در برگزاری مراسم سالروز فتح خرمشهر
- گردآوری و تدوین برنامه های هفته دفاع مقدس شهرداری رشت
- برگزاری نشست امور ایثارگران و رابطین با رییس و نایب رییس شورای اسلامی شهر رشت آقایان کارگرنیا و عزیزی
- برگزاری نشست نیروهای شرکتی ایثارگران با آقای کارگرنیا جهت پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی
- دیدار با خانواده حسن هدایتی و باقری از فرزندان شاهد شاغل در شهرداری
- برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس در محل ساختمان شهرداری مرکز
- فعالیت در کارگروه ایثار کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت بعنوان دبیر کارگروه و برگزاری سه دور نشست جهت هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس
- همکاری در برگزاری آیین غبارروبی و برنامه هفته دفاع مقدس با سپاه پاسداران
- تکریم و اعطاء تقدیرنامه به آزادگان سرافراز شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک نوع استخدام و مقایسه با چارت

تعداد براساس چارت	مجموع	نوع استخدام							محل خدمت
		سایر	قرارداد کارمین	قراداد کارم شخص	قرارداد کارگری	کارمند پیمانی	کارگر رسمی	کارمند رسمی	
۴۹۰	۶۱۸	۳	۱۷	۱۶۱	۱۵۳	۱۲۳	۷۱	۹۰	مناطق پنجگانه
۸۴۵	۷۹۱	۵	۵۲	۱۲۷	۲۰۹	۲۷۲	۳۶	۹۰	سازمانها
۳۸۲	۴۵۹	۱۰	۱۷	۱۴۸	۴۸	۱۱۶	۲۹	۹۱	شهرداری مرکز
۱۷۱۷	۱۸۶۸	۱۸	۸۶	۴۳۶	۴۱۰	۵۱۱	۱۳۶	۲۷۱	مجموع

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک سطح تحصیلات و مقایسه با چارت

تعداد براساس چارت	مجموع	تحصیلات						محل خدمت
		زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	
۴۹۰	۶۱۸	۱۱۰	۱۲۳	۴۸	۲۰۳	۱۳۴	۰	مناطق پنجگانه
۸۴۵	۷۹۱	۹۴	۲۹۸	۷۷	۲۲۵	۹۷	۰	سازمانها
۳۸۲	۴۵۹	۳۶	۶۵	۲۹	۱۷۹	۱۴۷	۳	شهرداری مرکز
۱۷۱۷	۱۸۶۸	۲۴۰	۴۸۶	۱۵۴	۶۰۷	۳۷۸	۳	مجموع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت مالی

گزارشی از جزئیات بدهی های شهرداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به ریال
پیمانکاری و آبهای سطحی	۴,۳۲۵,۰۱۵,۳۴۸,۵۴۴
رفت و روب و فضای سبز	۰
کمک به مناطق و سازمانها	۱۲۱,۳۳۸,۴۶۰,۶۱۴
غرامت	۶۶,۱۲۲,۱۷۲,۸۲۶
سنوات و ۴٪ سخت و زیان آور	۰
بدهی به سازمان بازنسستگی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سازمان تامین اجتماعی	۷۳۷,۶۴۷,۶۸۳,۷۱۸
بدهی مالیاتی شهرداری و سازمانهای تابعه	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات درمانی ( اداره بیمه سلامت )	۳۹,۳۴۱,۰۷۵,۲۹۵
مجموع	۶,۴۸۹,۴۶۴,۷۴۰,۹۹۷

میزان تعهدات مالی پرداخت شده (ریال)

۱,۰۰۹,۷۳۰,۲۶۵,۳۵۸

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات

- اجرای بند "ز" قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۶۸ میلیارد ریال
- وصول مبلغ ۸۰.۶ میلیارد ریال عوارض خودرو و تحقق ۲۰۱٪ بودجه شش ماهه
- وصول مبلغ ۱۸.۸ میلیارد ریال عوارض فروش بلیت هواپیمایی و تحقق ۹۵٪ بودجه شش ماهه
- صدور پیش آگهی برای تمامی شرکت های هواپیمایی تا پایان سال ۱۳۹۹ و ابلاغ حضوری به آن و مطرح شدن پرونده این پیش آگهی ها در کمیسیون ماده ۷۷
- طرح ۹۹ پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ به مبلغ ۲۰۰.۸ میلیارد ریال و صدور رای قطعی به مبلغ ۱۹۴.۳ میلیارد ریال
- پیگیری و اجرای تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی استان گیلان
- تنظیم و ارسال لوایح درآمدی و بهای خدمات کلیه سازمانها به شورای محترم و شرکت در جلسات دفاعیه آنها در شورای محترم و پیگیری تا حصول نتیجه
- استعلام در خصوص تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از استانداری محترم جهت تعیین ضریب ملاک عمل محاسبه عوارض نوسازی با توجه به ابلاغ ارزش معاملاتی برای سال ۱۴۰۰ از سوی شورای محترم
- تنظیم و ارسال لایحه تشویقی ۵۰ درصدی برخی عوارض در زمان صدور پروانه در پروژه های طرح اقدام ملی شهر رشت به شورای محترم

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه اهم اقدامات

- برگزاری جلسه در راستای پیشنهاد ارزش (قیمت) منطقه ای سال ۱۴۰۱ ملاک عمل محاسبه عوارض و استعلام نقطه نظرات مناطق ۵ گانه
- دریافت و ابلاغ مصوبات تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، سازمان فاوا، سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت
- دریافت و ابلاغ مصوبات شورای محترم اسلامی شهر شامل : بسته حمایتی شهرداری با توجه به شیوع ویروس کرونا در نحوه پرداخت عوارض (جایزه تشویقی ۳۰٪ در پرداخت نقدی)، مصوبات تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ سازمانهای عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، سازمان مدیریت پسماند و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین مصوبه آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری
- ایجاد کارگروه استخراج منابع در آمدی با افراد متخصص در آمدی، حقوقی و فنی و تشکیل اولین جلسه آن
- بررسی عملکرد سازمان فاوا در سیستم سرا در راستای اعمال ارزش معاملات اداره امور مالیاتی و درصد ملاک عمل عوارض نوسازی و رفع نواقص و در نهایت تأیید صحت آن توسط این اداره و بارگذاری کل موارد در مناطق ۵ گانه توسط سازمان فاوا
- برگزاری مستمر جلسات تخصصی بررسی تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۴۰۱ هفت سازمان با حضور نمایندگان آنها
- اعلام ماهیانه آمار وصولی مربوط به حوزه نفوذ بلوار امام علی (ع) و وصولی حاصل از عدم تأمین پارکینگ به حوزه‌های درخواست کننده

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ اهم اقدامات

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

- تنظیم مبیاعه نامه های املاک حریم رودخانه زرچوب و تنظیم قرارداد اجاره
- تنظیم مبیاعه نامه و انتقال اسناد املاک مزایده ای
- تنظیم انتقال سند ملک بلوار دیلمان به نام شهرداری
- تنظیم لوایح مربوط به شورا
- تحویل مغازه کتاب فروشی مستقر در میدان دفاع - لاکانی - نبش کوچه ۱۷ شهرپور تصرفی سپاه
- پاسخ استعلامات مناطق
- تنظیم صورتجلسات ارزیابی غرفه های بازارچه میرزا کوچک خان - بازارچه سعدی - بازارچه رازی
- ارسال یک مورد لایحه به نام متقی به شورا جهت تملک ( ملک واقع در مسیر بلوار قلی پور )
- ارسال یک مورد لایحه به شورا بابت واگذاری پلاک ۳۵۷۳ به اداره اطلاعات
- ارزیابی ۳۷ مورد ( دکه و غرفه و مغازه ) شهرداری در میادین و بازارچه ها
- پیگیری و انجام امور ثبتی در اداره ثبت دو جهت اخذ سند و اعمال ماده ۴۵

- تنظیم چهار مورد مبیعه نامه ( سیام - گلشنی - ارومی - جهانبانی )
- تنظیم نه مورد لایحه جهت ارائه به شورا :: ( جهاد - استانداری - سرویس بهداشتی ملک آقای بزرگمنش - جنانی -
- دو مورد زمین اطلاعات - خرید ملک واقع در پارک شهر - موکب الزهرا - ملک آقای علیزاده واقع در ( سرگل )
- تنظیم و پاسخ نامه های شورا از جمله ( متقی - گلشنی ) و نامه های مناطق و متفرقه
- تنظیم دو مورد متمم مبیعه نامه و یک مورد مبیعه نامه ( وراث ناظری - گلشنی )
- تنظیم چهار مورد لایحه جهت ارائه به شورا : ( لیلا علیزاده - زینب یعقوبی - تمدید اجاره خانه احزاب - پیشنهاد محل استقرار مشاور واقع در نقره دشت )
- استعلامات مناطق و شورا ( احمد غیائی - یوسفی پور - خیابان اقتصاد )
- ارائه لیست املاک و انهار متروکه به شورا

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ فراخوان های عمومی برگزار شده

ردیف	رویکرد	عنوان	تاریخ فراخوان
۱	گردشگری - خدماتی	طرح احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه در منظریه	نوبت اول: ۰۰/۰۱/۲۸ نوبت دوم: ۰۰/۰۲/۰۴
۲		طرح احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی و رستوران آکواریوم بوستان ملت	نوبت اول: ۰۰/۰۳/۲۹ نوبت دوم: ۰۰/۰۴/۰۵
۳		احداث و راه اندازی ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر	نوبت اول: ۰۰/۰۴/۱۴ نوبت دوم: ۰۰/۰۴/۲۱

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ اقدامات مهم:

- برگزاری سه جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری در تاریخ های ۹ خرداد، ۲۷ تیر و ۳۱ شهریور
- برگزاری نه جلسه هیئت مدیره سازمان در تاریخ های ۱۶ فروردین، ۱۳ و ۲۷ اردیبهشت و ۳، ۸ و ۲۶ خرداد، ۲۷ تیر، ۲۲ و ۳۱ شهریور
- بررسی و تصویب تفریغ بودجه و صورت های مالی سال ۹۹ سازمان سرمایه گذاری در هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری
- اصلاح شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ارسالی از سوی وزارت محترم کشور، تصویب در شورای سازمان سرمایه گذاری و تنظیم لایحه به شورای اسلامی شهر
- تصویب لایحه تشویقی پروژه های سرمایه گذاری دوران کرونا در شورای محترم اسلامی شهر رشت و طرح و بررسی موضوع لایحه بخشودگی اجاره بهای پروژه های سرمایه گذاری در دوران کرونا در هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری
- استفاده بهینه از املاک در اختیار شهرداری با رویکرد تعریف پروژه های مشارکتی از قبیل پروژه عرصه ی واقع در میدان سرگل
- بررسی و تعیین وضعیت پروژه کافه رستوران مشکلات
- بازنگری شرح خدمات تهیه شده طرح جامع سرمایه گذاری شهرداری رشت و طرح و تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری جهت اخذ مشاور ذی صلاح

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ سایر اقدامات مهم:

- تهیه بسته سرمایه گذاری احداث ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر و انجام مراحل قانونی پیشبرد پروژه و ارائه در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای محترم اسلامی
- بررسی سناریوهای فروش و یا مشارکت با سرمایه گذار برای عرصه واقع در سردار جنگل و طرح و تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری
- بررسی پیشنهادات سرمایه گذاری حوزه های شهرداری مانند بهره برداری از دو طرف فضای لچکی پل توحید
- تهیه ی اسناد فراخوان پیشبرد فرایند قانونی جهت انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مرتبط با گذر خوراک (ارسال اطلاعات و نقشه ای UTM پلان محدوده های دو طرح گذرخوراک و بازارچه گل و گیاه به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بابت ایجاد ارتباط حقوقی فی مابین و جلوگیری از مشکلات احتمالی پیش روی سرمایه گذار)
- انجام مطالعات فنی و اقتصادی احداث و راه اندازی مجموعه تفریحی در بخشی از عرصه ۱۴ هکتاری رو به روی دخانیات
- انجام مطالعات مجموعه ی فرهنگی در منطقه ۲-منظریه
- بررسی طرح جامع آرامستان و لزوم انجام اقدامات اولیه توسط سایر حوزه ها
- بازگشایی پاکات اسناد فراخوان احداث و راه اندازی ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر، تدقیق پیش نویس قرارداد و ارسال برای سایر حوزه های متولی. گزارش به بازرسی و استعلام از مدیریت حراست و ...
- ارسال طرح و نقشه های U.T.M مجموعه فرهنگی منظریه به شرکت سهامی آب منطقه ای

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ سایر اقدامات مهم:

- پیگیری جهت امضای ثبتي تعهد نامه ی اخذ شده از شرکت سهامی آب منطقه ای جهت اجاره ی بستر
- برنامه ریزی و برگزاری جلسات جهت اصلاح و تکمیل اسناد فراخوان مجتمع تجاری-مسکونی سرگل با معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، مدیریت حقوقی و سایر حوزه های متولی و متاسفانه مسکوت ماندن فراخوان برگزار شده
- بررسی و تصویب پیشنهادات تعرفه درآمدی ۱۴۰۱ سازمان سرمایه گذاری در هیئت مدیره و شورای سازمان و ارسال به حوزه مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری
- پیگیری جهت امضای ثبتي تعهد نامه ی اخذ شده از شرکت سهامی آب منطقه ای جهت اجاره ی بستر
- تعیین تکلیف پروژه کافه کتاب بوستان ملت در جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور نمایندگان منطقه ۳ و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و همچنین سرمایه گذار پروژه
- اخذ مجوز هیات مدیره جهت انجام مطالعات امکان سنجی مجتمع کارگاهی در منطقه ۳ و فضای سبز در منطقه ۵
- برگزاری جلسه ی کمیته ی فنی طرح بوفه-سرویس ها در سطح شهر برگزاری جلسه کمیته فنی با موضوع بررسی اسناد فراخوان مجموعه فرهنگی منظریه و قرارداد بازارچه گل و گیاه با حضور حوزه های مرتبط
- به روز رسانی بانک اطلاعات سرمایه گذاران

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ بازدیدها:

➤ بازدید میدانی از پروژه های عمرانی شهر (پروژه یادمان شهدای گمنام، آبنمای موزیکال بوستان ملت، پروژه آسفالت و اجرای روشنایی معابر مسکن مهر، محل نصب نرده های جمع آوری شده از بلوار امام خمینی (ره) در محلات ولکس و پل طالشان، پروژه باغ موزه دفاع مقدس، پارک گیلا نه ، پروژه بازگشایی و احداث خیابان ۳۰ متری بلوار خرمشهر به کانال ژ ۵، پروژه بازگشایی مسیر امام علی(ع)، پروژه باغ ژاپنی بوستان مفاخر و سامانکده شهرداری رشت، احداث باغ ۴۷۷ هکتاری لاکان، بازگشایی مسیر امام علی(ع) و پارک سالار مشکات، مجموعه تعمیرگاهی ماشین آلات شهرداری و روند تعمیر اتوبوس های درون شهری، پروژه آسفالت معابر و روشنایی مسکن مهر ) (۱)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه بازدیدها:

➤ بازدید از پروژه های پسماند (بازدید از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه سراوان همراه با مدیرکل دادگستری و دادستان استان گیلان، شرکت کود آلی گیلان همراه با رئیس شورای شهر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کارخانه کود آلی لاکان رشت با حضور مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، سه نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس، فرماندار، اعضای شورای شهر، نماینده مقیم عمران سازمان ملل متحد از شرکت کود آلی گیلان، از شرکت کود آلی و لندفیل سراوان همراه با رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه (۲)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ ادامه بازدیدها:

➤ بازدید از معاونت ها، مناطق و سازمان ها ( معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، ایستگاه ۱۰ و ۱۳ آتش نشانی، خانه کارآفرینی و صنایع دستی شهرداری به مناسبت روز جهانی صنایع دستی ، بازارچه تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری در میدان امام حسین) (۱)

➤ بازدید از محلات کم برخوردار (محلله آب آسیاب جهت رفع مشکلات شهری با رویکرد محلله محوری، خدمات کاروان سلامت در محلات کم برخوردار ، از روند پیشرفت پروژه های فرهنگی و اجتماعی در محلات کم برخوردار ) (۲)

➤ بازدید مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از ساختمان بلدیه شهرداری رشت(۳)

➤ بازدید از خبرگزاری فارس(۴)

➤ بازدید از کارگاه "طراحی پوستر تایپوگرافی" (۵)

➤ بازدید از تمرین تیم سپیدرود(۶)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

## ❖ ادامه بازدیدها:



- بازدید احمدی شهردار رشت از پروژه بازگشایی میدان امام علی(ع)
- بازدید از سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری (۲)
- بازدید شبانه از اجرای عملیات آسفالت مسیر میدان مصلی تا میدان فرهنگ (۳)
- بازدید از بهره برداری پروژه بهسازی بازار بزرگ رشت (۴)
- بازدید از پروژه سوله های افزایش ظرفیت ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن شرکت کودآلی گیلان (۵)
- بازدید میدانی شهردار رشت از روند رفع آبگرفتگی معابر (۶)
- بازدید از فرآیند تکمیل پروژه آبنمای موزیکال بوستان ملت رشت(۷)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان های عمران و آتش نشانی شهرداری (۸)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از نقاط آبگیر سطح شهر(۹)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از مناطق پنجگانه شهرداری (۱۰)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه بازدیدها:

- بازدید سرپرست شهرداری رشت از پروژه سوله های افزایش ظرفیت ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن شرکت کودآلی گیلان (۱۱)
- بازدید به همراه نمایندگان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از یادمان شهدای گمنام بوستان ملت (۱۲)
- بازدید شبانه از اجرای عملیات آسفالت میدان فرهنگ تا مصلی (۱۳)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی (۱۴)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



## ❖ نشست ها:

- جلسات شورای معاونین و ستادی شهرداری رشت جهت بررسی برنامه ها و پروژه های شهرداری (۱)
- جلسه با اқشار خاص (تجلیل از پاکبانان نمونه شهر، جلسه دبیرخانه "رشت، شهر ملی رشتی دوزی"، نشست با جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی، نشست هم‌افزایی ائمه جماعت مساجد "طرح همسنگران مسجدی" (۲)
- حضور در جلسه صحن علنی شورا (۳)
- جلسه با مدیران شهری و استانی (جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان جهت هماهنگی برنامه‌های روز قدس، جلسه تصمیم‌گیری در خصوص مرمت ساختمان دانشسرا، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر، جلسه هیات امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گیلان، جلسه با کارگزاران حج و زیارت، نشست مشترک با نمایندگان مردم شهرستان رشت و مدیرکل راهداری گیلان در خصوص تخصیص قیر) (۴)
- نشست با مسئولان روابط عمومی مرکز، مناطق و سازمان‌های شهرداری به مناسبت ۲۷ اردیبهشت (۵)
- جلسه کارگروه ورزشی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری های کشور (۶)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

### ❖ ادامه نشست ها:

- نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری رشت و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان (۳)
- نخستین جلسه ستاد پسماند شهرداری رشت با حضور اعضای ستاد در شرکت کود آلی گیلان (۴)
- نشست با جمعی از پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری (۵)
- نشست با رئیس و کارکنان سازمان فاوا به مناسبت روز فناوری اطلاعات (۶)
- جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و مدیرکل ارتباطات و فناوری گیلان (۷)
- جلسه مشترک با نماینده سفارت تاجیکستان و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات بین المللی تهران با هدف بررسی خواهرخواندگی بین رشت تاجیکستان و رشت ایران (۸)
- جلسه با مدیران، معاونان و ناظران فضای سبز شهرداری رشت (۹)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه نشست ها:

- شرکت در کنفرانس ملی "شهرهایی برای مردم" (۱)
- نشست تصویری شهردار رشت با جمعی از فعالان رسانه و پیشکسوتان عرصه خبر (۲)
- شهردار رشت در جلسه ستاد عفاف و حجاب (۳)
- جلسه شورای معاونین شهرداری رشت ( ۲۰ مرداد ) (۴)
- نشست با مدیران مناطق (ضرورت تلاش مضاعف برای افزایش درآمد و وصول مطالبات شهرداری) (۵)
- نشست با مدیران سازمان های شهرداری رشت (بهره گیری از نیروهای متخصص در سطوح مدیریت و کارشناسی) (۶)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه نشست ها:

- نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرداری رشت (۱)
- جلسه بررسی روند تکمیل پروژه بازگشایی بلوار امام علی (۲)
- نشست بررسی پروژه های مدیریت پسماند شهرداری رشت (۳)
- جلسه بررسی صدور مجوز پروانه ساختمانی زمینهای نسقی (۴)
- یکصد و پنجمین جلسه ستاد مدیریت کرونا گیلان (۵)
- جلسه تسهیل فرآیند سرمایه گذاری پروژه گردشگری زمین خیابان پرستار (۷)
- نشست با مسئولان روابط عمومی مرکز ، مناطق و سازمانهای شهرداری رشت (۸)
- نشست بررسی موانع و رفع مشکلات پروژه های سرمایه گذاری (۹)
- جلسه ستاد بحران شهرداری رشت (۱۰)
- جلسه پروژه های عمرانی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (۱۱)
- جلسه بررسی اجرای پروژه ممیزی املاک رشت (۱۲)
- جلسه رفع موانع پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان (۱۳)



## ❖ دیدارها:

- دیدار چهره به چهره شهردار رشت با شهروندان روزهای سه شنبه هر هفته (۱)
- دیدار با جانبازان و خانواده های شهدا (دیدار نوروزی با سیفالله طهماسبی جانباز دفاع مقدس و دیدار نوروزی با خانواده شهید فتحی و کربلائی اسماعیل گوهری از مداحان پیشکسوت، دیدار با خانواده شهید یدالله جورسرایي) (۲)
- دیدار نوروزی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان (۳)
- دیدار نوروزی با کارکنان سازمان مدیریت آرامستانها (۴)
- دیدار با اعضای مرکز نیکوکاری و گروه های جهادی چتری برای رشت (۵)
- دیدار با نمایندگان از روستای سراوان (۶)
- دیدار با پریسا کرمی مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان (۷)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ ادامه دیدارها:

- عیادت شهردار رشت از کارگر آسیب دیده شهرداری رشت (۱)
- دیدار شهردار رشت با مدیرکل امور مالیاتی گیلان (۲)
- دیدار با آراین غلامی استاد بزرگ شطرنج ایران (۳)
- دیدار با مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص مناسب سازی معابر شهری ویژه افراد کم توان جسمی (۴)



- دیدار چهره به چهره شهردار رشت با مردم روزهای سه شنبه هر هفته (۱، ۸، ۱۵، ۲۲ تیر) (۵)
- دیدار شهردار رشت با حضرت ایت الله رودباری (۶)
- عیادت شهردار رشت از رییس سازمان عمران شهرداری رشت (۷)
- عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده (۸)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ دیدارهای ملی:

- دیدار با وزیر راه و شهرسازی جهت واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی مسکن مهر و اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای قابل واگذاری (۱)
- نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم به پروژه‌های پسماند (۲)
- رایزنی شهردار با وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف پارک مفاخر رشت و اخذ ۳۰۰۰ تن قیر (۳)
- جلسه با دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (موافقت با اختصاص اعتبار لازم از محل منابع دولتی جهت اجرای طرح ساماندهی و بهسازی لندفیل سراوان) (۴)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ امور بین الملل و شهر خلاق خوراک شناسی

- هماهنگی جهت امضای تفاهم نامه بین چهار شهر خلاق ایران (۱)
- هماهنگی جهت امضای تفاهم نامه با مرکز مدیریت آینده پژوهی جهت تدوین سند سه ساله شهر خلاق (۲)
- طراحی و ساخت کلیپ های آموزش «معرفی غذاهای فراموش شده گیلان در عید نوروز» در سه قسمت (۳)
- نخستین جلسه شورای راهبردی شهرهای خلاق کشور (۴)
- طراحی پوستر روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه (۵)
- وینار فعالین اقتصادی رشت و لیریا پرتقال با هماهنگی های اتاق های بازرگانی و شهرداری های دو شهر (۶)
- انتشار یادداشت و طراحی و چاپ پوستر به مناسبت ۲۸ خرداد روز جهانی خوراک (۷)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری





## ❖ مراسم و افتتاحیه ها:

- حضور شهردار رشت در مراسم کلنگ زنی مسجد امام محمد باقر(ع) محله کوی ارشاد (۱)
- آغاز اهدا ۵۰ بسته ویژه بهار قرآن به مساجد، اهدای نمادین اولین بسته فرهنگی به حضرت آیت الله فلاحتی نماینده محترم مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت (۲)
- حضور در مراسم محفل انس با قرآن و عترت (۳)
- حضور در برنامه «شهر باران، شهر قرآن» (۴)
- حضور در نماز باشکوه عید سعید فطر به امامت نماینده ولی فقیه در گیلان (۵)
- مراسم افتتاح پروژه بلوار هشت دی (۶)
- حضور در اجتماع مردمی حمایت از نهضت مقاومت و محکومیت عوامل استکبار در مصلی (۷)
- مراسم اختتامیه برنامه «شهر باران، شهر قرآن» (۸)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# حوزه شهردار - مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

## ❖ مراسم و افتتاحیه ها:



- بهره برداری از پروژه هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری رشت (۱)
- ادای احترام شهردار و مدیران شهری به مقام شهدا به مناسبت سوم خرداد (۲)
- مراسم رونمایی از المان شهدای گمنام مسکن مهر رشت (۳)
- راه اندازی مجدد بزرگترین آبنمای موزیکال کشور در رشت (۴)
- مراسم آغاز به کار کاروان سلامت به مناسبت دهه کرامت در شهرک مسکن مهر (۵)
- حضور در شعبه اخذ رای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری (۶)
- مانور آگیری و آبرسانی از منابع روباز برای امداد رسانی در سیلاب های شهری از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت (۷)
- حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رشت و سرپرست شهرداری در مراسم "شور عاطفه ها" (۸)
- برگزاری آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت گیلان (۹)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

### ❖ سایر (مصاحبه های شهردار رشت):

آغاز مرحله اول واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت با پیگیری های مستمر شهردار رشت / آغاز به کار دو پروژه

زیرساختی در مسکن مهر / اجرای پروژه مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای معابر رشت / بسته حمایتی

شهرداری رشت برای فعالان ساختمانی / توسعه فرهنگی در محلات با رویکرد مسجد محوری / اجرای مناسب

سازی خیابان پرستار برای تردد معلولین و نابینایان / توزیع بیش از ۶۳۰۰ تن آسفالت تا نیمه نخست خرداد /

راه اندازی مجدد آبنمای موزیکال بوستان ملت / برگزاری ۱۷ ویژه برنامه بزرگداشت دهه کرامت در رشت / راه

اندازی ستاد ویژه مدیریت پسماند در شهرداری رشت / تشریح برنامه های ارائه شده به شورای اسلامی توسط

شهردار رشت ( قسمت اول و دوم )

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ تبلیغات و اطلاع رسانی:

- بولتن های خبری هفتگی ”آوای بلديه“
- تبلیغات محیطی (طراحی، چاپ و نصب بنرهای مناسبی و موضوعی)
- فعالیت در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و واتس آپ)
- ساخت کلیپ، تیزر و فیلم کوتاه و طراحی فتونیوز و ...
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد های ماهانه، شش ماهه و سالانه
- رصد انعکاس اخبار پرتال شهرداری در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و ساخت بولتن

تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری		
ماه	تعداد خبر	تعداد بازدید کننده
شش ماهه	۲۶۷	۴۲۵۴۷

عنوان	تعداد
طراحی فتونیوز	۲۳۴
ساخت کلیپ و تیزر	۱۱۴
ساخت فیلم کوتاه	۰
بولتن های خبری هفتگی ”آوای بلديه“	۲۱
تبلیغات محیطی	۲۳۵۶ متر مربع

## گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر

تعداد مصوبات مربوط به شهدای گرانقدر	تعداد مصوبات کمیسیون	تعداد نامه های شهروندان برای نامگذاری یا تغییر نام معابر	تعداد جلسات
۷	۱۸	۳۵	۱

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرداری و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اطلاع رسانی ( پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال ) :

- پوشش اخبار انتصابات و تودیع و معارفه مدیران (۱)
- پیام تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی (۲)
- پوشش اهم اخبار و اقدامات معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری رشت (۳)
- مصاحبه و گزارش عملکرد یکساله ۹۹ معاونت ها، مدیران مناطق و سازمان های شهرداری (۴)
- انتشار اطلاعیه ها و تکذیبیه ها (۵)
- پخش مناظره های انتخاباتی در پیاده راه فرهنگی شهر رشت (۶)
- انعکاس اخبار شاخص ترین پروژه های عمرانی معاونت ها، مناطق و سازمان های شهرداری



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

بیشینه تعداد تماس‌ها و ترافیک آن از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



تماس‌های روزانه



ترافیک تماس‌ها

- ✓ بیشترین تماس‌های دریافتی در بازه زمانی طی یک روز از ساعت ۱۰-۱۲ ثبت گردیده است.
- ✓ با توجه به بررسی نمودارهای تعداد تماس‌های دریافتی، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بیشترین تعداد تماس در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در سامانه ۱۳۷ ثبت گردیده است.

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



اهم موضوعات مد نظر شهروندان :

- ✓ ساخت و ساز بدون مجوز
- ✓ نظافت معابر و جمع آوری زباله
- ✓ لکه گیری و آسفالت چاله های معابر

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



با توجه به شکل :

✓ علی‌رغم طرح موضوعات غیرمرتبط با وظایف شهرداری (نظیر قطع برق، قطع آب و ...) کلیه پیام‌های مرتبط ثبت و به دلیل آنلاین نبودن فعالیت مناطق، خروجی عملکرد آن در سامانه ثبت نگردیده است.

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



وضعیت درخواست‌های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



با توجه به شکل :

- ✓ بیشترین درخواست‌ها مربوط به مناطق ۴ و ۱ شهرداری رشت می‌باشد.
- ✓ کمترین درخواست‌ها مربوط به منطقه ۵ شهرداری رشت می‌باشد.

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## تماس های دریافتی از سامانه ۱۳۷ به تفکیک موضوع

ردیف	موضوع پیام	تعداد
16	تقدیر و تشکر	۴
17	جمع آوری خاک و نخاله	۶۷
18	جمع آوری زباله و ضایعات	۳۳۵
19	جمع آوری و نصب	۲۶۶
20	حیوانات	۲۴۵
21	درختان	۶۸
22	ساخت و ساز	۴۸۲
23	سد معبر	۳۶۳
24	شستشو	۸
25	مرمت و ترمیم	۳۷
26	مزاحمت	۴۱۱
27	نکات ایمنی (نصب علائم ایمنی)	۲۶
28	نظافت	۲۸۵
29	میادین میوه و تره بار	۰
	مجموع	۳۶۶۲

ردیف	موضوع پیام	تعداد
1	کارگران	۸
2	آبگرفتگی و آب افتادگی	۱۶۵
3	آسفالت	۴۴۵
4	آسیب های اجتماعی	۵
5	اطلاع رسانی و مشارکت های شهروندی	۱۵۹
6	لایروبی (انهار)	۵۲
7	برفروبی	۰
8	پارکها و فضای سبز	۵۵
9	پارکینگ ها و پارکبانها	۰
10	تاکسی	۵
11	ترافیک	۳۷
12	ترمینال	۰
13	اتوبوس	۱
14	تعمیرات شوارع	۱۲۱
15	تفکیک و بازیافت	۱۲

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## وضعیت تماس ها

نام حوزه	تعداد
منطقه ۱	۹۴۲
منطقه ۲	۳۹۰
منطقه ۳	۴۹۰
منطقه ۴	۴۹۶
منطقه ۵	۲۲۱
سازمان مدیریت پسماند	۹۵۰
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر	۶
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری	۱۳۸
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی	۷
معاونت حمل و نقل و ترافیک	۷
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۰
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی	۰
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۰
سازمان آرامستان	۰
سازمان عمران و بازآفرینی شهری	۰
پیام های در حال تعیین و تکلیف	۱۵
جمع	۳۶۶۲

## شکایت های واصله از سامانه های سامد و سازمان بازرسی

ردیف	موضوع	تعداد
1	تعداد نامه های واصله از سامانه سامد	۴۰
2	تعداد شکایات واصله از سامانه بازرسی کل استان گیلان	۶۸
	جمع کل	۱۰۸

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## ❖ اهم اقدامات

- صیانت از حق و حقوق شهرداری رشت
- طرح دعاوی متعرضین و پیگیری دعاوی مربوطه
- دفاع در برابر دعاوی علیه شهرداری
- امورات جاریه در اجرای احکام مدنی و کیفری
- تهیه لوایح و پاسخ استعلامات ادارات و سازمان ها
- امورات مربوطه به دیوان عدالت اداری اعم از تهیه و تنظیم پاسخ های مربوطه

شرح فعالیت	واحد	شرح فعالیت
۱۲۸	جلسه	شرکت در جلسات محاکم حقوقی
۵۸	جلسه	شرکت در جلسات محاکم کیفری
۲۹	جلسه	شرکت در جلسات رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار
۲۷	مورد	شرکت در قرار های کارشناسی محلی
۴۷۷	فقره	تهیه و یا تایید لوایح دیوان عدالت اداری
۴۴	مورد	پاسخ به استعلامات قضایی
۳۵۷	مورد	پاسخ به استعلامات اداری ( در آمدی، شهرسازی، عمرانی، خدماتی و ...)
۱۲	مورد	برگزاری جلسات مناقصه
۱	مورد	برگزاری جلسات مزایده
۱۱	جلسه	برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده ۱۴ آیین نامه معاملات
۰	جلسه	برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات (حل اختلاف)

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

### ❖ اهم بررسی فرایندهای کنترل‌های داخلی (حسابرسی داخلی)

- بررسی فرایند کنترل‌های داخلی منطقه یک شهرداری رشت
- بررسی فرایند کنترل‌های داخلی منطقه دو شهرداری رشت

### ❖ اهم مکاتبات در خصوص

- تقویم کاری شش ماهه اول سال جاری
- گزارش کنترل‌های داخلی منطقه یک شهرداری رشت
- تشکیل کمیته حسابرسی داخلی
- راه اندازی نرم افزار درآمدی مناسب و مرتبط با حسابداری
- بستن حساب و تهیه تفریغ بودجه و صورتهای مالی مناطق و شهرداری مرکز و سازمانهای وابسته شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## حوزه معاونت نرم افزار

پشتیبانی مستمر از بیش از ۵۰ مورد نرم افزار های جاری و زیر سیستم های آنها از قبیل: سامانه های شهرسازی، مالی، اتوماسیون اداری، منابع انسانی و ...-انعقاد و ابلاغ قرارداد پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد و سامانه فیش حقوقی شرکت رایورز-پیاده سازی تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ در نرم افزار سرا -راه اندازی و ایجاد شعبه جدید نرم افزار محاسبان برای اداره خزانه داری -ایجاد و ارسال فایل VPN برای ادارات و سازمانهای وابسته شهرداری در خصوص دورکاری پرسنل به منظور استفاده از نرم افزار موجود در شهرداری-ورود قیمت شغلی و زباله در نرم افزار سرا برای سال ۱۴۰۰ در مناطق پنجگانه - پیاده سازی ضرایب و فرمول های احکام سال ۱۴۰۰ کارکنان ( قراردادکارمعیین، کارگری، کارگر رسمی، پیمانی و رسمی ) در سامانه منابع انسانی-استقرار نهایی و آموزش سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی به کاربران معاونت عمرانی و مناطق شهرداری-پیاده سازی ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ کمیسیون ماده صد و پیاده سازی ضابطه دوربند راه پله در نرم افزار سرا- حل مشکل مغایرت آماری پروانه های سال ۱۳۹۹-ایجاد دسترسی لایه جدید خط پروژه اصلاحی و لایه جدید درآمد سال ۱۴۰۰ به کاربران مورد نظر- ابلاغ قرارداد پشتیبانی سامانه منابع انسانی شرکت بریدسامانه نوین برای سیستم های پرسنلی، احکام و کارگزینی- ابلاغ قرارداد پشتیبانی زیرسیستم نرم افزاری مالی شرکت محاسبان مورد استفاده در شهرداری مرکز، مناطق و سازمان های تابعه شهرداری رشت--انعقاد و ابلاغ قرارداد خرید نرم افزار کتابخانه پاسارگاد (نسخه تحت وب) به همراه پشتیبانی و گارانتی یک ساله جهت بهره برداری در حوزه مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت -

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

استقرار زیرسیستم درآمد نرم افزار محاسبان برای سازمان های تابعه شهرداری و برگزاری جلسه آموزش - بررسی صورت وضعیت پشتیبانی شرکت های صفارایانه، عصر فناوری دانش، رایورز، پیشرو داده پرنیان توس، حساب رایان، بررسی فاکتور پشتیبانی زیرسیستم های خرید، تدارکات و کنترل قرارداد سازمان میدین، درآمد سازمان ها و زیرسیستم کنترل قرارداد سازمان فاوا نرم افزار محاسبان - بررسی اولیه قرارداد های پشتیبانی سال ۱۴۰۰ شرکت های عصر فناوری دانش (نرم افزار آماری فرابر) و شرکت پیشرو داده پرنیان توس (نرم افزار ناجی آتش نشانی) - استقرار و برگزاری جلسه آموزش زیرسیستم کنترل قرارداد نرم افزار محاسبان سازمان فاوا و سازمان ساماندهی مشاغل - هماهنگی با شرکت ایده آل برای نصب نرم افزار مالی در سازمان عمران شهرداری رشت - پیگیری رفع مشکل فایل های بانک شهر موقع تایید از فایل - هماهنگی ها و انجام مکاتبات لازم در خصوص راه اندازی کیف پول الکترونیک «جیب» و راه اندازی اپلیکیشن «دوباره» پسماند خشک - Convert کدهای درآمدی در زیرسیستم درآمد نرم افزار محاسبان مطابق با بودجه ۱۴۰۰ - پیاده سازی فرمول های محاسبات نوسازی سال ۱۴۰۰ روی نسخه تست سامانه شهرسازی سرا - مغایرت گیری جداول اطلاعات پایه (CI) مناطق پنجگانه روی نسخه تست سامانه شهرسازی سرا - شرکت نماینده سازمان فاوا در جلسه بررسی نحوه تبادل داده ها در سازمان نظام مهندسی - شرکت نماینده سازمان فاوا در جلسه بررسی نحوه استفاده از شناسه قبض و پرداخت در زیرسیستم درآمد نرم افزار محاسبان سازمان ها در مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت - اصلاح گزارشات آماری زیرسیستم کمیسیون ماده صد سامانه شهرسازی سرا - راه اندازی و آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری در شورای اسلامی شهر رشت -

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

اعمال افزایش کمک هزینه مسکن کارکنان قراردادی در سامانه منابع انسانی-اصلاح و به روزرسانی لایه املاک شهرداری و جانمایی آن بر روی نقشه سامانه شهرسازی سرا - ایجاد لایه جدید دکه های مطبوعاتی به تعداد ۲۷۸ مورد دکه بر روی نقشه سامانه شهرسازی سرا - ابلاغ اصلاح نحوه محاسبه تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری در نرم افزار یکپارچه شهرسازی (سرا) - پیاده سازی ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبات نوسازی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در نرم افزار یکپارچه شهرسازی (سرا) - بررسی نسخه اولیه سامانه املاک سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های کشاورزی - بررسی گزارش کارشناس رسمی درباره پروژه شرکت راهبران و تحلیلگران داده گیل و اعتراض به گزارش - تعریف توکن اعضای جدید کمیسیون ماده صد و حذف توکن اعضای قبلی در نرم افزار سرا - بررسی نسخه اولیه سامانه نظارت بر پیمانکاران فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - اعمال ضرایب احکام کارکنان پیمانی و رسمی ۱۴۰۰ ( دستورالعمل جدید) در سامانه منابع انسانی - اعمال شرایط تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی (کارمشمخص - معین جدید ۱۴۰۰ به رسمی) در سامانه منابع انسانی - پیاده سازی مدل حکمی قرارداد کارگری دائم و اعمال افزایش حق مسکن کارکنان قراردادی و کارگری در سامانه منابع انسانی - رفع مشکل ارسال پیامک، تنظیمات وب سرویس و اصلاح اطلاعات کاربران مناطق و نواحی در سامانه ۱۳۷ - پیاده سازی اصلاحات فرمول صدور فیش و قالب جدید فیش نوسازی روی نسخه تست سرا - پیاده سازی جایزه تشویقی شورا در نرم افزار سرا - پیاده سازی بخشنامه شماره ۳۹ معاونت شهرسازی (ممنوعیت استفاده از ضابطه های طبقه بندی تشویقی ۲ برابر حد نصاب برای کدپهنه ی (S112) در نرم افزار سرا



## حوزه معاونت نرم افزار (حوزه GIS) :

ردیف	شرح فعالیت	تعداد
۱	اصلاح و به روزرسانی لایه طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه	۲۰۲
۲	اصلاح و به روزرسانی لایه تثبیت شده طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه	۳۰
۳	اصلاح و به روزرسانی لایه خط پروژه برای مناطق پنجگانه	۱۸۱۱
۴	اصلاح و به روزرسانی لایه کمیسیون ماده ۵ برای مناطق پنجگانه	۱۷
۵	اصلاح و به روزرسانی لایه درآمد برای مناطق پنجگانه	۳۹۴۰
۶	اصلاح و به روزرسانی لایه نوسازی برای مناطق پنجگانه	۸۵۴
۷	اصلاح و به روزرسانی لایه عرصه برای مناطق پنجگانه	۲۰۶
۸	اصلاح و به روزرسانی لایه املاک تجمیعی برای مناطق پنجگانه	۴۱
۹	اصلاح و به روزرسانی لایه معابر شهرداری برای مناطق پنجگانه	۲۹
۱۰	پاسخ به استعلام مجوز حفاری مناطق	۲۵۷
۱۱	اصلاح و به روزرسانی سایر لایه های موجود در (سرا)	۳۴
۱۲	ایجاد لایه جدید در سیستم یکپارچه شهرسازی (سرا)	۷
۱۳	همکاری با شرکت ها، سازمان ها و ادارات دیگر	۷
۱۴	متفرقه	۳

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# حوزه شهردار – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه معاونت نرم افزار (حوزه GIS):



اصلاح و به روزرسانی لایه نوسازی برای مناطق پنجگانه



اصلاح و به روزرسانی لایه درآمد سال ۱۴۰۰ برای مناطق پنجگانه



اصلاح و به روزرسانی لایه خط پروژه برای مناطق پنجگانه



اصلاح و به روزرسانی لایه زمین های ورزشی شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ حوزه معاونت زیرساخت (شبکه):

پیکربندی امنیتی نرم افزار اکانتینگ اینترنت شهرداری، پشتیبانی از شبکه شهری شهرداری شامل تمامی مناطق و سازمان ها، پشتیبانی از پرتال شهرداری رشت به همراه تمامی زیر پرتال های شهرداری، بک آپ گیری های روزانه هفتگی و ماهانه از تمامی سوییچ ها روتر ها و فایروال های شهرداری، پشتیبانی از بستر ارتباطی سامانه های یکپارچه شهرسازی، یکپارچه مالی، جامع آموزش منابع انسانی، اتوماسیون اداری، حضور و غیاب، ارسال و دریافت پیامک، مدیریت شهری ۱۳۷، ثبت گزارشات بازرسی، ثبت ایده، پورتال اطلاع رسانی شهرداری، پست الکترونیک شهرداری، نقشه جامع رشت، جام، پسماند، SEQ، فیش حقوقی، فرابر، تبدیل دین، ممیزی، ساعت.

## ❖ حوزه معاونت زیرساخت (سخت افزار):

پشتیبانی از سیستمهای ساختمان مرکزی گیل و معاونت حمل و نقل - پشتیبانی از سیستمهای شورای شهر - پشتیبانی دوره ای از سیستمهای سازمان سیما منظر، سازمان میادین، سازمان آرامستان و سازمان سرمایه گذاری - پشتیبانی از سیستمهای ساختمان مرکزی گیل به تعداد ۷۰ سیستم شامل تعویض ویندوز و نصب نرم افزارهای عمومی به تعداد ۳۵۰ عدد و نصب نرم افزارهای تخصصی به تعداد ۴۰ عدد - پشتیبانی از سیستمهای ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک به تعداد ۱۰ سیستم و راه اندازی دو نود شبکه در ساختمان مذکور - پشتیبانی از سیستم های سازمان آرامستان

## ❖ حوزه معاونت زیرساخت (مرکز داده):

نصب و پیکربندی سه عدد ماشین مجازی سرور جدید منابع انسانی (App-DB-ReportDB)-نصب و پیکربندی اولیه سه عدد ویندوز سرور ۲۰۱۹ منابع انسانی (App-DB-ReportDB)-نصب و پیکربندی ماشین مجازی جدید سرا شهرسازی منطقه ۴-نصب و پیکربندی اولیه ویندوز سرور ۲۰۱۹ شهرسازی منطقه ۴-نصب و راه اندازی مجدد سرور نرم افزار آموزش (جام)-تعویض و نصب فیزیکی هارد سرور DNS منطقه ۲-بازیابی و انتقال اطلاعات سرور DNS منطقه ۲-ایجاد تنظیمات Vms Backup جدید-پیکربندی ماشین های مجازی Virtual Switch و port group-پیکربندی تنظیمات بک آپ ماشین های مجازی-پشتیبان گیری از دیتابیس سرورها به تعداد ۱۲۷۱ درماه-پشتیبان گیری از ماشین های مجازی سرورها به تعداد ۱۰۵۴ درماه-نصب و راه اندازی هاردهای جدید سرور حقوق دستمزد رایورز-پیکربندی Raid سرور حقوق و دستمزد رایورز-نصب و راه اندازی ماشین مجازی سرورهای سرویس و دیتابیس رایورز-نصب ویندوز سرور ۲۰۱۹ و پیکربندی اولیه سرور حقوق و دستمزد رایورز-خارج کردن بک آپ هفتگی سرور آرشیو اتوماسیون از اتاق سرور-خارج کردن بک آپ سرور آرشیو و سرا شهرسازی از اتاق سرور-خارج کردن بک آپ کلیه دیتابیس ها از اتاق سرور-بررسی و عیب یابی سرورهای مجازی اتاق سرور-نصب فیزیکی سه عدد دیسک SSD جهت ارتقاء سرور App اتوماسیون-پیکربندی Raid سرور App اتوماسیون-راه اندازی ماشین مجازی جدید سرور App اتوماسیون

حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

نصب ویندوز سرور ۲۰۱۹ و پیکربندی اولیه سرور App اتوماسیون-آپدیت Frameware سه عدد سرور DL380-G9 -آپدیت ورژن جدید ESXi دو عدد سرور G9-استقرار اولیه ۴ دستگاه سرور DL380-G10 در رک-پیکربندی Raid ۵ دستگاه سرور DL380-G10 -آپدیت آخرین نسخه Frameware پنج دستگاه سرور G10-نصب ویندوز سرور ۲۰۱۶ (DL380-G10 سرور) سازمان حمل و نقل و ترافیک-نصب آنتی ویروس و رول های مورد نیاز ویندوز سرور ۲۰۱۶ سرور سازمان حمل و نقل و ترافیک-تست و بررسی تخصصی سلامت فیزیکی قطعات پنج دستگاه سرور جهت تحویل-آماده سازی زیرساخت سخت افزاری برای نصب هاست Hypervisor-پیکربندی ماشین های مجازی Virtual Switch و port group -پیکربندی تنظیمات بک آپ ماشین های مجازی-بررسی و رفع مشکلات بک آپ دیتابیس و ماشین های مجازی سرورهای مرکز داده-نظارت بر اجرای کابل کشی برق اضطراری اتاق - Backup-استقرار اولیه سه دستگاه سرور G10 در رک-آپدیت آخرین نسخه Frameware سه دستگاه سرور G10-پیکربندی Raid سه دستگاه سرور G10-آماده سازی زیرساخت سخت افزاری برای نصب هاست Hypervisor سرورهای جدید-نصب Esxi و پیکربندی اولیه سه دستگاه سرور G10-پیگیری قرارداد مناقصه سه دستگاه سرور-انتقال ماشین مجازی سرورهای تست سرا به سرور جدید G10-نصب و راه اندازی ماشین مجازی سرور خط پروژه منطقه سه - نصب ویندوز سرور ۲۰۱۹ و تنظیمات اولیه سرور خط پروژه منطقه سه-انتقال ماشین مجازی سرور کتابخانه به سرور جدید G10-انتقال ماشین مجازی سرور SDI به سرور جدید - G10-پیکربندی ماشین های مجازی port group و Virtual Switch-نظارت بر نصب محافظ برقی پنجره اتاق سرور-نصب و پیکربندی ماشین مجازی جدید سرا شهرسازی منطقه ۲-نصب و پیکربندی اولیه ویندوز سرور ۲۰۱۹-ایجاد یوزرهای جدید اکتیو دایرکتوری برای شرکت صفارایانه-انتقال چهار دستگاه سرور و استوریج به اتاق بک آپ جهت حفظ امنیت اطلاعات-نصب و پیکربندی سرور جدید نرم افزار چهارسوق سازمان میدین-ایجاد تنظیمات Vm Backup جدید-نصب و پیکربندی سه عدد ماشین مجازی سرور جدید منابع انسانی(App-DB-ReportDB)-نصب و پیکربندی اولیه سه عدد ویندوز سرور ۲۰۱۹ منابع انسانی(App-DB-ReportDB)-نصب و پیکربندی ماشین مجازی جدید سرا شهرسازی منطقه ۴-نصب و پیکربندی اولیه ویندوز سرور ۲۰۱۹ شهرسازی منطقه ۴-نصب و راه اندازی مجدد سرور نرم افزار آموزش (جام)-تعویض و نصب فیزیکی هارد سرور DNS منطقه ۲-بازبانی و انتقال اطلاعات سرور DNS منطقه ۲-ایجاد تنظیمات Vms Backup جدید-پیکربندی ماشین های مجازی port group و Virtual Switch-پیکربندی تنظیمات بک آپ ماشین های مجازی-پشتیبان گیری از دیتابیس سرورها به تعداد ۷۶۲۶ در ۶ ماه-پشتیبان گیری از ماشین های مجازی سرورها به تعداد ۶۳۲۴ در ۶ ماه

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

# شورای اسلامی شهر رشت

❖ بزرگداشت زادروز مرحوم آرسن خاچاتور مناسیان و بزرگ مرد انساندوست گیلانی



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ مراسم افتتاح بلوار ۸دی (خیابان معلم به رشتیان) با حضور اعضای شورا و مسئولین شهری



❖ رونمایی از آبنمای موزیکال بوستان ملت شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ بازدید دکتر علوی عضو شورا از پروژه بازگشایی محور امام علی به میدان ولی عصر بلوار شاهد انصاری



## ❖ مراسم افتتاح یادمان شهدای گمنام مسکن مهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ مراسم تودیع و معارفه دکتر شعبانی و پیام جعفری نیا مسئول جدید روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت



❖ برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسلامی شهر رشت



❖ برگزاری منظم جلسات کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری



❖ بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و دکتر جمالی نژاد، شهردار و مسئولین استانی از کارخانه کمپوست لاکان شهر رشت



❖ بازدید عمرانی رئیس شورای اسلامی شهر رشت و مدیر آب و فاضلاب رشت از روند پروژه جمع آوری آبهای سطحی پستک گلزار رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ بازدید نماینده سازمان ملل متحد در امور محیط زیست و بازیافت و اعضای شورای شهر، شهردار، معاون استاندارمهندس صابر از کارخانه کمپوست و پروژه زباله ساز لاکان رشت



❖ برگزاری جلسه داوری دومین جشنواره رسانه و مدیریت شهری شورای اسلامی شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ دیدار و نشست رئیس شورا، شهردار رشت با آقای معروف جان عبدالرحمان کاردار سفارت تاجیکستان در تهران



❖ برگزاری وبینار تخصصی انتقال تجربه شهرهای خلاق ایران با حضور روسای شوراهای اسلامی رشت و



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ رونمایی و افتتاح آبنمای موزیکال بوستان ملت با حضور رئیس و اعضای شورای شهر پنجم رشت



❖ معرفی اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر رشت در استانداری گیلان



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ مراسم رونمایی از پروژه تجهیز ناوگان تاکسیران شهر رشت به دستگاه پرداخت الکترونیک سیار

01- (POS)



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

❖ حضور اعضای شور در جشن نیکوکاری آغاز سال تحصیلی



فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

❖ جلسه معارفه مهندس علی بهارمست بعنوان سرپرست شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

❖ نشست رئیس و اعضا شورا و مدیران شهرداری با فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران



فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

## ❖ برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسلامی شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک  
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای  
سبز و خدمات شهری

## ❖ برگزاری منظم جلسات کمیسیون های پنجگانه شورای اسلامی شهر رشت



فرهنگی - اجتماعی  
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه  
شهری

# لیست حوزه هایی که همکاری داشته اند

شماره تلفن	نام رابط آماری	معاونت/سازمان/مدیریت
۳۳۶۰۴۴۹۶	سیده زهرا رضوی	مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
۳۳۶۶۷۴۹۷	محسن برزور	مدیریت حقوقی
۳۳۶۶۷۷۹۷	لیلا ابراهیم نصیری	مدیریت بازرسی
۳۳۳۴۱۸۱۹	اکرم جمال مهدی زاده	مدیریت حسابرسی
۳۳۲۵۴۸۰۰	لیلا پوررجعلی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۳۶۶۴۵۳۹	راحله عبدی	معاونت شهرسازی و معماری
۳۳۲۴۱۸۴۴	صغری قاضی	اداره کمیسیون های ماده صد
۳۳۶۶۶۸۸۳	زهرا حسینی	مدیریت امور مالی
۳۳۲۲۰۰۷۷	هادی پرنوی	مدیریت تشخیص و وصول درآمد
۳۳۶۶۸۸۰۴	فرشته سلیمی	مدیریت املاک و مستغلات
۳۳۷۵۶۱۶۰	صالح باقری	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۳۳۶۶۵۴۰۶	شه بالا	مدیریت نوسازی و تحول اداری
۳۳۶۶۶۶۶۷	نیما فرزانه	مدیریت برنامه و بودجه
۳۳۶۶۱۴۱۲	اسمعیل نظامی	مدیریت سرمایه انسانی
۳۳۶۶۴۸۰۸	سمیه ولی زاده	مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
۳۳۶۶۵۲۴۹	زینب جعفری نژاد	مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
۳۳۳۲۴۹۶۰	اعظم ذکریگو	سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
۳۳۴۶۱۶۱۲	سیده سمیه حدائقی	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۳۳۲۴۱۷۷۰	میثم کریمی	سازمان مدیریت پسماند
۳۳۳۴۰۶۹۶	کریم رحمتی	سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
۳۳۶۹۰۳۳۹	کبری هادی نژاد	سازمان مدیریت آرامستان ها
۳۳۲۶۴۳۰۳	ابراهیم شمس	سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۳۳۶۱۲۵۴۷	فاطمه عاشوری	مدیریت کنترل ترافیک
۳۳۶۰۸۷۹۷	علی احمدی	مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
۳۳۶۰۹۱۶۵	راحله باقری	مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
۳۳۶۰۹۷۳۲	مریم پرنندگان	مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی
۳۳۸۲۵۱۱۲	نگین حسینی پور	سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
۳۳۵۴۴۸۷۳	اسماعیل علیمحمدی	سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
۳۳۲۲۲۷۰۸	خدیجه نصیری نژاد	منطقه یک
۳۳۳۲۹۷۴۵	مریم رجبی پرور	منطقه دو
۳۳۱۱۶۰۱۴	مریم ساعدمقدم	منطقه سه
۳۳۵۶۱۷۳۳	پروانه پاییزه	منطقه چهار
۳۳۶۰۱۹۵۴	روناک نایبی	منطقه پنج
۳۳۴۸۰۴۰۰	الهام برگی	شرکت کودآلی
۳۳۲۶۰۰۲۸	مریم نعمتی	شورای اسلامی شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

## پدید آورندگان

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
علی بهارمست

مدیریت نوسازی و تحول اداری  
نرجس محبوب

## گردآوری و تنظیم

رئیس گروه آمار و تحلیل اطلاعات  
مریم محمدی

کارشناسان گروه آمار و تحلیل اطلاعات  
مریم شه بالا



كاف

The image features the Arabic word 'كاف' (Kaf) rendered in a highly stylized, three-dimensional golden font. The letters are thick and have a metallic sheen. The 'Ka' is on the left, followed by the 'Alif' and 'Fay' on the right. A single diamond-shaped ornament is positioned above the 'Ka'. Below the 'Alif' and 'Fay' are two and three diamond-shaped ornaments, respectively. The entire word is set against a plain white background and casts a soft, light-colored shadow directly beneath it.