



گزارش عملکرد

یکساله ۹۹

شهرداری رشت



۲

عملکرد حوزه های ماموریتی

۱

پروژه های جاری

گردآوری و تدوین: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی - مدیریت نوسازی و تحول اداری - گروه آمار و تحلیل اطلاعات



۲

عملکرد حوزه های ماموریتی

۱

پروژه های جاری

پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت تولید کانال پیش ساخته،
لوله و قطعات بتنی گیلان/سازمان
عمران

تاریخ عقد قرارداد

۹۵/۱۲/۲۵

مبلغ قرارداد

۷۸/۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

۱- شرکت مهندسین مشاور
آژند اسلیم پارسیان و
۲- مشاور یکم

کارفرما

شهرداری
رشت

بهره بردار

سازمان
پسماند

مبلغ برآوردی حدودی
پروژه ساخت ابنیه

۱- ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

- انعقاد قرارداد اسفند ۹۵

- تحویل زمین اردیبهشت ۹۶

- رانش زباله و مدفون شدن زمین مربوط به احداث تصفیه خانه به همراه بخشی از تجهیزات (بتون مگر، میله گرد، ژنراتور و کوره و ...) مهر ۹۶

- صورت جلسه تحویل زمین کود آلی در اسفند ماه ۹۶ با توجه به صورت جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۲۴ دفتر معاونت عمرانی استانداری و عدم اجرای این کار با توجه به مخالفت شهردار وقت

- تشکیل جلسات مختلف در استانداری و فرمانداری به منظور تعیین تکلیف در خصوص ساخت تصفیه خانه و سرانجام تصمیم گیری نهایی جهت ساخت تاسیسات تصفیه خانه شیرابه و اقدام به حمل و تصفیه شیرابه در محل کارخانه لوله های بتونی (با توجه به قابل حمل بودن تاسیسات مذکور) که پس از تاییدیه خروجی تصفیه شده شیرابه ها توسط ادارات محیط زیست و آب و فاضلاب مجوز قطع درختان در اسفند ۹۷ برای زمین جدید (توسط مشاور پروژه معرفی شده و به تایید محیط زیست نیز رسیده) از جانب اداره محترم منابع طبیعی صادر شد.



تصویر پیش از اجرا



پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت تولید کانال پیش ساخته، لوله و قطعات بتنی گیلان/سازمان عمران

تاریخ عقد قرارداد

۹۵/۱۲/۲۵

مبلغ قرارداد

۷۸/۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات

۱- شرکت مهندسين مشاور آزند اسليم پارسيان و
۲- مشاور يكم

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

مبلغ برآوردی حدودی پروژه ساخت ابنیه

۱- ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

این پروژه که آهن آلات مورد نیاز سوله های آن نیز به محل حمل گردیده. پس از واگذاری زمینی از منابع طبیعی و قطع اشجار آن، عملیات اجرای پروژه بعد از دو سال توقف، مجدداً شروع شد و ۲۵۰۰ متر مکعب خاک برداری و ۴۵۰۰ مترمکعب مخلوط ریزی جهت زیرسازی انجام گردید و زمین به پیمانکار تحویل شد و در مرحله اجرای فونداسیون است

۱- انجام شن ریزی و آسفالت راه دسترسی

۲- اجرای خاکبرداری محل استقرار پروژه (۲۳۰۰۰ متر مکعب)

۳- تهیه مصالح ۴۵۰۰ تنی و اجرای زیرسازی مناسب به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و رسیدن به بستر مناسب (کوبش، غلتک، آزمایشگاه)

۴- اجرای بتن مگر ۱۵۰۰ متر مربع

۵- اجرای آرماتوربندی فونداسیون رادیه ژنرال

۶- قالب بندی فونداسیون

۷- بتن ریزی فونداسیون

۸- طراحی و ساخت سوله جهت نصب بروی فونداسیون عمرانی و معماری

۹- عقد قرارداد با مهندسين مشاور جهت انجام امورات

۱۰- اخذ مهندسين مشاور يكم جهت امورات تصفيه خانه

۱۱- برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه جمع آوری پسماند در ورودی تصفیه خانه



تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی



پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت تولید کانال پیش ساخته، لوله و قطعات بتنی گیلان/سازمان عمران

تاریخ عقد قرارداد

۹۵/۱۲/۲۵

مبلغ قرارداد

۷۸/۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات

۱- شرکت مهندسين مشاور آزند
اسليم پارسيان و
۲- مشاور يكم

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

مبلغ برآوردی حدودی پروژه ساخت ابنیه

۱- ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

۱۲- برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه آرامش پس از تصفیه شیرابه به صورت آب خالص جهت هدایت به سمت رودخانه زرجوب

۱۳- پیگیری ساخت و نصب تصفیه خانه توسط پیمانکار به همراه خرید روتاری درام

۱۴- پیگیری شرکت در جلسات تخصصی در فرمانداری و استانداری و شورای تامین جهت تسریع امورات

۱۵- پیگیری جهت خرید انشعاب برق ۳۲۰ KW از شرکت توزیع برق شهرستان رشت با هزینه شهرداری

۱۶- انجام بازدیدهای روزانه از روند اجرای پروژه به همراه متولیان استان همچون امام جمعه، رئیس کل دادگستری، رئیس سازمان بازرسی، معاونین سیاسی و عمرانی استانداری گیلان، فرماندار

۱۷- طراحی و برنامه ریزی جهت اجرای دیوار حایل سنگی به ارتفاع حداقل ۶ متر جهت جلوگیری از رانش کوه

۱۸- پیشرفت فیزیکی ساخت دیوار حفاظتی ۳۵ درصد ۱۹- اتمام اسکلت سوله ۱ و ۲

۲۰- اتمام پوشش سقف سوله ۱ و ۲ ۲۱- اجرای دیوار پیش ساخته به ارتفاع ۵ متر در دو مرحله سوله ۱

۲۲- خاکبرداری ضلع جنوبی تصفیه خانه جهت اجرای دیوار حفاظتی (خاک های رانشی) به میزان تقریبی ۶۰ متر طول

۲۳- خاکبرداری فونداسیون دیوار حفاظتی ضلع جنوبی تصفیه خانه شیرابه

۲۴- اجرای فونداسیون دیوار حفاظتی لاشه سنگ در ضلع جنوبی تصفیه خانه



تصاویر اجرای پروژه/ وضعیت کنونی



پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت تولید کانال پیش ساخته، لوله و قطعات بتنی گیلان/سازمان عمران

تاریخ عقد قرارداد

۹۵/۱۲/۲۵

مبلغ قرارداد

۷۸/۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات

۱- شرکت مهندسين مشاور آزند اسليم پارسيان و
۲- مشاور يكم

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

مبلغ برآوردی حدودی پروژه ساخت ابنیه

۱- ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

۲۵- اجرای دیوار حفاظتی سنگ لاشه در ضلع جنوبی به طول ۳۰ متر و عملیات خاکبرداری جهت ادامه پروژه

۲۶- ترمیم جاده (مخلوط ریزی) ضلع شمالی و غربی سوله ها

۲۷- انتقال و استقرار تجهیزات تصفیه خانه به سوله های ۱ و ۲

۲۸- ساخت و نصب دربهای بزرگ سوله ها

۲۹- رنگ آمیزی کلیه قطعات فلزی

۳۰- نصب پنجره ها و حفاظهای مربوطه

۳۱- اجرای عملیات نصب روشنایی مسیر

۳۲- انجام مکاتبات لازم با کانون کارشناسان جهت اقدامات لازم

۳۳- تشکیل جلسه در مورخ ۹۸/۱۱/۵ با حضور پیمانکار و انجام صورتجلسه کلیه کارهای باقی مانده

۳۴- اجرای مخلوط ریزی اطراف سوله ها جهت ایجاد راه دسترسی

۳۵- انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و رسوب گیر

۳۶- شروع مونتاژ مخازن و پمپها

۳۷- تشکیل جلسه در استانداری گیلان جهت بررسی وضعیت پروژه

۳۸- وصول گزارش کارشناس رسمی در خصوص ساخت سوله

۳۹- مکاتبات و عودت نظریه کارشناس رسمی جهت بررسی و اعلام هزینه های تعیین شده



تصاویر اجرای پروژه/ وضعیت کنونی



پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت تولید کانال پیش ساخته، لوله و قطعات بتنی گیلان/سازمان عمران

تاریخ عقد قرارداد

۹۵/۱۲/۲۵

مبلغ قرارداد

۷۸/۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات

۱- شرکت مهندسین مشاور آژند اسلیم پارسیان و
۲- مشاور یکم

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

مبلغ برآوردی حدودی پروژه ساخت ابنیه

۱- ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عملکرد یکساله ۹۹

پروژه در شهریور سال ۹۹ اتمام یافته و در هفته دولت افتتاح شد.

با توجه به اینکه برخی قسمت‌های انجام شده در سال گذشته دارای نقص بود، ایرادات به شرح ذیل در شش ماهه اول برطرف گردید:

- لوله کشی پلی اتیلن بین مخازن ذخیره و میکسرها مخازن EC

- در کنار لوله کشی پلی اتیلن، پمپ های انتقال مواد مربوطه نیز نصب گردیده است

- نصب پوشش ورق ژئوممبران مخازن EC

- نصب و استقرار نوار نقاله ی حمل ضایعات از فیلترپرس به سالن کوره

- کابل کشی برق بین تابلوی اصلی و تابلوی فرمان، مربوط به ماشین آلات

- نصب دوربین مدار بسته داخل سالن تاسیسات

- نقاشی بدنه ماشین آلات

- نصب سیستم پارویی بالای مخازن هواده و راه اندازی آن - لوله کشی هوای فشرده تعدادی از پمپ های

انتقال مواد

- نصب مخزن در خروجی سیستم هواده به همراه شوت تخلیه ی سیستم هواده

- ادامه عملیات ساخت کوره زباله سوز تصفیه خانه - اضافه نمودن میکسر برای مواد اولیه

- اضافه نمودن منبع الکتروگلسیون



تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی

پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد



پروژه احداث دیوار حائل تصفیه خانه شیرابه سراوان

کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	۱- شرکت مهندسین مشاور آژند اسلیم پارسیان	۱۳/۴۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۹۸/۱۰/۲۹	شرکت پادیا سازان پیشتناز	ملی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

عملیات احداث دیوار حائل محوطه تصفیه خانه شیرابه سراوان در آبان ماه سال ۱۳۹۸ آغاز گردید و در ادامه اقدامات زیر صورت گرفت:

- ۱- طراحی و برنامه ریزی جهت اجرای دیوار حایل سنگی به ارتفاع حداقل ۶ متر جهت جلوگیری از رانش کوه
- ۲- پیشرفت فیزیکی ساخت دیوار حفاظتی ۳۵ درصد
- ۳- اجرای دیوار پیش ساخته به ارتفاع ۵ متر در دو مرحله سوله ۱
- ۴- خاکبرداری ضلع جنوبی تصفیه خانه جهت اجرای دیوار حفاظتی (خاک های رانشی) به میزان تقریبی ۶۰ متر طول
- ۵- خاکبرداری فونداسیون دیوار حفاظتی ضلع جنوبی تصفیه خانه شیرابه
- ۶- اجرای فونداسیون دیوار حفاظتی لاشه سنگ در ضلع جنوبی تصفیه خانه
- ۷- اجرای دیوار حفاظتی سنگ لاشه در ضلع جنوبی به طول ۳۰ متر و عملیات خاکبرداری جهت ادامه پروژه



تصویر پیش از اجرا



پروژه احداث دیوار حائل تصفیه خانه شیرابه سراوان

کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	۱- شرکت مهندسی مشاور آژند اسلیم پارسیان	۱۳/۴۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۹۸/۱۰/۲۹	شرکت پادیا سازان پیشتاز	ملی



تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی

پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد

عملکرد یکساله ۹۹

پروژه احداث دیوار حائل سایت سراوان در شهریور سال جاری به اتمام رسید. اقدامات انجام

شده به شرح ذیل است:

- حجم سنگ دیوار حفاظتی تصفیه خانه بصورت کامل انجام شد.
- اجرای عملیات خاکبرداری پی در بیشتر طول مسیر مورد نیاز انجام شد.
- خاکبرداری پی برای دیوارچینی مسیر مورد نیاز احداث دیوار انجام شد
- خاکبرداری خاکهای رانشی مورد نیاز انجام گرفت.



پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

بهره بردار	کارفرما	نام مشاور و طراح ابنه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
سازمان پسماند	شهرداری رشت	مهندسین مشاور ابنه نو اندیش	ریال ۲۲۵/۳۴۷/۷۲۵/۳۹۰	۹۸/۱۲/۲۶	شرکت سیف بنا	ملی

عملکرد یکساله ۹۹

- قرارداد احداث سالن بویلر زباله سوز ۶۰۰ تنی سراوان در روزهای پایانی اسفند ۹۸ منعقد شد، در اردیبهشت ۹۹ تحویل زمین انجام شد و اقدامات زیر تاکنون صورت گرفته است:
- انجام عملیات ژئوتکنیک و گمانه زنی
 - آرماتوربندی و بتن ریزی شمعها، انجام ۱۹ عدد حفاری و میلگرد گذاری سبد شمع
 - انجام آزمایشات کشش میلگردها و تعیین مقاومت فشاری کلیه شمعها
 - قطع ۶ درخت انجام شد و ریشه کنی درخت
 - لجن برداری و خاکبرداری جهت تخریب تمام سر شمعها
 - تخریب بتن سرشمعها (۵۲ عدد)
 - ورود میلگرد فونداسیون به کارگاه ۴۸.۵ تن
 - خم و برش میلگردها و اجرای میلگردگذاری قسمتی از فونداسیون
 - اجرای بتن مکر قسمتی از فونداسیون
 - حمل ۲۴۰ تن ورق به کارخانه سوله سازی آذر می جهت برش و ساخت سوله
 - انتقال قالب فلزی و قالب بندی قسمتی از فونداسیون



تصاویر اجرای پروژه/ وضعیت کنونی



پروژه احداث ابنیه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

بهره بردار	کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
سازمان پسماند	شهرداری رشت	مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش	۲۲۵/۳۴۷/۷۲۵/۳۹۰ ریال	۹۸/۱۲/۲۶	شرکت سیف بنا	ملی



ادامه عملکرد یکساله ۹۹

- بتن ریزی حدود ۴۴۰ متر مکعب از فونداسیون بویلر
- بافتن ۵۸ عدد سبد شمع جدید بابت جانمایی پروژه
- کندن پی آخرین ردیف جدول از ابتدای کار تا لشکر
- برداشت لایه سطحی و خاک نباتی و کندن علف های زمین حد فاصل پارک فناوری اطلاعات تا دروازه اول فرش گیلان
- خرید و حمل چهار تراش چوبی جهت بسترسازی مناسب برای تجهیزات زباله سوز
- برش و جوشکاری و ادامه ساخت قطعات سوله واقع در کارخانه آذرمی
- احداث و آمارتور گذاری و بتن ریزی شمع H1-9 و g1
- ساخت بخشی اسکلت فلزی
- احداث کانال زهکش جهت تخلیه بنتونیت و آب مازاد
- قالب بندی و بتن ریزی ۶ عدد پدستال

پیشرفت فیزیکی
۳۸,۷۳ درصد

تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی



تکمیل ساختمان آتش نشانی مسکن مهر رشت با ارزش سرمایه ای حدوداً ۱۲۰ میلیارد ریال

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اسکان سازه گروهه	۹۷/۸/۶	۱۲ ماه	۳۳/۷۵۹/۸۹۲/۱۶۹ ریال	مشاور (پادیر سازه عمران)	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸



تصویری از پروژه



- عملیات اجرایی پروژه در سال ۹۴ شروع شد و تا سال ۹۵ فونداسیون و دیوارگذاری محوطه انجام و بخشی از ستونها اجرا گردید ولی به جهت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار ، پروژه متوقف و اعمال ماده ۴۸ گردید.
- انتخاب مشاور جدید جهت طراحی مجدد صورت پذیرفت و مجدداً مناقصه برگزار و در سال ۹۷ شرکت اسکان سازه گروهه برنده اعلام گردید.
- پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد بوده است.
- نسبت به بررسی وضع موجود اقدام گردید و نواقص سازه ای اسکلت فلزی استخراج و جهت رفع مشکلات مربوطه به پیمانکار ابلاغ گردید.
- اجرای رنگ زینک کرومات بر روی اسکلت
- اجرای کرسی چینی تکمیل گردیده است.
- بتن ریزی دوسقف اول و دوم

تکمیل ساختمان آتش نشانی مسکن مهر رشت با ارزش سرمایه ای حدوداً ۲۰ میلیارد ریال

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اسکان سازه گروه	۹۷/۸/۶	۱۲ ماه	۳۳/۷۵۹/۸۹۲/۱۶۹ ریال	مشاور (پادیر سازه عمران)	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

- اجرای سقف سوم و چهارم جهت بتن ریزی - اجرای آجر چینی طبقات اول و دوم

آجر چینی ساختمان اداری به پایان رسیده و بتن کف اجرا گردیده ، همچنین خرپای فلزی سقف در حال ساخت و نصب می باشد ، نقشه های اجرای آشیانه توسط پیمانکار و مشاور جهت اجرا بررسی و نهایی شده اند تا سفارش ساخت آشیانه در صورت تحقق تزریق مالی آغاز گردد.

عملکرد یکساله ۹۹

پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر در سال ۹۹ ساخت و نصب و اجرای ضد زنگ خرپای ساختمان اداری ، ویرایش نقشه های آشیانه به منظور شروع احداث اسکلت آشیانه انجام شد. با توجه به مطالبات پیمانکار درخواست خاتمه پیمان داده شده است.



تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۴۲ درصد (از سال ۱۳۹۴ تا کنون مجموع دو قرارداد)



پیگیری عملیات احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نماینده کارفرما
اسکان سازه گروه	۹۶/۳/۷	۱۸ ماه	۶۱/۱۲۹/۳۱۱/۰۰۹ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸



در این زمین، شهروندان منطقه سلیمانداراب به صورت خودجوش و سنتی به تفریح می پرداختند. در سال ۹۶ طی توافقنامه ای، زمین آن که متعلق به اداره کل راه و شهرسازی بود، جهت احداث مجموعه ورزشی به شهرداری واگذار شد و مناقصه ای برگزار و پیمانکاران آن مشخص گردید و مقرر شد هم ورزشگاه، بصورت اصولی ساخته شود و هم چند دهنه مغازه جهت تامین مالی پروژه در مجاورت آن احداث گردد که با شروع عملیات اجرایی و پس از پیشرفت حدود ۳/۵ درصدی، به دلیل عدم اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه تفاهم نامه بصورت یکطرفه و با ارسال اظهار نامه فسخ گردید. اداره کل راه و شهرسازی دو راه حل پیش روی شهرداری گذاشته است: ۱) اینکه شهرداری زمین را کلاً به قیمت روز با اقساط ۲۰ ساله از راه و شهرسازی خریداری کند و ۲) اینکه شهرداری اینیه را به همراه ده درصد مغازه بسازد و مالکیت راه و شهرسازی سر زمین حفظ شود و سرقفلی متعلق به شهرداری باشد.

عملکرد یکساله ۹۹

با توجه به مشکل زمین و توقف پروژه میلگردهای فونداسیون و ستون ها به طور کامل جمع آوری گردید و تحویل واحد اموال شهرداری شد. پروژه به دلیل مشکل مالکیت زمین که توسط اداره کل راه و شهرسازی اعلام گردید متوقف و اعمال ماده ۴۸ خاتمه پیمان شد.

تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۳/۴۴ درصد



عملیات اجرایی تکمیل ساختمان هموفیلی

نماینده کارفرما

شهرداری رشت

مبلغ پیمان

۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت قرارداد

۲ ماه

تاریخ شروع اولیه

۹۹/۰۱/۱۴

نام پیمانکار

شرکت سایه گستر
کلده

مشخصات فنی

ساختمان درمانگاه کانون هموفیلی به متراژ تقریبی ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه با احتساب همکف

عملکرد یکساله ۹۹

با توجه به اتمام ساختمان کانون هموفیلی در سال گذشته، جهت نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ساختمان کانون در سال جاری قرارداد منعقد گردید که در مجموع در هشت ماه ۹۵ درصد به شرح ذیل پیشرفت داشته است

اصلاح سقف بام.

انجام لوله کشی موتورخانه و تکمیل تاسیسات مکانیکی، رادیاتورها، منبع انبساط و لوله کشی گاز، لوله کشی آب و نصب منبع و نصب شیرآلات

دریافت کنتر گاز و جابجایی کنتر برق و آب

تکمیل تاسیسات برقی، نصب وسایل الکتریکی و لامپها و کلید پریزها و ابنیه

برنامه ریزی برای آسانسور

آسانسور ساختمان تکمیل گردید.



تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۹۸ درصد



محوطه سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع، سوخته تکیه، نخجیری و مسگران

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
زیبا اسکان کادوس	۹۶/۴/۸	۸ ماه	۴۹/۷۴۴/۶۱۷/۵۴۹ ریال	مشاور طراحی البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

۱- پروژه آرامسازی معابر اطراف حرم خواهر امام و مسجد حاج سمیع و سوخته تکیه و ... نیز جزء پروژه های مهم بازآفرینی بود که در سال ۹۶ شروع به کار شد ولی به جهت طرح شکایت میراث استان در محاکم قضایی پروژه متوقف گردید.

۲- پس از توافق مجدد عملیات اجرایی آن با سرعت کم در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد ولی به جهت کندی کار و عدم پیگیری لازم و اعتراض مردم با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی مجدداً متوقف گردیده بود.

۳- انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه

۴- نصب تیرهای چراغ برق چوبی مورد تایید میراث فرهنگی به تعداد ۲۹ دستگاه و نصب مبلمان مسیر.



تصویری از پروژه

محوطه سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع، سوخته تکیه، نخجیری و مسگران

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور
زیر بنایی

ناظر مقیم

مشاور طراحان البرز سبز

مبلغ پیمان

۴۹/۷۴۴/۶۱۷/۵۴۹ ریال

مدت زمان اجرا

۸ ماه

تاریخ شروع اولیه

۹۶/۴/۸

نام پیمانکار

زیبا اسکان کادوس

ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

۵- پیش بینی می شود هزینه اجرای پروژه تا خیابان مطهری به ۶ میلیارد تومان برسد

۶- اجرای پیاده روسازی به میزان ۲۰۰ متر مربع

۷- اجرای ۴۰۰ متر مربع کفپوش

۸- جابجایی کابل برق توسط اداره برق در ابتدای مسیر سوخته تکیه

۹- بدلیل کندی کار توسط پیمانکار بر اساس ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان نسبت به انتخاب پیمانکار جهت تکمیل نواقص و کارهای باقیمانده در حال انجام استعلام در سامانه ستاد میباشد.

۱۰- نصب چراغ های محور نخجیری تا حرم مطهر خواهر امام. اتمام کف سازی مسیر سوخته تکیه تا خیابان مطهری

عملکرد یکساله ۹۹

در سال جاری با وجود مشکلات فی مابین پیمانکار و شهرداری و شکایت پیمانکار در مراجع قضایی پروژه به کندی پیش رفت و اتصال خط آبهای سطحی دور حرم خواهر امام به مسیر سوخته تکیه انجام شد. همچنین انجام پروژه کف سازی و هدایت آبهای سطحی در ادامه مسیر انجام شد. پروژه آماده تحویل موقت و در حال مذاکره جهت توافق با پیمانکار

پیشرفت فیزیکی

۹۰ درصد در فاز یک



تصویری از پروژه

احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه های شهر رشت

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
دیواره حفاظتی لاکان	بارو ساز شمال	۹۵/۸/۳۰	۹ ماه	۴۱/۴۰۹/۲۰۲/۰۳۷ ریال	مهندسين مشاور بهان طرح	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

- این پروژه از سال ۹۵ شروع شده و بدلیل عدم پیگیری و فقدان مدیریت کافی پیشرفت آن به کندی صورت گرفت. پروژه مجددا در شهریور ماه ۹۸ آغاز گردید
- مخلوط ریزی و تسطیح و پخش مصالح در پشت دیواره ۱۹۰۴ مترمکعب اجرا شد.

عملکرد یکساله ۹۹

- در فروردین ۹۹ پیمانکار نسبت به ارائه لایحه تاخیرات اقدام نمود و فعالسازی کارگاه نیز انجام شد و در سال جاری ۹ درصد و در مجموع ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شد.
- تعریض قسمتی از مسیر و انجام عملیات گودبرداری، قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار حایل در بخشی از طول رودخانه انجام شده و مابقی نیز در حال انجام می باشد.
- زون ۷ پروژه شامل دیوار حفاظتی مسیر جاده لاکان پایان یافت و در دهه فجر افتتاح شد.



تصویری از طرح پروژه

پیشرفت فیزیکی

۴۰ درصد



پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر قلی پور – معلم فاز دوم

نام پیمانکار

گیل بام پی

تاریخ شروع اولیه

۹۷/۳/۶

مدت زمان اجرا

۱۰ ماه

مبلغ پیمان

۳۱/۳۱۴/۵۱۸/۸۶۴ ریال

ناظر مقیم

مهندسين مشاور طراحان
البرز سبز

نماینده کارفرما


معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

این پروژه با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی به دلایل نامعلوم به مدت چندین ماه متوقف بود. اقدامات انجام شده::

- انجام عملیات لوله گذاری مسیر کمربندی خرمشهر-بلوار شهدای گمنام-کوچه جنب مجتمع ورزشی روبروی اداره اطلاعات
- انجام عملیات لوله گذاری محوطه داخلی شهرداری مرکز
- انجام عملیات مرمت نوار حفاری در مسیر معلم
- اجرای سونداژ جهت شناسایی تاسیسات مسیر قلیپور با هماهنگی ادارات حفار شهر رشت
- در حال اخذ مجوز پلیس راهور جهت شروع عملیات

تصویری از پروژه



پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر قلی پور - معلم فاز دوم

نام پیمانکار

گیل بام پی

تاریخ شروع اولیه

۹۷/۳/۶

مدت زمان اجرا

۱۰ ماه

مبلغ پیمان

۳۱/۳۱۴/۵۱۸/۸۶۴ ریال

ناظر مقیم

مهندسين مشاور طراحان
البرز سبز

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

عملکرد یکساله ۹۹

پروژه در سال جاری مجدداً فعال گردید و تا کنون از نظر حجم کارهای انجام شده صد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از متمم قرارداد نیز ۱۰۰ درصد تکمیل شد. اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

- مجموعاً ۶۳۳,۵ متر لوله گذاری با لوله ۱۵۰۰ میلیمتر بتنی

- مجموعاً ۱۳۰۳,۵ متر لوله گذاری با لوله ۱۲۵۰ میلیمتر بتنی

- مجموعاً ۱۲۹,۵ متر لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر بتنی در محدوده بلوار خرمشهر جنب مجتمع

ورزشی (ابلاغ شماره ش ر - ۱۵۳۸۶۲-۱۳۹۸ مورخ ۹۸/۸/۲۸)

- اصلاح لوله گذاری محدوده ی شهرداری مرکز (ابلاغ شماره ش ر - ۲۲۱۵۰۹ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰)

- لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ۲۵۰ مجموعاً ۷۳,۵ متر

- لوله گذاری با لوله کاروگیت ۳۱۵ مجموعاً به طول ۷۰ متر



تصویری از پروژه

پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر قلی پور – معلم فاز دوم

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
گیل بام پی	۹۷/۳/۶	۱۰ ماه	۳۱/۳۱۴/۵۱۸/۸۶۴ ریال	مهندسين مشاور طراحان البرز سبز	امور زیربنایی معاونت حمل و نقل و



تصویری از پروژه

ادامه عملکرد یکساله ۹۹

– نصب مجموعاً ۵۵ عدد منهول در سایزهای مختلف تا این مرحله
 – ترمیم بتنی در مسیر لوله گذاری ۱۲۵۰ به طول ۱۲۵۱ متر و ترمیم آسفالتی این مسیر به طول ۱۲۸۷ متر
 – ترمیم بتنی در مسیر لوله گذاری ۱۵۰۰ به طول ۶۳۳,۵ متر و ترمیم آسفالتی در این مسیر به طول ۶۳۳,۵ متر
 – در دهه فجر افتتاح شد

پیشرفت فیزیکی
 ۱۰۰٪ از قرارداد اولیه
 ۱۰۰٪ از قرارداد متمم



پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب (تغییر به پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل)

۱۰

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
شرکت خانه گستر گیل	۹۶/۷/۳	۱۸ ماه	۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶ ریال	مهندسين مشاور بهان طرح	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

- این پروژه با مبلغ اولیه حدود ۱۱ میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که قرارداد آن در نیمه دوم سال ۹۶ منعقد گردید.
- پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی فاضلاب تمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
- پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود ۶۰۰۰ متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه اضافه گردید.
- پس از اجرای حدود ۲۲۰ متر خط لوله کوچه های فرعی و ۲۱ متر از خط اصلی و ساخت ۱۵ عدد منهول مجددا اهالی از ادامه عملیات جلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی متوقف گردید.
- این پروژه با مبلغ اولیه حدود ۱۱ میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که قرارداد آن در نیمه دوم سال ۹۶ منعقد گردید.
- پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی فاضلاب تمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
- پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود ۶۰۰۰ متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه اضافه گردید.
- پس از اجرای حدود ۲۲۰ متر خط لوله کوچه های فرعی و ۲۱ متر از خط اصلی و ساخت ۱۵ عدد منهول مجددا اهالی از ادامه عملیات جلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی متوقف گردید.



تصویری از پروژه

پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

نماینده کارفرما

ناظر مقیم

مبلغ پیمان

مدت زمان اجرا

تاریخ شروع اولیه

نام پیمانکار

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

مهندسين مشاور بهان
طرح

۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶
ارياال

۱۸ ماه

۹۶/۷/۳

شرکت خانه گستر
گیل

عملکرد یکساله ۹۹

در پایان سال ۹۸ عملیات اجرایی قرارداد جمع آوری آبهای سطحی فخب به پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل تغییر یافت و اقدامات ذیل انجام شد:

- تجهیز کارگاه
- لوله گذاری سایز ۸۰۰ میلیمتر به طول ۱۴۷ متر

- ساخت و نصب یک عدد زیر سری مخصوص لوله ۸۰۰ و یک عدد زیر سری مخصوص لوله ۱۰۰۰

- ساخت و نصب دالهای مخصوص روی لوله برای محللهای قطع عرضی و پوشش کمتر از ۸۰ سانتیمتر

- انجام عملیات سونداژ در مسیر OA به C1 برای شروع عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو به طول ۱۷۰۰

متر و در مسیر OE به E1

- لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ از محللهای A5 ، A15 ، از محل خروجی OA و در مسیر OD به D1

- ساخت ۳۹ عدد و نصب ۳۹ عدد منهول سایز ۱۰۰۰

- لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۱۵۲,۵۰ متر از محل منهول A20



تصویری از پروژه



پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

۱۰

نماینده کارفرما

ناظر مقیم

مبلغ پیمان

مدت زمان اجرا

تاریخ شروع اولیه

نام پیمانکار

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

مهندسين مشاور بهان
طرح

۱۱۰/۶۸۹/۲۲۰/۶۴۶
ریال

۱۸ ماه

۹۶/۷/۳

شرکت خانه گستر
گیل

ادامه عملکرد یکساله ۹۹



تصویری از پروژه

-انجام عملیات بتن ریزی روی لوله ها به جهت پوشش کم
-انجام کارهای تکمیلی در مسیر لوله گذاری از قبیل حمل مصالح اضافی و پاکسازی کانوو و همسطح سازی ترانشه

-لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۳۱.۵۰ متر از محل منهول A26

-انجام عملیات بتن ریزی به منظور زیرسازی مسیر به طول ۴۸۱.۵۰ متر طول

-ساخت و نصب ۱۰ عدد حوضچه آبگیر

-لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۲۹۰.۵۰ متر از محل منهول A27

-حمل خاک مازاد از مسیر پروژه

-تهیه و حول مصالح به کارگاه

-لوله گذاری سایز ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۲۰۶.۵۰ متر از محل منهول B7


پروژه متوقف است و پیمانکار درخواست فسخ پیمان را نموده است

پیشرفت فیزیکی

۳۲,۱۵ درصد

پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانچ شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی



تصویری از مکان پروژه

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

از سال ۹۴ عملیات هدایت آبهای سطحی مسیر گلزاران به قلی پور شروع شد و در نیمه اول سال ۹۶ این پروژه تا سه راه معلم - قلی پور اجرا شد و افتتاح گردید مجددا جهت ادامه مسیر و حل مشکل بلوار شهید قلی پور و بلوار معلم تا چهارراه ویلانچ قرارداد دیگری با شرکت گیل بام پی منعقد گردید که ادامه لوله گذاری را تا چهارراه ویلانچ به انجام برساند با تزریق مالی به پروژه اول هم اکنون عملیات لوله گذاری جهت انتقال مسیر حسین آباد به چهارراه ویلانچ شروع شده و تا ۱۵ مهرماه این بخش تکمیل و انتهای شبکه در اختیار شرکت ژئوسازان بین الملل جهت ادامه پروژه قرار می گیرد. در این خصوص با این شرکت جلسات لازم گذاشته شده و توافق ادامه کار صورت پذیرفته است. پس از تکمیل لوله گذاری این مسیر ، منطقه استادسرا نیز توسط شرکت ژئوسازان بین الملل با لوله گذاری به چهارراه ویلانچ متصل و کل شبکه لوله گذاری این حوزه آبریز تکمیل می گردد ولی متاسفانه به جهت اینکه شرکت گیل بام پی کار اجرای پروژه قبلی را که تا چهارراه حسین آباد تکمیل شده است به چهارراه ویلانچ متصل ننموده است شرکت ژئوسازان بین الملل هم نمی توانست ادامه کار را تحویل گرفته و اجرایی نماید لذا هر دو پروژه تاکنون متوقف بوده است.

پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

با تزریق مالی به پروژه معلم-قلی پور هم اکنون عملیات لوله گذاری مسیر حسین آباد تا چهار راه ویلانج تکمیل گردیده است.

تحويل زمین پروژه انجام شده است و بازدید و صورتجلسه هماهنگی ادارات حفار صورت گرفته و همچنین مکاتبات لازم در خصوص تحويل لوله و قطعات بتنی انجام پذیرفته ، مکاتبه با پلیس راهور در خصوص اخذ مجوز ترافیکی جهت انجام مابقی مراحل اجرایی توسط پیمانکار در حال پیگیری میباشد و به دلیل نزدیک شدن به پایان سال عملیات حفاری متوقف شده است و پیمانکار در محل کارگاه اقدام به ساخت پاشنه منهول و آرماتوربندی منهول و بتن ریزی آن مشغول شده است. ساخت منهول : آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی ۴ عدد منهول بتنی مسلح انجام شده است.



تصویری از مکان پروژه

پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

عملکرد یکساله ۹۹



عملیات اجرایی پروژه در اواخر فروردین ۹۹ شروع شد و در ده ماه اول سال جاری پروژه در مجموع ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. عملیات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

- لوله گذاری با لوله ۱۰۰۰ میلیمتر بتنی مجموعاً به طول ۴۶۱٫۵ متر

- ساخت منهول سایز ۱۰۰۰ مجموعاً به تعداد ۱۹ عدد

- نصب منهول سایز ۱۰۰۰ مجموعاً به تعداد ۱۸ عدد

- اجرای ۲۰ عدد چاهچه در مسیر ۱۰۰۰ و ۱۶ عدد چاهچه در مسیر ۸۰۰

- لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر بتنی با لوله های کارفرمایی به طول ۳۳۲ متر

- لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر با لوله های پیمانکاری به طول ۷۸ متر



پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
اجرای پروژه از چهارراه ویلانج شروع و خیابان سهیل دبیری و بازار روز و استادسرا را در بر می گیرد.	ژئوسازان بین الملل	در مرحله شروع	۳ ماه	۳۸/۴۶۹/۸۷۵/۳۱۰ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی



ادامه عملکرد یکساله ۹۹

- ساخت منهول سایز ۸۰۰ مجموعا ۱۹ عدد
- نصب منهول سایز ۸۰۰ مجموعا به تعداد ۱۶ عدد
- لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ۲۵۰ مجموعا به طول ۸۱,۵ متر
- مجموعا ۷۹۴,۵ متر ترمیم بتنی انجام شده است.
- مجموعا حدود ۹۲۰ متر ترمیم آسفالتی انجام شده است.

پیشرفت فیزیکی
۷۱,۳ درصد



عملیات احداث ساختمان ناحیه ۲ و ۳ منطقه ۵ و سرای محله منطقه ۲ شهرداری رشت

نام پیمانکار

شرکت ساختمانی تکام

تاریخ شروع اولیه

۹۵/۱۱/۲۶

مدت زمان اجرا

۱۲ ماه

مبلغ پیمان

۱۸/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ناظر مقیم

شرکت مهندسی مشاور
آرمانشهر شمال

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و
امور زیر بنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

پروژه در سال ۹۵ آغاز شده و ساختمان سرای محله منطقه ۲ واقع در پارک اندیشه پس از تکمیل اسکلت تا مرحله آجر چینی پیشرفت داشته و ساختمان های ناحیه و سرای محله ناحیه ۳ منطقه پنج تا مرحله اجرای اسکلت (ستونها) پیشرفت داشته . به دلیل تعلل بیش از حد پیمانکار و مشکلات مالی پروژه بسیار کند پیش رفت به طوریکه تا پایان سال ۹۷ پروژه فقط ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در سال ۹۸ ابلاغ مشمولیت ماده ۴۶ به پیمانکار ارسال گردیده است.

عملکرد یکساله ۹۹

پروژه مجددا در فروردین ۹۹ شروع بکار نمود و در این مدت ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. عملیات آجر چینی ساختمان های سرای محله و ناحیه در ناحیه ۳ به اتمام رسید و قسمتی از تاسیسات مکانیکی مدفون در کار نصب گردید . با توجه به مشکلات موجود درخواست خاتمه پیمان شده است که صورت وضعیت گرفته شده و صورتجلسات بررسی شده و در حال پیگیری مقدمات خاتمه می باشد. صورتجلسه خاتمه پیمان انجام شد.



تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۲۲ درصد



پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه - شهرک فجر فاز اول

نمایندگه کارفرما	نظارت	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار	مشخصات فنی
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	مشاور طراحان البرز سبز	۵۱/۷۰۱/۸۷۱/۳۵۰ ریال	۶ ماه	۹۷/۱۰/۹	بینالود سازان غرب	هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار لاکان و پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار آیت ا... رودباری به رودخانه گوهررود

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸



- ۱- قرارداد فاز اول پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه - شهرک فجر با مبلغ اولیه ۵ میلیارد تومان در نیمه دوم سال ۹۷ منعقد گردید.
- ۲- پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه و تاخیر سه ماهه به علت عدم صدور مجوز از سوی پلیس راهور پروژه در فروردین سال ۹۸ آغاز گردید.
- ۳- بدلیل عملکرد خوب پیمانکار، پروژه در مدت زمان حدود ۲ ماه ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و بدلیل عبور لوله پروژه آبهای سطحی از روی خط لوله انتقال آب ۱۰۰۰ میلیمتر و عدم صدور مجوز از سوی آب و فاضلاب پروژه متوقف گردید.

پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه - شهرک فجر فاز اول

نمایندگه کارفرما	نظارت	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار	مشخصات فنی
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	مشاور طراحان البرز سبز	۵۱/۷۰۱/۸۷۱/۳۵۰ ریال	۶ ماه	۹۷/۱۰/۹	بینالود سازان غرب	هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار لاکان و پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار آیت ا... رودباری به رودخانه گوهررود



عملکرد یکساله ۹۹

پروژه مجددا در اریبهشت سال جاری شرع بکار نموده و در سال جاری اقدامات زیر انجام شد:

- مجموعا ۴۱۳ متر لوله گذاری با لوله ۱۵۰۰ میلیمتر بتنی به همراه ترمیم بتنی و آسفالتی انجام شده است.

- مجموعا حدود ۵۷۴٫۵ متر لوله گذاری با لوله ۱۲۵۰ میلیمتر بتنی انجام شده است.

- حدودا ۱۸ متر لوله گذاری در قطع عرضی کمربندی شهید بهشتی و خیابان شهید نظری با لوله کاروگیت ۸۰۰ انجام گرفته است. (به همراه ترمیم بتنی و آسفالتی)

- مجموعا ۲۲ منهول ۱۲۵۰ و ۹ عدد منهول ۱۵۰۰ تاکنون نصب شده است.

- در مسیر ۱۲۵۰، ۴۳۱ متر ترمیم بتنی انجام شده است.

- حدود ۴۳۰ متر آسفالت در مسیر ۱۲۵۰ انجام شده است.

تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۹۷ درصد



پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان رودبارتان

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
شرکت اتحاد بتون تهران	۹۸/۱۰/۱۱	۹ ماه	۳۷,۱۹۹,۰۱۳,۴۵۷ ریال	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی

عملکرد یکساله ۹۹

با صدور مجوز در سال ۹۹ عملیات اجرایی آغاز گردید و در ده ماهه اول عملیات انجام شده بشرح زیر است:

- ساخت یک عدد دال میانی و نیز یک عدد ساپورت بتنی
- لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ۲۵۰ مجموعا به طول ۱۷۱,۵ متر
- لایروبی مسیر لوله ها
- لوله گذاری با لوله ۸۰۰ میلیمتر بتنی مجموعا به طول ۵۵۷ متر
- لوله گذاری با لوله ۶۰۰ میلیمتر بتنی مجموعا به طول ۲۵ متر
- ساخت مجموعا ۲۴ عدد منهول سایز ۸۰۰ و نصب ۲۱ عدد
- ساخت و نصب ۱ عدد منهول سایز ۶۰۰
- ترمیم بتنی مسیر حفاری مجموعا به طول ۵۸۲ متر طول
- ترمیم آسفالتی مسیر مجموعا به طول ۵۸۲ متر طول
- نصب چاهچه جمع آوری آبهای سطحی به تعداد ۲۱ عدد

پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد



تصویری از پروژه

اجرای عملیات لایروبی و تنقیح مجاری آب های سطحی در سطح شهر

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

مبلغ پیمان

۴۴/۹۶۲/۸۶۶/۷۴۶ ریال

مدت زمان اجرا

۹ ماه

تاریخ شروع اولیه

۹۵/۵/۲۳

نام پیمانکار

شرکت کارجویان شمال

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

این پروژه یکی از پروژه های با اهمیت شهر رشت می باشد که پیمانکار لوله گذاری در مسیرهای کوچک و همچنین هم سطح سازی و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب سنتی و لایروبی لوله های سطحی بصورت سنتی می پردازد، که بعد از یکسال از شروع عملیات به دلایل نامعلوم متوقف شده بود.

شروع مجدد عملیات اجرایی از تیر ماه سال ۹۸ انجام شد و اقدامات صورت گرفته و در حال انجام

۱- بلوار امام رضا(ع) پشت ترمینال ۲- بلوار امام(ره) روبروی هتل پامچال

۳- گلسار خیابان ۱۵۷ از ابتدای کوچه تا کوچه هدایت ۴- گلسار خیابان ۱۴۲ و ۱۷۳

۵- خیابان سردار جنگل اول نقره دشت ۶- رشتیان کوچه ۳۷ و ۳۹ و ۴۱ ۷- لوله گذاری مسیر دباغیان

عملکرد یکساله ۹۹

پروژه در یازده ماه اول سال ۱۶ درصد و در مجموع ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته. لایروبی در ادامه کوچه های فرعی رودبارتان و سایر مسیرهای ابلاغی در حال انجام است

تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۸۰ درصد



احداث دیوار حفاظتی رودخانه زرجوب محدوده رودبارتان

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

ناظر مقیم

مهندسین مشاور شفاورد

مبلغ پیمان

۸/۰۰۲/۹۳۳/۷۰۰ ریال

مدت زمان اجرا

۶ ماه

تاریخ شروع اولیه

۹۸/۲/۳۰

نام پیمانکار

ارکان بنای پارس

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸



تصویری از پروژه

پروژه در شش ماهه اول ۹۸ فعال شده و با پیگیریهای انجام شده اجرای آن تسریع گردید و موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

- ۱- تجهیز کارگاه ۲- نقشه برداری ۳- انحراف مسیر آب رودخانه
- ۴- بوته کنی و خارج کردن ریشه درختان به میزان ۲۲۶ متر مربع ۵- خاکبرداری ۱۱۹۶ متر مکعب
- ۶- پی کنی ۱۱۱۷/۶ متر مکعب ۷- خشکه چینی با سنگ لاشه ۸۵۳/۶ ۸- تهیه و نصب تور سنگ
- ۹- مخلوط ریزی و پخش و تسطیح و عملیات تراکم پشت دیوار ۱۳۸۶ متر مکعب
- ۲۳۶۴/۶ متر مکعب

در ماه های پایانی سال ۹۸ پروژه متوقف شد.



احداث دیوار حفاظتی رودخانه زرجوب محدوده رودبارتان

نماینده کارفرما	ناظر مقیم	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	مهندسین مشاور شفاورد	۸/۰۰۲/۹۳۳/۷۰۰ ریال	۶ ماه	۹۸/۲/۳۰	ارکان بنای پارس
عملکرد یکساله ۹۹					



تصویری از پروژه



پیشرفت فیزیکی

۱۰۰ درصد

در شش ماهه اول سال ۹۹ پروژه با مجددا فعال شد. جزئیات اقدامات انجام شده در یازده ماهه اول سال جاری بشرح ذیل است:

- عملیات گودبرداری، قالببندی، آرماتور بندی، بتن ریزی دیوار حایل

- بوته کنی در زمینهای پوشیده از بوته و خارج کردن ریشه درختان به مساحت ۲۲۶ متر مربع

- خاکبرداری در زمین های خاکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری

- پی کنی در زمین های خاکی با هر وسیله مکانیکی

- خشکه چینی با سنگ لاشه

- تهیه و نصب تور سنگ

- مخلوط ریزی و پخش و تسطیح و عملیات تراکم پشت دیوار

- عملیات اجرایی پروژه تمام شد و در دهه فجر افتتاح شد.

عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفیوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳

۱۷

نماینده کارفرما	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	ریال ۱۷,۶۱۶,۹۷۳,۲۲۴	۵ ماه	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	ارکان بنای پارس

عملکرد یکساله ۹۹

قرارداد عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفیوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳ از محل اعتبارات دولتی در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و تاکنون اقدامات زیر انجام شد

- تحویل زمین
- حمل مصالح و حدود ۳۵۰ متر جدول گذاری انجام شد
- ادامه عملیات برداشت و کمپکت مسیر
- آهک پاشی مسیر حدودا ۱۷۰ متر
- اجرای جدول گذاری مسیر حدودا ۳۰۰ متر (از ابتدای خط پروژه)
- فونداسیون و بتن ریزی پی جداول تا ابتدای قرارگاه
- اجرای جدول گذاری مسیر حدودا ۱۴۵ متر در اسفند ماه
- روبرداری مسیر و بتن ریزی فونداسیون حدودا ۶۰۰ متر
- آهک پاشی و کمپکت حدودا ۱۳۰ متر بستر در اسفند ماه

پیشرفت فیزیکی

۲۰,۱ درصد



عملیات محوطه سازی حاشیه تالاب عینک در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت

نمایندگی کارفرما	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۸,۰۳۸,۷۳۱,۴۹۱ ریال	۶ ماه	۹۹/۶/۲	تعادل سازه

عملکرد یکساله ۹۹

قرارداد عملیات محوطه سازی حاشیه تالاب عینک در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت از محل اعتبارات دولتی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ منعقد گردید و از شهریور ماه تا پایان آبان اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین
- تجهیز کارگاه
- جانمایی طرح ابلاغی
- خریداری مصالح پایکار (جدول بتنی ، جدول سنگی و ...)
- اجرای دستور کار جدید بابت جدولگذاری اصلاح هندسی
- اتمام اجرای جدول سنگی و جدول بتنی
- شروع کارگذاری لوله های انتظار آبیاری

پیشرفت فیزیکی

۵۰ درصد



عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر

نماینده کارفرما	مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۲۹,۹۶۲,۸۵۸,۴۸۱ ریال	۸ ماه	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتال گیل



عملکرد یکساله ۹۹

قرارداد عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر از محل اعتبارات دولتی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین و تجهیز کارگاه
- انجام حدود چهار کیلومتر خاکبرداری مسیر که یک کیلومتر خاکبرداری مسیر با ضخامت ۳۰ سانتیمتر در دیماه بوده است
- خاکبرداری و زیرسازی ادامه مسیر در حال انجام است

پیشرفت فیزیکی

۴۵ درصد



ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی

نام پیمانکار

سازمان بسیج سازندگی نیروی
مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۶/۱۹

مدت زمان اجرا

۳ ماه

مبلغ پیمان

۶,۵۰۹,۶۸۳,۵۹۹ ریال

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

عملکرد یکساله ۹۹

قرارداد عملیات ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی
از محل اعتبارات دولتی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و
اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین و تجهیز کارگاه

- برداشت سنگهای قبر قدیم

- بتن ریزی و همسطح سازی سطوح

- تسطیح و رگلاژ مسیر

- نصب سنگ کف مسیر ورودی

- کندن سنگ قبرهای قدیمی به مساحت و عمق حداقل ۳۰

سانتیمتر



ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

مبلغ پیمان

۶,۵۰۹,۶۸۳,۵۹۹ ریال

مدت زمان اجرا

۳ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۶/۱۹

نام پیمانکار

سازمان بسیج سازندگی نیروی
مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی



عملکرد یکساله ۹۹

- حمل نخاله های به حجم ۳۰۰ متر مکعب
- شن ریزی و زیرسازی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع
- اجرای سنگ چینی ممتاز به مساحت تقریبی ۷۰۰ متر مربع
- نصب و اجرای مجدد سنگ قبور به تعداد تقریبی ۴۰۰ عدد

پیشرفت فیزیکی

۷۰ درصد



پروژه عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ

کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	شرکت مهندسين مشاور آرمان هیدرو طرح	۲۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۹۹/۰۶/۲۹	شرکت گیل بام پی	ملی



عملکرد یکساله ۹۹

قرارداد پروژه عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ از محل اعتبارات دولتی در ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین و تجهیز کارگاه
- ریشه کنی، تسطیح و تثبیت بستر جهت بتن ریزی محل احداث مخازن ته نشینی انجام شد
- بخشی از تجهیزات لازم خریداری گردید.

پیشرفت فیزیکی
۳۰ درصد



احداث ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نظارت	نماینده کارفرما
تهیه و نصب ترانس ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، تهیه و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با کابل ۳۰۰ حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و سایر خدمات مندرج در برآورد	شرکت نور باران صنعتی لنگرود به نمایندگی اسماعیل سلفی لنگرودی	تاریخ شروع اولیه: ۹۷/۱۲/۸ تاریخ توقف ۹۸/۳/۱۱	۶ماه (مطابق قرارداد)	۹/۹۸۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال	شرکت طراحان البرز سبز (مهندسين مشاور)	شهرداری منطقه ۳ و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

وضعیت پیشین تا آخر سال ۹۸

پروژه به دلایل نا معلومی با ۵ درصد پیشرفت فیزیکی در سالهای قبل متوقف و ناتمام مانده بود و در تابستان ۹۸ مجدداً شروع بکار شد و اقدامات زیر انجام شد:

- شروع عملیات ساخت ساختمان
- اتمام عملیات سفتکاری.

- اتمام سربندی

- اجرای عملیات سنگ نما

- پیگیری و تامین اعتبار جهت خرید تابلو برق و اقلام مورد نیاز



تصویری از پروژه

پیشرفت فیزیکی

۸۰ درصد



احداث ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نظارت	نماینده کارفرما
تهیه و نصب ترانس ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، تهیه و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با کابل ۳۰۰ حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و سایر خدمات مندرج در برآورد	شرکت نور باران صنعتی لنگرود به نمایندگی اسماعیل سلفی لنگرودی	تاریخ شروع اولیه: ۹۷/۱۲/۸ تاریخ توقف ۹۸/۳/۱۱	۶ماه (مطابق قرارداد)	۹/۹۸۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال	شرکت طراحان البرز سبز (مهندسين مشاور)	شهرداری منطقه ۳ و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

عملکرد یکساله ۹۹

- پروژه مجددا در اواخر آذر ماه ۹۹ آغاز شد و اقدامات زیر صورت گرفت
- احداث ساختمان تکمیل شده است
- خریداری ترانس اصلی توسط پیمانکار
- خرید کابل اصلی از ترانس تا تابلو برق مجموعه آبنا
- تعیین و تایید محل جانمایی برای نصب تیرهای برق (محل نصب ترانس) توسط مشاور و سازمان سیما و منظر
- حفر محل فونداسیون نصب تیرهای برق



پیشرفت فیزیکی

۸۰٪ درصد

تصویری از پروژه



احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت

کارفرما	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	دژ سازه شیرکوه	داخلی

عملکرد یکساله ۹۹



قرارداد احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت در پایان آبان ماه ۱۳۹۹ منعقد شد و عملیات اجرایی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شروع و اقدامات زیر صورت گرفت.

- ۱- تجهیز کارگاه و بستر سازی انجام گردید .
- ۲- عملیات اجرای فونداسیون و ستون گذاری و قسمتی از پانل های دیوار در ۵۰ متر ابتدایی ضلع جنوبی دیوار اجرا گردیده است .

پیشرفت فیزیکی
۵ درصد



عملیات احداث فاز یک باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت

مبلغ پیمان

ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مدت زمان اجرا

۳ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

نام پیمانکار

گیل بام پی

عملکرد یکساله ۹۹

پیشرفت فیزیکی

۲۵٪ درصد

عملیات احداث فاز یک باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت با هدف ایجاد و توسعه پارکهای عمومی و احداث فضای سبز به متراژ ۱۳۰۰ متر مربع از محل اعتبارات دولتی در ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:

-تحويل زمین

-تجهیز کارگاه

-خاکبرداری برکه

بتن ریزی مگر انجام شد

ادامه عملیات خاکبرداری در حال انجام است

تصویری از پروژه



شروع عملیات احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی (فیبر نوری)

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	ناظر عالی
(۱) احداث تونل ارتباطی به طول ۱۰۰ کیلومتر در سطح معابر اصلی شهر رشت و فیبرگذاری در دو ساب داکت ۷ کاناله و رشته فیبر با حداکثر ۲۴ کور (۲) نصب دوربین های نظارتی در ۷۷ ایستگاه ، دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز (پلاک خوان) در ۲۲ ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در ۱۱ ایستگاه	شرکت فناپ تلکام	۹۸/۵/۸	۱ سال احداث و ۱۵ سال بهره برداری	۷۵۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- انتخاب مشاور از طریق سازمان سرمایه گذاری در سال ۹۶
- برگزاری فراخوان عمومی سرمایه گذاری و بررسی فنی و بازرگانی پیشنهادات واصله در سال ۹۷
- برنده شدن شرکت فناپ تلکام در فراخوان عقد قرارداد سرمایه گذاری با شرکت فناپ تلکام
- حدود ۲۵ کیلومتر عملیات حفاری و اجرای کانال فیبر نوری در منطقه گلزار ، خیابان های تختی و احسانبخش ، بلوار ولیعصر(عج) ، انقلاب(حاجی آباد) ، امام (ره) از میدان شهرداری تا میدان مصلی، خیابان مهر شریف و مقاطعی از خیابان های شهید مطهری و بلوار امام علی(ع)
- محل نصب پایه های دوربین های سطح شهر مشخص و به سرمایه گذار ابلاغ و برنامه زمانبندی نیز جهت نصب آنها اخذ شده است.
- نصب ده فونداسیون و شش دکل مربوط به دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر
- افتتاح دوربین های نظارتی و ثبت تخلف و کنترل سرعت در دهه مبارک فجر
- حفاری و داکت گذاری به طول تقریباً ۷ کیلومتر - نصب دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت به تعداد ۱۶ عدد در فاز یک پروژه در منطقه گلزار

اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- نصب فونداسیون ها و نصب دوربین های نظارتی کنترل سرعت و ثبت تخلف
- حفاری و داکت گذاری فیبرنوری که مجموعاً از ابتدای پروژه به اندازه ۹۷ کیلومتر انجام شده و در حال منتهول گذاری و شوت فیبر می باشد.
- نصب ۱۰ فنداسیون و ۶ دکل دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت انجام شده است. - حفاری و داکت گذاری مسیر آرامستان تا چهار راه کانال بطول ۷ کیلومتر
- نصب ۱۵ عدد دکل جدید و دوربین های مرتبط مجموعاً ۳۱۰ عدد هند هول گذاری شده است
- احداث و ترمیم ۷ کیلومتر میکرو داکت از چهار راه کانال تا میدان گیل - احداث و نصب ۱۵ عدد فونداسیون و دکل در سطح شهر
- تعداد فنداسیون و دکلهای ثبت تخلف و کنترل سرعت نصب شده به همراه دوربین فاقد سویچ صنعتی و UPS و باتری : ۳۱ دکل از ۳۳ دکل
- تعداد فنداسیون و دکلهای نظارتی بهمراه دوربین فاقد سویچ صنعتی و UPS و باتری : ۱۳ دکل از ۶۷ دکل (البته تعداد ۶ فنداسیون و دکل بدون دوربین هم نصب شده است) - ۱۰۰ کیلومتر شوت فیبر - ۳۵ دوربین ثبت تخلف و ثبت سرعت نصب شد - ۳۵ دوربین نظارتی نصب شد - ۱۰۰ کیلومتر شوت فیبر - ۳۵۰ عدد هند هول نصب شد



تصویری از پروژه

مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی و احداث پارک آبی (گیل لند)

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان اجرا	کل قرارداد مطالعه (ریال)	مشاور مطالعات	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
این پروژه بر روی دو عرصه پیش بینی گردیده است. عرصه پرستار و عرصه واقع در مسکن مهر	شرکت کارآمد	۹۹/۸/۲۵	۲ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرمان شهر شمال	معاونت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سازمان سرمایه گذاری	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- رایزنی با سرمایه گذاران جهت احداث پارک آبی - نقشه برداری از عرصه جنب مرزبانی
- ارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر - انتخاب مشاور از طریق سامانه ستاد و انجام مطالعات کامل پروژه
- اخذ نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزش عرصه - اخذ نظر مدیریت وصول درآمد در خصوص ارزش عوارض پروژه
- تعیین قدرالسهم طرفین - تهیه نقشه های پلن کاربری ها و ارسال به کمیسیون ماده ۵ - تهیه اسناد فراخوان
- مکاتبه با شورای اسلامی شهر رشت و اخذ تأیید دو سوم اعضای محترم برای برگزاری فراخوان پروژه. - برگزاری فراخوان عمومی پروژه


اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- بازگشایی پاکات فراخوان - برگزاری جلسات مشترک با سرمایه گذار و امضای قرارداد با سرمایه گذار (شرکت کارآمد)
- ارسال گزارش اقدامات به شورای محترم اسلامی شهر رشت - اخذ ضمانت نامه های شرکت کاسپین کالبد کارآمد
- ارائه گزارش به استناداری جهت اقدامات صورت پذیرفته - ارائه گزارش به شورای محترم جهت اقدامات صورت پذیرفته.
- ارائه گزارش به سازمان بازرسی - فعلا متوقف شده است - یک جلسه در دفتر رئیس محترم شورای اسلامی شهر در خصوص پیشبرد پروژه برگزار گردید. - شروع عملیات مطالعات اجرای بخشی از طرح بر روی عرصه پرستار - بیش از ۹۰ درصد گزارش کمیسیون ماده ۵ در خصوص عرصه خیابان پرستار تکمیل و پس از پایان گزارش به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.
- در خصوص عرصه واقع در ضلع جنوبی مسکن مهر، اداره املاک شهرداری پیگیر موضوع انتقال از اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
- گزارش کمیسیون ماده ۵ برای احداث مجموعه بر روی عرصه خیابان پرستار توسط مشاور تهیه گردید.
- جلسه هماهنگی با کمیسیون ماده ۵ برگزار گردید.
- لایحه جایگزینی زمین تهیه شد - اصلاحات لازم به منظور ارائه مجدد گزارش به کمیسیون ماده ۵ در حال پیگیری است.
- پیگیری لایحه جایگزینی دو قطعه زمین جهت احداث پروژه تجاری، تفریحی گیل لند (پارک آبی) و شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر
- مصوبه شورا به فرمانداری جهت اظهار نظر ارسال شد - طرح تغییر کاربری زمین های مد نظر به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد

تصویری از پروژه

پیشرفت مطالعات

۱۰۰%



سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای معابر شهر رشت

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	حجم کل سرمایه گذاری (ریال)	ناظر
سرمایه گذاری و مشارکت به روش ساخت، B.O.S.T (ساخت، بهره برداری، تسهیم منافع و انتقال) در طراحی، اجراء، پیاده سازی، مدیریت و بهره برداری سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای و تامین حساب کاربری زیرساخت مدیریت پارک حاشیه ای و نگهداری، نظارت و مدیریت آن در معابر شهر رشت	شرکت چشم انداز ارتباط	-	۹ ماه طراحی، اجرا و پیاده سازی و ۵۴ ماه بهره برداری	۲,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ همچنین ۵۴۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش	ناظر فنی: معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ناظر عالی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
- انجام مطالعات پروژه
- اخذ مجوزات لازم
- شناسایی نقاط پارک حاشیه ای
- برگزاری جلسات متعدد جهت هماهنگی با ارگان های ذی ربط
- تهیه و تدوین اسناد فراخوان
- برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات

اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت چشم انداز ارتباط)
- برگزاری جلسه هماهنگی جهت اطلاع رسانی پروژه در سطح معابر
- هماهنگی با واحدهای مختلف جهت رفع مشکلات جهت آغاز به کار پروژه منجمله موضوع نرخ گذاری در استناداری و افتتاح حساب مشترک
- هماهنگی با واحد روابط عمومی و طراحی تبلیغات توسط شرکت سرمایه گذار به منظور اطلاع رسانی در شهر رشت
- رایزنی با استناداری برای تصویب نرخ تعرفه پارک
- حساب خزانه استان از اداره کل دارایی اخذ گردید و به سرمایه گذار ابلاغ گردید
- حل مشکل پرداخت درآمد حاصله از قرارداد مدیریت پارک حاشیه ای به سرمایه گذار و تنظیم الحاقیه قرارداد
- متمم شماره ۲ قرار داد جهت حل و فصل موضوع پلیس راهور و درگاه پرداخت به سرمایه گذار ابلاغ گردید. مکاتبه شروع دوره استقرار انجام شد



مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید به روش BOST

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	حجم کل سرمایه گذاری (ریال)	ناظر
عبارت است از مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید براساس مشخصات فنی و اجرایی در محدوده قرارداد و همچنین پردازش اولیه شامل توزین، جدا سازی، فشرده سازی، خرد کردن، بسته بندی و انتقال از ایستگاه به مقاصد مربوطه به روش (ایجاد راه اندازی، بهره برداری، پرداخت سهم از درآمد و انتقال) (BOST)	شرکت گروه فن آوا	-	۹ ماه راه اندازی و تجهیز و دو سال و شش ماه بهره برداری	هزینه ثابت و ۱ میلیارد ریال متغیر در گردش	ناظر مقیم: معاونت خدمات شهری شهرداری / سازمان مدیریت پسماند شهرداری ناظر عالی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
- تهیه و تدوین اسناد فراخوان
- شناسایی نقاط پارک حاشیه ای
- برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات
- انجام مطالعات پروژه

اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت گروه فن آوا)
- ابلاغ شروع به کار شرکت فن آوا
- تکمیل و توسعه زیرساخت های نرم افزاری
- برگزاری جلسات با ذینفعان کلیدی پروژه در سطح شهر و ملی و محلی
- طراحی خط تفکیک و فرآوری و تمهید مقدمات جهت ساخت دستگاه ها و ماشین الات
- تامین زمین مرکز انتقال و فرآوری
- تکمیل تیم ستادی
- طراحی برنامه فرهنگسازی و برندسازی و توافقات اولیه در این خصوص با ذینفعان مربوطه
- برگزاری جلسه با اصناف استان و مدیریت پسماند جهت پیشبرد شروع اجرای طرح
- طراحی و مدل سازی کیوسک های هوشمند و جانمایی آنها در سطح محلات
- خط تفکیک مرکز فرآوری پسماند خشک راه اندازی شد
- اپلیکیشن به نام (دوباره) برای اندروید طراحی شد
- ترازوی دیجیتال طراحی شد
- کانال های ارتباط با کاربران شامل کانال صوتی دستوری و پیامکی طراحی شد
- سامانه های مدیریتی شامل (داشبورد مدیریت شهرداری و اصناف) طراحی شد.
- طراحی نرم افزار تکمیل شده و بیش از ۳۰ نقطه کانکس دریافت پسماند خشک جانمایی شده و در حال نصب می باشد، خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی می باشد.
- جانمایی ۳۰ نقطه برای دریافت پسماند انجام شده است.
- خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی شد
- جمع آوری پسماند توسط نیروهای شهرداری با شرکت فن آوا با ۷ دستگاه خودرو
- ثبت نام از رانندگان تاکسی جهت پرداخت های خرد شروع شد
- پرداخت عوارض از طریق اپلیکیشن در منطقه ۵ انجام شد



بازگشایی مسیر G5 حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار

(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال جاده لاهیجان به سه راه بلوار انصاری و جاده پیربازار را ممکن می سازد	شرکت مهندسیین مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۳۶ ماه	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- شروع مطالعات توسط مشاور - مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
- تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن - تدوین اسناد فراخوان
- مذاکره با آب منطقه ای - هماهنگی با اداره آب منطقه ای جهت تکمیل حریم طرح
- برگزاری جلسه کمیته فنی جهت تعیین مقطع عرضی مسیر

اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- ارسال مقطع عرضی مسیر به مشاور پروژه
- پیگیری حل مشکلات مسیر از معاونت شهرسازی
- برگزاری جلسه مشترک جهت رفع موانع مربوط به مقطع عرضی خیابان و هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی
- برگزاری جلسه با آب منطقه ای جهت در اختیار قرار دادن حریم کانال
- تکمیل مطالعات و ارسال لایحه به شورای محترم اسلامی شهر - مذاکره با سرمایه گذاران
- برگزاری فراخوان عمومی پروژه - بازگشایی پاکت و در مرحله نهایی انعقاد قرارداد با سرمایه گذار
- جلسات تنظیم پیش نویس قرارداد برگزار شد - تکمیل پیش نویس قرارداد
- رایزنی با اداره آب منطقه جهت انعقاد تفاهم نامه - نقشه برداری مسیر توسط معاونت
- محاسبات مربوط به درآمد حاصل از اجرای پروژه طی هماهنگی با مناطق و اداره درآمد در حال انجام است.
- به موازات توافق با آب منطقه ای در خصوص انتقال عرصه طی چندین جلسه در حال پیگیری می باشد.
- برگزاری جلسه با آب منطقه ای و استانداری جهت رفع مشکل تملک مسیر
- جلسه با آقای خرمی مدیرعامل آب منطقه ای جهت حل مشکلات
- با توجه به عدم همکاری آب منطقه ای فعلا مسکوت مانده است.



مکان پروژه - آج بیشه تا جاده پیربازار



پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی (پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۰ و ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می سازد	شرکت مهندسیین مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۱۸ ماه	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- شروع مطالعات توسط مشاور - مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
- برگزاری جلسات کمیته فنی طراحی مسیر - تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن
- تدقیق اطلاعات و در مرحله اخذ موافقت نامه از شورای محترم شهر - پیشرفت در مطالعه ۱۰۰ درصد
- ارسال پیشنهاد به شورا محترم جهت اخذ نظر دوسوم اعضا - تهیه و تکمیل اسناد فراخوان

اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- اخذ تایید از شورای محترم اسلامی شهر رشت - اصلاح اسناد فراخوان - برگزاری جلسه هماهنگی اجرای فراخوان
- استعلام در خصوص املاک محدوده و جانمایی آن ها - مذاکره با سرمایه گذاران
- برگزاری فراخوان عمومی پروژه و عدم دریافت پیشنهاد
- فراخوان برگزار شد اما به دلیل اضافه شدن پل غیر همسطح در اسناد فراخوان، مجدد برگزار گردید.
- تهیه پیش نویس قرارداد توسط کمیته فنی پروژه و انعقاد قرارداد پروژه
- مکاتبات لازم در جهت شروع عملیات مطالعات پروژه توسط سرمایه گذار انجام پذیرفت و هماهنگی های داخلی جهت همکاری با سرمایه گذار و تعیین مدیر پروژه صورت پذیرفت.
- برگزاری جلسات هفتگی جهت رفع مشکلات پیشبرد پروژه با هماهنگی معاونت محترم مالی - تشکیل پرونده مالکین اطراف مسیر در مدیریت املاک - ابلاغ خط پروژه به سرمایه گذار - شروع آغاز مطالعات طرح توسط سرمایه گذار
- برگزاری جلسات پیش برد تملک و اجرای مسیر - محاسبات مربوط به حوزه نفوذ در اسفند ماه انجام شد
- مقرر شد منطقه ۱ به همراه اداره درآمد و سازمان فاوا، سیستماتیک کردن پرداخت درآمدهای حوزه نفوذ را به سرمایه گذار انجام دهند



مکان پروژه - ولیعصر به امام علی

پیشرفت مطالعات

۱۰۰%

پروژه رینگ ۹۰ متری میدان گیل به مسکن مهر و جاده لاکان

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	مجری
احداث فاز اول رینگ ۹۰ متری به طول حدودی ۴ کیلومتر میدان گیل به مسکن مهر و جاده لاکان	شرکت آرمان شهر شمال	۹۷/۷/۱۵	۳ سال	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- شروع مطالعات توسط مشاور - مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
 - در حال انجام مطالعات و طراحی مسیر می باشد که به زودی جمع بندی مطالعات به اتمام و در آینده برگزاری مناقصه انجام خواهد شد. پیش بینی می شود که فاز اول پروژه حدود ۲۵ هکتار تملک نیاز داشته باشد. بخشی از آن که مربوط به بخش خصوصی است تملک شده (حدود ۵ هکتار) و بخشی در اختیار شرکت سپیدرود و بخشی دیگر در اختیار راه و شهرسازی است که مراحل توافقات آن در حال پیگیری است.
 - مذاکره با اداره کل راه و شهرسازی استان (آمادگی همکاری به شرط تعیین تکلیف اراضی که در محدوده سپیدرود قرار دارد).
 - پیگیری از شرکت سپیدرود - برگزاری جلسه کمیته فنی جهت رفع مشکلات اجرای مطالعات
 - مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم جهت اجرایی شدن مسیر

اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- برگزاری جلسه مشترک با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه بخش خصوصی برای اجرای پروژه مذکور
- تکمیل مطالعات - تهیه اسناد فراخوان - برگزاری جلسه هماهنگی اجرای پروژه
- تهیه لایحه جهت ارسال به شورای محترم اسلامی شهر - لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال شده
- جلسات کمیسیون عمران و بودجه در شورا جهت تصویب لایحه برگزار گردید.
- پیگیری های لازم در خصوص محاسبه درآمد حاصل از اجرای پروژه در منطقه انجام شد.
- مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در خصوص موافقت با برگزاری فراخوان عمومی پروژه اخذ گردید.
- برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی
- اصلاح اسناد فراخوان با شرایط جدید



مکان پروژه - میدان گیل - مسکن مهر - جاده لاکان

پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪



بازگشایی مسیر بلوار کوچکی ادامه بلوار اصفهان به فاز ۲ معلم (پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۰ و ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می سازد	شرکت مهندسیین مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۲۱ ماه	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی



مکان پروژه - قلی پور

پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

وضعیت تا پایان سال ۹۸

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
- تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن
- ارسال به شورای محترم اسلامی شهر جهت اخذ مجوز
- پیگیری رفع ایرادات فرمانداری محترم از مصوبه شورا
- اخذ موافقت شورای محترم اسلامی شهر رشت جهت برگزاری فراخوان عمومی
- شروع مطالعات توسط مشاور
- تدوین اسناد فراخوان


اقدامات انجام شده در یک ساله ۹۹

- انجام روال قانونی جهت برگزاری فراخوان پروژه در اردیبهشت ماه - برگزاری فراخوان
- اصلاح اسناد فراخوان پروژه - برگزاری جلسه با سرمایه گذاران جهت رفع ایرادات اسناد فراخوان
- تکمیل مطالعات - قیمت ها به روز رسانی شد
- ارسال شده به شورا برای تصمیم گیری
- جلسات کمیسیون عمران و بودجه در خصوص افزایش مبلغ قرارداد تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.
- مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اخذ گردید و هماهنگی و مکاتبات لازم با منطقه جهت محاسبه درآمد حاصل از اجرای مسیر انجام شد.
- برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی
- تمام بسته مطالعات فنی طرح و اسناد فراخوان - در حال اعمال اصلاحات مورد نیاز اسناد فراخوان
- برگزاری جلسات پیش بینی درآمد های حوزه نفوذ و اسناد فراخوان و پیش نویس تفاهم نامه
- بازگشایی پاکات فراخوان انجام شد، در کمیته فنی می بایست بررسی گردند.

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱	مطالعات و بازنگری اسناد مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه سه	۱۳۹۸/۴/۱	۱۵۰,۱۷۱,۴۸۷,۶۲۵	۸۵	<ul style="list-style-type: none"> پیشرفت مطالعاتی اقدامات انجام شده

پیشرفت مطالعاتی
اقدامات انجام شده




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان امام حسین

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۲	مطالعات پروژه احداث سرویس بهداشتی در محوطه حرم خواهر امام (س)	۹۸/۸/۱۹	هنوز برآورد انجام نشده است.	۶۷	<ul style="list-style-type: none"> تهیه نقشه های فاز یک با بررسی مجدد و لحاظ طرح پیاده راه حرم تا زرجوب و موارد درخواستی اداره میراث فرهنگی ارسال نقشه های فاز یک پروژه به معاونت شهرسازی و معماری برای انتخاب طرح پیگیری پاسخ معاونت شهرسازی جهت تشکیل جلسه مشترک با اداره میراث و انتخاب طرح



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه-محوطه حرم خواهر امام (س)

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۳	مطالعات پروژه زمین ورزشی خیابان جمالزاده واقع در مجتمع ۷۲ واحدی سپاه پاسداران	۹۸/۸/۱۹	هنوز بر آورد انجام نشده است.	۶۵	بررسی مجدد وضعیت ملک و نقشه های فاز یک




تصویری از وضعیت فعلی پروژه



مکان پروژه - خیابان جمالزاده

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۴	مطالعات بازیابی پروژه احداث باغ ژاپنی	۹۹/۰۱	۶,۲۳۵,۳۳۳,۳۰۴	۱۰۰	<ul style="list-style-type: none"> تهیه اسناد جهت فراخوان دوم برگزاری مناقسه و انتخاب پیمانکار پیگیری مجدد اخذ بودجه اعتبار دولتی



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - بوستان مخاخر

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۵	مطالعات پروژه احداث جاده دسترسی مسکن مهر	۹۹/۰۲	۲۷,۴۶۷,۲۲۳,۶۴۵	۹۰	ارسال اسناد جهت برگزاری مناقصه




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - مسکن مهر

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۶	مطالعات پروژه بازسازی و راه اندازی سالن ورزشی باقرآباد	۹۹/۰۲	۴,۱۲۷,۰۷۷,۸۰۵	۴۰	<ul style="list-style-type: none"> تهیه نقشه های طراحی و برآورد ریالی پروژه طی بازدید مشترک به همراه نماینده سازمان فرهنگی ورزشی (بهره بردار) و مشاور طرح و کارشناس معماری مدیریت مطالعات فنی و عمرانی طی نامه ۴۸۷۱۴-۹۹/۰۳/۲۹ مراتب به همراه نقشه های اصلاحی، جهت اخذ مجوز تعمیرات جزئی به منطقه ۲ ارسال شد.




تصویری از طرح پروژه




مکان پروژه-خیابان سعدی، کوچه شهید ضمیریان

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۷	محوطه سازی و ساختمان های جانبی تصفیه خانه شیرابه سراوان	۹۹/۰۳/۱۳	هنوز برآورد نشده است	۶۰	<ul style="list-style-type: none"> شروع مطالعات فنی کشی محوطه و نصب سیستم روشنایی محل دفن زباله سراوان
					 <p>مکان پروژه - سراوان</p>

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۸	تکمیل احداث رمپ میانی ایستگاه موقت تخلیه زباله در کارخانه کود آلی	۹۹/۰۳/۱۳	۱۴,۶۴۰,۵۲۲,۳۲۴	۱۰۰	تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه تکمیل احداث رمپ میانی ایستگاه موقت تخلیه زباله در لاکان




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - جاده لاکان، کارخانه کود آلی

پروژه های مطالعاتی


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۹	بازنگری مطالعات پروژه احداث رینگ ۹۰ متری از میدان گیل تا مسکن مهر	۹۸/۱۲/۲۲	هنوز بر آورد نشده است	۴۰	<ul style="list-style-type: none"> پیگیری استعلام طرح تفصیلی مربوط به پروژه پیگیری و بررسی مطالعات



مکان پروژه - میدان گیل - مسکن مهر - جاده لاکان

پروژه های مطالعاتی


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۰	اتصال بلوار آیت الله احسان بخش (تختی) به خیابان معلم	۹۸/۱۲/۲۲	هنوز برآورد نشده است	۳۵	<ul style="list-style-type: none"> پیشگیری استعلام املاک مربوط به پروژه و استعلام خط پروژه و نقشه های مربوط از معاونت شهرسازی و معماری



مکان و طرح پروژه - بلوار آیت الله احسان بخش (تختی) به خیابان معلم

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۱	طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان هفتم آذر (نیروی دریایی)	۹۸/۱۲/۲۲	۲۵۵,۵۸۹,۰۹۱,۸۳۱	۸۸	<ul style="list-style-type: none"> ▪ پیگیری مطالعات ترافیکی ▪ پیگیری معارض پروژه ▪ پیگیری تهیه اسناد پروژه ▪ پیگیری مراحل عقد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا (ص)




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان هفتم آذر (نیروی دریایی)

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۲	طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع)	۹۹/۰۷/۰۱	۷۷۷,۱۹۰,۳۸۲,۵۳۵	۸۳	<ul style="list-style-type: none"> امکان سنجی و بررسی تعریف پروژه پیگیری انعقاد قرارداد مطالعاتی مطابق با شرح خدمات فنی بررسی و تصویب طرح ترافیکی پروژه پیگیری مراحل عقد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و پیگیری رفع معارض پروژه



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان امام حسین (ع)

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۳	طراحی سر درب ساختمان شورای اسلامی شهر رشت	۹۹/۰۹/۰۵	۳,۰۰۷,۸۴۶,۶۷۲	۸۵	<ul style="list-style-type: none"> ▪ امکان سنجی و بررسی پروژه ▪ ارسال طرح به معاونت شهرسازی و معماری جهت بررسی طرح معماری ▪ ارسال طرح به سازمان آتش نشانی جهت اظهار نظر بحث ضوابط ایمنی ابعاد سر درب جهت عبور ماشینهای آتش نشانی ▪ ارسال طرح به اداره کل میراث فرهنگی جهت اخذ تاییدیه با توجه به قرار گرفتن جداره در حریم درجه ۱ مسجد حاج صمدخان ▪ ارسال نظرات جلسه بررسی با اداره میراث فرهنگی به مشاور




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - خیابان سعدی، کوچه شهید فرقان بین

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۴	مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفاری در مناطق ۵ گانه شهر رشت	۹۹/۰۹/۰۱	۱۰,۰۸۶,۰۲۸,۶۲۱	۹۰	تهیه و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه



دیتایل فنی و اجرایی معابر بالای ۱۸ متر

تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - مکان پروژه - مناطق پنج گانه شهر رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۵	مطالعات ساماندهی رودخانه های زرجوب گوهررود	۹۹/۱۰/۰۱	۲۲,۹۶۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	<ul style="list-style-type: none"> ▪ امکان سنجی پروژه ▪ تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا (ص) ▪ پیگیری موضوعات از ادارات مربوطه از جمله شرکت آب و فاضلاب و شرکت سهامی آب- منطقه‌ای




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - مکان پروژه - محدوده رودخانه زرجوب و گوهررود شهر رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۶	مطالعات پروژه زیرسازی و آسفالت و روشنایی معابر مسکن مهر رشت	۹۹/۱۲/۰۵	۵۹,۸۲۹,۵۷۱,۹۶۱	۹۰	تهیه و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه




تصویری از طرح پروژه




مکان پروژه - مسکن مهر شهر رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۷	پروژه احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه زرچوب در محدوده خیابان رودبارتان	۹۹/۱۲/۱۰	۷,۱۱۰,۰۳۸,۴۱۴	۹۰	تهیه و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - محدوده خیابان رودبارتان

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۸	پروژه بهسازی محل دفن پسماند سراوان	۹۹/۱۲/۰۱	۳۲۷,۶۷۸,۷۳۶,۲۶۲	۹۰	تهیه و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - محدوده سراوان

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱۹	پروژه تکمیل رصدخانه و آسمان نمای کوشیار کیلانی	۹۹/۱۲/۱۴	۳۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	تهیه و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - محدوده تالاب عینک شهر رشت

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	اجرای عملیات اصلاح هندسی و بهسازی و ساماندهی و احداث لاین کندرو بلوار گلباغ نماز	۹۷/۰۷/۱۱	۵ ماه	عدم تعهدات مالی کارفرما و عدم تهیه اقلام کارفرمایی	۹۸/۰۹/۰۱	شرکت جاده سازان آروشا	۱۴/۵۸۱/۶۵۶/۰۳۶	۹۰	
<p>نصب کفپوش و جدول گذاری ورودی کوچه گلستان ۱ و رفع نواقص کلی پروژه نصب کفپوش و جدول گذاری حد فاصل شهرک گلها تا مجتمع البرز و جلوی ساختمان آتیه و ورودی کوچه گلستان ۱ و رفع نواقص کلی موجود در طول پروژه شامل همسطح سازی درب چاهچه های فاضلاب سنتی و اصلاح لوله گذاری های انشعاب فاضلاب و نیز رفع شکستگی جداول و کفپوش های مسیر - نصب فونداسیون پایه چراغ و مرمت و رفع نواقص کلی پروژه</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/ در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	عملیات ترمیم چاله و ترک های آسفالتی و روکش آسفالت معابر و همسطح سازی منهول های منطقه یک	۹۶/۶/۱۵	۱۲ ماه	در مرحله اول ابلاغ خاتمه پیمان از سوی کارفرما و در مرحله دوم نوسانات قیمت مصالح خصوصاً قیر	۹۸/۰۵/۳۱	شرکت سبک بنا گیل	۹۰/۵۱۱/۴۱۸/۵۳۲	۱۰۰	پروژه مذکور در یک مقطع زمانی بنا به صلاحدید کارفرما خاتمه پیمان گردید لکن به دلیل نیاز شهرداری به بهسازی معابر شهری هم اکنون در حال انجام کار می باشد.
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه یک به آدرس های (گلسار خیابان ۱۲۲ کوچه میخک- کوچه روبرو کوچه ۱۱- خیابان وصال کوچه بهار ۹ انتهای بهار ۱۳- شهرک شهید بهشتی خیابان گلستان- بلوار معلم خیابان هواشناسی کوچه ۱۰- گلسار خیابان ۱۰۴ بن بست ۷- گلسار خیابان گل مینا کوچه گل مینای ۵- بلوار دیلمان خیابان وحدت کوچه وحدت ۳ و گلسار- پشت بیمارستان گیل روبرو سوپر مارکت و بلوار گلسار خیابان سوگند، مسیر حد فاصل میدان صابرین تا چهار راه گلسار (رفت و برگشت) - پیربازار، فخب خیابان نوروزی - بلوار معلم فاز دوم کوچه گلریزان- کوی حسینی کوچه ۲۴- بلوار معلم روبروی استانداری و...)</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	زیرسازی و روکش آسفالت معابر محدوده منطقه یک	۹۷/۹/۶	۸ ماه	-----	بدون توقف	شرکت لاتوم	۸۰/۹۷۶/۰۰۲/۳۴۵	۱۲۲	خاکی بودن مسیر و آب گرفتگی آن در مواقع بارندگی و نارضایتی شهروندان
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه یک به آدرس های بلوار قلی پور جنب کوچه کارواش کلین-معلم فاز دوم کوچه روبرو بانک مسکن-بلوار شمسی پور کوچه گوهری اولین فرعی سمت راست-بلوار قلی پور کوچه بین شورا و ۲۳-گلپاغ نماز روبرو مدرسه شاهد-گلپاغ نماز روبرو مجتمع البرز- استاد سرا بن بست دلزنده-فلاحتی خیابان ۱۷ شهرپور-پستک کوچه ۱۶- بلوار گیلان خیابان ۱۷۲-کوی حسینی کوچه ۴۵-کوی حسینی کوچه ۵۰-کوی حسینی بن بست یاس و مسیر بلوار امام علی- کوچه آشنشانی (سمت راست و محوطه جلو آشنشانی)-مسیر بلوار امام علی- کوچه آشنشانی (سمت راست و محوطه جلو آشنشانی)-گلزاران کوچه میخک-فلاحتی کوچه ۲۱ مسیر دیلمان-خیابان میر ابوالقاسمی- کوچه ۲۱</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	مرمت مکانیزه معابر آسفالتی با دستگاه فلاسک جهت رفع خرابی های معابر، خصوصاً معابر اصلی و پر تردد در قالب اورژانس آسفالت	۹۸/۱۲/۲۱	۶ ماه	-----	-----	پیمانکاری یار احمدی	۲/۷۴۵/۳۱۷/۲۲۰	۱۰۰	این پروژه به منظور رفع چاله های موجود در سطح معابر منطقه می باشد.
<p>ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح منطقه یک به آدرس های: بلوار شهید رجایی-خیابان سعدی-بلوار معلم-خیابان ۱۶۴-بلوار شهید انصاری کوچه استاد معین-بلوار گلزار سه راه گلایل-بلوار گیلان خیابان ۱۶۸-بلوار انصاری خیابان مکتب نرجس و کوچه اداره کار - بلوار شمس پور مسجد هاشمی - بلوار قلیپور کوچه ۱۳ آبان کوچه دهم-مسیر قلی پور به صابرین - خیابان سعدی-بلوار معلم-بلوار شهید رجایی -ورودی پارک ۱۱۸ -پاسگاه راهور کوی ولیعصر-پشت مخابرات کوچه امانی-بلوار استاد معین به سمت پستک-بلوار استاد معین از کوچه سوم تا قبل از پستک-کوی ولیعصر-بلوار شمس پور - میدان معلم -میدام مادر و...</p> <p style="text-align: center;">اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/ در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	ترمیم و لکه گیری معابر آسفالتی در سطح ناحیه یک	۹۸/۰۵/۰۱	۳ ماه	عدم تامین آسفالت مورد نیاز از سوی کارفرما	۹۸/۱۰/۰۱	پیمانکاری وظیفه	۳/۰۴۹/۱۷۴/۸۶۶	۸۵	این پروژه به منظور رفع چاله های موجود در سطح معابر و خرابی های آسفالت در سطح منطقه می باشد
<p>ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک (به آدرس های بلوار گیلان خیابان ۱۶۱ و ۱۶۳-بلوار سمیه خیابان ۱۳۹- بلوار انصاری خیابان شهید عباس حسینی-خیابان عرفان خیابان خانجانی- مسیر اصلی دهسرا -بوستان ۱۹ - بوستان ۱۳ - کوچه سرو -بلوار گیلان خیابان ۱۶۱، ۱۷۵، ۱۶۳ و ۱۶۹- کوچه یاس پشت بیمارستان گیل-خیابان وصال بهار ۹-بوستان ۸ - کوی طالقانی پستک-کوچه ۲۵ و ۲۷ پستک-مسیر اصلی کماکل - بیست متری گاز کوچه نهم جنب پارک بانوان- بلوار استاد معین نیش کوچه ۱۴-بلوار گیلان خیابان ۱۷۱، ۱۷۵، ۱۶۳ و خیابان ۱۵۳)</p> <p>ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک (به آدرس های بلوار گیلان خیابان ۱۵۳-بلوار سمیه خیابان ۱۳۱-بلوار انصاری خیابان شهید عباس حسینی-خیابان انعام کوچه ۵ و ۱۵-خیابان وصال-بلوار دیلمان توحید ۸ و ...)</p>									

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	همسطح سازی و تعویض درب های چدنی و فلزی شبکه فاضلاب سنتی و آب های سطحی در محدوده منطقه یک	۹۸/۱۲/۲۹	۵ ماه	عدم وصول مطالبات	----	شرکت ارکان بنای پارس	۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۰	پروژه مذکور به منظور همسطح سازی و تعویض درب های چدنی و فلزی شبکه فاضلاب سنتی و آب های سطحی در محدوده منطقه یک می باشد.
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>همسطح سازی و تعویض درب های چدنی و فلزی در بلوار قلی پور کوچه پروین اعتصامی-بلوار گیلان خیابان ارکیده و خیابان ۱۷۵، بلوار گلزار خیابان ۱۱۰ و خیابان ۹۶ کوچه سوگند، بلوار سمیه انتهای کوچه ۱۳۴، پستک کوی اساتید، بلوار معلم خیابان گلها کوچه شادی و خیابان فلاحی و بلوار ۸ دی و انتهای حسین آباد- بلوار سمیه خیابان ۱۳۶ و ۱۳۴ -بلوار گیلان-بلوار گلزار ۹۱ و ۹۵ و ۹۷ و ۱۰۴-بلوار توحید-بلوار دیلمان انتهای بارش ۳-بلوار گلباغ نماز- بلوار شمسی پور روبروی پلاک ۵۴ -بلوار معلم-بلوار اصفهان-بلوار قلی پور کوچه وحدت و خیابان جوادی -بلوار انصاری-رشتیان خیابان خوش خلقت - شهرک شهید بهشتی گلستان ۱۴ - بلوار سمیه -بلوار گلزار-بلوار توحید-بلوار دیلمان -بلوار گلباغ نماز- بلوار شمسی پور -بلوار معلم-بلوار اصفهان-بلوار قلی پور-بلوار انصاری-رشتیان - بلوار شهدای گمنام -بلوار سمیه خیابان ۱۲۲ تا ۱۳۷ - بلوار دیلمان کوچه توحید ۶-بلوار شهید انصار کوچه شهید سید عباس حسینی -بلوار گلزار خیابان ۱۰۴ و ۹۸-همسطح بلوار شمسی پور-کوچه میخک-بلوار سمیه خیابان ۱۳۲ و ۱۲۶-بلوار گیلان میدان غزنوی-بلوار گیلان خیابان ۱۷۹-بلوار معلم کوچه ملکوتیان-کوچه میخک-شهرک شهید بهشتی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	ترمیم نوار حفاری در محدوده منطقه یک شهرداری	۹۹/۰۳/۲۰	۸ ماه	-----	-----	شرکت سیرودراه خزر	۱۴/۲۶۹/۴۰۹/۵۵۹	۵۹	وجود نوار حفاری مربوط به کنده کاری شرکت برق
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>عملیات ترمیم نوار های حفاری مسیر های: گلزار خیابان ۱۳۷، بلوار گیلان خیابان ۱۷۹ فرعی دوم، بلوار گیلان خیابان ۱۷۹ اصلی - بلوار گیلان خیابان ۱۷۷ - بلوار گیلان خیابان ۲۰ متری گاز، بلوار شمسی پور پارک کسمایی، بلوار شمسی پور - خیابان هاله ۱ و ۲ - بلوار دیلمان خیابان امام علی، گلزار خیابان وصال - گلزار خیابان ۹۸ و کوچه سوگند فرعی ۴ - کوی حسینی از کوچه ۳۸ تا مسجد - پشت بیمارستان گیل - خیابان یاس - خیابان ۱۴۲ - کوچه واحدی - بلوار معلم کوچه گوهری - بلوار دیلمان کوچه یاس، کوچه بارش ۵ - گلزار بلوار سمیه کوچه ۱۳۶ - گلزار خیابان ۱۰۶ - گلزار خیابان ۱۵۶ - گلزار خیابان وصال - گلزار ابتدای خیابان ۱۰۴ و ابتدای بلوار سمیه و...</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	خرید تابلو ها ، چراغ ها ، گارد ریل ، جدا کننده و سایر علائم عمودی ترافیکی در محدوده منطقه یک	۹۹/۰۳/۲۶	۳ ماه	----	----	شرکت پاک تدبیر رشت	۲/۶۴۳/۷۵۰/۰۰۰	۸۵	این پروژه به منظور ساماندهی تردد و ایمن سازی ترافیکی مسیر های محدوده منطقه یک
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>ساخت ، جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمایی به آدرس های (خیابان ولیعصر - نواب - خیابان مهر شریف - بلوار قلی پور - خیابان سعدی ابتدای بازار روز - دوربرگردان انتهای بلوار دیلمان - میدان جهاد - میدان نبوت - خیابان استاد سرا - میدان مادر - میدان معلم - خیابان خوش خلقت...)</p>									



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	عملیات ترمیم و مرمت پیاده رو و جداول در سطح ناحیه سه	۹۸/۰۹/۲۰	۳ ماه	شیوع بیماری کرونا و افزایش بی رویه قیمت ها و عدم وصول به موقع مطالبات پیمانکار	-----	پیمانکاری حیدری	۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	پس از لوله گذاری و هدایت آب های سطحی که منجر به تخریب ریفیوژ گردیده بود مجدداً نوسازی گردید
<p>ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه سه شامل مسیرهای: بلوار معلم جلوی ساختمان شهرداری منطقه یک- بلوار معلم جنب استانداری- فاز دوم بلوار معلم و...</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	عملیات ترمیم و مرمت پیاده رو و جداول در سطح ناحیه یک	۹۸/۰۷/۰۱	۳ ماه	شیوع بیماری کرونا و افزایش بی رویه قیمت ها و عدم وصول به موقع مطالبات پیمانکار	-----	شرکت مریان سازه ایمن	۲/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۵	این پروژه به منظور رفع خرابی های موجود در سطح پیاده رو معابر می باشد.
<p>ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه یک (بلوار گلزار نبش خیابان ۹۲ - بلوار سمیه جنب فروشگاه موکارلو-بلوار گیلان ابتدای خیابان ۱۹۲ -بلوار توحید نرسیده به میدان توحید - بلوار گلزار نبش خیابان ۹۲ - بلوار سمیه جنب فروشگاه موکارلو-بلوار گیلان ابتدای خیابان ۱۹۲ -بلوار توحید نرسیده به میدان توحید و ...) - روبروی هایپر مارکت بلوار دیلمان</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/ در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	عملیات ساماندهی مسیر پیربازار حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل- فاز ۲	۹۸/۱۲/۱۰	۸ ماه	تغییر نقشه های اجرایی	۹۸/۰۵/۰۱	شرکت گیل بام پی	۶۳/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۹	آب گرفتگی شدید ورودی کوچه بهارستان واقع در مسیر پیر بازار
<p>اتمام عملیات حفاری و لوله گذاری و شروع عملیات جدول گذاری و عملیات نصب کفپوش - عملیات حفاری و لوله گذاری آب های سطحی در طول مسیر به طول حدود ۲۰۰ متر - عملیات حفاری و لوله گذاری آب های سطحی در طول مسیر به طول حدود ۳۱۸ متر - و شروع اجرای عملیات جدول گذاری</p>									
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	عملیات احداث قطعه دوم خیابان ۸ دی	۹۹/۰۵/۱۰	۱۲ ماه	---	---	شرکت آبراه ساز ابریشم	۴۳/۲۶۷/۱۳۳/۵۷۴	۷۵	این پروژه بمنظور تکمیل عملیات بازگشایی محور بلوار شهید رجایی به میدان معلم می باشد
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>اتمام عملیات لوله گذاری - ادامه عملیات خاکبرداری خاکهای نباتی و بتن ریزی بستر پیاده رو در فاز ۲ پروژه و ادامه عملیات جدول گذاری و پخش مصالح لاشه و زیر اساس بر روی مسیر بستر سواره رو و ادامه عملیات اجرای کف پوش</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	عملیات لایروبی و لوله گذاری در سطح ناحیه سه	۹۸/۰۹/۲۰	۴ ماه	-----	-----	شرکت شفارود عمران	۲/۷۷۹/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۵	این پروژه به منظور رفع گرفتگی لوله های موجود در سطح معابر و نیز همسطح سازی و تعویض درب دال های شکسته می باشد.
<p>ادامه عملیات همسطح سازی و لایروبی و رفع گرفتگی های شبکه فاضلاب سنتی خیابان معلم نرسیده به میدان سرگل - روبروی پمپ بنزین صادقی نژاد - بلوار نماز جلوی آتیه - خیابان قلی پور فی مابین کوچه احسان و آرام</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجراشده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۴	اصلاح هندسی معابر در سطح محدوده منطقه یک	۹۹/۱۲/۲۴	۴ ماه	----	----	شرکت مهام سازه کیان پایدار	۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲	این پروژه بمنظور اصلاح هندسی ترافیکی معابر در حین اجرا می باشد.
<p>ساخت ، جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمایی به آدرس های (خیابان سعدی و استاد سرا و مهر شریف)</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۵	عملیات مناسب سازی معابر منطقه	۹۸/۰۷/۱۵	۴ ماه	شیوع بیماری کرونا و افزایش بی رویه قیمت ها و عدم وصول به موقع مطالبات پیمانکار	-----	شرکت آسایش تهویه دیلم	۲/۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۰	معابر بسیار زیادی در سطح منطقه موجود بوده که به دلیل عدم مناسب سازی قابل استفاده برای معلولن و سالمندان نبوده است

اقدامات انجام شده یکساله ۹۹

ادامه عملیات مناسب سازی معابر در سطح منطقه یک به آدرس های بلوار معلم- بلوار شهید رجایی و...



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۶	عملیات مناسب سازی و اصلاح هندسی خیابان دکتر حسینی	۹۸/۰۷/۰۱	۳ ماه	وجود معارضات ملکی اشخاص غیر	----	شرکت آرون عرشه پل	۱/۳۴۷/۰۰۰/۰۰۰	۷۷	پروژه مذکور به منظور اصلاح هندسی مسیر خیابان حسینی واقع در بلوار دیلمان می باشد.
<p>جدول گذاری اصلاح هندسی بلوار شهید رجایی تقاطع بلوار شمسی پور</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۷	عملیات نرده گذاری و فنس کشی و دیوارگذاری حاشیه رودخانه محدوده منطقه یک	۹۹/۰۲/۱۳	۳ ماه	ابلاغ ماده ۴۸	----	شرکت آرمان شهر گیلان	۱/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۷	پروژه مذکور به منظور رفع خرابی فنس های حاشیه رودخانه در سطح منطقه و سایر کارهای فلزی می باشد.

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹

ترمیم آبرو های پل سیاه اسطلخ و ترمیم نرده پل توحید و ...



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۸	عملیات ساخت و تحویل و زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی در سطح منطقه یک	۹۹/۰۸/۰۶	۸ ماه		----	شرکت ساختار سازه آراز	۴۹/۸۲۵/۶۸۵/۹۱۸	۱۹	این پروژه بمنظور زیرسازی و آسفالت مسیر های خاکی در سطح منطقه یک
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>عملیات زیر سازی و آسفالت بلوار گیلان خیابان ۱۶۹ - جدول گذاری کوی اساتید- عملیات زیر سازی و آسفالت گلباغ نماز حد فاصل پارک تا ورودی شهرک شهید بهشتی و زیر سازی مسیر های بلوار گیلان انتهای خ ۱۹۲ و گلباغ نماز نبش شهرک بهشتی پشت ساختمان باران و خیابان میرابوالقاسمی بوستان ۷- گلباغ نماز کوچه گل پونه- خیابان میرابوالقاسمی بوستان ۷-</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۹	عملیات روکش آسفالت معابر محدوده منطقه یک	۹۹/۰۸/۰۶	۸ ماه	-----	---	شرکت لاتوم	۵۸/۹۰۶/۲۸۳/۷۰۳	۲۱	این پروژه بمنظور اصلاح آسفالت معابر در سطح منطقه می باشد
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>عملیات روکش مسیر قلیپور حد فاصل سه راه فاز دوم معلم تا بیمارستان پارس-بلوار شمس پور خیابان ۱۲ متری لاله</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۰	بازسازی خرابی آسفالت ناشی از صدور حفاری ها	۹۹/۱۱/۱۵	۷ ماه		-----	پیمانکاری فرادید سازه آپادانا	۴/۰۸۸/۱۴۵/۳۸۳	۹۵	بدلیل نیاز به بازسازی خرابی ناشی از صدور مجوز های حفاری که در سطح منطقه اتفاق افتاده است
<p>ادامه عملیات ترمیم حفاری در سطح محدوده منطقه یک (کوچه ۲۹ رشتیان-مسیر اصلی سیاه اسطخ-خیابان پور نقاشیان-نواب-کوچه فردوسی و...)</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجراشده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۱	عملیات ترمیم و مرمت پیاده رو و جداول در سطح محدوده منطقه یک	۹۹/۱۲/۲۴	۵ ماه		-----	پیمانکاری حیدری	۳/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵	بدلیل نیاز به مرمت خرابی های پیاده روها و جداول معابر در سطح منطقه یک
<p>ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه سه شامل مسیرهای: بلوار معلم جلوی ساختمان شهرداری منطقه یک- بلوار معلم جنب استانداری- فاز دوم بلوار معلم و...</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۲	عملیات رفع آبگرفتگی زیر گذر واقع در بلوار شهید رجائی	۹۹/۱۲/۰۷	۴۵ روز		-----	شرکت اسوه ساز اندیش	۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	بدلیل وجود آب زیر زمینی و تراوش آن در زیر پل و بالا بودن سطح ایستابی آب و عدم اجرای زهکش باعث تخریب و شستشوی لایه های روسازی شده بود

اقدامات انجام شده یکساله ۹۹
تخریب آسفالت و حفر کانال در دو جهت عرضی و طولی زیر گذر - عملیات لوله گذاری زهکشی در جهت عرضی و طولی زیر گذر همراه نصب ژئوتکستایل - احداث حوضچه های جمع آوری آب در دو طرف زهکش های عرضی



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	عملیات ترمیم و بهسازی پیاده روهای سطح منطقه ۲	۹۸/۰۲/۱۰	۶ ماه	-	-	پیمانکاری وطن دوست	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	به دلیل شرایط جوی و مقطعی بودن محل های ترمیم پروژه مذکور به مدت سه ماه تمدید شد و ۲۵ درصد افزایش مقادیر پیمان به شرکت ابلاغ شده است.
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>پیاده راه فرهنگی مسیر خیابان سعدی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	عملیات بهسازی و ساماندهی محوطه بازار رشت	۹۸/۰۱/۱۹	۹ ماه	با توجه به لزوم جابجایی تاسیسات زیر زمینی برق و انجام عملیات مذکور در مرداد ماه و همچنین توقف در صدور مجوز ترافیکی پروژه مذکور در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ شروع مجدد گردیده و در حال اجرا می باشد.	۹۹/۸/۲۵	ارکان بنای پارس	۲۸,۳۶۲,۲۷۵,۸۷۷	۱۰	
<p>– جابجایی تاسیسات ۲۰ کیلوولت فشار قوی در بخشی از مسیر اجرای پروژه توسط پیمانکار اداره برق – لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی با لوله بتنی مسلح به قطر ۸۰۰ میلیمتر و به طول ۱۰۵ متر</p>								اقدامات انجام شده یکساله ۹۹	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	اجرای عملیات ترمیم کفپوش و جداول با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۹۸/۱۰/۱۶	۶ ماه			کامران عسکری لاسکی	۲,۱۶۲,۱۶۵,۷۵۷	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>پیاده روسازی روبروی بیمارستان پورسینا و خیابان حافظ</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درب منهول در محدوده منطقه ۲	۹۸/۱۰/۱۱	۶ ماه			کیمیا سازه خزر	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>مسیر خیابان ساغریسازان - کوچه اسلامی و کوچه های همجوار - پشت بازارچه رازی کوچه منصوری - نقره دشت - خیابان امین اصغری - خیابان جوان</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	اجرای عملیات ترمیم چاله و نوار حفاری با مصالح ناحیه ۱	۹۸/۱۲/۰۷	۶ ماه			علی اصغر مدعی نما	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>خیابان تختی کوچه گلستان - آفرا کوچه آبان - خیابان تختی کوچه جوان و کوچه کیان</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	ترمیم ، بهسازی و روسازی آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۱ منطقه دو شهرداری رشت	۹۹/۰۳/۱۸	۵ ماه			سخت سرا ساز خزر	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>خیابان تختی کوچه گلستان - بازدیدی او ۲در تختی-کوچه جوان ۱در خیابان جوان-خیابان جوان پشت مدرسه توحید-خیابان تختی کوچه جوان و کوچه کیابی- بلوار احسانبخش اول سرخبنده- باقرآباد روبروی شهروروستا-باقرآباد به سمت پل بوسار</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح در محدوده منطقه دو شهرداری رشت	۹۹/۰۴/۲۵	۶ ماه			سخت سرا ساز خزر	۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مسیر اصلی خمیران زاهدان - کوچه سمیعی در خیابان آزادگان - کوچه هوشیار در گذر فرخ - عطا آفرین کوچه برنو - سید ابوالقاسم کوچه فاطمی - منظریه بنفشه یک - باقرآباد کوچه چهاردهم - تختی کوچه توانبخشی و کوچه نوین - خیابان عطا آفرین کوچه ۲۱ - خیابان ۱۷ شهریور کوچه حریبان - صیقلان کوچه شورا - مسیر اصلی - خیابان بیستون کوچه ارشد - سید ابوالقاسم مسیر اصلی - تختی کوچه سهند - بحرالعلوم (بازار) - دباغیان کوچه هجرتی - خیابان مطهری کوچه ویشکایی - کوچه کیابی در آفرا - کوچه حاتم در خیابان آزادگان - دباغیان کوچه هجرتی در خیابان محمد نژاد - خیابان عطا آفرین مسیر اصلی - خیابان امین اصغری مسیر اصلی - نقره دشت کوچه طلوع - سبزه میدان کوچه اسلام پرست - خیابان بحرالعلوم - مسیر اصلی بازار مسگران - دباغیان کوچه هجرتی - کوچه خیام واقع در خ محمد نژاد - دباغیان کوچه هجرتی ناصر خسرو سمیعی - عطا آفرین نبش بقعه بی بی رقیه - کوچه سمیعی در آزادگان - کوچه یوسفی در دباغیان - مسیر اصلی خ سید ابوالقاسم نوار حفاری - خیابان تختی کوچه سهند و کاسپین - خیابان مطهری کوچه ویشکایی - خیابان مطهری کوچه نشاط - کوچه طلوع در پیرسرا - کوچه جنب بانک ملی در پیرسرا - جنب بانک ملی میدان فرهنگ - دانشسرا کوچه ۱۴ - جلوی آب و فاضلاب - خیابان تختی کوچه فلحی یک ود - خیابان امام. میدان فرهنگ روبروی بانک ملی - خیابان حافظ روبروی درب ورودی اداره آفا - پیر سرا جنب مسجد - خیابان عطا آفرین مسیر اصلی و فرعی - خیابان سردار جنگل روبروی سازمان خدمات موتوری - بن بست باستان در خیابان هفده شهریور - کوچه جاویدان در سید ابوالقاسم - ساغریسازان - روبروی بیمارستان حشمت

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۲ منطقه دو شهرداری رشت	۹۹/۰۴/۲۵	۳ ماه			سخت سرا ساز خزر	۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>خیابان امین اصغری - خیابان عطا آفرین - سید ابوالقاسم مسیر اصلی - خ تختی کوچه سهند - خیابان لاکانی پشت بانک رفاه - کوچه کیابی در آفخرا - کوچه حاتم در خیابان آزادگان - نقره دشت کوچه اول - کوچه طلوع در پیرسرا - مسیر اصلی چهل تن به سمت بیمارستان و به سمت شهرداری منطقه دو - بن بست باستان در خیابان هفده شهریور - کوچه جاویدان در سید ابوالقاسم - خیابان امام کوچه آذربانی - کوچه خیام واقع در خ محمدنژاد - کوچه ناصر خسرو در خیابان حاتم - کوچه یوسفی در دباغیان - خیابان تختی کوچه فلحی یک و دو - خیابان تختی کوچه سهند و کاسپین - میدان صیقلان روبروی مهسا کامپیوتر - جنب بانک ملی میدان فرهنگ - خیابان امام میدان فرهنگ روبروی بانک ملی - پیر سرا جنب مسجد - دباغیان نرسیده به مسجد ولی عصر کوچه شهید شهرام یوسفی ساختمان ارکیده پل عراق کوچه ۵ بن بست ناصر خسرو - خیابان بیستون روبروی کوچه بانک ملی - خیابان حافظ کوچه قلمستان ۳ - خیابان عطا آفرین مسیر اصلی و فرعی - کوچه اسلامی جنب مسجد حبیب زاده نقره دشت - خیابان لاکانی کوچه اول پشت بانک رفاه</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	بهسازی المان میدان ۱۵ خرداد	۹۹/۰۶/۳۰	۶ ماه			غلامحسین بابایی فرد	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
<p>برداشت پایه برق در میدان و ساخت المان در کارگاه</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	

عکس قبل از اجرا

عکس حین اجرا

عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	آرامسازی خیابان حشمت	۹۹/۰۷/۲۳	۶ ماه			آرابسک نقش شمال	۴,۳۲۲,۴۸۴,۹۴۷	۹۰	
<p>انجام عملیات کفپوش گذاری ، نصب دریوش کانپوو ، بتن نمای دیوار حایل ، اجرای فضای سبز ، نصب سیستم روشنایی با توجه به انجام بخش اصلی پروژه و نزدیکی به روزهای پایانی سال ادامه کار به بعد از تعطیلات عید موکول شد.</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	عملیات روکش آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۱	۹۹/۰۸/۱۳	۶ ماه			علی اصغر مدعی نما	۳,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>خیابان مطهری کوچه مطهر-کوچه عاقلی در صیقلان - باقرآبادبه سمت زیرکوچه جنب ساختمان مهبد - مسیراضلی مسگران وکوچه مزدهی-خیابان سردار جنگل کوچه نیلوفر قلمستان ۳-منظریه کوچه میرزایی-خیابان آزادگان کوچه حاتم- گذر فرخ کوچه حاتم بن بست آذر نیا - خیابان تختی کوچه سمیعی - خیابان تختی کوچه سرخبنده یک-خیابان لاکانی کوچه ضیاءالعلماء- خیابان شریعتی کوچه فرزانه - خیابان تختی کوچه توانبخشی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	بهسازی و ترمیم پیاده راه رشت	۹۹/۰۸/۲۶	۶ ماه			راهکار اندیش گیلان	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	
<p>ترمیم کفیوش سبزه میدان و پیاده راه</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	عملیات لوله گذاری ، لایروبی شبکه فاضلاب و هم سطح سازی درب منهول های محدوده منطقه دو	۹۹/۰۸/۱۴	۶ ماه			شفارود عمران	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>سرای آهنی - میدان فرهنگ روبروی پمپ بنزین - بازار - خیابان بحرالعلوم - خیابان امام جنب دخانیات - حاجی آباد - خیابان اقتصاد - گذر فرخ فرخ کوچه آسایش - چهارراه میکائیل - ساغریسازان - سبزه میدان کوچه نوربخش - خیابان مطهری کوچه تمدن - خیابان بیستون کوچه ارشد</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۴	ترمیم معابر آسفالتی با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۹۹/۱۰/۳۰	۶ ماه			التفات سازه شمال	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>خ آزادگان کوچه حاتم کوچه نهم - خیابان مطهری کوچه منعم-منظریه کوچه میرزایی-رودبارتان-ورودی چهاربرادران-خیابان مدرس</p>									



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۵	ترمیم کفپوش و جداول ناحیه ۱	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			زاهد وطن دوست	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹ خیابان شریعتی - خیابان امام اول حاجی آباد - میدان صیقلان</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۶	ترمیم کفپوش و جداول ناحیه ۲	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			زاهد وطن دوست	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>جنب پل توتونکاران - خیابان لاکانی - جنب حبیب زاده - خیابان بیستون</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۷	اصلاح هندسی و جداول منطقه دو	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			راهکار اندیش گیلان	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
<p>بلوار مدرس - میدان فرهنگ به سمت توشیبا</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۸	اصلاح هندسی و جداول منطقه دو	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			آدلر	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	

نصب جداکننده استوانه ای از میدان صیقلان به سمت پل زرچوب-نصب استوانه ای پل بوسار به سمت باقرآباد-تعویض استوانه ای چله خانه-نصب نیوجرسی در چهارراه میکائیل و خط ماشین به سمت سعدی - نصب جداکننده استوانه ای در سبزه میدان خیابان لاکانی و بیستون - تعویض و نصب تابلو راهنمایی رانندگی در سطح منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۹	ترمیم کفپوش و جداول ناحیه ۳	۹۹/۱۱/۱۶	۶ ماه			بنا آرسس رود	۴,۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>ترمیم کفپوش حد فاصل خیابان آزادگان تا پل عراق - ترمیم و جدول گذاری لچکی در خیابان شریعتی لب آب ابتدای کوچه آبان - جدول گذاری ورودی ساغریسان- ترمیم کفپوش خ آزادگان - حد فاصل توشیبا به فرهنگ - رفیوژ خیابان پرستار - خیابان مطهری - منظر به</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۰	عملیات روکش آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۹۹/۱۲/۲۵	۶ ماه			علی اصغر مدعی نما	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	
اقدامات انجام شده یکساله ۹۹ خیابان مطهری کوچه مساح - خیابان امام کوچه شیر محمدی									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	ترمیم کفپوش پیاده رو و جداول در محدوده ناحیه ۳ منطقه سه	۹۹/۰۲/۱۱	۳ ماه	-	-	سازه دژ نامی	۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	در حال اجرا

اقدامات انجام شده یکساله ۹۹

اجرای کفپوش و جدول در آدرس های: ۱- بلوار مدرس، نیروی دریایی، روبروی انبار مهمات ۲- بلوار مدرس، نیروی دریایی، روبروی درب ورودی بازداشتگاه ۳- بلوار رسالت، مقابل مجتمع نیروی دریایی
 اجرای کفپوش در آدرس های: ۱- بلوار رسالت، مقابل مجتمع نیروی دریایی ۲- میدان خطیبی ۳- بلوار چمران ۴- بلوار رسالت، داخل مجتمع نیروی دریایی



عکس حین اجرا



عکس بعد اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	روکش دستمزدی در محدوده	۹۸/۶/۱۳	۳ ماه	پروژه تمدید گردیده		مهرداد فلاح جوریانی	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>روکش آسفالت در بلوار ولیعصر (عج) ، هلال احمر ، هلال ۵-دوربرگردان جدیدالاحداث بلوار امام علی (ع)</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	نرده گذاری و فنس کشی و دیواره گذاری و تعریض معبر پیاده حاشیه رودخانه بلوار مصباح در محدوده منطقه سه (مابین لب آب و پل قند و شکر)	۹۸/۱۰/۰۹	۳ ماه	پروژه تمدید گردیده و در حال اجرا می باشد.	-	آرون عرشه پل	۳,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	در حل اجرا

اقدامات انجام شده یکساله ۹۹

پی کنی و دیوار چینی و دیوار گذاری و سیمانکاری در میدان زرچوب ، خیابان مصباح، جنب رودخانه نصب و سیمانکاری و رنگ آمیزی دیوار بتنی و نرده ها در میدان زرچوب ، خیابان مصباح، جنب رودخانه



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	ترمیم نوار حفاری معابر آسفالته در محدوده ناحیه ۲ منطقه سه	۹۸/۰۷/۰۶	۳ ماه	-	-	مسعود یاراحمدی	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>زیرسازی نوار حفاری در ۱- بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس ۳ ، میدان باب الحوائج ، جلوی موسسه نیکوکاران شریف ۲- چهار راه احمدزاده ، کوچه گل یخ و کاتر ، -- برداشت و خاکبرداری در ۱- بلوار خرمشهر ، جنب مجتمع زرین ۲- خیابان فلسطین ، کوچه غلامعلی پور -- روکش آسفالت در خیابان دفاع ، کوچه غلام علی زاده ، کوچه مدرسه شکوه و تخریب آسفالت در بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای خیابان پارس ۳ ، میدان باب الحوائج -- کاتر زنی و برداشت در بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای خیابان پارس ۳ ، میدان باب الحوائج ، کوچه نوری -- روکش آسفالت در خیابان شهدا ، کوی دیانتهی ، ۲۵ متری شمالی ، کوچه مطهر ، مطهر ۲ -- لکه گیری آسفالت در: بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس یک ، میدان باب الحوائج بسمت کوچه استقلال ، فرعی تازه باز شده ، ساختمان نوری -- کاتر زنی و تخریب و برداشت در آدرس کوی دیانتهی ، کوی استقلال ، کوچه پامچال ، کوچه ۱۶ متری -- روکش نوار حفاری در بلوار شهدا ، پشت مهدیه ، کوچه ژاله ترمیم نوار حفاری در خیابان شهدا ، پشت دیوار تازه آباد</p>									



عکس بعد از اجرا



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	ترمیم نوار حفاری معابر آسفالته در محدوده ناحیه ۳ منطقه سه شهرداری رشت		۳ ماه	-	-	مسعود یاراحمدی	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	در حال اجرا

کاتر ، برداشت و خاکبرداری درخیابان فلسطین ، کوچه متحدین

خاکبرداری و شن ریزی نوار حفاری در بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری

رو کش آسفالت در در آدرس های : ۱-بلوار مدرس، کوچه وصال، روبروی بن بست توحید، جنب ساختمان فاطیما ۲-بلوار مدرس، انتهای کوچه راسخ، جنب ساختمان نورا ۳-بلوار چمران، کوچه زینعلی، جلوی ساختمان مبین ۴-بلوار چمران ، کوچه جام جم ، روبروی ساختمان پردیس ۵-بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه آهکی ۶-بلوار امام خمینی (ره) ، ابتدای وروری ۱۸ متری نفت ۷-بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری، ساختمان پویان ۸-بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری، ساختمان ستاره ۹-بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه خوش انس ، انتهای کوچه جنب فروشگاه ساحل ۱۰-بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه خوش انس، روبروی بیمه رازی ۱۱-بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه خوش انس ، جنب کوچه یازده ۱۲-خیابان شهدا، ۲۵ متری شمالی ، نبش کوچه طالقانی ۱۳-خیابان شهدا، شهرک فرهیختگان ، کوچه دوم ۱۴-خیابان شهدا، بعد از میدان الغدیر ۱۵-خیابان شهدا، ۱۴ متری پاستور ، جنب مطب دکتر محمودی ۱۶-خیابان شهدا، کوچه مهدیه ، روبروی کوچه سلمان فارسی ۱۷-بلوار امام خمینی (ره) ، لاین دوچرخه حدفاصل میدان گیل و مصلی ۲ ۱۸-بلوار امام خمینی (ره) ، مسیر دوچرخه

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	روکش و لکه گیری معابر در محدوده ناحیه ۱ منطقه سه شهرداری رشت	۹۸/۰۵/۲۲	۳ ماه	عدم تامین مصالح توسط شهرداری	۹۹/۰۲/۱۶	مسعود یاراحمدی	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>روکش آسفالت نوار حفاری در بلوار خرمشهر، جنب مجتمع زرین</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	ترمیم چاله ها و رفع ترکیدگی های آسفالت محدوده ناحیه یک منطقه سه	۹۸/۱۲/۲۸	۳ ماه	-	۹۹/۰۲/۱۶	ساختار سازان آراز	۲,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>روکش و لکه گیری آسفالت در بلوار خرمشهر، از میدان ولیعصر بسمت جانبازان ، ، بریدگی بعد از پمپ بنزین و بلوار مدرس ، شهرک صبا</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد(ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	ترمیم و لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه دو منطقه سه رشت	۹۸/۱۲/۲۸	۳ ماه	اتمام پروژه و بررسی صورت جلسات	۹۹/۰۲/۲۸	ساختار سازه آراز	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>آسفالت تراش در بلوار خرمشهر ، جنب پمپ بنزین روکش و لکه گیری آسفالت در ۱-بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، روبروی بیمارستان مهر ۲-بلوار انصاری ، فرعی های خیابان ارشاد ۳-بلوار انصاری ، خیابان بهاران کاتر زنی و برداشت در بلوار انصاری ، خیابان بهاران</p>									



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	ترمیم و لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه سه منطقه سه رشت	۹۸/۱۲/۱۹	۳ ماه	اتمام پروژه و بررسی صورتجلسات	۹۹/۰۲/۰۱	ساختار سازه آراز	۲,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>روکش آسفالت در ۱- بلوار امام علی (ع) ، روبروی شرکت نفت ۲- خیابان پاسداران ، پارکینگ دادگاه انقلاب ۳- بلوار مدرس ، میدان امام علی (ع) ۴- بلوار مدرس ، جانبازان بسمت میدان امام حسین (ع) ۵- بلوار کشاور ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غلامعلی پور ۶- بلوار خرمشهر ، مسیر اصلی کوی امام رضا (ع) بسمت کیژده کاتر و کمپرسور در ۱- خیابان پاسداران ، داخل محوطه دادگاه و ۲- بلوار کشاورز ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غلامعلی پور آسفالت تراش در ۱- بلوار مدرس ، جانبازان بسمت میدان امام حسین (ع) ۲- بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا (ع) بسمت کیژده (مسیر اصلی خیابان) روکش و لکه گیری آسفالت در ۱- بلوار امام علی روبروی شرکت نفت ۲- بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه آهکی و کاتر زنی و برداشت در بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه آهکی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	ترمیم کفپوش پیاده رو و جدول در محدوده ناحیه یک منطقه سه رشت	۹۸/۱۲/۱۲	-	-	۹۹/۰۲/۰۹	راه کار اندیش گیلان	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>پی کنی و اجرای جدول و کفپوش در بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا (ع)</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	ترمیم کفپوش پیاده رو و جدول در محدوده ناحیه دو منطقه سه رشت	۹۸/۱۲/۱۲	--	--	۹۹/۰۲/۰۹	راه کار اندیش گیلان	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>اجرای جدول و کفپوش در بلوار مدرس ، لاین کندرو ، جنب مجتمع غذایی، دور میدان باب الحوایج واقع در انتهای پارس ۳</p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	ساخت، نصب و همسطح سازی منهولها در محدوده منطقه سه	۹۸/۱۲/۲۴	-	-	-	اسوه ساز اندیش	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	در حال اجرا

بتن ریزی روی نوار حفاری و لوله گذاری بمنظور جمع آوری آبهای سطحی و لایروبی و همسطح سازی منهول های فاضلاب در بلوار خرمشهر ، بلوار کاج-لایروبی و همسطح سازی منهولها در بلوار احمدزاده ، کوچه تربیت معلم(کوچه طالقانی) و بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، پشت ناحیه دو -بتن ریزی روی نوار حفاری و ساخت حوضچه های خیابان پارس ۳ ، کوچه صومی-نصب درب حوضچه های دزدیده شده در بلوار امام علی ، خیابان شهدا و بلوار مدرس- تهیه و نصب درب بتنی فاضلاب در سرچشمه ، روبروی مدرسه محمدی گیلانی-همسطح سازی و تعویض درب منهول در خیابان سرچشمه-همسطح سازی و تعویض و لایروبی درب منهول اصلاح ، تعویض و احیاء منهول های بتنی در خیابان فلسطین ، کوچه غلامعلی پور-لایروبی ، تعویض ، نصب و احیا درب حوضچه های فلزی دزدیده شده در بلوار مدرس -همسطح سازی منهول های فاضلاب و خاکبرداری در لاین کندرو بلوار مدرس -لایروبی و همسطح سازی منهول های فاضلاب در کیژده ، کوچه افتخاری حوضچه فاضلاب در بلوار خرمشهر ، بلوار کاج- تعویض درب چاهچه فلزی در خیابان شهدا، جلوی داروخانه دکتر جیرانی- احداث حوضچه و لوله گذاری تا منهول در بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، نرسیده به خیابان یعقوب زاده -لایروبی و همسطح سازی منهول های فاضلاب در بلوار انصاری ، خیابان پارس ، لایروبی و همسطح سازی در ۱-میدان زرچوب بسمت جانبازان ۲-خیابان شهدا ، روبروی طباطبائی کیانوش ۳- (ع) خیابان فلسطین، نبش مسجد امام جعفر صادق ۴-خیابان انصاری، یعقوب زاده، نبش فرعی سه ۵-بلوار انصاری، چهارراه گلزار، روبروی پیتزا آفتاب ۶- کیژده، روبروی شیرینی یونا ۷-بلوار انصاری ، خیابان یعقوب زاده ، نبش فرعی سه-اجرای حوضچه فاضلاب و لوله گذاری و شیب بندی کانیو در بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، روبروی زیتون پدر- تعویض درب فلزی فاضلاب در بلوار خرمشهر، بعد از بلوار کاج-کیژده ، کوچه افتخاری (لایروبی و همسطح سازی منهول های فاضلاب) -لاین کندرو بلوار مدرس (همسطح سازی منهول های فاضلاب و خاکبرداری) -بلوار امام رضا (ع) ، آج پیشه ، کوچه مختاری (لایروبی و همسطح سازی منهول های فاضلاب) - میدان امام علی (ع) (تعویض درب حوضچه فاضلاب) -بلوار خرمشهر ، ورودی کوی امام رضا (ع) (تعویض درب حوضچه (سه عدد)) - بلوار خرمشهر ، ورودی کوی امام رضا (ع) (لایروبی ، تعویض و تهیه درب حوضچه فاضلاب) - بلوار مدرس ، روبروی آب و فاضلاب منطقه (لایروبی ، تعویض و تهیه درب حوضچه فاضلاب) - خیابان شهدا ، سه راه فلسطین (تعویض و نصب و همسطح سازی درب چاهچه فاضلاب) - بلوار مدرس ، روبروی میدان بار (تعویض و نصب و همسطح سازی درب چاهچه فاضلاب) - کوی دیبانتی ، کوچه استقلال (تعویض و نصب و همسطح سازی درب چاهچه فاضلاب) - میدان زرچوب ، خیابان امین الضرب (تعویض و نصب و همسطح سازی و لایروبی درب چاهچه فاضلاب) -بلوار امام رضا (ع) ، بعد از جرقیل گلبرگ (تعویض و نصب و همسطح سازی و لایروبی درب چاهچه فاضلاب) - بلوار امام خمینی(ره)، کوچه خوش انس (لایروبی و همسطح سازی و تعویض درب چاهچه) - بلوار انصاری ، کوی ژاندارمری ، کوی امینی (لایروبی و همسطح سازی درب چاهچه های فاضلاب) - بلوار مدرس ، روبروی میدان میوه و تره بار (تعویض و همسطح سازی یک عدد درب فاضلاب) - بلوار کشاورز ، نبش کوچه حق شناس (اصلاح کانیوو و ساخت حوضچه و لوله گذاری تا منهول موجود) - لایروبی و همسطح سازی در : ۱- بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه خوش انس ۲-بلوار انصاری، خیابان دفاع ، کوی امینی ، کوچه علیزاده ۳-بلوار انصاری، خیابان دفاع ، کوی امینی ، کوچه تقوا ۴-بلوار انصاری، خیابان دفاع ، کوی امینی ، کوچه شاکری ۵- بلوار امام خمینی (ره) ، لاین مخصوص دوچرخه ۶- بلوار خرمشهر ، کانال جنب دیواراطلاعات - لایروبی مسیر آبهای سطحی و نصب درب چاهچه مسیر آبهای سطحی در بلوار خرمشهر ، بلوار کاج - اجرای کانیوو آبرو در بلوار کشاورز ، نبش کوچه غلامعلی پور

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	ترمیم جداول به صورت پراکنده در محدوده منطقه سه شهرداری رشت	۹۸/۱۲/۲۸	-	-	-	نصب گستر کاسپین	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>اجرای کفپوش در خرمشهر جنب خیابان شهدای گمنام - نصب جدول در بلوار پایانه ، پارک آب آسیاب- تعویض جداول شکسته در بلوار مدرس ، از توشیبا نیروی دریایی و بلوار پایانه ، پارک آب آسیاب-- پیاده روسازی در ۱- بلوار خرمشهر ، بلوار شهدای گمنام(کفپوش) ۲- چهارراه گلزار، ابتدای خیابان تختی ، روبروی شهرداری منطقه سه ، خیابان برادران شهید عاطفی (جدول) ۳- چهارراه گلزار، ابتدای خیابان تختی ، جنب شهرداری منطقه سه ، جنب بازارچه تختی (کفپوش) اجرای کفپوش در ۱- بلوار خرمشهر ، جنب خیابان شهدای گمنام(در دو طرف) ۲- بلوار چمران ، روبروی مدرسه چمران ۳- خیابان شهدا ، خیابان فلسطین ، نرسیده به بانک ملی (در دو طرف) ۴- بلوار انصاری ، خیابان دفاع تا نرسیده به خیابان یعقوب زاده(راسته ژاندارمری) ۵- چهارراه گلزار ، ابتدای خیابان تختی ۶- بلوار مدرس ، روبروی دادگستری اجرای جدول در ۱- بلوار مدرس ، روبروی دادگستری ۲- کوی دیانتی ، میدان نوری هریس و میدان کودک ۳- بلوار خرمشهر (بصورت پراکنده در دو طرف) ۴- بلوار مدرس ، از جانبازان تا میدان امام حسین (ع) (بصورت پراکنده در دو طرف)</p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۴	خط کشی بستر و معابر پیاده با رنگ دو جزئی در محدوده منطقه سه شهرداری رشت	۹۸/۱۲/۲۸	۶ ماه	-	-	نگین سازه گیسوم	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>رنگ آمیزی دو رشته سرعتگاه در کوی دیانتهی ، ۲۵ متری شمالی ، روبروی مدرسه تقوا و خط کشی خط عابر پیاده در بلوار امام خمینی (ره) ، روبروی شهرداری مرکز رنگ آمیزی سرعتگاه ها در بلوار امام رضا (ع)</p> <p>رنگ آمیزی دو رشته سرعتگاه در بلوار امام علی (ع)، چهار رشته سرعتگاه در خیابان شهدا کوچه متحدین، یک رشته در میدان نیروی دریایی خیابان پاسداران مقابل بازداشتگاه موقت، یک رشته در بلوار انصاری جنب فرمانداری، بلوار امام خمینی یک رشته سرعتگاه و خط عابرمقابل کوچه دانشگاه پیام نور، خیابان فلسطین خط عابر در سه نقطه، بلوار چمران چهار رشته سرعتگاه و خط عابر نبش میدان امام حسین (ع)</p> <p>رنگ آمیزی خطوط ترافیکی در بلوار امام خمینی (ره) ، لاین دوچرخه</p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۵	اصلاح کامل هندسی در محدوده منطقه سه شهرداری رشت	۹۸/۰۵/۲۳	۳ ماه	شیوع کرونا ، شرایط نامناسب جوی ، مشکلات مالی پیمانکار و تعطیلی مکرر کارگاه توسط پیمانکار	۹۹/۰۶/۰۶	زاهد وطن دوست	۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۹۸	در حال اجرا
جدولگذاری در آدرس : بلوار خرمشهر ، بلوار شهدای گمنام									
اقدامات انجام شده یکساله ۹۹									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۶	ترمیم روکش آسفالت معابر ناحیه ۳	۹۹/۰۷/۲۴	۶ماه	-	-	زاهد وطن دوست	۴,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>روکش آسفالت در سرچشمه ، کوچه رحیم زاده و بلوار رسالت ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه زحمتکش ، کوچه پور هم رنگ خیابان شهدا ، روبروی تازه آباد ، کوچه بهشتی (زیرسازی و روکش آسفالت بمساحت ۸۰۰ متر مربع)</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۷	لایروبی و بهسازی فاضلاب سنتی در ناحیه ۱	۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	اسوه ساز اندیش	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	در حال اجرا

اقدامات انجام شده یکساله ۹۹

بلوار مدرس، کوچه نارون یک : ۵۰ متر لایروبی و احداث یک عدد حوضچه - بلوار انصاری، کوچه بوستان : ۷۰ متر لایروبی و احداث ۷ عدد حوضچه - بلوار رسالت ، کوچه گلایل : ۵۰ متر لایروبی و احداث ۵ عدد حوضچه - بلوار انصاری ، خیابان پارس یک : ۱۵۰ متر لایروبی و احداث ۱۴ عدد حوضچه - بلوار انصاری ، خیابان پارس دو : ۱۵۰ متر لایروبی و احداث ۱۴ عدد حوضچه - بلوار مدرس ، کوچه راسخ : ۲۰۰ متر لایروبی و احداث ۱۷ عدد حوضچه - بلوار انصاری ، روبروی آس مهدی سرا : ساخت یک عدد حوضچه و لایروبی آن - خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، میدان کودک : ۴۰ متر طول لایروبی ، ۶ عدد همسطح سازی درب چاهچه و ۶ متر لوله گذاری - خیابان شهدا ، روبروی کمیته امداد : یک عدد ساخت حوضچه اضلاب ، یک عدد همسطح سازی درب چاهچه و ۱۲ متر لوله گذاری - بلوار احمدزاده ، کوچه پردیس امام علی (ع) : ۱۵۰ متر لایروبی و ۱۵ عدد همسطح سازی درب چاهچه - خیابان شهدا ، خیابان کیژده ، کوچه ۱۶ : ۱۶۰ متر طول لایروبی و ۱۶۵ عدد همسطح سازی منهولها - خیابان شهدا ، خیابان کیژده ، کوچه ۱۶ ، شاهد ۱ : ۱۰۰ متر طول لایروبی و ۱۰ عدد همسطح سازی منهولها - بلوار خرمشهر ، بلوار کاج : ۶ عدد ساخت و تعویض درب چاهچه - بلوار احمدزاده ، پردیس امام علی (ع) ، کوچه مدنی : ۱۲۰ متر طول لایروبی و ۱۲ عدد همسطح سازی منهولها - بلوار انصاری ، از فرمانداری تا جلو پیتزا آفتاب : ۶۰ متر طول لایروبی و ۶ عدد همسطح سازی منهولها - بلوار انصاری ، پارس ، پارس ۳ : ۱۰۰ متر طول لایروبی و ۱۰ عدد همسطح سازی منهولها و ۴ عدد ساخت حوضچه و ۴ متر لوله گذاری - خیابان فلسطین ، نیش کوچه جهاندیده : همسطح سازی و لایروبی تک منهول - خیابان شهدا ، کوی دیانتی، فرعی اول ، سمت چپ : همسطح سازی و لایروبی تک منهول - بلوار مدرس ، حدفاصل توشیبا تا نیروی دریایی : همسطح سازی و لایروبی تک منهول - بلوار انصاری ، خیابان پارس ، پارس ۲ (ادامه) : همسطح سازی و لایروبی منهول ۱۰ عدد ، لایروبی لوله ۱۳۰ متر ، لوله گذاری ۱۲ متر و ساخت حوضچه ۱ عدد - کوی دیانتی ، میدان الغدیر : همسطح سازی و لایروبی منهول ۱۰ عدد و لایروبی لوله ۱۰۰ متر - بلوار خرمشهر ، بلوار کاج : اصلاح و نصب حوضچه ۶ عدد - بلوار ولی عصر : همسطح سازی و لایروبی منهول ۱۰ عدد و لایروبی لوله ۱۰۰ متر - خیابان شهدا ، کیژده ، کوچه شاهد ۶ : همسطح سازی و لایروبی منهول ۱۲ عدد و لایروبی لوله ۱۲۰ متر - بلوار انصاری ، روبروی فرمانداری تا پیتزا آفتاب : همسطح سازی و لایروبی منهول ۶ عدد و لایروبی لوله ۶۰ متر



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۸	لایروبی و بهسازی فاضلاب سنتی در ناحیه ۲	۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	شفارود عمران	۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>خیابان شهدا ، کوی دیانتي ، میدان کودک ۵۰متر لایروبی و ۳ عدد منهول لایروبی بلوار خرمشهر ، کوچه سروش ۲۵۰متر لایروبی و ۱۵ عدد منهول لایروبی بلوار مدرس ، کوی شهریار ، کوچه ۸ (۱۵۰ متر لایروبی و ۱۵ عدد همسطح سازی درب چاهچه) بلوار مدرس ، کوی شهریار ، کوچه ۱۰ (۱۰۰ متر لایروبی و ۱۰ عدد همسطح سازی درب چاهچه) بلوار امام رضا (ع) ، کوچه مرداد ، کوچه های ۴ و ۵ و ۶ (۲۵۰ متر لایروبی و ۲۵ عدد همسطح سازی درب چاهچه) بلوار مدرس ، پشت آتش نشانی ، کوی شهریار ، فرعی ۴ (همسطح سازی و لایروبی منهول ۸ عدد - لایروبی لوله ۸۰ متر) بلوار مدرس ، پشت آتش نشانی ، کوی شهریار ، فرعی ۵ (همسطح سازی و لایروبی منهول ۸ عدد - لایروبی لوله ۸۰ متر) خیابان شهدا ، روبروی تازه آباد ، کوچه مروارید (همسطح سازی و لایروبی منهول ۸ عدد - لایروبی لوله ۸۰ متر) بلوار انصاری ، نبش مستشاری (اصلاح کانیو ۴۰متر - ساخت حوضچه ۲ عدد و لوله گذاری ۱۲ متر لایروبی و همسطح سازی در آدرس : بلوار امام خمینی (ره) ، خیابان قنبرزاده</p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۹	زیرسازی و آسفالت محدوده ناحیه ۲	۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	داود نصیری	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	در حال اجرا
<p>بلوار امام رضا (ع) ، کوچه مرداد ، کوچه ۱۲ (زیرسازی) بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری ، کوچه وحدت ۲ (۱۱۰۰ متر مربع روکش آسفالت) بلوار رسالت ، خیابان حق شناس ، بن بست مسچیان (روکش آسفالت ۳۷۰ متر مربع) بلوار انصاری ، خیابان پارس ، پارس یک ، بن بست مهر یک (روکش آسفالت ۳۷۰ متر مربع) بلوار مدرس ، روبروی آب و فاضلاب (ورودی منبع آب) (روکش آسفالت ۳۰۰ متر مربع) خیابان شهدا، روبروی تازه آباد ، کوچه بهشتی ، مروارید ۱ و مروارید ۲ (زیرسازی) بلوار مدرس ، مابین میدان مصلی و میدان نیروی دریایی (زیرسازی نوار حفاری) بلوار مدرس ، حدفاصل مصلی تا نیروی دریایی(زیرسازی و آسفالت : ۵۰۰ متر مربع برابر با ۱۰۰ مترمربع) خیابان شهدا ، روبروی تازه آباد ، کوچه بهشتی ، کوچه های مروارید ۱ و ۲ (زیرسازی و آسفالت : ۷۰۰ متر مربع برابر با ۱۴۰ تن</p>									

اقدامات انجام شده
یکساله ۹۹



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۹۹ الی ۳۰/۱۲/۹۹

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۰	مرمت و لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه ۲	۹۹/۰۶/۲۶	۶ ماه	-	-	ساختار سازه آراز	۳,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله</p> <p>روکش و لکه گیری آسفالت در بلوار انصاری، پارس ۳ بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ۱ (روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۲۳۷۳,۹۴ مترمربع) بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ۲ (روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۱۵۷۱,۱۴ مترمربع) خیابان شهدا ، کوی دیانتي ، میدان الغدير (روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۶۸۲,۴۲ مترمربع) بلوار خرمشهر ، بلوار کاج (روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۲۴۰۳,۱۱ مترمربع) بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ، خیابان امینی (ادامه روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۸۴۱,۰۸ مترمربع) بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ۳ (روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۱۷۲,۸۹ مترمربع) بلوار انصاری، خیابان احمدزاده (روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ۶۴۰,۵۷ مترمربع)</p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۱	زیرسازی و آسفالت محدوده ناحیه ۳	۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	مهرداد فلاح جوریایی	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>زیرسازی و آسفالت در بلوار امام رضا (ع) ، کوچه مرداد ، کوچه ۱۲</p>									

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۲	ترمیم روکش آسفالت معابر ناحیه ۱	۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	التفات راه گیلان	۳,۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>بلوار امام رضا ، کوچه مرداد ، کوچه ۱۵ (زیرسازی و روکش آسفالت)</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۳	مرمت و لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه ۱	۹۹/۰۷/۲۴	۶ ماه	-	-	التفات راه گیلان	۳,۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۵	در حال اجرا
بلوار امام رضا ، خیابان پرند (روکش آسفالت)								اقدامات انجام شده یکساله ۹۹	



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۴	لوله گذاری جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوده ناحیه ۳	۹۹/۱۰/۰۲	۶ ماه	-	-	اسوه ساز اندیش	۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>لایروبی و همسطح سازی در بلوار امام خمینی (ره) ، خوش انس ، کوچه وحدت ۲ و لوله گذاری در لاین کندروی بلوار خرمشهر</p>									



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۵	احداث لاین کندرو در ناحیه ۲	۹۹/۰۷/۲۲	۶ ماه	-	-	محیط سازان محب	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	در حال اجرا
<p>پیاده روسازی در لاین کندرو بلوار خرمشهر</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۶	مرمت و بهسازی پیاده رو و جداول محدوده ناحیه ۲	۹۹/۱۲/۱۰	۶ ماه	-	-	کیمیا سازه خزر	۴,۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵	در حال اجرا
<p>اجرای کفپوش : ۶۰ مترمربع و اجرای جدول : ۳۰ متر طول در خیابان فلسطین ، جنب اتکا</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه سه

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲۷	مرمت و بهسازی پیاده رو و جداول محدوده ناحیه ۱	۹۹/۱۲/۱۳	۶ ماه	-	-	محسن حاتمی شیرکوهی	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	در حال اجرا
<p>اجرای کفپوش : ۶۰ مترمربع و اجرای جدول: ۳۰ متر طول در میدان زرچوب ، خیابان مصباح اجرای کفپوش : ۲۰ مترمربع در بلوار کشاورز ، روبروی صدا و سیما</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	ترمیم و لکه گیری معابر با فلاسک و با مصالح آسفالتی	۹۹/۰۶/۱۰	۳ ماه		-	پی دشت گیلان	۲,۹۵۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۰۰	فعال
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>مسیر اصلی بلوار شهدای گمنام - یخسازي تا رازی - بلوار بهشتی از میدان انتظام تا میدان گاز - بلوار لاکان احصاری، روبیاتی، مقابل اداره برق، مقابل اداره گاز - بلوار رودباری کوچه قلی زاده، یونس آباد، کوچه مشایخ</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	ترمیم و لکه گیری معابر با مصالح آسفالتی در محدوده منطقه چهار	۹۹/۰۷/۰۹	۳ ماه		-	ایمن راه سازه کریچ	۳,۹۶۵,۲۰۸,۱۵۲	۱۰۰	فعال
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>حمیدیان خیابان مالک اشتر خیابان بهار خیابان عطری، خیابان نوآوران، نوآور ۱۲- بلوار شهید تندگویان - ابتدای خیابان خرسندی - بلوار لاکان کوچه بیانی، کوچه عادل</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	رنگ آمیزی و ترمیم جداول در منطقه چهار	۹۹/۰۲/۳۰	۳ ماه		-	مدرن ماندگار گیل	۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	فعال
<p>بلوار شهید افتخاری، بلوار لاکان، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهدای گمنام، خیابان طالقانی، بلوار تندگویان، بلوار مدافعان سلامت</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجراشده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	کفپوش و جدول گذاری معابر به صورت موردی	۹۹/۰۳/۱۷	۴ ماه		-	پیمانکاری سید مازیار موسوی	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۰۰	فعال
<p>شهریاران، رودباری بلوار جوادزاده، بلوار مدافعان سلامت، خیابان بلال زاده</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجراشده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	ساماندهی بلوار شهید افتخاری حدفاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی شامل تعریض مسیر سواره رو به همراه جدول گذاری و پیاده روسازی واحداث کانیوو و فونداسیون های روشنایی	۹۷/۷/۳۰	۱۲ ماه	به علت تغییر نقشه های اجرایی، مشکلات اجتماعی، عدم پرداخت مطالبات پیمانکار و مشکلات بوجود آمده در خصوص تأمین قیر در کشور پروژه ادامه دارد.	-	لاتوم	۴۱,۷۴۳,۱۲۸,۵۷۲	۹۵	فعال
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>کفپوش گذاری، جدولگذاری، آسفالت، لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	لوله گذاری در طول های کوتاه جهت هدایت و جمع آوری آب های سطحی	۹۸/۱۱/۰۴	۳ ماه		-	پایاب هیدرو تدبیر یکم	۱,۷۷۰,۳۷۰,۵۶۰	۱۰۰	
زیر پل روگذر گاز - خیابان امام حسین								اقدامات انجام شده یکساله ۹۹	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	لایروبی و همسطح سازی منهول ها در محدوده منطقه چهار	۹۹/۰۸/۲۵	۳ ماه			اسوه ساز اندیش	۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>حمیدیان جمهوری دو کوچه های ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۵ - کوچه پاییزان، بلوار لاکان کوچه نوری و غیره</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۸	عملیات روکش آسفالت معابر زیر ۱۰ متر و همسطح سازی منهول ها	۹۷/۱۲/۲۳	۳ ماه	به علت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار و مشکلات موجود آمده در خصوص تأمین قیر در کشور پروژه ادامه دارد		باروساز شمال	۹۸,۴۴۴,۱۸۰,۲۷۷	۸۷	
<p>بلوار افتخاری، کوچه بهار، بهار ۱۶- بلوار رودباری، خیابان جوادزاده- خیابان جمهوری- کوچه زورمند- و غیره</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۹	بهسازی پیاده‌روها شامل کفیوش گذاری و جدول گذاری در محدوده ناحیه سه	۹۹/۰۳/۱۷	۴ ماه			نوآوران طراح تاج شمال	۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
<p>جاده جیرده، کوچه رهبر، جنب مدرسه چینی چیان - محدوده زیر پل گاز - شهرک قدس کوچه ۲۰</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۰	روکش مکانیزه معابر اصلی و فرعی ناحیه یک	۹۸/۱۲/۲۸	۳ ماه	شرایط جوی نامساعد و همچنین گران شدن مصالح		پیمانکاری مجتبی زیوری	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
بلوار شهدای گمنام								اقدامات انجام شده یکساله ۹۹	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۱	روکش مکانیزه معابر اصلی و فرعی ناحیه دو	۹۸/۱۲/۲۸	۳ ماه	شرایط جوی نامساعد و همچنین گران شدن مصالح		پیمانکاری مجتبی زیوری	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p> <p>یخسازي تارازي</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۲	روکش مکانیزه معابر اصلی و فرعی ناحیه سه	۹۸/۱۲/۲۸	۳ ماه	شرایط جوی نامساعد و همچنین گران شدن مصالح		پیمانکاری مجتبی زیوری	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
<p>میدان انتظام تا میدان گاز</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۳	زیرسازی و روکش معابر در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت	۹۹/۰۷/۰۶	۹ ماه			ساختار سازه آراز	۲۵,۸۶۹,۴۶۷,۳۴۰	۶۰	
<p>بلوار لاکان کوچه پوررضا، کوچه دعایی- باند کندرو بلوار شهدای گمنام- خیابان آبان- حمیدیان فرعی های علیزاده، نوآوران ۱۷- خیابان قلی زاده کوچه مطهر</p>									
								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۴	ترمیم و لکه گیری معابر با فلاسک (تامین آسفالت و فلاسک با کارفرما) در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت	۹۹/۱۱/۱۹	۳ ماه	-		گیل راه کادوس	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	فعال
<p>ترمیم و لکه گیری بلوار شهید افتخاری و حمیدیان</p> <p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱۵	امانی منطقه							۸۰	فعال
<p>قراردادی بسته نشده است. اقدامات توسط واحد امانی و پرسنل شهرداری انجام می شود.</p>									
<p>رنگ آمیزی و ترمیم جداول شکسته در بلوار حمیدیان، بصورت پراکنده در بلوارهای افتخاری و زیرگذر یخسازي، لکه گیری سطوح آسفالتی، نصب تابلوهای ترافیکی و بشکه های ترافیکی، رنگ آمیزی دیوار، برشکاری پایه تابلوهای فلزی</p>								<p>اقدامات انجام شده یکساله ۹۹</p>	




عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا



۲

عملکرد حوزه های ماموریتی

۱

پروژه های جاری

❖ اهم اقدامات

- پیگیری طرح نمای ساختمان و تهیه شرح خدمات جهت ارائه به کمیسیون ماده پنج پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه سه
- پیگیری وضعیت ملک و تهیه نقشه های فاز یک پروژه زمین ورزشی خیابان جمالزاده واقع در مجتمع ۷۲ واحدی سپاه پاسداران
- پیگیری وضعیت ملک و تهیه نقشه های فاز یک پروژه احداث سرویس بهداشتی در محوطه حرم خواهر امام (س) با هماهنگی با اداره میراث فرهنگی
- تهیه و ارسال اسناد پروژه احداث باغ ژاپنی و اتمام وضعیت قرارداد مطالعاتی و حق الزحمه مشاور پروژه احداث باغ ژاپنی و همچنین تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه باغ ژاپنی جهت فراخوان دوم برگزاری مناقصه و پیگیری اخذ اعتبارات دولتی
- پیگیری اخذ مجوز تعمیرات و راه اندازی سالن ورزشی باقرآباد
- بازدید، بررسی و ارائه گزارش وضعیت دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گلها
- پیگیری استعلام طرح تفصیلی مربوط به پروژه احداث رینگ ۹۰ متری از میدان گیل تا مسکن مهر
- پیگیری استعلام املاک مربوط به پروژه اتصال بلوار آیت الله احسان بخش (تختی) به خیابان معلم
- بروزرسانی اسناد برآوردی پروژه احداث اتاقک تجهیزات پارک انرژی خورشیدی
- تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی و برگزاری مناقصه پروژه تکمیل احداث رمپ میانی ایستگاه موقت تخلیه زباله در لاکان
- پیگیری پروژه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) جهت مراحل عقد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و پیگیری رفع معارض پروژه

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ ادامه اهم اقدامات

- بررسی و پیگیری پروژه تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی جهت انعقاد قرارداد با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
- بازدید و بررسی وضعیت اشرف بودن محدوده پارک بانوان
- بررسی و پیگیری موانع اجرایی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز رشت
- بررسی و تهیه پیش نویس پیش بینی بودجه مطالعات عمرانی سال ۱۴۰۰
- ارسال اسناد مناقصه پروژه جمع آوری آبهای سطحی کوچه مریم و کوی حسینی واقع در منطقه یک شهرداری رشت
- بررسی درخواست اهالی کوچه یاس واقع در میدان فرزانه-بلوار ولیعصر، روبروی مجتمع غدیر و مکاتبه با منطقه سه جهت بررسی اعتبار
- تهیه گزارش در خصوص تعیین تکلیف و تمدید قرارداد پروژه ایمنی و اطفاء حریق بازار رشت
- بررسی درخواست لوله گذاری نهر آب واقع در بلوار امام رضا (ع)، حد فاصل کوچه خونگرم تا کوچه شهید عبدالهی، فرعی چهارم و مکاتبه با منطقه سه جهت بررسی اعتبار و استعمال از آب منطقه ای به همراه شیت شهری
- بررسی و پیگیری پروژه احداث ساختمان اداری و محوطه سازی سوله سراوان
- ارائه گزارش در خصوص تعیین تکلیف احداث سردر ورودی ساختمان مرکزی واقع در میدان گیل
- بررسی و پیگیری مطالعات پروژه جمع آوری آبهای سطحی میدان قلی پور
- بازدید و بررسی های به عمل آمده در خصوص اجرای زمین ورزشی باقرالعلوم در مجاورت تالاب عینک
- بررسی طرح اجرایی بولاردهای فلزی در پیاده راه میدان مرکزی شهر
- جمع بندی و گرد آوری مطالعات پیشین رینگ ۹۰ متری

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ ادامه اهم اقدامات

- بررسی و پیگیری مطالعات اولیه و تهیه شرح خدمات پروژه احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاگان
- تهیه و ارسال اسناد استعلام پروژه نوسازی سرویس بهداشتی ساختمان شورای اسلامی شهر
- بازدید و بررسی ساختمان سازمان درآمد و اعلام لزوم تخلیه اتاقهای مجاور بهمراه بررسی روشهای مقاوم سازی ساختمان
- مطالعات ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود و پیگیری تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و پیگیری موضوعات از ادارات مربوطه از جمله شرکت آب و فاضلاب و شرکت سهامی آب-منطقه‌ای
- بررسی و تهیه طرح سردرب ورودی ساختمان شورای اسلامی شهر رشت و مکاتبات پیرامون آن با اداره کل میراث فرهنگی شهر رشت و اخذ تاییدیه
- بررسی و پیگیری پروژه محوطه سازی و فنس کشی سوله سراوان
- تکمیل و ارسال اسناد پروژه ترمیم نوار حفاری شهر رشت
- تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه زیرسازی و روکش آسفالت و روشنایی معابر مسکن مهر رشت
- تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه زرجوب در محدوده خیابان رودبارتان
- تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه تکمیل رصدخانه و آسمان نمای کوشیار گیلانی
- تکمیل و ارسال اسناد مطالعاتی پروژه بهسازی محل دفن پسماند سراوان
- رسیدگی به صورت وضعیت و حق الزحمه مشاورین
- رسیدگی به امور مربوط به قراردادهای مهندسان مشاور

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

آدرس پروژه	تحلیل وضعیت پروژه	وضعیت پروژه				تاریخ شروع مطالعات	مبلغ قرارداد با مشاور (ریال)	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	کارفرما	نام مشاور	عنوان پروژه	ردیف	
		تحويل شده	در حال اجرا	متوقف									
				میزان بدهی (ریال)	درصد پیشرفت مطالعات								بلا تکلیف و رها شده
میدان امام حسین (ع) - بلوار چمران	در حال بررسی		۸۵			۹۸/۰۴/۰۱	سقف معاملات کوچک	۹۸/۰۴/۰۱	شهرداری رشت	آرمانشهر شمال	مطالعات بازنگری اسناد مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه سه	۱	
بلوار مطهری، محوطه حرم خواهر امام (س)	در حال بررسی		۶۷			۹۸/۸/۱۹	سقف معاملات کوچک	۹۸/۸/۱۹	شهرداری رشت	آتیه سازان محیط	مطالعات پروژه احداث سرویس بهداشتی در محوطه حرم خواهر امام (س)	۲	
محله معلولین، خیابان جمالزاده، واقع در مجتمع ۷۲ واحدی سپاه پاسداران	در حال بررسی		۶۵			۹۸/۸/۱۹	سقف معاملات کوچک	۹۸/۸/۱۹	شهرداری رشت	آتیه سازان محیط	مطالعات پروژه زمین ورزشی خیابان جمالزاده واقع در مجتمع ۷۲ واحدی سپاه پاسداران	۳	
بوستان مفاخر	ارسال اسناد		۱۰۰			۹۹/۰۱	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۲/۱۳	شهرداری رشت	طراحان آتک گیلان	مطالعات بازبینی پروژه احداث باغ ژاپنی	۴	
مسکن مهر	ارسال اسناد		۹۰			۹۹/۰۲	سقف معاملات کوچک	۹۸/۱۲/۱۴	شهرداری رشت	بهبودراه	مطالعات پروژه احداث جاده دسترسی مسکن مهر	۵	
خیابان سعدی، انتهای کوچه شهید ضمیریان	در حال بررسی		۴۰			۹۹/۰۳	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۲/۲۲	شهرداری رشت	آتیه سازان محیط	مطالعات پروژه بازسازی و راه اندازی سالن ورزشی باقرآباد	۶	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	مبلغ قرارداد با مشاور (ریال)	تاریخ شروع مطالعات	وضعیت پروژه				تحلیل وضعیت پروژه	آدرس پروژه
							متوقف		در حال اجرا			
							ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	تحویل شده		
۷	پروژه محوطه سازی و ساختمان های جانبی تصفیه خانه شیرابه سراوان	مهندسین مشاور آژند اسلیم	شهرداری رشت	۹۹/۰۳/۱۳	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۳/۱۳	در حال بررسی	۶۰				سراوان، محوطه تصفیه خانه شیرابه زباله
۸	تکمیل احداث رمپ میانی ایستگاه موقت تخلیه زباله در کارخانه کود آلی	مهندسین مشاور ژرفانقش محیط	شهرداری رشت	۹۸/۰۳/۰۷	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۳/۱۳	ارسال اسناد	۱۰۰				جاده لاکان، کارخانه کود آلی
۹	بازنگری مطالعات پروژه احداث رینگ ۹۰ متری از میدان گیل تا مسکن مهر	مهندسین مشاور آرمان شهر شمال	شهرداری رشت	در مرحله عقد قرارداد	-	۹۸/۱۲/۲۲	در حال بررسی	۴۰				محدوده میدان گیل تا مسکن مهر، جاده لاکان
۱۰	اتصال بلوار آیت الله احسان بخش (تختی) به خیابان معلم	مهندسین مشاور آرمان شهر شمال	شهرداری رشت	در مرحله عقد قرارداد	-	۹۸/۱۲/۲۲	در حال بررسی	۳۵				بلوار آیت الله احسان بخش (تختی) به خیابان معلم
۱۱	طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان هفتم آذر (نیروی دریایی)	مهندسین مشاور آرمان شهر شمال	شهرداری رشت	در مرحله عقد قرارداد	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸/۱۲/۲۲	در حال بررسی	۸۸				در بلوار مدرس از سمت شرق به میدان مصلی و از سمت غرب به میدان امام حسین، از شمال به بلوار امام علی (ع)، از جنوب به خیابان پاسداران
۱۲	طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع)	مهندسین مشاور ره آزما	شهرداری رشت	در مرحله عقد قرارداد	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۷/۰۱	در حال بررسی	۸۳				میدان امام حسین (ع) تقاطع بلوار شهید مدرس و بلوار شهید چمران

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

آدرس پروژه	تحلیل وضعیت پروژه	وضعیت پروژه						تاریخ شروع مطالعات	مبلغ قرارداد با مشاور(ریال)	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	کارفرما	نام مشاور	عنوان پروژه	ردیف
		تحويل شده	در حال اجرا		متوقف									
			میزان بدهی (ریال)	درصد پیشرفت مطالعات	بلا تکلیف و رها شده	ماده ۳۸	ماده ۴۸							
خیابان سعدی، کوچه شهید فرقان بین	در حال بررسی		۸۵				۹۹/۰۹/۰۵	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۹/۰۵	شهرداری رشت	مهندسین مشاور پردازاز	طراحی سر درب ساختمان شورای اسلامی شهر رشت	۱۳	
مناطق پنج گانه شهر رشت	در حال بررسی		۹۰				۹۹/۰۹/۰۱	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۳/۲۶	شهرداری رشت	مهندسین مشاور بهبودراه	مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفاری در مناطق ۵ گانه شهر رشت	۱۴	
مناطق پنج گانه شهر رشت	در حال بررسی		۱۷				۹۹/۱۰/۰۱	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹/۰۷/۱۳	شهرداری رشت	مهندسین مشاور طراحان البرز سبز	مطالعات ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود	۱۵	
مسکن مهر شهر رشت	ارسال اسناد		۹۰				۹۹/۰۵/۱۲	سقف معاملات کوچک	۹۹/۰۵/۱۲	شهرداری رشت	مهندسین مشاور آرمانشهر شمال	زیرسازی و آسفالت و روشنایی معابر مسکن مهر رشت	۱۶	
محدوده خیابان رودبارتان	ارسال اسناد		۹۰				۹۹/۱۲/۱۰	-	-	شهرداری رشت	مهندسین مشاور شفاورد	احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه زرجوب در محدوده خیابان رودبارتان	۱۷	
سراوان رشت	ارسال اسناد		۹۰				۹۹/۱۲/۰۱	-	در مرحله عقد قرارداد	شهرداری رشت	مهندسین مشاور پادنا زیستا فن	بهسازی محل دفن پسماند سراوان	۱۸	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه										
								تحويل شده	در حال اجرا		متوقف							
									درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	پلاکلیف و رهانده	ماه ۳۸	ماه ۴۸	ماه ۴۶				
۱	پروژه احداث دیوار حائل تصفیه خانه شیرابه سراوان	شرکت پادیا سازان پیشتاز	شهرداری رشت	۹۸/۱۰/۲۹	۱۳.۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۳ ماه + تمدید مجدد		۱۰۰٪	۸۶٪					عملیات تکمیل شد	پروژه به بهره برداری رسید	نتیجه برنامه ریزی	ملاحظات/ پیش بینی	آدرس پروژه
۲	سوله زباله سوز A	سیف بنا	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۲/۲۶	۲۲۵.۳۴۷.۷۲۵.۳۹۰	۸ ماه	۹۹/۰۱/۲۳	۳۸٪	۴۲٪					عملیات اجرایی در حال انجام است	پیش پرداخت انجام شده است	پروژه کمی عقب تر از برنامه در حال انجام است.		رشت-سراوان
۳	تکمیل ساختمان آتش نشانی مسکن مهر	اسکان سازه گروه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۶/۳۱	۳۳.۷۵۹.۸۹۲.۱۶۹	۱۲ ماه	۹۷/۸/۶	۴۲٪	۱۵٪					پیمانکار اینیه، ایشان درخواست حاتمه پیمان نمود	درخواست خاتمه پیمان نمود	-	به منظور محقق شدن پیش بینی ها نیاز به تزریق بیشتر منابع مالی می باشد	رشت - مسکن مهر - انتهای خیابان مهر ۹۵
۴	احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت	اسکان سازه گروه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۶/۲/۲۴	۶۱.۱۲۹.۳۱۱.۰۰۹	۸ ماه	۹۶/۳/۷	۴٪	۱.۸۲	*				تنظیم و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی				رشت - بلوار شیون فومنی - روبروی سلیمانداراب - خیابان اتحاد
۵	عملیات اجرایی تکمیل ساختمان هموفیلی	شرکت سایه گستر کلد	شهرداری رشت	۹۹/۰۱/۱۰	۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲ ماه	۹۹/۰۱/۱۴	۹۸٪	۷۰٪					تکمیل تاسیسات مکانیکی، موتورخانه و برقی		آسانسور تکمیل شد		
۶	عملیات محوطه سازی محدوده پیرامون حرم خواهر امام محوره های حاج سمیع-سوخته تکیه-نخجیری و مسگران	زیبا اسکان کادوس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۶/۴/۴	۴۹.۷۴۴.۶۱۷.۵۴۹	۸ ماه	۹۶/۴/۸	۹۰٪	۵۱٪					انجام پروژه کف سازی و هدایت آبهای سطحی در ادامه مسیر	بدلیل اختلاف پیمانکار با شهرداری و شکایت قضایی پروژه متوقف گردید			رشت - پیرامون حرم مطهر خواهر امام رشت

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی – پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه												
								تحویل شده	متوقف											
									در حال اجرا	درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	بلاکلیف و رهاشده								
۷	احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه های شهر رشت	بارو ساز شمال		۹۵/۷/۱۸	۴۱.۴۰۹.۲۰۲.۰۳۷	۹ماه	۹۵/۹/۱	۲۷٪	۴۰٪							در مسیر جاده لاکان پایان یافت	در حال خاتمه قرارداد.	نتیجه برنامه ریزی	ملاحظات/پیش بینی	آدرس پروژه
۸	جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشت مسیر قلی پور - معلم / فاز دوم	شرکت گیل بام پی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۲/۲۹	۳۱.۳۱۴.۵۱۸.۸۶۴ + ۹.۶۸۲.۱۲۲.۷۷۴	۹ماه	۹۷/۰۳/۰۶	۹۶٪	+۱۰۰٪							پروژه اتمام یافت	انعقاد متمم انجام شد			رشت مسیر قلی پور - معلم
۹	عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخر (ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل به سمت میدان گیل)	خانه گستر گیل	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۶/۶/۲۰	۱۱۰.۶۸۹.۲۲۰.۶۴۶	۹ماه	۹۶/۷/۳	۱۰٪	۳۲٪							لوله گذاری، ترمیم و آسفالت مسیر بخشی از مسیر انجام شد	درخواست فسخ پیمانکار توسط پیمانکار			جاده پیربازار - فخر
۱۰	عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر استادسرا	ژئوسازان بین الملل	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۰/۲۵	۳۸.۴۶۹.۸۷۵.۳۱۰	۳ماه		۵۱٪	۷۱٪							لوله گذاری سایز ۸۰۰ و ۱۰۰۰ و ترمیم مسیر در حال انجام است	پروژه به کندی در حال اجراست			مسیر استاد سرا
۱۱	عملیات احداث ساختمان ناحیه ۲ و ۳ منطقه ۵ و سرای محله منطقه ۲ شهرداری رشت	شرکت ساختمانی تکام	شهرداری رشت	۹۵/۱۱/۱۲	۱۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲ماه	۹۵/۱۱/۲۶	۲۰٪	۲۲٪							با توجه به مشکلات موجود درخواست خاتمه پیمان شده است	-	-	-	رشت - مطهر خواهر امام رشت
۱۲	جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیلان سمیه-شهرک فجر فاز اول	بینالود سازان غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۰/۱۷	۵۱.۷۰۱.۸۷۱.۳۵۰	۶ماه	۹۷/۱۰/۰۹	۹۳٪	۹۷٪							لوله گذاری یا لوله ۱۵۰، ۱۲۵ و میلیمتر بتنی و ۸۰۰ کاروگیت انجام شده است	ادامه لوله گذاری مسیر ها	پروژه با سرعت مناسب در حال اجراست		بلوار شهید بهشتی - خیابان لامپ سازی به سمت خیابان شهید نظری

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه							
								در حال اجرا		متوقف					
								تحویل شده	درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	پلانکلیف و رهشده	ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶	
۱۳	پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشت مسیر خیابان رودبارتان	شرکت اتحاد بتون تهران	شهرداری رشت	۹۸/۰۸/۱۴	۳۷۱,۹۹۰,۱۳۴,۵۷	۹ ماه	۹۸/۱۰/۱۱	%۶۲	%۱۰۰						
۱۴	پروژه لایروبی و بهسازی شبکه فاضلاب سنتی شهر رشت	کارجویان مهر شمال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۵/۵/۲۱	۴۴,۹۶۲,۸۶۶,۷۴۶	۹ ماه	۹۵/۵/۲۳	%۶۳	۸۰%						
۱۵	عملیات احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه زرچوب در محدوده خیابان رودبارتان	ارکان بنای پارس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۲/۲۸	۸,۰۰۲,۹۳۳,۷۰۰	۶ ماه	۹۸/۱/۲۰	%۷۸	%۱۰۰						
۱۶	عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفپوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه کانال فاز ۳	ارکان بنای پارس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۵/۲۹	۱۷,۶۱۶,۹۷۳,۲۲۴	۵ ماه	۹۹/۰۶/۱۶	%۶۸	%۲۰						
۱۷	عملیات محوطه سازی حاشیه تالاب عینک در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت	تعادل سازه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۵/۲۸	۸,۰۳۸,۷۳۱,۴۹۱	۶ ماه	۹۹/۶/۲	%۶۶	%۵۰						
۱۸	عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر	کوتال گیل	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۱۹	۲۹,۹۶۲,۸۵۸,۴۸۱	۸ ماه	۹۹/۰۶/۲۵	%۶۴	۴۵%						

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه										
								تحویل شده	در حال اجرا		متوقف			پلاکلیف و رهاسنده	ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶	
									درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	پلاکلیف	پلاکلیف	پلاکلیف					
۱۹	سامانه‌های و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی	سازمان نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۱۹	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳ ماه	۹۹/۰۶/۲۳	۸۱٪	۷۰٪						عملیات اجرایی در حال انجام است	گلزار شهدا	ملاحظات/ پیش بینی نتیجه برنامه ریزی برنامه ریزی پیشبرد پروژه	آدرس پروژه
۲۰	عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ	گیل بام پی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۲۹	۲۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳ ماه	۹۹/۰۶/۲۳	۰٪	۳۰٪						عملیات اجرایی در حال انجام است	گلزار شهدا	ملاحظات/ پیش بینی نتیجه برنامه ریزی	آدرس پروژه
۲۱	تهیه و اجرای کابل کشی و تجهیزات سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت	نورباران صنعتی لنگرود	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۲/۰۲	۹.۹۸۶.۷۰۰.۰۰۰	۶ ماه	۹۷/۱۲/۰۲	۲۸٪	۸۰٪						عملیات اجرایی در حال انجام است	بوستان ملت	ملاحظات/ پیش بینی نتیجه برنامه ریزی	آدرس پروژه
۲۲	احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت	دژ سازه شیرکوه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۸/۲۹	۱۸.۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۴ ماه	۹۹/۰۹/۱۸	۰٪	۵٪						عملیات اجرایی در حال انجام است	جاده تهران	ملاحظات/ پیش بینی نتیجه برنامه ریزی	آدرس پروژه
۲۳	عملیات احداث فاز یک باغ زاپنی در بوستان مفاخر رشت	گیل بام پی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۶/۲۹	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳ ماه	۹۹/۰۶/۲۹	۸۰٪	۲۵٪						عملیات اجرایی در حال انجام است	جاده تهران	ملاحظات/ پیش بینی نتیجه برنامه ریزی	آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات:

- نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری (تصویر ۱)
- پیگیری جذب اعتبار دولتی و برگزاری استعلام از طریق سامانه الکترونیک دولت
- پیگیری برگزاری مناقصه های مربوط به حوزه کنترل ترافیک
- پیگیری ادامه اجرای پروژه مربوط به شرکت فناپ تلکام
- آمادگی کامل نیروها و شرکت پشتیبان به طور روزانه
- پایش تصاویر دوربین های نظارتی بطور روزانه (تصویر ۲)
- بازبینی تصاویر درخواست شده توسط نیروی انتظامی، پلیس راهور و دادگاه و شوراهاى حل اختلاف
- انعقاد قرارداد و پیگیری اجرای سامانه پلاک خوان (ثبت تخلف عبور از محدوده خط ویژه اتوبوس در ۱۴ ایستگاه)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ ادامه اجرای نصب دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر



➤ انعقاد قرارداد و پیگیری اجرای نصب در ۴ ایستگاه کنترل سرعت حدفاصل میدان گیل تا انتهای محدوده شهری شهر رشت

➤ انعقاد و پیگیری اجرای نصب دوربین ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز (اعتبار دولتی)

➤ رفع قطعی های دوربین های منصوبه در سطح شهر (حدود ۲۰۳ مورد)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- بازدید دوره ای از منهول های نظارت تصویری شهر رشت (تصویر ۱)
- تنظیف کل دوربین های سطح شهر در ۵ مرحله (تصویر ۲)
- برق رسانی به دوربینهای منصوبه کنترل سرعت در جاده تهران و جاده فومن
- تعمیر و نصب فلشهای دوربین ثبت تخلف در چهارراه میکائیل و میدان مصلی (تصویر ۳)
- لوله گذاری و نصب هندهول در محل ایستگاه های جدید ثبت تخلف سطح شهر (تصویر ۴)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ حفاری، نصب فونداسیون، دکل و دوربین های ثبت تخلف چراغ قرمز در نقاط ذیل:

میدان صابرین، تقاطع بلوار گلزار، بلوار اصفهان - تقاطع دیلمان، سمیه - تقاطع دیلمان، شهید بهشتی - میدان دفاع مقدس از طرف ضیابری - کمربندی شهید بهشتی، تقاطع بیمارستان دکتر حشمت - بلوار شهید بهشتی، ابتدای حمیدیان - میدان انتظام، ابتدای بلوار شیون فومنی - میدان شهید انصاری (دو ایستگاه) - چهارراه بیمارستان توتونکاران - میدان مصلی، جنب مصلی (دو ایستگاه) - گلزار، سه راه گلایل، از سمت میدان گلایل - چهارراه احمدزاده، از طرف میدان کودک - بلوار معلم، چهارراه ویلانچ - بلوار حافظ، جنب درب شرقی پارک شهر (منبع آب) - میدان شهید قلی پور - تقاطع بلوار شهید انصاری و گلباغ نماز، از طرف میدان ولیعصر(عج) - تقاطع بلوار شهید انصاری و بلوار دیلمان، از طرف میدان شهید انصاری - میدان هفت آذر(نیروی دریایی) از طرف خیابان پاسداران - میدان گاز، ابتدای بلوار لاکان، جنب اداره برق



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نصب فونداسیون، دکل و دوربین کنترل سرعت در نقاط ذیل:

جاده انزلی، جنب دیوار فرودگاه- جاده فومن، جنب شرکت نفت پارس- خروجی پل جانبازان به سمت لاهیجان- جاده تهران، حدفاصل چهارراه کانال تا میدان گیل (۵ ایستگاه)- خروجی پل یخساز به سمت دانای علی- خروجی پل باستانی شعار به سمت بیمارستان پارس- جاده لاکان، دانشگاه راهبرد شمال به سمت داخل شهر

➤ پیگیری برق رسانی و دریافت کنتور از ادارات برق مناطق شهر رشت برای ایستگاههای دوربین های سطح رشت

➤ حضور ۲۴ ساعته نیروها در مرکز کنترل ترافیک جهت آمادگی در بحران برف در ۲ نوبت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نصب فونداسیون، دکل و دو دستگاه دوربین نظارتی در نقاط ذیل:

بلوار دیلمان، چهارراه شهید بهشتی (میرابوالقاسمی) - بلوار شهید انصاری، تقاطع بلوار دیلمان - بلوار شهید انصاری، تقاطع بلوار نماز - بلوار شهید انصاری، سه راه کانادا (احمدزاده) - میدان شهید انصاری - خیابان سعدی، تقاطع بلوار بوسار - میدان صابرین (باستانی شعار) - بلوار گیلان، میدان تربیت معلم - گلزار، میدان شهید حسین نیا - گلزار، میدان شهید غزنوی (هاکوپیان) - خیابان امام (ره)، ابتدای پیاده راه، کوچه آفخرا - بلوار گلزار، روبروی اداره پست استان گیلان - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع خیابان ۱۷۶ - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع خیابان ۱۷۷ - گلزار، بلوار گیلان، تقاطع ۱۷۰



میدان صابرین



کوچه آفخرا



بلوار گیلان - تقاطع خیابان ۱۷۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی – مدیریت کنترل ترافیک



بلوار گیلان - تقاطع خیابان ۱۷۶ روبروی اداره پست



میدان شهید غزنوی



میدان شهید حسین نیا



میدان تربیت معلم



سه راه کانادا

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نصب فونداسیون و دکل و یک دستگاه دوربین نظارتی در نقاط ذیل:

میدان ولیعصر (عج)، ابتدای بلوار شهید انصاری - کمربندی شهید مدرس، تقاطع دادگستری - کمربندی شهید مدرس، تقاطع خیابان استاد شهریار - بلوار نامجو، روبروی ورزشگاه شهید عضدی - تقاطع خیابان سعدی و معلم - بلوار چمران، تقاطع خیابان فلسطین - کمربندی شهید بهشتی، روبروی خانه تشکیلات گیلان - کمربندی خرمشهر، تقاطع کوی سروش - تقاطع خیابان نامجو و پرستار - خیابان شهید باهنر، میدان شهید فلاح عباسی، تقاطع فرجام - بلوار معلم، میدان مادر - بلوار آزادی (منظریه)، تقاطع خیابان ولیعصر (عج) - بلوار آیت ا... ضیابری، تقاطع سردار جنگل - خیابان شریعتی، تقاطع خیابان تختی - میدان نیروی دریایی (هفت آذر) - تقاطع خیابان طالقانی (بیستون) و معلم - میدان شهید قلی پور - بلوار شهید قلی پور، تقاطع بلوار شهید کوچکی



میدان فلاح عباسی



تقاطع خیابان نامجو - پرستار



میدان مادر



تقاطع آزادی - خیابان ولیعصر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - مدیریت کنترل ترافیک



میدان شهید قلی پور



بلوار آزادی (منظریه)



تقاطع ضیابری - سردار جنگل

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



میدان گاز



تقاطع خیابان طالقانی - بلوار
معلم



روبروی خانه تشکیلات



تقاطع خیابان نامجو - پرستار

➤ نصب فونداسیون و دکل نظارتی در نقاط ذیل:

- میدان انتظام (تصویر ۱)
- میدان گاز (تصویر ۲)
- خیابان شهداء ، تقاطع فلسطین (تصویر ۳)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نصب فونداسیون ایستگاه نظارتی در نقاط ذیل:

بلوار امام رضا(ع)، آج پیشه، روبروی پمپ بنزین پورصادق - میدان نبوت - میدان علم و دانش (جنب دانشکده علوم پایه) - میدان آزادگان (یخسازی) - تقاطع خیابان طالقانی (بیستون) و سردار جنگل - کمربندی شهید بهشتی، تقاطع استقامت - کمربندی شهید بهشتی، تقاطع بلوار آیت ا... رودباری - بلوار امام علی(ع)، روبروی انبار شرکت نفت - بلوار شیون فومنی، روبروی خیابان میرزا کوچک - خیابان حافظ، جنب بستنی حافظ - میدان زرچوب



میدان زرچوب



میدان علم و دانش



تقاطع خیابان طالقانی - سردار جنگل



کمربندی شهید بهشتی - تقاطع بلوار رودباری



میدان آزادگان (یخسازی)



میدان نبوت



بلوار حافظ، جنب بستنی حافظ

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نصب هندهول در نقاط ذیل:

- ۱- میدان شهید انصاری
- ۲- بلوار شهید انصاری - سه راه کانادا
- ۳- بلوار شهید انصاری - گل‌باغ نماز
- ۴- بلوار شهید انصاری - دیلمان
- ۵- میدان ولیعصر
- ۶- بلوار نامجو روبروی ورزشگاه عضدی
- ۷- خیابان سعدی تقاطع بلوار معلم
- ۸- بلوار خرمشهر تقاطع کوی سروش
- ۹- بلوار مدرس تقاطع خیابان استاد شهریار
- ۱۰- بلوار دیلمان تقاطع شهرک شهید بهشتی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اجرای دوربرگردان موقت میدان ولیعصر (عج) - بلوار شهید انصاری با استفاده از تجهیزات ترافیکی



❖ اصلاح راستگردهای تقاطع های انقلاب - مطهری و بادی الله - مطهری در راستای افزایش انضباط ترافیکی



❖ ایمن سازی دوربرگردان استاندارد جنوبی بلوار خرمشهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ نصب اولین چراغ کفی هشدار عابر پیاده در ضلع شمالی چهار راه قدس



❖ اجرای خط کشی ایستگاه تاکسی مصلی - سنگر



❖ ایمن سازی پایه دوربین ثبت تخلف بزرگراه خلیج فارس



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر با رنگ دو جزئی



❖ اجرای حفاظ بتنی (نیوجرسی) در بلوار خلیج فارس



❖ اجرای خط ایست جهت انضباط ترافیکی در تقاطع های شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ایمن سازی ورودی های شهر رشت با تجهیزات ترافیکی



❖ اصلاح تجهیزات ترافیکی تقاطع طالقانی - سردار جنگل



❖ نصب و تنظیم چراغ هشدار چترهای پلیس در سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ جابجایی پایه روشنایی در بلوار شهید رجایی ، تقاطع شمسی پور در راستای اجرای طرح اصلاح هندسی



❖ اجرای عملیات خط کشی محوری دو جزئی بزرگراه خلیج فارس ، ۸ دی ، سعدی ، عاطفی و ...



❖ اجرای خط کشی محوری دو جزئی از میدان جهاد تا ورودی سیاه اسطوخ



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ عملیات خط کشی محوری دو جزئی دوربرگردان های مدرس و خرمشهر



❖ عملیات خط کشی محوری دوجزئی کمربندی شهید بهشتی حدفاصل میدان مصلی تا چهارراه حشمت



❖ عملیات خط کشی محوری دو جزئی تقاطع غیر همسطح جانبازان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در بلوار شهید احسانبخش



❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در تقاطع تختی - شریعتی



❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در محدوده سرخبنده



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در خیابان استقامت



❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در محدوده خیابان شهید مطهری و شریعتی



❖ تعمیر و مرمت تعدادی ایستگاههای اتوبوس سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در بلوار امام رضا (ع)



❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در بلوار خرمشهر



❖ اجرای انواع خط کشی عرضی در خیابان های لاکانی، صیقلان و شریعتی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اصلاح تابلو های راهنمایی چهارراه پورسینا و فرمانده میدان باستانی شعار



❖ رفع نواقص چراغ های راهنمایی زمان دار و چشمک زن در تقاطع های احمد زاده ، گاز ، جانبازان ، دفاع مقدس ، شریعتی - تختی ، صابرین ، چهارراه گلزار و



❖ جابجایی تیر روشنایی جهت اصلاح هندسی بلوار امام علی (ع)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی - امام خمینی (ره) ، امام علی (ع) ، چمران و ...



❖ نصب و تعمیر چتر پلیس راهور در بلوار لاکانی ، بلوار نماز ، دفاع مقدس، مصلی ، صیقلان و ...



❖ اجرای طرح سامان دهی ترافیکی سه راه شهید عاشری - فرجام با مینی نیوجرسی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اجرای جداکننده بتنی مینی نیوجرسی خیابان مدافعان سلامت - پل بوسار ورودی به خیابان سعدی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اجرای جدا کننده بتنی (مینی نیوجرسی) در تقاطع های خیابان امام ، ورودی پمپ بنزین گلزار و ...



❖ شروع اجرای عملیات هوشمند سازی تقاطعات شهر رشت



❖ نصب تجهیزات ترافیکی در تقاطع فرجام - شهید عاشری ، سعدی ، جانبازان و



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ احیاء و ایمن سازی دوربرگردان های استاندارد مدرس و خرمشهر



❖ نصب تابلوی های مورد نیاز شهرک مسکن مهر



❖ اجرای ایستگاه پارک معلولین و خطوط عابر پیاده ایمن در سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ نصب چراغ هشدار در میانه های معابر سطح شهر



❖ اجرای جداکننده بتنی (مینی نیوجرسی) خیابان امام - تقاطع انقلاب



❖ آغاز اجرای عملیات تکمیل خطوط ایست و عابرپیاده در تقاطع های مجهز به دوربین های ثبت تخلف



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ تکمیل خطوط ایست و عابرپیاده در تقاطع های مجهز به دوربین های ثبت تخلف و سرعتکاه مدرس



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ برگزاری تئاتر خیابانی در تقاطع های شهر در راستای توسعه فرهنگ ترافیک با عنوان پوش "بیا بید از خودمان شروع کنیم ۲" با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت



❖ طراحی و توزیع انواع بنر و پوستره های با مضمون فرهنگ ترافیک در سطح شهر رشت



❖ انجام مطالعات و طراحی فاز یک ترافیکی تقاطع غیرهم سطح میدان امام حسین (ع)



❖ عملکرد تجهیزات ترافیکی سال ۱۳۹۹

ردیف	عنوان	واحد	مقدار فعالیت
۱	نصب انواع تجهیزات ترافیکی شامل استوانه ، علائم بازتابنده، بشکه، جداکننده و ...	تعداد	۳۶۲۹
۲	خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس	مترطول	۳۵۹
۳	خط کشی عابر پیاده و خط ایست	مترطول	۳۱۸۹
۴	تعمیر، اصلاح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و کلیه متعلقات	تعداد	۲۳۱
۵	ساخت ، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر	مترمربع	۶
۶	ساخت ، جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمایی	تعداد	۳۳۱
۷	اصلاح هندسی	تعداد	۷
۸	ترمیم ، احداث و آرام سازی با سرعتگاه یا سنگ کیوبیک در معابر	تعداد	۳۱
۹	خط کشی محوری سرد	مترطول	۱۱۰۷۰۰
۱۰	خط کشی محوری مکانیزه (دو جزئی)	مترطول	۲۱۰۶۰
۱۱	کف نوشتار	عدد	۷۷
۱۲	انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی	مترمربع	۹۵
۱۳	خط کشی بستر (سرعت گاه، جناغی و ...)	مترمربع	۱۲۹۵
۱۴	نصب حفاظ ایمنی بتنی (نیوجرسی و ..)	مترطول	۶۳۲

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه			تحويل شده	
								متوقف		در حال اجرا		
								ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶		میزان بدهی (ریال)
۱	مطالعات طراحی مسیر دوچرخه سواری در سطح معابر شهر رشت	مهندسین مشاور ارکان راهان آریان	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۶/۵/۲۶	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸ ماه تمدید تا ۹۹/۱۲/۳۰	۹۶/۵/۲۶				۶۳	۹۵
۲	عملیات و اجرای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و لوازم یدکی تقاطع های چهارراه توتونکاران - سه راه آب و فاضلاب - حافظ ملت - میدان دفاع مقدس - سه راه گلپایگ نماز - دیلمان	شرکت باور مشهد	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۱۱/۱۸	۱۷۸۶۵۴۴۸۰۰۰	۳ ماه	۹۹/۱۱/۱۸				۰	۲۰
۳	مطالعات فرهنگ سازی ترافیکی شهر رشت	ژرفا نقش محیط	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۶/۱۸	۱,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۸	۹۷/۶/۱۸				۳۲	۱۰۰
۴	عملیات خط کشی محوری محدوده مناطق پنجگانه شهر رشت	سازه رهاورد دنا	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۲/۶	۳۱,۴۷۹,۷۴۵,۸۰۰	۹ ماه تمدید تا ۹۹/۸/۳۰	۹۷/۱۲/۶				۲۰	۴۰
۵	مطالعات و طراحی مسیر خطوط اتوبوسرانی تندرو BRT رینگ کمربندی دور شهر رشت	شرکت مهندسین مشاور پردازاز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱/۲۶	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۸/۱/۲۶				۱۰۰	۱۰۰
۶	عملیات خط کشی منطقه یک	شرکت نگین سازه گیسوم	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۳/۱۲	۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹ ماه تمدید تا ۹۹/۷/۳۰	۹۸/۳/۱۲				۴۶	۴۰
۷	عملیات خط کشی معابر منطقه دو شهر رشت	شرکت خدمات جاده ای آرش راه غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۱/۶	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۸/۱۱/۶				۳۲	۵۵
۸	عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شهر رشت	شرکت خدمات جاده ای آرش راه غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۱/۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۸/۱۱/۶				۵۰	۵۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه						
								متوقف			در حال اجرا			
								ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	پلا تکلیف و رها شده	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت مالی	میزان بدهی (ریال)
۸	عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شهر رشت	شرکت خدمات جاده ای آرش راه غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۱/۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۸/۱۱/۶					۵۰	۵۰	
۹	عملیات انواع خط کشی شامل بلوک عابر پیاده، بستر سرعتگاه، بستر سرعتگاه، ایستگاه در محدوده منطقه سه	سعید رفیعی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۳/۲۵	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۹/۳/۲۵					۴۰	۰	
۱۰	عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی در معابر شهری (تهیه و نصب حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی)	شرکت نوآوران طراح تاج شمال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۱۸	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۹/۴/۱۸					۶۵	۶۵	
۱۱	مطالعات اصلاح هندسی بلوار شهید فومنی (جاده جیرده) - ورودی ایستگاه راه آهن	سید حمزه حسینی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۱/۲۴		تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک					۳۰	۰	
۱۲	مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع)	شرکت مهندسی مشاور پردازاز گیلان	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۳/۷		تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک					۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	جابجایی پایه چراغ های روشنایی و همچنین پایه چراغ راهنمایی به تعداد ۱۰ عدد	شرکت بهبود شبکه شمال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۳/۱۰		تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک					۶۰	۰	
۱۴	مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح مصلی	شرکت ژرفا نقش محیط	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۳/۱۷		تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک					۱۰۰	۰	
۱۵	مطالعات شناسایی، تهیه بانک اطلاعاتی، تحلیل نقاط پر تصادف و ارائه راهکار کاهش تصادفات شهر رشت	شرکت مهندسی مشاور عمران راهان پویس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۱۹		تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک					۱۰۰	۰	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه					
								متوقف			در حال اجرا		
								ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت مالی
۱۶	طرح جامع بهبود کیفیت سرعتگاه های شهری	ابوالقاسم نادم	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۲۳	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۴/۲۳				۶۰	۰	
۱۷	ایمن سازی و آرام سازی مدارس شهری (شامل مهدهای کودک و دبستان ها براساس طبقه بندی عملکردی معابر تا شریانی فرعی) در جهت بهبود تردد دانش آموزان و عبورین پیاده	سهیل یکتاپرست	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۲۸	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۴/۲۸				۱۰۰	۰	
۱۸	مطالعات ساماندهی و بهینه سازی خطوط حمل و نقل اتوبوسرانی شهر رشت	شرکت مهندسین مشاور پردازاز گیلان	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۹/۲	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۹/۲				۱۰۰	۰	
۱۹	مرمت سازه های ایستگاه های اتوبوس به تعداد ۱۴ ایستگاه	شرکت عمران بنای طاهر شمال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۵/۱۴	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۵/۱۴				۱۰۰	۰	
۲۰	تهیه بانک اطلاعات انواع خط کشی معابر (طولی و عرضی) تا سطح شریانی فرعی (بزرگراه، شریانی اصلی و شریانی فرعی) در کل محدوده شهر رشت	شرکت مهندسین مشاور شار تدبیر پژوه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۵/۲۷	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۵/۲۷				۱۰۰	۰	
۲۱	انجام عملیات نقشه برداری از مسیر G ۵ شهر رشت	شرکت برداشت نگار آسیا	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۹/۲۶	۲,۵۱۱,۸۷۴,۶۲۰	۶	۹۹/۹/۲۶				۷۰	۰	
۲۲	مطالعات و طراحی ترافیکی فاز سفر و یک تقاطع غیر همسطح میدان ولیعصر (عج) و بلوار شهید انصاری و تدقیق مطالعات کل شبکه تقاطع های غیرهمسطح کمربندی خرمشهر و مدرس	مهندسین مشاور پردازاز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۹/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۹۹/۹/۲۶				۱۰۰	۰	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده

❖ پروژه های نظارت:

- نظارت بر اجرای عملیات حفر گمانه به عمق ۳۰ متر در محوطه عمارت شهرداری به مدت ۴ روز
- نظارت بر عملیات ایجاد دسترسی از خانه میرزا خلیل رفیع به خانه حنانی جهت تخلیه نخاله ساختمانی
- نظارت و بازدید دوره ای بر اجرای پروژه بهسازی محور صفا سر
- اجرای عملیات انتقال بیلپورد شهدا در مورخ ۹۹/۸/۳۰
- نظارت مستمر بر عملیات رفع خطر ساختمان فرهنگ و هنر (استانداری سابق) در قسمت بام بنا

❖ پیگیری ها:

- پیگیری جذب اعتبارات دولتی پروژه های اقدام مشترک (۶ پروژه)
- هماهنگی با معاونت شهرسازی و معماری در رابطه با نیازمندی های طرح پیاده راه حرم تا زرجوب
- پیگیری و اخذ امضاء شهردار در پی تفاهم نامه تنظیم شده توسط اداره کل راه و شهرسازی با موضوعیت توافق نامه تحقق اجرای پروژه های شهر رشت با استناد ابلاغ معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران و ارائه به اداره کل راه و شهرسازی
- هماهنگی با فرمانداری در خصوص جلسات ستاد شهرستان
- هماهنگی با مشاور افلاک آریا جهت امضای نقشه های تاسیسات ساختمان میرزا خلیل
- ارسال و پیگیری بررسی نقشه های فاز دو تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طرح مرمت و احیای عمارت شهرداری به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه پیگیری ها:

- پیگیری حضوری از مدیریت برنامه و بودجه جهت هماهنگی و تعریف پروژه های باز آفرینی در بودجه ۱۴۰۰
- پیگیری در خصوص طرح های ضوابط منظر شهری از معاونت شهرسازی و معماری
- پیگیری های مستمر از فرمانداری و ادارات ثبت و تعاون جهت برگزاری اولین جلسه شورای تلفیق
- پیگیری حضوری از اداره املاک در خصوص سند باقراالعلوم و لیست از زمین های موجود در آج بیشه و کیژده
- ابلاغ ناظرین معماری و عمران جهت نظارت عملیات ایجاد دسترسی خانه حنانی و هماهنگی با میراث فرهنگی
- هماهنگی با فرمانداری در خصوص صدور احکام ستاد شهرستانی باز آفرینی ۱۴۰۰
- پیگیری تایید عدم نیاز گمانه ۳۰ متری مجدد از میراث فرهنگی
- هماهنگی های لازم در خصوص انجام سونداژ ساختمان فرهنگ و هنر
- دریافت نقشه های مهر شده کمسیون ماده ۵ سه بنای اقدام مشترک شامل نهاد توسعه محله و خانه های سلامت عینک و سلیماندارب از اداره کل راه و شهرسازی
- هماهنگی با اداره برق و بنیاد شهید و منطقه ۴ و اداره فنی اجرایی سازمان به منظور انتقال بیلبورد شهدا
- پیگیری حضوری از اداره کل راه و شهرسازی جهت تعیین وظایف محوله بر شهرداری در پروژه آرامسازی محور سلیمانداراب
- پیگیری از منطقه ۴ در خصوص پروانه های نهاد توسعه محله و خانه سلامت
- پیگیری ها و هماهنگی های لازم جهت عملیات رفع خطر بام ساختمان فرهنگ و هنر با مشاور، پیمانکار، ناظر میراث
- پیگیری اعمال ماده ۲۸ در مورد پرداخت صورت وضعیت پروژه بهسازی محور صف سر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه پیگیری ها:

- پیگیری تخلیه ساختمان فرهنگ و هنر از مرکز
- هماهنگی با مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک جهت اجازه ورود همکاران منطقه به مدرسه شهید بلال زاده برای برداشت و نقشه برداری و پیگیری از نقشه بردار منطقه ۴ جهت انجام نقشه برداری
- هماهنگی با سازمان پسماند در خصوص جمع آوری زباله دپو شده در تالاب عینک
- پیگیری حذف دکل های بام و تابلوی ساختمان فرهنگ و هنر
- هماهنگی و پیگیری از اداره اوقاف جهت ارسال طرح های حوزه خویش در رابطه با توسعه حرم خواهر امام
- هماهنگی با نماینده معاون فرماندار جهت دریافت موافقت نامه لایروبی تالاب توسط جهاد کشاورزی
- پیگیری از مشاور مربوطه بابت تنظیم شرح عملیات و برآورد ریالی مرمت عمارت شهرداری تا سقف مورد نظر میراث فرهنگی جهت برگزاری مناقصه
- پیگیری از واحد املاک در خصوص چگونگی ارزیابی املاک حاشیه تالاب
- پیگیری مکاتبات از آموزش و پرورش، اداره کل اوقاف و اداره کل منابع طبیعی در خصوص پروژه های اقدام مشترک
- پیگیری و دریافت گزارش از پیمانکار مرمت خانه حنانی و نحوه عملیات کارگاهی جهت خروج نخاله از خانه میرزا خلیل

❖ تهیه و تنظیم:

- تهیه پاورپوینت از مناسب سازی فضاهای شهری جهت بهره برداری معلولان در پروژه های باز آفرینی
- تکمیل بانک اطلاعاتی مشخصات سکونتگاههای غیررسمی شهر رشت
- جمع بندی نامه های مربوط به تخفیفات بافت فرسوده از مناطق ۴ گانه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه تهیه و تنظیم:

- تهیه محتوا جلسه کارگروه باز آفرینی و تنظیم صورتجلسه آن
- تهیه فایل پاورپوینت برای جلسه هم اندیشی با مدیر کل آموزش و پرورش
- تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در حوزه باز آفرینی و پروژه های اقدام مشترک متعلق به سایر حوزه ها
- تنظیم لایحه بخشودگی عوارض مربوط به صدور پروانه
- تهیه گزارش از پروژه های اقدام مشترک باز آفرینی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰
- تهیه پاور جهت ارائه به شورا
- ارائه گزارش رفع خطر عمارت فرهنگ و هنر به شهردار طی بازدید از بنا
- ارائه گزارش قیر باز آفرینی اعتباری ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و تکمیلی اعتباری ۱۳۹۸-۱۳۹۷ به اداره کل راه و شهرسازی
- ارائه عملکرد کل پروژه های عمرانی ۱۳۹۵-۱۳۹۹ به شورا
- تهیه گزارش جهت ارائه به کمیسیون تاخیرات قرارداد مشاور افلاک آریا
- تهیه پاور جهت ارائه در جلسه اداره کل راه و شهرسازی
- تدوین پروپوزال مرمت و احیای خانه میرزا خلیل رفیع
- تهیه پاور ارائه از پروژه های ۱۵۰ میلیاردی در جلسه ستاد شهرستان
- تهیه دستور جلسه کارگروه حل مشکلات پروژه های اقدام مشترک در فرمانداری و تنظیم صورتجلسه جهت ابلاغ
- تهیه پاور پوینت ستاد شهرستان مورخ ۲۵/۱۲/۹۹
- ارائه گزارش فعالیت های باز آفرینی در حوزه کودک به اداره شهردوستانارکودک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه تهیه و تنظیم:

- تنظیم شرح مأموریت های لازم در حوزه باز آفرینی جهت لحاظ در بودجه ۱۴۰۰
- تهیه طرح پیاده راه حرم خواهر امام تا رودخانه زرچوب
- تنظیم چارت کمیته باز آفرینی با ریاست شهردار و عضویت حوزه های مرتبط در مجموعه شهرداری و تعریف ضرورت تشکیل آن
- تهیه و تنظیم تفاهم نامه و صورتجلسه آغاز عملیات اجرایی برداشتن بخشی از دیوار الحاقی خانه میرزا خلیل رفیع جهت خروج نخاله ساختمانی خانه حنانی
- تهیه و تنظیم فایل سند آموزش شهروندی در حوزه باز آفرینی
- تنظیم گزارش از بازدید خانه میرزا کوچک و نحوه بازسازی آن
- تهیه پاور و مستندات جهت ارائه در ستادها و شورای تلفیق و تهیه صورتجلسه شورای تلفیق و ابلاغ به اعضا
- تنظیم لایحه بخشودگی کلیه عوارض مربوط به صدور پروانه و صدور مجوزات لازم در بناهای خدمات رسان اقدام مشترک
- تنظیم لیست تجهیز نهاد توسعه محله جهت جذب اعتبار تجهیز از اداره کل راه و شهرسازی
- تکمیل فرم صورتجلسه تمدید دو قرارداد مشاور عمارت خورشید و مکاتبه با شهردار در خصوص تمدید
- تهیه اطلاعات قراردادهای خاتمه پیمان و ترک تشریفات در حوزه باز آفرینی
- تهیه بروشور برای تور پیاده بافتگردی به مناسبت روز رشت
- تهیه مستندات از املاک تاریخی جهت بازدید شهردار تحت فایل پاورپوینت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

بررسی:

- بررسی مطالعات و تأیید ۹۰ درصد صورت وضعیت مشاور افلاک آریا جهت طرح مرمت و احیای بنای میرزا خلیل رفیع
- بررسی پروژه سرمایه گذاری در خصوص مجموعه کوشیارگیلانی (مجموعه عینک)
- بررسی مطالعات مشاور عمارت خورشید در زمینه طرح مرمت و احیای ساختمان استانداری قدیم جهت اعلام صورت وضعیت
- بررسی شرح خدمات شرکت معماری در خصوص طراحی پروژه خانه و پارک کودک و نوجوان
- مطالعه شرح خدمات ارجاعی شرکت های مشاور به سازمان در خصوص برنامه بهسازی و توانمندسازی و خدمات رسانی به محلات بافت فرسوده و محلات هدف باز آفرینی
- بررسی و تأیید صورت وضعیت کارکرد مشاور پروژه احداث بازارچه پیرسرا
- بررسی شرح خدمات پیشنهادی مشاور در خصوص تدوین ضوابط منظر شهری در محلات تاریخی ساغریسازان و پیرسرا
- بررسی گزارش نهایی مشاور و کارگزار محدوده حرم خواهر امام از شار تدبیر پژوه
- بررسی نقشه های فاز دو معماری و سازه طرح مرمت و احیای عمارت شهرداری ارائه شده توسط مشاور
- جمع آوری مستندات از تمام پروژه های انجام شده محدوده تالاب
- بررسی شرح خدمات های پیشنهادی مشاوران جهت طرح احیا و تقویت پتانسیل گردشگری تالاب عینک
- جمع آوری پروپوزال های محور اقتصاد از معاونت معماری و شهرسازی و تالاب عینک از مدیریت تحول اداری جهت ارائه به اداره کل راه و شهرسازی و جذب اعتبارات ملی مربوطه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

برگزاری جلسات:

- برگزاری اولین جلسه ستاد باز آفرینی شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور فرماندار، معاون امور عمرانی فرماندار، شهردار و معاونین عمرانی و شهرسازی، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان، نمایندگان ادارات مرتبط و شهرداران شهرستان رشت و تصویب پروژه های پیشنهادی اقدام مشترک ۱۴۰۰



- برگزاری جلسه شورای تلفیق کمیته های باز آفرینی در دفتر شهردار
- جلسه با معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در خصوص تصمیم گیری درباره ساختار نهاد توسعه محله و طرح هایی در خصوص کودکان
- جلسه داخلی با نماینده شرکت عمران و مسکن سازان در خصوص همکاری های دوجانبه
- برگزاری جلسات اول، دوم، سوم و چهارم کارگروه باز آفرینی در دفتر معاونت شهرسازی و معماری با حضور نمایندگان باز آفرینی حوزه های مربوطه
- برگزاری نشست داخلی معاونت های سازمان جهت بررسی عملکرد سازمان در زمینه پروژه های اقدام مشترک
- جلسه بررسی طرح خانه و پارک کودک و نوجوان در محله عینک با حضور نمایندگان سازمان، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان فرهنگی، سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری و نماینده مشاور
- برگزاری جلسه آموزش شهروندی با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان فنی و حرفه ای

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه برگزاری جلسات:

- جلسه با اداره برنامه و بودجه در خصوص وضعیت بودجه ای پروژه های اعتبارات ۱۵۰ میلیاردی
- جلسه با حوزه مطالعات و پژوهش در خصوص نهایی کردن پروژه های مربوط به تالاب
- جلسه با جهاد کشاورزی در خصوص لایروبی تالاب عینک
- جلسه با معاونت فرماندار و ادارات راه و شهرسازی، آب منطقه ای و منابع طبیعی در خصوص زمین باقرالعلوم
- جلسه با معاونت میراث در خصوص شرایط خصوصی پیمان و رقم نهایی اسناد مناقصه مرمت و احیای عمارت شهرداری

❖ شرکت در:

- شرکت و ارائه در جلسه شورای فنی اداره کل میراث با موضوعیت طرح مرمت عمارت شهرداری رشت
- شرکت در جلسه ستاد شهرستان در فرمانداری با حضور ادارات مرتبط جهت پیگیری پروژه های اعتبار دولتی ۱۵۰ میلیاردی
- شرکت در جلسه اداره کل راه و شهرسازی درباره پروژه های ۱۴۰۰
- شرکت در جلسه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی در خصوص پیشبرد پروژه های اقدام مشترک ۹۹
- جلسه دیدار با معاونت عمرانی جدید فرماندار
- جلسه بررسی پایان نامه در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری
- جلسه جانمایی و لکه گذاری ریز پروژه های تالاب
- شرکت در جلسه آموزش شهروندی در حوزه باز آفرینی در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری
- جلسه کمیسیون تاخیرات جهت بررسی لایحه تاخیرات پیمانکار پروژه بهسازی محور صف سر
- جلسه با ریاست اداره ثبت در دفتر معاونت عمرانی فرمانداری در خصوص برگزاری کمیته پیش گیری و پیش نگری از بافت

های نابسامان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ادامه شرکت در:

- جلسه اداره کل راه و شهرسازی با حضور رئیس اداره هماهنگی ستاد باز آفرینی شهری در ارتباط با پروژه های اقدام مشترک
- جلسه کارگروه بافت تاریخی در خصوص بازگشایی محوراقتصاد ۹۸
- جلسه اداره املاک درخصوص توجیه شیوه نامه اجرایی باز آفرینی و اعلام لیست محلات هدف باز آفرینی
- جلسه کمیته برنامه ریزی با معاونت فرمانداری در خصوص جلسات ستاد شهرستان
- جلسه تنظیم اساسنامه عمارت شهرداری به عنوان موزه مردم شناسی و موزه بلدیة و اساسنامه ساختمان استانداری قدیم به عنوان موزه هنرهای معاصر پیرو تفاهم نامه شهرداری رشت و اداره کل میراث با حضور نمایندگان دو طرف و اعضای شورای شهر
- جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک
- جلسه ستاد شورای معاونین در خصوص پروژه های باز آفرینی و جذب اعتبارات دولتی سال ۹۸
- جلسه شورای معاونین و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سازمان عمران در مورد پروژه های اقدام مشترک
- جلسه با معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی جهت معرفی پروژه های باز آفرینی و اقدام مشترک
- جلسه ستاد استانی باز آفرینی در سالن اجتماعات استانداری و با ریاست استاندار
- جلسه کمیته برنامه ریزی با معاونت فرمانداری در خصوص جلسات ستاد شهرستان
- کلاس های باز آفرینی تشکیل شده از طرف اداره کل راه و شهرسازی بمدت ۲ روز
- کمیسیون عمران شورای شهر رشت مورخ ۹۹/۴/۱۴
- جلسه شورای فنی میراث فرهنگی با حضور نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی و مجموعه باز آفرینی شهرداری در رابطه با تعیین جزییات اجرایی دیوار شمالی خانه میرزا خلیل رفیع
- جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با پروژه های باز آفرینی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

بازدیدها:

- بازدید میدانی از عمارت شهرداری و ساختمان استانداری قدیم و ایجاد هماهنگی با آزمایشگاه شایگان استاک و مشاور عمارت خورشید جهت تعیین زمان عملیات حفر گمانه
- بازدید از محوطه سازی تالاب عینک
- بازدید از مدرسه فروغ
- بازدید از عمارت کلاه فرنگی بمنظور گزارش خطر ناپایداری شیب بستر رودخانه و تاثیر آن بر بنا
- بازدید از خانه تاریخی سواررخش واقع در محور سوخته تکیه و مصاحبه با مالک و اطلاع از نحوه احیا و مرمت بنا
- بازدید از قیصریه آهنی جهت پیشنهاد در پروژه های اقدام مشترک
- بازدید از محور پیرسرا جهت بررسی احداث بازارچه در هیات بوکس (مالکیت با شهرداری)
- بازدید از مراحل انجام کار خانه سلامت عینک و نهاد توسعه محله
- بازدید از خانه میرزا خلیل جهت بررسی وضعیت دیوار شمالی و رفع خطر آن با حضور معاون میراث فرهنگی
- بازدید دوره ای و نظارت بر اجرای پروژه بهسازی محور صدفه سر
- بازدید با مدیر باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی از رصدخانه
- بازدید از تالاب و مشخص کردن مسیرهای قابل دسترسی طراحی
- بازدید از خانه تاریخی شیرازی در پیرسرا و هماهنگی های لازم جهت صدور پروانه تعمیرات در منطقه دو



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه بازدیدها:

➤ بازدید از خانه تاریخی حنایی واقع در محله خواهر امام (در حال مرمت)



- بازدید از خانه تاریخی اشکوری در محله بازار در راستای شناسایی ابنیه تاریخی ارزشمند شهر
- بازدید از املاک معرفی شده توسط منطقه ۴ جهت بهره برداری در پروژه های پیشنهادی اقدام مشترک
- بازدید از زمین های پیشنهادی جهت احداث سرویس بهداشتی در محورهای مختلف منتهی به پیاده راه
- بازدید مشترک به اتفاق کارشناسان اداره برق و آب و فاضلاب جهت بررسی و رفع موانع پیش رو پروژه صدفه سر
- بازدید از ساختمان فرهنگ و هنر، از حسن انجام کار پیمانکار رفع خطر آبی از بام در زمان بارش برف
- بازدید از خانه اعتمادی و ارایه بسته های تشویقی به مالک



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه بازدیدها:

- بازدید با کارشناس فنی منطقه ۴ از سه بنای اقدام نهاد توسعه محله و خانه های سلامت عینک و سلیماندارب جهت مراحل صدور پروانه و پیگیری فرایند محاسبه عوارض در منطقه
- حضور در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر شرکت باز آفرینی ایران، آقای عبوری
- بازدید از دیوار شمالی ساختمان میرزا خلیل رفیع با حضور نمایندگان میراث فرهنگی جهت تعیین تکلیف دتایل اجرایی
- بازدید میدانی مشترک با نماینده بنیاد شهید و منطقه ۴ و تنظیم صورت جلسه انتقال تابلوی شهدا
- بازدید از تالاب عینک در راستای پروژه احداث پل کابلی تالاب (پروژه سال ۱۴۰۰ باز آفرینی)
- نظارت و بازدیدهای مستمر از خانه حنانی جهت ایجاد راه دسترسی به خانه میرزا خلیل و پارکینگ شورا برای تخلیه



نخاله ساختمانی

- بازدید میدانی از معابر مسکن مهر جهت مصرف سهمیه قیر
- بازدید از خانه های قدیمی واقع در انتهای آفخرا (هاستل و خانه آقابزرگ)
- بازدید از خانه میرزا کوچک خان در محله استادسرا و نحوه بازسازی آن
- بازدید از بنای فرهنگ و هنر (استانداری سابق) جهت تعیین عملیات رفع خطر از بنا
- بازدید از مراحل انجام کار خانه سلامت عینک و نهاد توسعه محله و خانه سلامت سلیمانداراب با حضور اعضای شورا، نماینده اداره راه و شهرسازی و نمایندگان حوزه های شهرداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده :

- اجرای آسفالت مکانیزه در معابر اصلی
- لکه گیری آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری معابر فرعی
- زیرسازی و اجرای آسفالت جاده دسترسی به سایت زباله سراوان
- اجرای فیبرنوری و زیرسازی و آسفالت فاز به فاز بلوار ۸دی
- زیرسازی ، کف سازی پیاده رو و آسفالت ورودی محله صفا سر
- لایروبی رودخانه های رشت
- زیرسازی و آماده سازی فاز اول باغ ۴۵ هکتاری لاکان
- زیرسازی و شن ریزی محور دسترسی به کانون اصلاح و تربیت در جاده لاکان
- تسطیح محل احداث سوله های کودآلی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری – حوزه عمرانی

از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۲۹		نوع پروژه	ردیف
مصرفی	مساحت پروژه (متر مربع)		
۲۹۲۷/۹۷	۲۰۹۰۵	پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری	۱
۱۰۲۲/۸۱	۶۵۵۷	پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی	۲
۲۱۱۳/۵۲	۱۴۶۳۶	پروژه های زیرسازی و آسفالت	۳
۶۰۶۴/۳	۴۲۰۹۸	مجموع	

۳۵۷۹/۱۲	تن	پروژه های مرمت مکانیزه
۲۷۷۰۵	مترمربع	
۶۲۴۹/۹۱	تن	میزان آسفالت تولیدی و اجرا شده در مناطق

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ردیف	مرمت های مکانیزه
۱	آسفالت مکانیزه بلوار کشاورز
۲	زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی به سایت تصفیه خانه زباله در سراوان
۳	زیرسازی و آسفالت مکانیزه بلوار شهیدان قلیپور
۴	زیرسازی، اجرای فیبرنوری و آسفالت مکانیزه فاز به فاز خیابان در حال احداث ۸دی
۵	زیرسازی، کف سازی و آسفالت مکانیزه ورودی محله صدف سر
۶	زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی استادسرا و کوچه های فرعی پس از اجرای لوله های فاضلاب
۷	کندن میله های بی آرتی و اجرای آسفالت مکانیزه خیابان امام(ره) از میدان فرهنگ تا توشیبا
۸	آسفالت مکانیزه خیابان مطهری و محله ساغریسازان
۹	آسفالت مکانیزه بلوار شهید انصاری
۱۰	آسفالت مکانیزه میدان نیروی دریایی
۱۱	آسفالت مکانیزه بلوار لاکان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ردیف	لکه گیری
۱	لکه گیری آسفالت خیابان شهدا، رودبارتان، امین الضرب، میدان صیقلان و خیابان شریعتی و خیابان تختی و بلوار احسان بخش
۲	لکه گیری آسفالت خیابان رشتیان و پل زیرگذر شهید رجایی
۳	لکه گیری آسفالت محور جهاد و بلوار شمسی پور
۴	لکه گیری آسفالت محور پیرسرا، خیابان بیستون، خیابان معلم و محله صفاری و کوچه فلاحتی در خیابان سعدی
۵	لکه گیری محور رودباری، رازی تا فلکه گاز و کوچه های مسکن مهر
۶	لکه گیری آسفالت محوطه باغ رضوان، محوطه بیمارستان پورسینا، محوطه نیروی دریایی و ساختمان بسیج
۷	لکه گیری آسفالت خیابان لاهیجان و جانبازان و لکه گیری آسفالت جاده تهران

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

عنوان مسیر: حذف میله های مسیر بی آرتی و لکه گیری آسفالت مسیر آن (میدان فرهنگ تا مصلی)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهر سازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

عنوان مسیر: اجرای فیبرنوری و زیر سازی ابتدای خیابان ۸دی



فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

عنوان مسیر : آسفالت مکانیزه رودبارتان و صیقلان به سمت زرچوب



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

عنوان مسیر: آسفالت بلوار شهدای گمنام و بلوار شهید انصاری



مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده

شرح	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۴	منطقه ۵	ستاد(معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی)	مجموع
مساحت آسفالت اجرا شده (مترمربع)	۷۲۹۴۸	۱۳۸۷۲	۷۳۶۹۸	۷۵۵۴۴	—	۵۶۰	۲۳۶۶۲۲
تناژ آسفالت استفاده شده (تن)	۹۷۳۵	۱۴۸۰	۱۴۹۴۳	۱۰۸۰۱	—	۶۰	۳۷۰۱۹

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق



مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق



■ منطقه ۱ ■ منطقه ۲ ■ منطقه ۳ ■ منطقه ۴ ■ معاونت حمل و نقل

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
آزادگان	بلوار معلم، خیابان گلریزان، کوچه ۷- تصویر شماره ۱
معلم	خیابان سعدی، کوچه یوسف زاده، کوچه اول- تصویر شماره ۲
سطح منطقه	ترمیم و لکه گیری مکانیزه معابر در سطح منطقه یک در قالب اورژانس آسفالت- تصاویر شماره ۳



تصویر شماره ۱



تصاویر شماره ۳



تصویر شماره ۲

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
سطح منطقه	ترمیم نوار های حفاری در محدوده منطقه یک - تصاویر شماره ۱
سطح ناحیه یک	ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک به صورت دستمزدی - تصاویر شماره ۲



تصاویر شماره ۱



تصاویر شماره ۲

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
آزادگان	معلم - فاز دوم - گلریزان
معلم	سعدی - خیابان یوسف زاده - کوچه اول
گلزار	گلباغ نماز - روبرو ساختمان آتیه - تصویر شماره ۱
کوی حسینی	کوی حسینی - کوچه ۲۳
گلزار - کاکتوس	خیابان میرابوالقاسمی - خیابان وصال و فرعی
آزادگان	سعدی - جنب مجتمع آزادگان - کوچه لاله آتشین - تصویر شماره ۲
معلم	سعدی - خیابان پورنقاشیان - بن بست ۱۳
کوی علی آباد - رجایی	معلم - هاله ۱ - کوچه طالقانی - بن بست بستانی
کوی بهشتی	دیلمان - خیابان میرابوالقاسمی - بوستان ۲
کوی بهشتی	دیلمان - خیابان میرابوالقاسمی - بوستان ۶ - تصویر شماره ۳
کوی حسینی	کوی حسینی - کوچه ۱۹

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده ماه خرداد در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
معلم	فاز دوم معلم - کوچه گلریزان ۲
کوی حسینی	کوی حسینی - کوچه ۲۴
فخب	جاده پیربازار - فخب - خیابان نوروزی
گلسار	گلسار - حدفاصل صابرین به چهارراه گلسار - تصویر شماره ۱
پستک	گلسار - پستک - کوچه ۲۴ - روبرو ساختمان ارسلان
معلم	بلوار معلم - روبرو استانداری - تصویر شماره ۲
کوی حسینی	کوی حسینی - کوچه ۵۰ - تصویر شماره ۳
کوی حسینی	کوی حسینی - بن بست یاس
کوی حسینی	کوی حسینی - کوچه ۴۵
پستک	گلسار - پستک - کوچه ۱۶ - بن بست نیما
استاد سرا	معلم - استاد سرا - بن بست دلزنده

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده ماه تیر در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
گلسار - کاکتوس	گلسار - خیابان ۱۲۲ - کوچه میخک - کوچه روبرو کوچه ۱۱ - تصویر شماره ۱
گلسار - کاکتوس	خیابان وصال - کوچه بهار ۹ - انتهای بهار ۱۳
کوی بهشتی	شهرک شهید بهشتی خیابان گلستان
آزادگان	بلوار قلی پور - جنب کوچه کارواش کلین - تصویر شماره ۲
آزادگان	معلم - فاز دوم - کوچه روبرو بانک مسکن
کوی علی آباد - رجایی	بلوار شمسی پور - کوچه گوهری - اولین فرعی سمت راست
کوی علی آباد - رجایی	بلوار قلی پور - کوچه بین شورا و ۲۳
کوی بهشتی	شهرک شهید بهشتی - بن بست بهار ۲
کوی بهشتی	گلسار - پشت بیمارستان گیل - خیابان ۱۲ متری واحدی
کوی بهشتی	گلسار - پشت بیمارستان گیل - روبرو سوپر مارکت
گلسار	گلسار - خیابان یاس اول - بعد از یاس دوم - کوچه روبرو ساختمان صفا - تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

نام محله	محل اجرای پروژه
کوی بهشتی	شهرک شهید بهشتی خیابان گلستان - کوچه سوم و اول - تصویر شماره ۱
کوی بهشتی	بلوار دیلمان - خیابان وحدت - کوچه وحدت ۳
گلزار	گلباغ نماز - روبرو مدرسه شاهد - تصویر شماره ۲
گلزار	گلزار - خیابان گل مینا - کوچه گل مینای ۵
گلزار	گلزار - خیابان ۱۰۴ - بن بست ۷
گلزار	گلباغ نماز - روبرو مجتمع البرز - تصویر شماره ۳
معلم	بلوار معلم - خیابان هواشناسی - کوچه ۱۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی


شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده ماه مرداد در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
گلزار	خیابان سوگند- بن بست ۵
گلزار - کوی شهید بهشتی	بلوار امام علی - کوچه آتشنشانی (سمت راست و محوطه جلو آتشنشانی) - تصویر شماره ۱
گلزار	بلوار امام علی - کوچه آتشنشانی (سمت چپ) - تصویر شماره ۲
گلزار - کوی شهید بهشتی	خیابان فلاحتی - کوچه ۲۱ - فرعی نهم - تصویر شماره ۳
سطح منطقه	خیابان گلزاران - کوچه میخک - جلو سوپر مارکت انصار

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده ماه آذر در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
بهشتی	دیلمان - خیابان میرابوالقاسمی - کوچه بوستان ۲۱ - تصویر شماره ۱
بهشتی	بلوار گیلان خیابان ۱۵۱ - تصویر شماره ۲
نیکمram	بلوار شهید رجایی (رشتیان) خیابان ۱۵ - تصویر شماره ۳
گلسار - کاکتوس	گلسار ابتدای خیابان ۱۰۴ و ابتدای بلوار سمیه
بلوار گیلان	بلوار گیلان - انتهای خ ۱۹۲ - انتهای مسیر ۲۰ متری گاز
کوی بهشتی	گلباغ نماز - حد فاصل کوچه گلباغ تا ورودی شهرک شهید بهشتی - تصویر شماره ۴
کوی بهشتی	گلباغ نماز - نبش شهرک بهشتی - پشت ساختمان باران
کوی بهشتی	خیابان میرابوالقاسمی - بوستان ۷

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۴



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده ماه دی در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
نیکمرام	بلوار شهید رجایی (رشتیان) خیابان ۱۵ پارت چهارم
نیکمرام	بلوار شهید رجایی (رشتیان) خیابان عابدی بن بست گل - تصویر شماره ۱
نیکمرام	خیابان ۸ دی بن بست کادوس
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری دوم خیابان ارمیده کوچه کاکتوس پارت اول
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری دوم خیابان ارمیده کوچه کاکتوس و کوچه فرعی دوم
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری دوم تقاطع خیابان ارمیده و صفاری دوم
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری دوم خیابان ارمیده بن بست آذر
نیکمرام	بلوار معلم خیابان نرگس بن بست لاله (چهارم) - تصویر شماره ۲
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری اول کوچه فیاضی
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری اول بن بست سعید
معلم	بلوار معلم ابتدای حسین آباد تقاطع ویلانچ پارت اول

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده ماه دی در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
کوی بهشتی	گلباغ نماز - حد فاصل پارک تا ورودی شهرک شهید بهشتی - تصویر شماره ۱
کوی بهشتی	گلباغ نماز - نبش شهرک بهشتی - پشت ساختمان باران
کوی بهشتی	گلباغ نماز - کوچه گل پونه - تصویر شماره ۲
بلوار گیلان	بلوار قلیپور - بوسار ۱
کوی علی آباد	بلوار شمسی پور - نبش خیابان احمدیان (نبش پنچرگیری) - تصویر شماره ۳
کوی بهشتی	گلباغ نماز - حد فاصل پارک تا ورودی شهرک شهید بهشتی



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده ماه بهمن در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
معلم	بلوار معلم، جلو تر از شهرداری منطقه یک لاین رفت و برگشت - تصویر شماره ۱
معلم	بلوار معلم خیابان صفاری اول، باقیمانده بن بست سعید
معلم	بلوار معلم خیابان صفاری اول بن بست نجفی
معلم	بلوار معلم، چهارراه ویلانچ تا دهانه علی اباد، لاین رفت و برگشت (پارت دوم) - تصویر شماره ۲
معلم	بلوار معلم، چهارراه ویلانچ تا دهانه علی آباد، تک لاین برگشت (پارت سوم)
نیکمرام	بلوار معلم، خیابان صفاری اول، بن بست نجفی (پارت دوم)
نیکمرام	بلوار معلم، خیابان صفاری اول، بن بست لاله
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری دوم بن بست مهتاب ۳
نیکمرام	بلوار معلم خیابان صفاری دوم بن بست گوهری ۲
گلزار - کاکتوس	بلوار گلزار خیابان ۱۲۳ بن بست سوم - تصویر شماره ۳
گلزار - کاکتوس	بلوار گلزار خیابان ۱۲۳ بن بست دوم

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی


شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه - آسفالت انجام شده ماه بهمن در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
بلوار گیلان	بلوار گیلان - انتهای خ ۱۹۲ - انتهای مسیر ۲۰ متری گاز
بلوار گیلان	خیابان میرابوالقاسمی - بوستان ۷
	خیابان سعدی - کوچه پورنقاشیان - بن بست قاسمی - تصویر شماره ۱
نیکمرام	رشتیان - خ ۸ دی - تصویر شماره ۲
آزادگان	خیابان سعدی - کوچه پورنقاشیان - فرعی اول سمت چپ
آزادگان	خیابان سعدی - کوچه کهنسال
پستک	پستک - کوچه ۱۵ - تصویر شماره ۳
بلوار گیلان	بلوار گیلان - خیابان ۱۶۹ - تصویر شماره
قلی پور	بلوار قلیپور، حد فاصل سه راه فاز دوم معلم تا بیمارستان پارس (لاین رفت) - تصویر شماره
شمسی پور	بلوار شمسی پور خیابان ۱۲ متری هاله - تصویر شماره

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

❖ اهم اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

- روکش آسفالت در مسیرهای: خیابان مطهری کوچه مطهر-کوچه عاقلی در صیقلان - باقرآبادبه سمت زیرکوچه جنب ساختمان مهبد - مسیравلی مسگران و کوچه مژدهی-خیابان سردار جنگل کوچه نیلوفر قلمستان ۳-منظریه کوچه میرزایی-خیابان آزادگان کوچه حاتم گذر فرخ کوچه حاتم بن بست بزرگ نیا - خیابان تختی کوچه سمعی - خیابان تختی کوچه سرخبنده یک-خیابان لاکانی کوچه ضیاءالعلماء-خیابان شریعتی کوچه های فرزانه و بهداشت - خیابان تختی کوچه توانبخشی - خیابان مطهری کوچه مساح - خیابان امام کوچه شیر محمدی - خیابان مدرس-میدان فرهنگ
- اجرای آسفالت مکانیزه: خیابان بیستون ورودی پیرسرا به سمت معلم - بخشی از خیابان تختی
- ترمیم و لکه گیری و نوارحفراری آسفالتی: در سطح کوچه و معابر منطقه
- کفپوش گذاری: پیاده راه فرهنگی مسیر خیابان سعدی - روبروی بیمارستان پورسینا- خیابان حافظ - خیابان بیستون-پیاده روی نبش پل توتون کاران - خیابان حبیب زاده - کفپوش گذاری و ترمیم پیاده راه ها (ترمیم کفپوش ها و بولاردهای پیاده راه مرکزی)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

- همسطح سازی و ترمیم درب منهول : در سطح کوچه و معابر منطقه
- لکه گیری خیابان جوان
- لایروبی، لوله گذاری، همسطح سازی، ترمیم درب های منهول و ساخت دربهای مشبک فلزی
- آرامسازی خیابان حشمت
- عملیات بهسازی و ساماندهی معابر بازار رشت:
 - حفاری بخشی از بازار برای جابجایی تاسیسات ۲۰ کیلو ولت فشار قوی
 - لوله گذاری هدایت آب های سطحی بازار رشت
 - عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بخشی از بازار
 - جابجایی تاسیسات ۲۰ کیلوولت فشار قوی در بخشی از مسیر اجرای پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده ترافیکی

- نصب سرعتکاه : منظریه خیابان غبرانژاد
- رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده : سرعتکاه واقع در منظریه خیابان غبرانژاد و خطوط عابر پیاده در سبزه میدان و آیت الله احسانبخش
- نصب تابلو و استوانه ترافیکی : پل بوسار به سمت باقرآباد-میدان صیقلان به سمت پل زرچوب-چله خانه - سبزه میدان خیابان لاکانی و بیستون
- اصلاح هندسی و جدول گذاری : بلوار مدرس - میدان فرهنگ به سمت توشیبا
- نصب نیوجرسی بتنی : خط ماشین به سمت سعدی - چهارراه میکائیل
- نصب موانع ترافیکی (یو آهنی)
- نصب سرعتکاه ها و تابلوهای ترافیکی
- نصب موانع ترافیکی ورودی خمیران زاهدان
- رفع خطر جدا کننده بی آر تی در خیابان امام

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه دو



باقرآباد به سمت زیرکوچه
جنب ساختمان مهبد



صیقلان – کوچه عاقلی



خیابان مطهری – کوچه مژدهی



خیابان مطهری – مسگران



خیابان سردار جنگل کوچه نیلوفر



خیابان مطهری – کوچه مطهر

محل اجرای پروژه

باقرآباد به سمت زیرکوچه جنب ساختمان مهبد (روکش آسفالت)

خیابان مطهری کوچه مژدهی (روکش آسفالت)

خیابان مطهری مسگران (روکش آسفالت)

صیقلان کوچه عاقلی (روکش آسفالت)

خیابان سردار جنگل کوچه نیلوفر قلمستان ۳ (روکش آسفالت)

منظریه کوچه میرزایی (روکش آسفالت)

خیابان آزادگان کوچه حاتم (روکش آسفالت)

خیابان مطهری کوچه مطهر (روکش آسفالت)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه دو



خ تختی کوچه سمیعی



خیابان شریعتی کوچه فرزانه



خیابان لاکانی کوچه ضیاءالعلما



گذر فرخ کوچه آذر نیا



خیابان شریعتی کوچه بهداشت



خیابان مدرس



خیابان مطهری کوچه مساح



خیابان تختی کوچه توانبخشی

محل اجرای پروژه

گذر فرخ کوچه حاتم بن بست آذر نیا (روکش آسفالت)

خیابان تختی کوچه سمیعی (روکش آسفالت)

خیابان تختی کوچه سرخبنده یک (روکش آسفالت)

خیابان لاکانی کوچه ضیاءالعلما (روکش آسفالت)

خیابان شریعتی کوچه فرزانه

خیابان شریعتی کوچه بهداشت

خیابان مطهری کوچه مساح

خیابان مدرس

خیابان تختی کوچه توانبخشی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه دو

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

محل اجرای پروژه

ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح
منطقه



دباغیان کوچه خیام



خیابان تختی کوچه گلستان



مسیر سید ابوالقاسم



باقرآباد



خیابان تختی کوچه کیابی

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه سه

نام محله	محل اجرای پروژه
کیژده	بلوار خرمشهر ، جنب مجتمع زرین
پردیسان	خیابان دفاع ، کوچه غلام علی زاده ، کوچه مدرسه شکوه
هلال احمر	بلوار خرمشهر ، مسیر اصلی کوی امام رضا (ع) بسمت کیژده
دیانتی	خیابان شهدا ، کوی دیانتی، ۲۵متری شمالی ، کوچه مطهر، مطهر ۲
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس یک ، میدان باب الحوائج بسمت کوچه استقلال ، فرعی تازه باز شده ، ساختمان نوری
دیانتی	خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، بامروت اول ، بن بست دوم

نام محله	محل اجرای پروژه
چمران	خیابان پاسداران ، کوچه روبروی دادگاه
کسبخ	بلوار امام علی و میدان امام علی (ع) (تصویر ۱ و ۲)
پیرکلاچای	بلوار مدرس ، شهرک صبا
آب آسیاب	بلوار امام علی (ع) ، روبروی شرکت نفت
آب آسیاب	میدان امام علی (ع)
پیرکلاچای	بلوار مدرس ، شهرک صبا
پیرکلاچای	بلوار مدرس ، جانبازان بسمت میدان امام حسین (ع)
سرچشمه	بلوار کشاور ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غلامعلی پور

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



تصویر ۲



تصویر ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه سه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

نام محله	محل اجرای پروژه
هلل احمر	بلوار ولیعصر (عج) ، هلل احمر ، هلل ۵
پیرکلاچای	بلوار مدرس ، از اداره آب بسمت دادگستری
پردیسان	بلوار عاطفی
هلل احمر	بلوار ولیعصر (عج) ، هلل احمر ، هلل ۵ ، فرعی سوم
آب آسیاب	دوربرگردان چیگرد بلوار امام علی (ع)
آب آسیاب	بلوار امام علی (ع)، قبل از دوربرگردان چیگرد بلوار (تصویر ۱ و ۲)
پردیسان	بلوار خرمشهر ، بلوار کاج

نام محله	محل اجرای پروژه
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، روبروی بیمارستان مهر
آب آسیاب	بلوار امام علی روبروی شرکت نفت
پردیسان	بلوار انصاری ، فرعی های خیابان ارشاد
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان بهاران
هلل احمر	بلوار خرمشهر، از میدان ولیعصر بسمت جانبازان ، بریدگی بعد از پمپ بنزین
آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه آهکی
فلسطین	بلوار شهدا ، پشت مهدیه ، کوچه ژاله



تصویر ۲



تصویر ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه سه

نام محله	محل اجرای پروژه	نام محله	محل اجرای پروژه
هلال احمر	بلوار خرمشهر ، بلوار شهدای گمنام تصویر ۱	فلستین	خیابان شهدا ، شهرک فرهیختگان ، کوچه دوم
آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، لاین دوچرخه تصویر ۲	آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری ، ساختمان پویان
چمران	بلوار مدرس، کوچه وصال، روبروی بن بست توحید، جنب ساختمان فاطیما	آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری، ساختمان ستاره
چمران	بلوار مدرس، انتهای کوچه راسخ، جنب ساختمان نورا	آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه خوش انس ، انتهای کوچه جنب فروشگاه ساحل
چمران	بلوار چمران، کوچه زینعلی، جلوی ساختمان مبین	آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه خوش انس، روبروی بیمه رازی
چمران	بلوار چمران ، کوچه جام جم ، روبروی ساختمان پردیس	آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه یازده
آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه آهکی	آب آسیاب	خیابان شهدا ، ۲۵ متری شمالی ، نبش کوچه طالقانی

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



تصویر ۲



تصویر ۱

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه سه

نام محله	محل اجرای پروژه	نام محله	محل اجرای پروژه
آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، ابتدای وروری ۱۸ متری نفت تصویر ۱ و ۲	فلسطین	خیابان شهدا ، پشت دیوار تازه آباد
دیانتی	خیابان شهدا ، بعد از میدان الغدیر	رسالت	خیابان سرچشمه ، کوچه رحیم زاده
دیانتی	خیابان شهدا ، ۱۴ متری پاستور ، جنب مطب دکتر محمودی	پردیسان	بلوار انصاری، پارس ۳
دیانتی	خیابان شهدا ، کوچه مهدیه ، روبروی کوچه سلمان فارسی	پردیسان	خیابان عاطفی
کیژده	خیابان شهدا ، جنب دیوار تازه آباد ، روبروی مرکز مخابرات	آج بیشه	بلوار امام رضا (ع) ، کوچه مرداد ، کوچه ۱۲
آب آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، لاین دوچرخه	رسالت	بلوار رسالت ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه زحمتکش ، کوچه پور همرنگ

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



تصویر ۲



تصویر ۱

مناطق پنجگانه – آسفالته انجام شده منطقه سه

نام محله	محل اجرای پروژه	نام محله	محل اجرای پروژه
فلسطین	خیابان شهدا، شهرک فرهیختگان ، کوچه دوم	شهدا	خیابان شهدا ، روبروی تازه آباد ، کوچه بهشتی
پردیسان	بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ۱	چمران	بلوار رسالت ، خیابان حق شناس ، بن بست مسچیان
پردیسان	بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ۲	پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان پارس ، پارس یک، بن بست مهر یک
پردیسان	بلوار انصاری، پارس ۳	آب و آسیاب	بلوار مدرس ، روبروی آب و فاضلاب (ورودی منبع آب)
پردیسان	بلوار شهید انصاری ، خیابان پارس ، خیابان امینی	آج بیشه	بلوار امام رضا ، کوچه مرداد ، کوچه ۱۵
پردیسان	بلوار انصای ، خیابان احمدزاده	آج بیشه	بلوار امام رضا ، خیابان پرند
آب و آسیاب	بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه عاشوری ، کوچه وحدت ۲	شهدا	خیابان شهدا ، روبروی تازه آباد ، کوچه بهشتی ، کوچه های مروارید ۱ و ۲

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده

- ترميم و لکه‌گیری معابر با فلاسک و با مصالح آسفالتی
- رنگ‌آمیزی و ترميم جداول در محدوده منطقه چهار
- کفپوش و جدول‌گذاری معابر به‌صورت موردی
- ساماندهی بلوار شهید افتخاری حدفاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی شامل تعریض مسیر سواره‌رو به‌همراه جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی و احداث کانوو و فونداسیون‌های روشنایی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده

- ترميم ديواره شكسته كانال خيابان شهيد خرسندی
- لوله گذاري با طول لوله کوتاه جهت هدايت و جمع آوري آبهای سطحی
- لایروبی و همسطح سازی منهول ها در محدوده منطقه چهار
- عملیات روکش آسفالت معابر زیر ۱۰ متر و همسطح سازی منهول ها



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه چهار

محل اجرای روکش آسفالت در محدوده منطقه چهار

سیادتی بن بست سوم	استقامت دو، کوچه های جانباز و جعفری	بلوار آیتاله رودباری، کوچه جوادزاده
خیابان اسدآبادی معابر بهار ۱۶	کوچه زورمند و فرعی ها، خیابان انصاری و کوچه جانباز	
دخانیات شهروند ۹	کوچه های خیراله کرمی و کیاست	کوچه باقرنیا، خیابان ایران
حمیدیان خیابان های جمهوری، امام رضا، نوآوران، تندگویان، آبان، فلاحی، دانشجو فرعی های کوچه نهم		
معلولین، خیابان ولیعصر بن بست ۱۱	خیابان قلی زاده کوچه ارغوان	بلوار افتخاری باقرالعلوم، بابایی، خرسندی
منظریه کوچه های گلستانی و پامچال	کوچه میرزاپور، شهدا ۱۵، خوش مسلک و آبان	بلوار لاکان، خیابان احصاری، کوچه آسیا

ترمیم و لکه گیری در بلوار حمیدیان، مالک اشتر، نوآوران و غیره



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده

- روکش آسفالت لاین دوچرخه سواری مصلى تا گیل، روکش آسفالت جاده لاكان خیابان گلها
- ترمیم آسفالت ورودی کوچه شریعت در تقاطع محور لاین دوچرخه سواری مصلى تا گیل
- ترمیم و بهسازی پیاده رو باهنر تا گیل در موازات لاین دوچرخه سواری
- بهسازی تقاطع باهنر در لاین دوچرخه سواری، تعویض جداول شکسته بلوار امام حدفاصل مصلى تا گیل، کفپوش گذاری بلوار امام روبروی مصلى، بهسازی جداول بلوار امام خمینی مربوط به لاین دوچرخه سواری مصلى تا گیل
- لایروبی و کیسه کشی شبکه فاضلاب مدفون شده در ابتدای مسیر جدیدالاحداث فرجام به مسکن مهر، لایروبی شبکه فاضلاب کوچه دوازدهم بیانی، لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی درب منهول کوچه دوم فرجام
- لوله گذاری آبهای سطحی نرسیده به میدان گیل
- اصلاح هندسی تقاطع مسیر دوچرخه سواری در میدان گیل، خط کشی لاین دوچرخه سواری
- خط کشی و رنگ آمیزی مسیر دوچرخه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

محل اجرای پروژه

زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی به بیمه ایران واقع در جاده تهران

لکه گیری آسفالت جاده تهران مسیر رفت توسط امانی (تصاویر)

لکه گیری آسفالت توسط امانی منطقه از فلکه ورودی مسکن مهر به طرف پوراسماعیلی و ندایی ۳ و میدان سوم مسکن مهر غدیر شرقی

لکه گیری آسفالت خیابان فرجام و شریعت مسیر اصلی توسط امانی

زیرسازی و لکه گیری آسفالت توسط امانی نوار حفاری ورودی شهرک سید احمد خمینی مسیر اصلی جاده لاکان و ورودی دانشگاه آزاد ، پشت دانشگاه آزاد کوچه پیام ۳ و جلوی پارک ابن سینا



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده منطقه پنج

روکش آسفالت لاین دوچرخه سواری متصلی تا گیل



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

روکش آسفالت جاده لاکان خیابان گلها



فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه - جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری

شرح	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۴	منطقه ۵	مجموع
جدولگذاری (متراژ به طول)	۳۳۱۴	۲۶۴	۲۱۴۵	۲۱۵۳	—	۷۸۷۶
رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر منطقه (متر مربع)	۵۳۴	۴۳۵	۲۹۲۴	۱۸۱	—	۴۰۷۴
کفپوش (مترمربع)	۳۳۵۲	۲۹۸۵	۲۹۶۰	۴۷۶۰	—	۱۴۰۵۷

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق (مترمربع)



مقایسه جدولگذاری مناطق (متر)



پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	مجری	تاریخ شروع مطالعات	مبلغ برآورد پروژه (ریال)	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	وضعیت فعلی
۱	بهسازی دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه زرجوب محدوده پارک توحید	بهان طرح گوهر رود	منطقه یک	۹۹/۰۵/۲۹	۳/۴۸۴/۴۷۶/۳۵۹	۳ ماه	در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد

ردیف	عنوان پروژه	پیمانکار / شرکت	کارفرما	ناظر	مبلغ اولیه پیمان (ریال)	مدت قرارداد
۱	عملیات روکش معابر با مصالح آسفالت در محدوده ناحیه ۲	التفات راه گیلان	منطقه ۲	-	۲,۵۱۸,۹۹۱,۹۷۳	۳ ماه
۲	ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح آسفالت در محدوده ناحیه ۱	سد راه ماهان	منطقه ۲	-	۲,۸۲۸,۱۵۳,۷۹۶	۶ ماه
۳	ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح آسفالت در محدوده ناحیه ۲	شمال عامر کادوس	منطقه ۲	-	۲,۸۲۸,۱۵۳,۷۹۶	۶ ماه
۴	ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح آسفالت در محدوده ناحیه ۳	شمال عامر کادوس	منطقه ۲	-	۲,۸۲۸,۱۵۳,۷۹۶	۶ ماه
۵	احداث فضای مکت مقابل شهرک اندیشه		منطقه ۴		۵,۶۲۹,۱۱۸,۶۱۶	۶ ماه

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده

- بروز رسانی پرتال اطلاع رسانی سازمان و درج اخبار و عملکرد روزانه
- تهیه و تنظیم اخبار اهم فعالیت های سازمان در زمینه های اجرایی و اطلاع رسانی و انعکاس در پایگاه های خبری و خبرگزاری ها
- برگزاری مراسم تجلیل از بانوان شاغل در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
- تهیه پوستره های مناسبی و اطلاع رسانی و درج در فضای مجازی
- تهیه فتونیوز های اطلاع رسانی از اخبار و عملکرد سازمان و درج در فضای مجازی
- تهیه و چاپ بنرهای مناسبی و اطلاع رسانی جهت نصب در سردرب سازمان
- تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مینی بوسرانی به تفکیک اطلاعات حوزه فعالیت نظیر خطوط ، تعداد خودروهای فعال و غیر فعال و ...
- تهیه مستندات و تنظیم گزارش عملکرد و همچنین هماهنگی برگزاری جلسات منظم و متوالی در راستای بهسازی ناوگان اتوبوسرانی و تعیین تکلیف اتوبوس های متوقفی در قزوین با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین
- بررسی و شناسایی نواقص پرتال اطلاع رسانی سازمان و پیگیری جهت رفع مشکلات از سوی سازمان فاوا
- پیگیری بهسازی و راه اندازی مجدد تلویزیون شهری در سردرب ورودی سازمان جهت بهره مندی در زمینه توسعه اطلاع رسانی عملکرد سازمان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- پیگیری راه اندازی پنل اس ام اس در زمینه توسعه اطلاع رسانی عملکرد سازمان و پیام های آموزش های شهروندی
- بروز رسانی صفحه مجازی اینستاگرام در زمینه توسعه اطلاع رسانی عملکرد سازمان و آموزش های شهروندی
- تشکیل کانال های اطلاع رسانی در صفحات مجازی در زمینه توسعه اطلاع رسانی عملکرد سازمان و آموزش های شهروندی
- پیگیری برگزاری برنامه های عمدتاً مجازی تخصصی و فرهنگی نظیر وبینار ها مرتبط با حوزه فعالیت سازمان در سطح کلان با مشارکت حوزه های مرتبط با حمل و نقل عمومی در شهرداری نظیر اداره ایمنی و حمل و نقل ترافیک معاونت حمل و نقل امور زیربنایی، اداره پژوهش و مطالعات و ستاد توسعه گردشگری شهرداری
- پیگیری برگزاری نظرسنجی از میزان رضایتمندی شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی شهری از طریق تهیه گزارش میدانی، صفحات مجازی و پرتال اطلاع رسانی سازمان
- پیگیری تدوین شرح خدمات برای واگذاری تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های درون شهری
- تداوم برقراری هم اندیشی و هماهنگی های لازم در حوزه های مختلف امور ارتباطات با روابط عمومی مرکز و حضور در جلسات برگزار شده
- تداوم برقراری ارتباط و تبادل نظر با مدیران روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی و اتوبوسرانی کشور
- تداوم برقراری ارتباط و تبادل نظر با روابط عمومی سازمان ها و مناطق شهرداری
- تداوم برقراری ارتباط با رسانه های مکتوب و مجازی جهت انعکاس اخبار سازمان
- تدوین مباحث آموزش های شهروندی و فرهنگ سازی در حوزه حمل و نقل عمومی شهری و تولید محتوا به جهت ساخت محتوای مناسب جهت اطلاع رسانی و آموزش به شیوه های مجازی و مکتوب

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- تهیه و تنظیم اخبار اهم فعالیت های سازمان در زمینه های اجرایی و اطلاع رسانی و انعکاس در پایگاه های خبری و خبرگزاری ها
- برگزاری مراسم تجلیل از رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهری در هفته حمل و نقل عمومی
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سازمان جهت ارائه به شهردار، اعضای شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شهر رشت
- ارائه پیشنهاد بهسازی لوگوی سازمان که بر روی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی شهری (تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و حمل بار) درج گردیده است به جهت افزایش هماهنگی در نظارت بر خودروهای تحت ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد دید بصری مناسب شهری
- بازدید منظم روزانه از خطوط و ایستگاه های تاکسی در سطح شهر
- بازدید منظم از جایگاه های سی ان جی و برگزاری جلسات مختلف با پیمانکار مربوطه در راستای رفع مشکلات موجود و تعیین تکلیف برگزاری مزایده برای پیمانکار جدید
- بهسازی تابلوهای ایستگاه های اتوبوس
- برگزاری مسابقه ویدئویی اینستاگرامی با موضوع افتخار می کنم پدرم تاکسیران است برای فرزندان رانندگان ناوگان تاکسیرانی
- طرح عیدانه بیمه مهر دانا با اعمال تخفیفات مختلف در صدور بیمه نامه های گوناگون و صدور بیمه نامه آتش سوزی رایگان برای خانواده بزرگ ناوگان حمل و نقل درون شهری
- ارسال تعرفه درآمدی حوزه بار جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر رشت
- بازسازی و اورهال چند دستگاه خودروی سواری سازمان جهت نظارت بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

- دیدار با مدیرکل سازمان انتقال خون گیلان جهت مشارکت در امر فرهنگ سازی اهدای خون و ترویج در بین خانواده های ناوگان حمل و نقل عمومی شهری
- اورهال نمودن اتوبوس های درون شهری
- آماده سازی اسناد مزایده تعیین پیمانکار جدید سی ان جی
- صدور بیمه نامه رایگان آتش سوزی برای رانندگان ناوگان حمل و نقل
- دیدار با سرهنگ حسینی معاونت اجرایی سپاه قدس گیلان
- پاکسازی و بهسازی پایانه میدان گیل با مشارکت پاکبانان سازمان مدیریت پسماند در آستانه فرارسیدن سال نو
- نصب پوستره های پیام های شهروندی در اتوبوس های درون شهری
- بهسازی تابلوهای روان ال ای دی اتوبوس ها
- انعقاد تفاهم نامه با شرکت امداد رسان گیل ناجی در راستای پاکسازی ایستگاههای تاکسی و مینی بوس و اتوبوس از خودروهای شخصی
- انعقاد تفاهم نامه با شرکا یدک گستر پارسیان در راستای ارائه خدمات ویژه و در نظر گرفتن تسهیلات برای تامین قطعات یدکی خودرویی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی
- انعقاد تفاهم نامه معاینه فنی و هیدرولیک استاتیک برای وسایل نقلیه عمومی درون شهری
- انعقاد تفاهم نامه همکاری در خصوص صدور بیمه نامه با اعمال تخفیفات ویژه برای رانندگان با بیمه دانا
- اورهال نمودن و پاکسازی و بهسازی جایگاه های سی ان جی
- ارسال تعرفه درآمدي حوزه بارجهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

- بازسازی و اورهال چند دستگاه خودروی سواری سازمان جهت نظارت بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی
- تصویب نرخ کرایه تاکسی سال ۱۴۰۰ پس از ارسال به شورای محترم اسلامی
- دیدار احمدی سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با ریاست و معاونین و مدیران سازمان در آخرین روز سال ۱۳۹۹
- دیدار با سرهنگ پاسدار حسینی معاون اجرایی سپاه قدس گیلان به مناسبت فرارسیدن روز پاسدار
- اجرای برنامه های نوروزی
- اجرای پرفورمنس آموزش شهروندی در حوزه حمل و نقل درون شهری
- جانمایی اولین تاکسی شهر رشت در پیاده راه فرهنگی به عنوان المان نوروزی
- ضد عفونی ناوگان اتوبوسرانی شهری
- پاکسازی و بهسازی پایانه مسافربری میدان گیل
- سم پاشی خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس های کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا
- تهیه ماسک و لوازم بهداشتی برای کلیه پرسنل سازمان
- تجهیز جایگاه های CNG به مواد ضد عفونی کننده جهت استفاده رانندگان حمل و نقل عمومی و شخصی
- ضد عفونی و شستشوی شبانه اتوبوس های سازمان جهت مقابله با ویروس کرونا
- ضد عفونی و گند زدایی محیط اداری به صورت روزانه جهت حفظ سلامت پرسنل
- آماده باش شبانه روزی کلیه نیروهای اجرایی سازمان جهت خدمات رسانی در ایام بارش برف

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ جلسات:

- برگزاری سلسله جلسات منظم شورای اداری
- تشکیل جلسه کمیته درآمدی و برگزاری جلسات منظم درآمدی سازمان
- برگزاری جلسات منظم با اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی
- برگزاری جلسات منظم با معتمدین خطوط تاکسیرانی
- برگزاری جلسات منظم با رانندگان ناوگان اتوبوسرانی
- برگزاری جلسات منظم با رانندگان ناوگان مینی بوسرانی
- برگزاری جلسه با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین در خصوص تعیین تکلیف اتوبوس های متوقفی در قزوین
- برگزاری جلسات منظم و متعدد با پیمانکار و سرمایه گذار پروژه هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- برگزاری جلسه با پیمانکار پایانه های مسافربری
- برگزاری جلسه با معاونت اتاق اصناف و رییس اتحادیه آژانس داران در راستای برقراری تعاملات بیشتر در خصوص صدور پروانه های تردد شهری
- برگزاری جلسه هم اندیشی با معتمدین خطوط تاکسی در راستای اجرای طرح هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
- برگزاری کلاس های آموزشی رانندگان در خصوص کنترل خشم و استرس و رفتار شناسی
- برگزاری جلسات با شرکت های مشاور در خصوص راه اندازی نرم افزار بار برگ
- برگزاری جلسه هم اندیشی کلاس نوجویی با رانندگان ناوگان تاکسیرانی در راستای هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- برگزاری جلسه با مدیران اجرایی شرکت پیمانکار پروژه هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

- صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی و کمکی: ۶۱۰۰ مورد
- تعویض پروانه تاکسیرانی: ۹۱ مورد
- تمدید پروانه بهره برداری وانت بار: ۱۰۳۷۱ مورد
- صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاکسی: ۲۷۶۴ مورد
- صدور و تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در آژانس ها: ۳۶۷ مورد
- تمدید مجوز آژانس ها: ۱۴ مورد
- تعیین و جابجایی خطوط تاکسی: ۱۸۵ مورد
- تعداد نقل و انتقال تاکسی: ۲۸۲ مورد
- تمدید پروانه اشتغال به کار رانندگان وانت: ۱۲۱۱ مورد
- ثبت نام و صدور پروانه برای ۳۲ پیمانکار سرویس مدارس در سامانه سپند
- صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون شهری: ۱۶۰۰ مورد
- صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون شهری: ۹۱۴ مورد
- تبدیل به احسن تاکسی: ۲۰ مورد

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

گزارشی از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت (ریال)

شرح	کل فروش	عوارض پنج درصد فروش بلیط	وصولی عوارض پنج درصد	درصد تحقق وصول
از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۷.۸۹۶.۲۷۹.۵۴۰	۱۴.۴۹۹.۶۸۸.۴۹۷	۱۳.۵۰۰.۲۱۹.۶۷۶	%۹۳

اطلاعات پایه حمل و نقل درون شهری (تاکسی های سواری و ون - مینی بوس - اتوبوس) شهر رشت

نوع دستگاه	تعداد			میانگین تعداد مسافر جابجاشده توسط یک دستگاه در طول روز	میانگین کرایه در یک مسیر شهری (ریال)
	در سرویس (فعال)	خارج از سرویس (غیرفعال)	جمع		
تاکسی سواری	۴۷۶۸	۱۰۴۳	۵۸۱۱	۱۰۰	۱۶۱۲۲
تاکسی ون	۱۸۵	۱۴	۱۹۹	۲۰۰	۱۰۹۹۵
مینی بوس	۱۶۵	۳۰	۱۹۵	۴۰۰	۷۸۶۰
اتوبوس	۵۰	۱۳۷	۱۸۷	۸۰۰	۳۰۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات:

- تهیه خط پروژه جامع مناطق
- اصلاح فرآیندها و ضوابط طرح تفصیلی به منظور اجرای طرح و رفع نواقص اجرای طرح تفصیلی
- راهبری و هدایت شیوه اجرای طرح تفصیلی در مناطق
- تهیه طرح امکان سنجی و پهنه بندی بلند مرتبه سازی در شهر رشت
- جانمایی بنا، بررسی ضوابط طرح تفصیلی، تدقیق کد پهنه ها، بررسی خط پروژه ها، اجرای ضوابط
- ورود پرونده های کمیسیون ماده ۵ به سامانه مدیریت کمیسیون ماده ۵
- تنظیم برنامه یکساله عملیاتی شهرداری (در دست اقدام)
- پیگیری ۵۱ پرونده مربوط به املاک شهرداری به کمیسیون ماده ۵
- پیگیری قرارداد ارتقاء کیفی میدان شهرداری و خیابان های منتهی به آن در شهر رشت
- ابلاغ موافقت اداره کل میراث فرهنگی برای پروژه پیاده راه حرم خواهر امام به رودخانه زرچوب
- برگزاری جلسه کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۵ (برای پرونده های اشخاص حقیقی)
- برگزاری جلسه کارشناسی طرح تفصیلی منطقه ۵ شهرداری
- برگزاری جلسه کارشناسی گیل لند (پروژه سرمایه گذاری)
- تشکیل کارگروه بافت تاریخی و برگزاری جلسه مستمر متشکل از نمایندگان شهرداری رشت و میراث فرهنگی استان گیلان
- شرکت در جلسات بررسی عرض کانال G-5 در طرح تفصیلی و قیاس آن با طرح جامع ترافیک
- مکاتبه با سازمان فاوا شهرداری رشت در خصوص اصلاح کد پهنه
- برگزاری جلسات کارگروه خط پروژه و بررسی و رفع مغایرت خط پروژه های مناطق پنجگانه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- ارسال ضوابط احداث و تجهیزات اتاقهای مادر و کودک به کمیسیون ماده ۵
- مکاتبه با سازمان آتش نشانی برای حذف راه پله سازه ای جهت دسترسی از کف طبقه آخر به زیرشیروانی
- در دستور کار قرارداد ضابطه ی سازه ی موقت
- پیگیری بررسی موضوع مطالعات پیش بینی شده در بودجه معاونت شهرسازی جهت طرح در کمیته پژوهش
- پاسخ و بررسی درخواست متقاضیان جهت تغییر جانمایی بنا
- پیگیری رفع نیاز شهروندان به سرویس بهداشتی در بافت پیاده راه مرکزی
- طرح موضوع انجام مطالعات منظر خیابان جوان در کمیته پژوهش
- پیگیری فرآیند صدور مجوز تعمیرات ساختمان
- بررسی درخواست حوزه های مختلف شهرداری جهت استقرار مناسب در ساختمان ستادی شهرداری
- مکاتبه با شهردار رشت در خصوص انعقاد قرارداد برای انجام مطالعات منظر میدان امام علی در غالب ۲۵٪ متمم قرارداد مطالعات طراحی و مطالعات سرمایه گذاری میدان امام علی
- بررسی درخواست حوزه های مختلف شهرداری جهت استقرار مناسب در ساختمان ستادی شهرداری
- طراحی خط پروژه خیابان جوان
- بررسی اقدامات لازم در رابطه با کنار گذر کانال G5 حدفاصل بلوار امام رضا (آج بیشه) در منطقه ۳ شهرداری تا پیله داربن (جاده پیربازار) و منطقه ۱ شهرداری
- تصویب خط پروژه ی محور میدان ولیعصر الی میدان امام علی در کمیسیون ماده ۵
- انجام مطالعات برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک و برگزاری نشست ها و همایش های مربوطه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

بررسی درخواست های مناطق در خصوص اجرای طرح تفصیلی به تفکیک مناطق پنجگانه و تعداد جلسات کارگروه ها

شرح تقاضا	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۴	منطقه ۵	مجموع
تغییر جانمایی بنا	۵۸	۷	۴	۵	۹	۸۳
تقاضای اصلاح و یا انصراف از کد پهنه (فاوا)	۷۰	۶۰	۲۶	۲۳	۶	۱۸۵
راهنمایی در خصوص اعلام ضابطه	۴۴	۱۳	۱۰	۱۱	۸	۸۶
ماده ۱۹	۲	۰	۱	۱	۰	۴
سایر ضوابط	۶۱	۲۱	۲۱	۱۲	۲۵	۱۴۰
جمع	۲۳۵	۱۰۱	۶۲	۵۲	۴۸	۴۹۸

شرح تقاضا	تعداد کل جلسات
کارگروه شهرسازی	۱۲
کارگروه سیما و منظر شهری	۲
کارگروه ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵	۳۱۰
کارگروه ماده ۱۰۱	۵
کمیته مناسب سازی فضای شهری (استان)	۵۶
کارگروه شهر دوست دار کودک	۵
جمع	۳۹۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

درخواست های ارسالی به اداره کل راه و شهرسازی

جمع کل	منطقه ۵	منطقه ۴	منطقه ۳	منطقه ۲	منطقه ۱	شرح تقاضا
۱۲۱	۱۵	۶	۳۰	۳۲	۳۸	اعتراض به کد پهنه طرح تفصیلی و برخورداری از حقوق مکتسبه (یا تقاضای اصلاح طرح تفصیلی)
۸	۰	۰	۱	۱	۶	تجمیع دو پلاک نا متجانس و یا وجود دو کد پهنه بر روی یک پلاک در صورتیکه یکی از کد پهنه ها تثبیت شده باشد
۱۱	۰	۲	۲	۰	۷	تغییر جانمایی بنا
۲۲	۳	۱	۳	۸	۷	درخواست ماده ۱۹
۵	۱	۲	۰	۲	۰	ارسال پرونده به کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
۲۸۹	۵۲	۸۷	۲۲	۳۶	۹۲	سایر ضوابط ارسالی
۷۵	۰	۹	۲۵	۱۱	۳۰	افزایش تراکم
۱۱۵	۱	۱۳	۱۸	۲۳	۶۰	ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری
۶۴۶	۷۲	۱۲۰	۱۰۱	۱۱۳	۲۴۰	جمع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

اهم اقدامات:

- بررسی شرح خدمات پلیس ساختمان
- پیگیری صدور پروانه املاک فاقد سند رسمی و مکاتبه با استانداری
- اصلاحات و پیشنهادات خدمات شهربان در قرارداد هوشمند سازی شهرداری
- بررسی نرخ تورم و ساخت و ساز در سالهای ۹۲ تا ۹۹
- تهیه لایحه ارزش معاملات و تهیه پاورپوینت
- بررسی دستورالعمل ها و شیوه نامه های نحوه صدور پروانه اماکن نظامی و برگزاری نشست مشترک با نماینده سپاه
- بازدید کنترل مضاعف و ماده ۳۵
- ابلاغ ضوابط شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت به مناطق پنجگانه
- بررسی چارت سازمانی معاونت و مناطق
- تهیه پیش نویس گزارش اقدامات انجام شده در خصوص صدور پروانه برای املاک نسق به شهردار
- بررسی و پیگیری شکوائیه مردمی
- ابلاغ دستورالعمل اعلام عدم رعایت ضوابط ایمنی و صدور رای ماده صد با توجه به ضوابط
- دریافت قیمت ارزش اسکلت ساختمانی از مراکز استان ها
- ابلاغ مجدد به مناطق پنجگانه در خصوص ثبت در خواست "نظام مهندسی" در سامانه سرا برای گزارشات مهندسین ناظر
- ابلاغ دستور شهردار محترم در خصوص نصب اطلاعیه اقدام عاجل جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در نقاط مختلف شهر
- بررسی چارت واحد تخلفات مناطق

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- پاسخ به مکاتبات برون سازمانی (استانداری، راه و شهرسازی و...)
- بررسی مجدد روش اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و فرم های مربوط به آن
- بررسی مجدد روش اجرایی کمیسیون ماده پنج (نهایی شده و در مرحله ابلاغ)
- بررسی مجدد روش اجرایی صدور گواهی عدم خلاف (نهایی شده و در مرحله ابلاغ)
- تدوین روش اجرایی صدور گواهی پایان کار (در مرحله تهیه)
- تدوین روش اجرایی کمیسیون ماده صد (در مرحله تهیه)
- بررسی روش اجرایی صدور مجوز حفاری (در مرحله تهیه)
- بررسی شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت شهرسازی در ستاد و مناطق
- بررسی فرم های گزارش کارشناسی در سامانه سرا جهت بهبود و تسهیل در ارائه گزارش
- بررسی شرح خدمات برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک
- همکاری در فرایند جمع سپاری و ناحیه محوری در راستای تحقق اهداف شهرداری الکترونیک
- بررسی موضوع تخلف ساختمانی در شهر رشت جهت علت یابی و تحلیل آن
- به روز رسانی اقدامات شهرداری در زمینه شناسایی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی مناطق
- تهیه و اعمال اصلاحات در لایحه ارزش معاملاتی ساختمان مورد استفاده در آرای کمیسیون ماده صد
- تهیه گزارش از وضعیت تجهیز آسانسور و پله برقی های پل های عابر پیاده در سطح شهر به جهت تردد افراد معلول و سالمند

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- پیگیری و دریافت لیست نمایندگان ماده ۳۵ مناطق شهرداری
- بازدید گزارشات شناسایی تخلفات ساختمانی در املاک نسقی
- بازدید از وضعیت مناسب سازی پیاده رو خیابان پرستار(عکس سمت راست)
- بازدید کنترل مضاعف ناحیه ۱ منطقه ۴ و ناحیه ۳ منطقه ۵ در خصوص املاک خلافساز و مکاتبه به منطقه مربوط جهت جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ساختمانهای دارای خلاف(عکس سمت چپ)
- ابلاغ لزوم اجرای ماده ۶ این نامه اجرایی قانون استفاده کنندگان غیر مجاز انشعابات غیر دائم به مناطق
- پیگیری لایحه ارزش معاملاتی جهت ابلاغ
- پیگیری و کنترل محاسباتی نرم افزار در سیستم سرا در خصوص ارزش معاملاتی سال ۹۹
- تهیه مستندات مرتبط با جلسه با دادستان محترم
- تهیه مستندات صدور پروانه برای املاک با اسناد عادی طی مذاکره با شهرهای مختلف



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ردیف	شرح	واحد	مقدار فعالیت
۱	کل بازدیدهای صورت گرفته	تعداد	۳۱۰
۲	دستورالعمل و ابلاغیه	مورد	۴۲
۳	موارد دستور صادر شده جهت توقف پروژه به دلیل مشکلات فنی، اضافه بنا، یا مغایرت با مقررات شهرسازی و معماری (کنترل مضاعف)	تعداد	۲۱۶
۴	مهندسين ناظر معرفی شده به نظام مهندسی ساختمان در راستای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداریها	مورد	۲۱
۵	پاسخ به سایر استعلامهای مربوط به تخلفات ساختمانی (دادگستری/استانداری/شکوائیه و...)	مورد	۱۵۰
۶	رسیدگی به گزارشات اعلام تخلفات اداره کل راه و شهرسازی (ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی)	مورد	۱۴۶
۷	جلسات مناسب سازی	تعداد	۱۲
۸	جلسات کارگروه تخلفات ساختمانی	نفر	-
۹	جلسات خدمات الکترونیک	نفر	۷

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

منطقه	تعداد پروانه صادره بازه معین ۹۸ سال	تعداد پروانه صادره بازه معین ۹۹ سال	درصد افزایش یا کاهش	تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین ۹۸ سال	تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین ۹۹ سال	درصد افزایش یا کاهش	مساحت زیربنا به مترمربع بازه معین ۹۸ سال	مساحت زیربنا به مترمربع بازه معین ۹۹ سال	درصد افزایش یا کاهش
منطقه ۱	۲۷۰	۶۴۳	۱۳۸٪	۸۶۷	۸۹۷	-۳٪	۲۱۳۵۵۲	۵۱۱۸۶۹	۱۴۰٪
منطقه ۲	۱۲۵	۲۱۶	۷۳٪	۴۳۱	۳۶۱	۱۹٪	۸۷۶۷۷	۱۵۴۸۹۷	۷۷٪
منطقه ۳	۱۶۶	۲۸۷	۷۳٪	۴۴۵	۳۱۵	۴۱٪	۹۸۵۸۸	۱۹۹۳۳۹	۱۰۳٪
منطقه ۴	۱۳۸	۲۷۲	۹۷٪	۴۱۷	۲۷۰	۵۴٪	۸۹۲۸۲	۲۱۸۲۵۷	۱۴۴٪
منطقه ۵	۱۴۵	۲۷۰	۸۶٪	۳۷۶	۱۸۰	۱۰۹٪	۱۰۷۸۲۳	۲۱۶۶۵۰	۱۰۱٪
مجموع	۸۴۴	۱۶۸۸	۱۰۰٪	۲۵۳۶	۲۰۲۳	۲۵٪	۵۹۶۹۲۲	۱۳۰۱۰۱۲	۱۱۸٪

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی



شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



مناطق پنجگانه - پروانه های ساختمانی بافت فرسوده

نام منطقه	تعداد پروانه های صادر شده	مساحت زیربنای پروانه های صادر شده (مترمربع)							مجموع	مبلغ تخفیفات اعمال شده (ریال)	مبلغ دریافتی از دولت (ریال)	طلب شهرداری از دولت (ریال)
		مسکونی	تجاری	تجاری و مسکونی	اداری	غیره	تعداد	مساحت زیربنا				
منطقه ۱	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱۴۵	۱۷,۴۵۴,۷۲۶,۴۰۸	۰	۱۷,۴۵۴,۷۲۶,۴۰۸	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲۰۳۸۰	۵,۰۰۷,۸۰۱,۳۴۴	۰	۵,۰۰۷,۸۰۱,۳۴۴	۰
منطقه ۲	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۹۰۴۴۹	۸,۶۲۹,۱۴۱,۵۵۷	۰	۸,۶۲۹,۱۴۱,۵۵۷	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۵۲۵۸۲	۶,۱۲۸,۶۴۳,۰۰۰	۰	۶,۱۲۸,۶۴۳,۰۰۰	۰
منطقه ۳	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳۴۷۵۷	۲,۲۵۱,۹۶۰,۹۶۸	۰	۲,۲۵۱,۹۶۰,۹۶۸	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲۷۳۰۲	۲,۳۰۱,۸۸۰,۰۲۵	۰	۲,۳۰۱,۸۸۰,۰۲۵	۰
منطقه ۴	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۶۷۱	۵,۸۰۰,۹۷۱,۴۲۶	۰	۵,۸۰۰,۹۷۱,۴۲۶	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۴۶۹۲	۹۳۳,۴۸۸,۰۰۰	۰	۹۳۳,۴۸۸,۰۰۰	۰
منطقه ۵	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۲۰۲۰۲۲	۳۴,۱۳۶,۸۰۰,۳۵۹	۰	۳۴,۱۳۶,۸۰۰,۳۵۹	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۰۴۹۵۶	۱۴,۳۷۱,۸۱۲,۳۶۹	۰	۱۴,۳۷۱,۸۱۲,۳۶۹	۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری


اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه – پروانه های ساختمانی بافت فرسوده

مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته



مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه - پایانکارهای ساختمانی

نام منطقه	دوره	مسکونی		تجاری		مسکونی-تجاری		سایر		مجموع	
		مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای مسکونی (مترمربع)	مساحت زیربنای تجاری (مترمربع)	مساحت پیش آمدگی و ... (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد
منطقه ۱	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۵۷۳۵	۲۷	۱۷۴۷۰	۲۷	۵۹۱۱۰	۱۲۲۰۶	۰	۳۸۰۰۴۷	۴۶۲	۷۷۴۵۶۸
	مدت مشابه سال گذشته	۳۰۵۷۴۹	۲۰	۵۶۷۴	۲۰	۵۷۸۷۴	۷۲۹۲	۰	۱۹۱۰	۴۳۳	۳۷۸۴۹۸
منطقه ۲	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۸۹۴۸۸	۱۴	۵۱۸۲	۱۴	۱۴۱۵۷	۵۴۱۱	۰	۴۵۶	۱۶۵	۱۱۴۶۹۴
	مدت مشابه سال گذشته	۱۰۱۳۴۲	۱۹	۲۵۰۸	۱۹	۱۵۵۹۸	۲۴۷۱	۰	۳۶۶۸	۲۱۰	۱۲۵۵۸۷
منطقه ۳	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۸۴۳۵۳	۳	۵۲۵	۳	۵۸۰۱۶	۱۸۲۰۲	۰	۳۳۸۹	۱۸۵	۱۶۴۴۸۴
	مدت مشابه سال گذشته	۹۴۱۳۵	۷	۴۱۹۲	۷	۱۱۷۸۸	۱۱۶۷	۰	۰	۲۰۷	۱۱۱۲۸۲
منطقه ۴	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۴۴۷۸۷	۱۰	۱۳۳۹	۱۰	۳۰۸۴	۲۱۸	۰	۰	۱۰۳	۴۹۴۲۸
	مدت مشابه سال گذشته	۷۹۴۹۲	۳	۸۶۹	۳	۹۶۵۱	۱۲۶۳	۴۹	۹۱۶	۱۵۱	۹۲۲۴۰
منطقه ۵	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	مدت مشابه سال گذشته	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
مجموع	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۵۲۴۳۶۳	۷۱۸	۲۴۵۱۶	۵۴	۱۳۴۳۶۷	۳۶۰۳۷	۰	۳۸۳۸۹ ۲	۹۱۵	۱۱۰۳۱۷۵
	مدت مشابه سال گذشته	۵۸۰۷۱۸	۸۰۹	۱۳۲۴۳	۴۹	۹۴۹۱۱	۱۲۱۹۳	۴۹	۶۴۹۴	۱۰۰۱	۷۰۷۶۰۷

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه - ساخت و سازهای غیرمجاز

مجموع	سایر		تاسیسات		مسکونی		دوره	نام منطقه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۷۸۲	%۱۶	۱۲۶	%۰,۲۶	۲	%۸۴	۶۵۴	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	منطقه ۱
۷۲۴	%۱۹	۱۳۸	%۰	۰	%۸۱	۵۸۶	مدت مشابه سال گذشته	
۳۹۳	%۲۵	۹۹	%۰	۰	%۷۵	۲۹۴	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	منطقه ۲
۴۱۹	%۱۹	۷۹	%۰	۰	%۸۱	۳۴۰	مدت مشابه سال گذشته	
۷۳۱	%۱۹	۱۳۶	%۰	۰	%۸۱	۵۹۵	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	منطقه ۳
۵۲۷	%۴۱	۲۱۸	%۰	۰	%۵۹	۳۰۹	مدت مشابه سال گذشته	
۵۹۵	%۵	۲۸	%۰	۰	%۹۵	۵۶۷	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	منطقه ۴
۹۲۱	%۱۹	۱۷۵	%۰	۰	%۸۱	۷۴۶	مدت مشابه سال گذشته	
—	—	—	—	—	—	—	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	منطقه ۵
—	—	—	—	—	—	—	مدت مشابه سال گذشته	
۲۵۰۱	%۱۶	۳۸۹	%۰,۰۸	۲	%۸۴	۲۱۱۰	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	مجموع
۲۵۹۱	%۲۴	۶۱۰	%۰	۰	%۷۶	۱۹۸۱	مدت مشابه سال گذشته	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه – بازدیدهای تخلفات ساختمانی

تعداد پرونده ارسالی به واحد تخلفات ساختمانی	تعداد تشکیل پرونده	تعداد بازدید	شرح	
۱۲۹۱	۱۳۶۴	۶۲۴۱	منطقه ۱	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰
۳۷۳	۵۵۵	۱۱۲۶	منطقه ۲	
۹۶۶	۹۶۶	۸۸۷۱	منطقه ۳	
۲۳۷۷۷۹	۲۰۸۲۳	۲۰۲۳	منطقه ۴	
—	—	—	منطقه ۵	
۲۴۰۴۰۹	۲۳۷۰۸	۱۸۲۶۱	جمع	
۱۸۳۱	۱۹۸۹	۲۲۲۳	منطقه ۱	مدت مشابه سال گذشته
۲۲۸	۴۶۳	۸۳۷	منطقه ۲	
۴۹۵	۴۹۵	۷۸۲۵	منطقه ۳	
۶۸۱	۷۳۹	۱۳۹۴	منطقه ۴	
—	—	—	منطقه ۵	
۳۲۳۵	۳۶۸۶	۱۲۱۷۹	جمع	

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه - تخلفات ساختمانی

مجموع	منطقه ۵		منطقه ۴		منطقه ۳		منطقه ۲		منطقه ۱		واحد	شرح	ردیف	
	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱	مدت مشابه سال گذشته از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۰۱/۰۱				
۴۸۵۱	۳۳۰۲	-	-	۱۰۱۶	۱۰۶۱	۴۹۵	۱۷۰۰	۵۴۱	۶۹۰	۱۲۵۰	۱۴۰۰	پرونده	تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد	۱
۱۶۴	۶۴۵	-	-	۶۱۵	۱۱۱	۰	۳	۲۵	۳۳	۵	۱۷	پرونده	برگشت از کمیسیون ماده صد(غیرقابل طرح)	۲
۴۳۱۰	۳۷۳۱	-	-	۱۲۸۵	۱۴۴۵	۳۱۵	۸۷۵	۴۵۲	۶۱۰	۱۶۷۹	۱۳۸۰	پرونده	تعداد پرونده هایی که ابلاغ رای شده	۳
۲۱۳۵	۲۳۷۹	-	-	۵۳۲	۲۵۷	۱۰۰	۲۳۰	۶۸	۱۰۶	۱۶۷۹	۱۵۴۲	مورد	تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر شده	۴
۲۴۳۲	۲۳۹۵	-	-	۹۹۱	۱۰۰۵	۱۹۵	۵۳۶	۱۰۴	۱۸۴	۱۱۰۵	۷۰۷	پرونده	تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده	۵
۲۰۷۴	۱۳۵۴	-	-	۳۰۲	۴۵۱	۱۳۲	۵۳۲	۳۴۶	۴۱۸	۵۷۴	۶۷۳	پرونده	تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده	۶

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۱- طرح پاکسازی محلات ۵۵ گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی

همزمان با شیوع ویروس کرونا و در راستای اقدامات پیشگیرانه در این خصوص گندزدایی، ضدعفونی و پاکسازی محلات (از جمله: اجرای کلیه موارد مربوط به قرارداد رفت و روب اعم از شستشو ایستگاه اتوبوس، رفع آبرگرفتگی، امحاء شعائر تبلیغاتی، جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله های رها شده و...) از اهداف مهم معاونت خدمات شهری بوده است که در طول این مدت به صورت هفتگی و مرتب با همکاری شرکت های طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری در زمینه رفت و روب در حال انجام می باشد. آمار و اطلاعات موجود از وضعیت پاکسازی در مدت یکساله ۹۹ به شرح ذیل می باشد:

مدت زمان	دفعات پاکسازی محلات مناطق پنجگانه بصورت هفتگی
یکساله	۱۳۴

۱-۱- تصاویر پاکسازی شده در محدوده مناطق پنج گانه



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۱-۲- تصاویر مربوط به ضدعفونی و گندزدایی پل های برقی عابر پیاده، مراکز درمانی، پارک



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

۱-۳- ترمیم سرچاهچه و لایروبی منهول های محلات شهر رشت در راستای جلوگیری از آبرفتگی



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۲- برگزاری جلسات :

- ۱-۲- جلسه تعیین تکلیف سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند
- ۲-۲- جلسه بررسی موارد مربوط به پروژه پارک انرژی های تجدید پذیر مسکن مهر
- ۳-۲- برگزاری جلسه استقبال از بازگشایی مدارس
- ۴-۲- برگزاری جلسه افزایش ظرفیت کودآلی
- ۵-۲- شرکت در جلسه مربوط به تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی پیشگیری و آمادگی در بحران برف در دفتر ستاد اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۶-۲- جلسه پیرامون طرح آمادگی برای پاسخ به حوادث احتمالی در نوروز ۱۴۰۰



۷-۲- شرکت در جلسه کارگروه ساماندهی و جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی

۳- بازدیدها :

- ۱-۳- بازدید از رودخانه‌های واقع در محله سیاه اسطوخ و کانال ژ ۵ - آج بیشه به بیجاربنه
- ۲-۳- بازدید معاون و مدیر خدمات شهری از ماشین آلات عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری رشت
- ۳-۳- بازدید مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری از محلات نخودچر و جماران
- ۴-۳- بازدید از عملکرد نواحی ۱۵ گانه و انعکاس مراتب به شهرداری مناطق و سازمان‌های تابع



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۴- عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود :

با نزدیک شدن به فصل پاییز و شروع بارندگی های موسمی در راستای جلوگیری از طغیان رودخانه ها و سیلابها عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود از محله سیاه اسطوخ با نظارت و هماهنگی مدیریت و معاونت خدمات شهری و همکاری مناطق پنجگانه و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شروع و در مسیرهای به شرح ذیل ادامه دارد:

- لایروبی نهر آبر واقع در پیر کلاچای ، جنب کلانتری ۱۵
- لایروبی نهر آبر واقع در بلوار امام حسین، شهرک صبا، پل دوم
- لایروبی نهر آبر واقع در بلوار امام علی، کوی زمانی، انتهای کوچه زمانی ۲
- لایروبی نهر آبر مسکن مهر

متراژ لایروبی

متر	شروع عملیات
۶۸۰۰	۲۶ شهریور الی مهرماه
۸۰۰	دی ماه
جمع: ۷۶۰۰	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

۴-۱- تصاویر مربوط به عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود :



۴-۲- آزاد سازی حریم رودخانه سیاه اسطخ به عرض ۱۲ متر در ادامه لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود:



۵- پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت:

با هماهنگی و نظارت حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری سازمان مدیریت های پسماند و نواحی ۱۵ گانه شهرداری حاشیه رودخانه های شهر رشت از زباله های جامد موجود در بستر ، دیواره و حاشیه رودخانه ها و همچنین موانع موجود فیزیکی و بیولوژیکی درمحدوده پاکسازی شد

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مسیرهای پاکسازی به شرح ذیل می باشد:

منطقه یک: پاکسازی پارک حاشیه ای گیلانه واقع در خیابان ۱۸۶

منطقه دو: پاکسازی سد کشاورزی واقع در خیابان زرچوب

منطقه سه: پاکسازی حاشیه رودخانه و زیر پل خیابان مصباح

منطقه ۴: پاکسازی حاشیه رودخانه سیاه اسطلخ

منطقه پنج: پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان ابن سینا

۶- جلسات عملیات ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت:

با توجه به اینکه بارش برف می تواند بر اثر عدم مدیریت مناسب و به موقع به بحران تبدیل شود در همین راستا مدیریت و کنترل برف و یخ در فضاهای شهری نیاز به برنامه های مدیریتی ویژه دارد این حوزه با برگزاری جلسات متعدد در ستاد مدیریت بحران به بررسی چالشهای سنوات گذشته و مرور برنامه های آتی، برگزاری نشست های متعدد با مدیریت شرکت های عمرانی مطرح استان جهت در اختیار گیری تعدادی از ماشین آلات عمرانی آن شرکت در زمان بارش، احیای اداره نقلیه و ماشین آلات به عنوان جایگزین موقت سازمان خدمات موتوری به منظور تسریع در راه اندازی و تعمیر ماشین آلات، تهیه موارد مربوط جهت انعکاس در رسانه ها به منظور بالا بردن مشارکت های مردمی نظیر عدم پارک خودرو در مسیرهای اصلی، الویت برف روبی در معابر اصلی و عدم ورود به معابر باریک و لزوم مشارکت شهروندان در پاکسازی این مسیر و موارد دیگر اقدام نموده است.

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۱-۶- گزارش عملیات ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در سال ۹۹

- برگزاری ۵ مرحله جلسات ستاد مدیریت بحران جهت بررسی چالشهای سنوات گذشته و مرور برنامه های آتی
- برگزاری ۲ نشست با مدیران شرکت های عمرانی مطرح استان جهت دراختیارگیری تعدادی از ماشین آلات عمرانی آن شرکت ها در زمان بارش برف
- به روزرسانی دستورالعمل عملیات زمستانی در زمینه وضعیت ماشین آلات، رانندگان، شیفت بندی ناظرین مسیرهای تعیین شده و شماره های تماس ناظرین و مدیران ستاد بحران مناطق پنجگانه و سازمان ها
- برگزاری جلسات جهت بررسی مسیرها و نحوه اجرای عملیات زمستانی به صورت مانور دورمیزی در مناطق و سازمان های تابعه شهرداری رشت
- احیای اداره نقلیه و ماشین آلات به عنوان جایگزین موقت سازمان خدمات موتوری به منظور تسریع در راه اندازی و تعمیر ماشین آلات و افزایش ماشین آلات آماده به کار از ۲۴ دستگاه در مورخ ۹۹/۱/۶ به ۴۷ دستگاه در ۹۹/۱۰/۶ از مجموع ۵۴ دستگاه ماشین آلات موثر در برف رومی شهرداری و ۲ دستگاه لودر شرکت کود آلی با ذکر این نکته که میانگین عمر مفید ماشین آلات شهرداری رشت بیش از ۱۵ سال می باشد

۲-۶- وضعیت ماشین آلات موجود

نام دستگاه	گریدر	لودر	بیل بکهو	بابکت	کامیون برفروب	برف روب تخصصی	جمع کل
موجود	۵	۱۳	۷	۱۱	۱۸	۲	۵۶
وضعیت آماده به کار	۳	۱۱	۶	۹	۱۶	۲	۴۷

- اختصاص ماشین آلات بنیاد مسکن و پیمانکاران مربوطه به تعداد ۲۰ دستگاه عمرانی و ۳۰ دستگاه کمپرسی

نام دستگاه	گریدر	لودر	بیل بکهو	بابکت	کامیون برف روب	برف روب تخصصی	جمع کل
ملکی	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۷
وضعیت استیجاری	۴	۶	۱	۰	۲ (تربیلی کمرشکن)	۰	۱۳

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

۶-۳- گزارش عملیات ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در سال ۹۹

- انجام مکاتبات مربوط به خرید قطعات بدکی تندمصرف نظیر تسمه ها، فیلترها، تیغه های گیردر و ... و سایر ملزومات مانند ماسه و نمک، عقد قرارداد با رستوران ها جهت تامین غذای گرم پرسنل در حین بارش برف، آماده سازی استراحتگاه رانندگان جهت حضور مداوم در محل کار و دسترسی ۲۴ ساعته طی ایام برف رویی، سوخت ماشین آلات
- انجام مذاکرات با پیمانکاران تعمیر ماشین آلات جهت ایجاد اکیپ سیار تعمیرات شامل مکانیک، سرویسکار، پنچرگیر، آهنگر و باتریساز که به صورت ۲۴ ساعته در ایام بارش برف در اختیار شهرداری رشت باشند
- برگزاری تشریفات قانونی استعلام جهت جذب پیمانکار اجاره ماشین آلات برف روب در مناطق

ردیف	نام منطقه	تعداد دفعات برگزاری استعلام	نتیجه
۱	منطقه یک	۳ مرحله	یک شرکت کننده
۲	منطقه دو	۲ مرحله	یک شرکت کننده
۳	منطقه سه	۳ مرحله	دو مرحله بدون شرکت کننده مرحله سوم در حال برگزاری
۴	منطقه چهار	۳ مرحله	یک شرکت کننده
۵	منطقه پنج	۴ مرحله	سه شرکت کننده و تعیین برنده استعلام

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۴-۶- لیست ماشین آلات عملیات زمستانی:
۴-۶-۱- منطقه یک

ردیف	نوع دستگاه	نام راننده	شماره همراه	سازمان معین
۱	لودر چینی ITM	داریوش تجلی	۰۹۱۱۳۳۷۹۰۱۱	-
۲	بابکت ۹۷/۲۵۰ S	محمد حسن بی آزار	۰۹۱۱۷۵۶۲۴۱۵	-
۳	بابکت ۳۰۰ S	مازیار صفری	۰۹۱۰۱۰۳۲۲۳۸	-
۴	بیل بکھو ۲۰۰ FB	حسن ابراهیمی	۰۹۱۱۳۴۸۴۰۸۵	-
۵	بنز آتکو فلاسک و بر فروب	محمد حسینی	۰۹۱۱۲۳۵۹۹۵۶	-
۶	کمپرسی بنز مایلر بر فروب و نمکپاش	محمد رضایی	۰۹۱۱۳۳۲۱۳۰۳	-
۷	کمپرسی خاور	سید محسن فرحناک	۰۹۱۱۲۳۱۳۲۰۹	-
۸	کمپرسی فوتون	علیرضا دلیر	۰۹۱۱۶۵۰۰۷۹۹	-
۹	کمپرسی رنو بر فروب	مصطفی رحمانی	۰۹۱۱۳۳۰۵۵۳۶	آرامستان
۱۰	لودر نیوهلند ۲۷۰	مهدی اساسی طلب	۰۹۱۱۱۳۶۵۷۹۴	عمران
۱۱	گریدر تایتان	علی کلاچایی	۰۹۱۱۹۳۱۱۴۷۴	عمران

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۶-۴-۲- لیست ماشین آلات عملیات زمستانی منطقه دو

ردیف	نوع دستگاه	نام راننده	شماره همراه	سازمان معین
۱	لودر نیو هلند	محمد خشت مال	۰۹۱۱۲۳۴۶۶۳۹	-
۲	بابکت S ۲۵۰	حجت حسین زاده	۰۹۳۶۹۵۱۹۴۸۲	-
۳	بابکت S ۲۵۰	محمد رضا پرتوین	۰۹۱۱۱۳۰۲۷۱۶	-
۴	بیل بکهو	بهزاد یوسفی	۰۹۱۱۹۸۵۴۴۵۱	-
۵	فوتون	بهزاد خوشفام	۰۹۱۱۳۸۲۳۴۹۳	-
۶	فوتون	اسماعیل هوشمند	۰۹۱۱۸۳۶۹۱۵۵	-
۷	کمپرسی آمیکو برفروب	حمید مقدس	۰۹۱۱۶۲۰۸۰۹۹	-
۸	گریدر PY200	سید محمد موسویان	۰۹۳۹۷۷۳۴۸۸۰	عمران
۹	بیل بکهو B115	مهدی معصومی	۰۹۱۱۲۳۲۶۱۴۰	عمران
۱۰	لودر نیو هلند	عباس حسینی	۰۹۱۱۲۸۴۳۰۱۳	آرامستان
۱۱	بابکت S ۲۵۰	مسعود باقری	۰۹۱۱۱۸۵۰۶۲۶	عمران
۱۲	بابکت S ۲۵۰	آتش نشانی	آتش نشانی	آتش نشانی
۱۳	کمپرسی آمیکو برفروب ۳۶ع۷۴۴	احمد مقدس	۰۹۱۱۷۱۹۳۲۷۱	عمران
۱۴	کمپرسی ولوو برفروب ۱۷ب۲۶۸	مصطفی صیامی	۰۹۱۱۳۳۰۸۸۱۸	عمران

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

۶-۴-۳ - لیست ماشین آلات عملیات زمستانی منطقه سه

ردیف	نوع دستگاه	نام راننده	شماره همراه	سازمان معین
۱	لودر نیو هلند ۱۷۰	غلامرضا امیدی	۰۹۱۱۹۳۹۲۵۸۷	-
۲	بابکت ۹۱/۲۵۰ S	اسماعیل وحدت دوست	۰۹۱۱۹۸۵۱۴۲۸	-
۳	بابکت ۹۰/۵۲۰ S	جواد باغبان	۰۹۱۱۶۰۸۲۹۵۷	-
۴	بیل بکمو B115	اسماعیل ابراهیم پور	۰۹۱۱۷۵۶۸۱۹۵	-
۵	کمپرسی آمیکو برفروب	علی زمانی	۰۹۱۳۹۳۴۶۱۲۳	-
۶	کمپرسی دانگ فنک برفروب	علی ثابت	۰۹۱۱۹۳۳۹۷۷۵	-
۷	خاور	مسعود نورپرتو	۰۹۱۱۳۳۶۶۹۵۰	-
۸	فوتون	داود فلاح	۰۹۱۱۴۲۷۵۹۸۸	-
۹	گریدر هپکو	محمد کاظمی	۰۹۱۱۵۴۶۷۸۶۸	عمران
۱۰	لودر کوماتسو	حامد باقری	۰۹۰۱۴۴۳۱۱۶۷	عمران
۱۱	کمپرسی ولوو برفروب ۱۷ب۲۶۶	فریدون آقایی زاده	۰۹۱۱۳۳۹۸۳۷۳	عمران
۱۲	کمپرسی آمیکو برفروب ۳۶ع۷۴۳	فرشید صفری	۰۹۱۱۶۴۹۳۵۰۰	عمران

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

۶-۴-۴ - لیست ماشین آلات عملیات زمستانی منطقه چهار

ردیف	نوع دستگاه	نام راننده	شماره همراه	سازمان معین
۱	لودر ولوو HL ۲۰۰	وحید خرمدل	۰۹۱۱۶۱۹۲۷۳۳	-
۲	بابکت S ۵۹/۲۵۰	منصور یزدان پژوه	۰۹۱۱۲۳۲۷۰۵۱	-
۳	بابکت S ۵۸/۵۲۰	رضوان نجمی	۰۹۱۱۹۲۹۱۲۸۱	-
۴	لودر ولوو L ۹۰	مرتضی محمودنژاد	۰۹۱۱۳۳۵۹۴۰۴	-
۵	بیل بکهو HLB95	بهروز ذاکر	۰۹۱۱۹۲۷۰۳۷۶	-
۶	کمپرسی خاور	هوشنگ خالقی	۰۹۱۱۶۱۹۳۷۵۸	-
۷	برفروب رنو میدلام ۲۸۹	مهدی دژبان	۰۹۱۱۹۳۹۱۵۶۰	عمران
۸	لودر کوماتسو معدن	علی معزی	۰۹۱۱۲۳۹۴۰۴۴	عمران
۹	بیل بکهو B115	مرتضی یکتا	۰۹۱۱۹۲۸۸۸۰۵	عمران
۱۰	کمپرسی ولو برفروب ۱۷ب۲۶۵	کامبیز گوهری	۰۹۱۱۲۳۴۵۸۸۲	عمران
۱۱	کمپرسی رنو برفروب ۳۲ع۲۹۲	سید جعفر یحیی پور	۰۹۱۱۳۳۹۸۲۶۱	عمران

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

۶-۴-۵- لیست ماشین آلات عملیات زمستانی منطقه پنج

ردیف	نوع دستگاه	نام راننده	شماره همراه	سازمان معین
۱	لودر ولو L120F	هادی خورسند	۰۹۱۱۳۳۱۷۶۴۹	-
۲	بابکت S250	امین شکوهی	۰۹۱۱۸۰۷۳۱۲۳	-
۳	بیل بگهو B115	فرزاد جعفری	۰۹۱۱۹۸۴۱۶۱۳	-
۴	گریدر هیکو	حسین میرزاجانی	۰۹۳۶۹۶۴۹۵۹۷	-
۵	کمپرسی آمیکو برفروب	عظیم میرزاپور	۰۹۱۱۹۳۰۲۱۳۰	-
۶	کمپرسی بنز ۱۹۲۱	ساسان چابک کردار	۰۹۱۱۲۳۶۷۲۹۰	-
۷	کمپرسی خاور LP	جواد پادو	۰۹۰۳۲۳۷۶۵۷۵	-
۸	آکتروس برفروب و نمکپاش	سیامک جعفرنژاد	۰۹۱۱۱۳۷۸۴۴۱	آتش نشانی
۹	لودر هیکو	اکبر حسن نژاد	۰۹۳۵۸۹۶۳۱۵۳	کود آلی
۱۰	لودر هیکو	مجتبی نیازی	۰۹۱۱۳۳۱۰۵۱۸	کود آلی
۱۱	کمپرسی ولوو برفروب ۱۷ب۲۶۷	محسن شرافتمند	۰۹۱۱۸۴۰۶۸۸۰	عمران
۱۲	کمپرسی آنکو برفروب	بهمن زاهدی	۰۹۱۱۱۴۹۵۶۳۱	پسماند

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

۵-۶- شرکت در جلسات ستاد بحران:



۶-۶- استقرار و بکارگیری ماشین آلات بنیاد مسکن در زمان بارش برف (شامل: ۱۵ دستگاه ماشین آلات سنگین از جمله: کمپرسی، بیل بکهو، گریدر و لودر)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۶-۷- تصاویر مربوط به اقدامات حوزه خدمات شهری در پی بارش برف



سایر اقدامات :

- نظارت بر انجام عملیات مربوط به رفت و روب و فضای سبز
- پیگیری انجام عملیات لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه های زرجوب و گوهر رود توسط سازمان عمران شهرداری
- پیگیری و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص:
 - پایش، نگهداری، تعمیر و لایروبی - شبکه های آبهای سطحی اجرا شده در سطح شهر رشت - ایجاد و نگهداری سامانکده سگها و حیوانات بلاصاحب (طرح زنده گیری و عقیم سازی)
 - نظافت و پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود به طول حدودا ۳۰ کیلومتر
- بررسی و اعلام نظر در خصوص قرارداد پژوهش و مطالعات در راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست تالاب عینک
- به روزرسانی چارت عملیات زمستانی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ اجرای مرحله اول طرح واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت در مقابل بیماری کووید ۱۹ به دستور شهردار محترم



➤ خریداری مخازن زباله توسط مناطق از بودجه حوزه معاونت خدمات شهری و نصب در سطح شهر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات

- جلسه در خصوص هماهنگی با ارتش جهت ضد عفونی معابر و مستقر شدن اکیپ های غربالگری ارتش در دفتر فرماندار با حضور فرماندار و معاون ارتش کشور.
- جلسه با دادستان محترم آقای فلاح میری، با حضور شهردار محترم و معاونین محترم شهر و شهرسازی، مدیریت محترم بازرسی، حراست، حقوقی، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در خصوص املاک فاقد مجوز در تاریخ ۹۹/۲/۲.
- حضور در جلسه ستاد کرونا شهرستان به همراه معاونت خدمات شهری در دفتر فرماندار محترم شهر رشت در تاریخ ۹۹/۲/۲.
- حضور در جلسه در خصوص تخلفات ساختمانی و تفاهم نامه با سپاه در تاریخ ۹۹/۲/۳ با حضور مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و مدیریت خدمات شهری، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و .. در دفتر معاونت خدمات شهری.
- جلسه شورای کرونای شهرستان ۹۹/۱/۱۰ در خصوص جمع آوری دستفروشان و پلمپ اصناف و تعطیلی پارک های شهر در سالن جلسات فرمانداری با حضور فرماندار .
- جلسه در سالن استانداری به ریاست معاون عمرانی استاندار و شهردار محترم و معاون خدمات شهر و معاون شهرسازی و مدیران ادارات دیگر در خصوص بررسی شیوه نامه پیشنهادی صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی در تاریخ ۹۹/۲/۴.
- برگزاری جلسه ساماندهی دستفروشان در دفتر مدیریت پیشگیری در تاریخ ۹۹/۴/۲.



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ برگزاری جلسه با شرکت مهندس مشاور آتیه سازان محیط در خصوص ساخت مجتمع اردوگاهی بانوان و آقایان در دفتر معاونت خدمات شهری در تاریخ ۹۹/۲/۲۷



➤ جلسه هماهنگی در خصوص عید قربان در دفتر مهندس سعیدی کیا معاون فرماندار در تاریخ ۹۹/۴/۲۸

➤ جلسه در خصوص روند جلوگیری از تخلفات ساختمانی در دفتر معاونت شهرسازی در تاریخ ۹۹/۵/۲۳

➤ جلسه در خصوص ادارات فعال در دفتر معاونت خدمات شهری در تاریخ ۹۹/۵/۲۱

➤ جلسه در خصوص سد معبر پیاده راه با حضور مدیریت محترم پلیس امنیت و سپاه استان گیلان، حراست، بازرسی معاونت خدمات شهری منطقه ۲،

➤ جلسه هماهنگی در خصوص عید قربان در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ جلسه در خصوص ناحیه محوری با حضور مسئولین نواحی در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در تاریخ ۹۹/۵/۱۵



➤ گزارش تصویری تخلف ساختمان های در حال ساخت. ➤ طرح پاکسازی معابر سطح شهر توسط ستاد رفع سد معبر شهرداری رشت به مناسبت عید قربان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ جلسه در خصوص ساماندهی دستفروشان سد معبر و جانمایی زمین در پارکینگ زندانها



➤ جلسه بررسی مسائل مربوط به کمیسیون بند ۲۰ در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری



➤ حضور در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت و پایش تصویری در تاریخ ۲۹ بهمن در

فرمانداری شهرستان رشت

➤ جلسه با مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی در خصوص برنامه های ویژه نوروز در تاریخ

۹۹/۱۲/۲

➤ جلسه استقبال از بهار

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ طرح پاکسازی معابر سطح شهر توسط ستاد رفع و جلوگیری تخلفات ساختمانی



➤ جلسه در خصوص هماهنگی مسائل مربوط به کمیسیون بند ۲۰ در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در تاریخ ۹۹/۹/۱۱



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

- حضور در جلسه در دفتر معاونت خدمات شهری در خصوص قرارداد ارایه خدمات اجرایی امور شهری نواحی پانزده گانه شهرداری رشت در تاریخ ۹۹/۹/۴
- جلسه در دفتر معاونت خدمات شهری در تاریخ ۹۹/۹/۲۲ در خصوص قرارداد ارایه خدمات اجرایی امور شهری نواحی پانزده گانه شهرداری رشت
- جلسه با معاونت خدمات شهری مناطق پنجگانه در خصوص کمیسیون بند ۲۰ در تاریخ ۹۹/۹/۱۶

➤ جدول مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد معبر سال های ۹۸ و ۹۹



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

➤ جدول گزارش ساختمان های در حال ساخت در سطح مناطق پنجگانه از تاریخ ۹۹/۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰ بر اساس گزارش ارسال شده از نواحی پانزده گانه شهرداری

پروانه ساخت		تعداد کل گزارش تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه یکساله ۹۹	ردیف
ندارد	دارد		
۱۳۲۱۰	۱۸۴۸	۱۴۰۵۸	۱

➤ جدول گزارش ماهانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

تعداد کل پروندهها جلسه بند بیست یکساله ۹۹	تعداد صدور رای پلمپ	تعداد بازدید مجدد	اخذ تعهد کتبی	عدم احراز تخلف و مختومه شدن پرونده
۲۰۸	۴۳	۶۳	۷۸	۱۳

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

➤ برگزاری هفتگی جلسه بند بیست



➤ طرح پاکسازی پیاده روها و تذکر به نمایشگاه خودرو با همکاری راهنمایی و رانندگی و اماکن و اتحادیه نمایشگاه داران



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ توسعه فضای سبز شهری نظیر :

- بهسازی فضای سبز مجاور بلوار اصفهان به مترائز ۹۰ مترمربع .
- بهسازی فضای سبز میدان گاز (میدان شهید خجسته) زیرپل نیایش با استفاده از گیاهان پرچینی و پوششی به مترائز ۱۹۶۵ مترمربع .
- اجرای بخشی از طرح توسعه لاین کندروی جاده فومن به مترائز ۶۰۰۰ مترمربع .
- طراحی و ایجاد فضای سبز در لاین بلوار نماز (لاین دوچرخه سواری) به مساحت ۲۰۰ مترمربع
- بررسی صورت وضعیت های قطعی پروژه های آب خام مربوط به مناطق پنجگانه .
- جابجایی بخشی از درختچه های خرمشهر و مدرس در بریدگی ها و دور برگردان ها در جهت رفع مشکلات و معضلات ترافیکی .
- درخواست خرید بذر برای تولید گلهای فصلی (پائیزه و زمستانه) و (بهاره و تابستانه) به همراه درخواست سموم ، خاک و کود مورد نیاز در محل خزانه های تولیدی سازمان .
- انجام عملیات بستر سازی ، شخم زدن ، وجین کاری ، بذریاشی در خزانه های تولیدی سازمان در طول سال .
- پیگیری و تعمیر پمپ چاه کشاورز و تهیه گراول دور لوله .
- اجرای طرح تولید گیاهان زینتی در سایت زندان لاکان رشت .
- اجرای عملیات توسعه فضای سبز دور برگردان بلوار امام علی (ع) به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه .
- تهیه و ارسال شرح خدمات طرح جامع فضای سبز شهر رشت به معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

- تهیه و تنظیم تفاهم نامه بین سازمان سیما، منظر و فضای سبز و شرکت کودآلی در خصوص احداث گلخانه و تجهیز آن جهت تولید گیاهان زینتی و ارسال آن به مدیریت محترم شرکت کودآلی گیلان
- برآورد طرح بهسازی بلوار ولیعصر به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع .
- اجرای طرح توسعه بلوار جدید الاحداث ۸ دی به مساحت ۵۰۰ مترمربع (فاز اول) در محدوده منطقه یک .
- تهیه طرح و برآورد فضای سبز در موقعیت بلوار جدید الاحداث ۸ دی فاز دوم به مساحت ۲۸۰ مترمربع در محدوده منطقه یک .
- طراحی و برآورد فضای سبز بلوار و میدان جدید الاحداث خیابان بعثت به مساحت ۵۹۳ مترمربع .
- طراحی و اجرای فضای سبز خیابان گلچین گیلانی به مساحت ۱۰۵ مترمربع .
- برآورد احداث گلخانه جدید ۳۰۰ متری در بخشی از محوطه سازمان .
- برآورد ایجاد دیواره سبز در زون های حفاظتی پارک مفاخر به متر طولی ۱۰۰۰ متر طولی .
- تهیه و تنظیم کتابچه طرح تجدیدنظر بوستان مفاخر و ارسال آن به مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
- برآورد آبیاری مکانیزه محوطه ساختمان شهرداری مرکز
- پیگیری ابلاغ قرارداد آب خام در سال ۹۹
- رفع برخی از نواقص سیستم آبیاری پارکها و بلوارها
- تهیه طرح توسعه فضای سبز لچکی در حاشیه میدان امام حسین (ع) به مساحت ۳۵۰ مترمربع در محدوده منطقه سه .

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

- تهیه طرح و برآورد فضای سبز در موقعیت ضلع شرقی میدان سرگل به مساحت ۳۰۰ مترمربع در محدوده منطقه یک.
- تهیه طرح و برآورد فضای سبز بلوارهای ایجاد شده در موقعیت چهار راه ویلانج به مترائ ۵۰ مترطول در محدوده منطقه یک.
- تهیه طرح و برآورد فضای سبز لاین کندرو بلوار مدرس به مترائ ۳۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه.
- تهیه طرح و برآورد فضای سبز به منظور ایجاد فضای مکث در خیابان مصباح به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه.
- تهیه طرح و برآورد فضای سبز به منظور بهسازی فضای سبز میدان امام حسین ۳۳۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه .
- ارائه طرح توسعه فضای سبز پارک مجاور پل توحید به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع در محدوده منطقه یک .
- ارائه طرح بهسازی میدان شهید انصاری (چهار راه گلزار) به مساحت ۶۵۰ مترمربع در محدوده منطقه یک .
- ارائه طرح بهسازی بوستان رازی به مساحت ۶۵۰۰ مترمربع در محدوده منطقه چهار .
- ارائه طرح شبکه معابر به منظور بهسازی بوستان بهار به همراه ارائه طرح فضای سبز به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع در محدوده منطقه چهار .
- ارائه طرح توسعه فضای سبز در باغچه های مجاور مقبره دکتر حشمت به مترائ تقریبی ۶۵ مترطول
- ارائه طرح بهسازی بوستان بهار به مساحت ۴۱۰۰ مترمربع .
- ارائه طرح بهسازی پارک نارون ۲ به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع .
- ارائه طرح بهسازی حاشیه بلوار رودباری به مساحت ۳۰۰ مترمربع .
- برآورد طرح آبیاری پارک رازی و شقایق .
- انتقال نشاء های فصلی تولیدی در خزانه های سازمان جهت کاشت در سطح مناطق در مجموع به تعداد ۵۱۰,۰۰۰ بوته .

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

- تهیه طرح معماری پارک مسافر در کمربندی خرمشهر و مکاتبه با معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری جهت تکمیل برآورد عمرانی آن .
- پیگیری و انجام مکاتبه با اداره حقوقی شهرداری مرکز جهت شناسایی و معرفی عرصه های تحت تملک شهرداری و تخصیص آن به امر تولید گیاهان زینتی .
- بررسی مطالعات پارک جنگلی سراوان و ارسال پیشنهادات سازمان به سازمان سرمایه گذاری شهرداری .
- نظارت و پیگیری بر اجرای پروژه آب خام در بلوار قلی پور به طول ۱۰۰۰ متر .
- نظارت و پیگیری بر اجرای پروژه آب خام در بلوار امام (ره) به طول ۵۰۰ متر .
- ارائه طرح فضای سبز میدان فرهنگ به همراه ارائه برآورد ریالی به مساحت ۳۴۰ مترمربع در محدوده منطقه دو .
- ارائه طرح و برآورد فضای سبز حاشیه بلوار امام (مصلی الی گیل) به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در محدوده منطقه سه .
- تهیه طرح توسعه درختکاری شهری در سال ۹۹ و اجرای طرح های ساماندهی درختکاری شهری با بهره گیری از گونه های متناسب با شرایط اقلیمی گیلان در مناطق پنجگانه شهری به تعداد ۳۰۸۸ اصله نهال غرس گردیده است .
- تهیه طرح بهسازی و بازپیرایی به همراه برآورد فضای سبز در موقعیت میدان مادر به مساحت ۲۵۵ مترمربع در محدوده منطقه یک .
- ارائه طرح جدید فضای سبز لاین دوچرخه سواری بلوار امام به همراه ارائه برآورد ریالی به مترآژ ۶۰۰۰ متر طول به مساحت ۱۰,۰۰۰ مترمربع در محدوده مناطق سه و پنج .
- معرفی گونه های درختی چند ساله به همراه برآورد هزینه به منظور درختکاری در سطح شهر (ارائه طرح توسعه سطوح درختکاری به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع) .
- تعیین قیمت کارشناسی پیشنهادی گل و گیاه آپارتمانی و فضای باز و نهاده های کشاورزی برای فروش در سال ۱۴۰۰ .
- بهسازی و ایجاد سطوح پرچین کاری در برخی از بلوارها و لاین های کندروی موجود در سطح شهر .
- توزیع رایگان نهال به تعداد ۱۰,۰۰۰ اصله از انواع نهال های مثمر بین شهروندان جهت اشاعه فرهنگ حفظ و گسترش فضای سبز شهری در هفته گرامیداشت منابع طبیعی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

- تامین بخشی از نهال های بومی و سازگار با اقلیم شهر رشت به تعداد ۱۰,۰۰۰ اصله با هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی استان گیلان به منظور کاشت آنها در سطح شهر ، مجتمع های مسکونی ، مدارس ، مساجد و... در هفته گرامیداشت منابع طبیعی
- کاشت نهال با مشارکت مردم و سمن ها (تشکل های مردم نهاد) به تعداد ۱۰۰۰ اصله .
- کاشت نهال به شکل نمادین با حضور مسئولین و در برخی از مکان های سطح شهر نظیر پارک های مسکن مهر ، پردیسان ، شهر و...
- تهیه بروشورهای آموزشی جهت هفته درختکاری به منظور ترغیب و تشویق شهروندان در جهت حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری
- ارائه طرح توسعه فضای سبز بلوار جدیدالاحداث محله کم برخوردار صف سر به مساحت ۷۰۰ مترمربع در محدوده منطقه چهار.
- ارائه برآورد جدید مربوط به طرح توسعه فضای سبز رفیوژ میانی امام (حدفاصل میدان فرهنگ تا تقاطع منظریه) به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع در محدوده منطقه دو .
- برآورد مربوط به ارقام گیاهی موردنیاز جهت بهسازی فضای سبز پیاده راه فرهنگی شهر رشت به مناسبت ایام نوروز .
- ارائه طرح و برآورد سیستم آبیاری بوستان بهار به مساحت ۴۱۰۰ مترمربع .
- ارائه طرح توسعه فضای سبز به منظور ایجاد لچکی روبروی فنی و حرفه ای به مساحت ۸۰۰ مترمربع در محدوده منطقه پنج
- نگهداری فضای سبز شهری نظیر :
- نظارت بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز .
- صدور، تایید به موقع صورت وضعیت موقت ماهانه شرکتهای نگهداری فضای سبز.
- نظارت بر نحوه صحیح آبیاری (شامل : آبیاری با تانکر - آبیاری دستی / شیلنگی - آبیاری تحت فشار) در کلیه سطوح فضای سبز شهری در ماههای گرم سال .

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

- نظارت مستمر در جهت شناسایی درختان خطرآفرین معابر شهری و نظارت بر اجرای عملیات هرس و فرمدهی تاج درختان توسط پیمانکاران بر اساس اولویت .
- نظارت بر اجرای عملیات رفع خطر درختان در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۷ سازمان .
- انجام عملیات هرس جهادی درختان معابر شهری در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت .
- زیباسازی سیمای بصری شهر با بکارگیری گلهای فصلی در سطوح فضای سبز شهری (شامل : بلوارها، میداين و پارکهای مناطق پنجگانه.
- نظارت مستمر و مداوم ناظرین جهت اجرای به موقع دستورالعملهای ابلاغی .
- نظارت بر اجرای عملیتهای فضای سبز شامل چمن زنی، گلکاری، وجین کاری، سمپاشی ، کودپاشی و ... در سطوح فضای سبز.
- نظارت بر شبکه‌های روشنایی، آبیاری، آبنماها و فواره‌ها و ...
- نظارت بر نگهداری مبلمان پارکی شامل نیمکت، سطل زباله، المان‌ها و ...
- بازدید و شناسایی نواقص موجود در پارکها به منظور بهسازی مبلمان، تاسیسات، فضای سبز و ... موجود در پارکها
- زیباسازی سیمای بصری در سطح شهر با انجام عملیات رنگ آمیزی مبلمان پارکی ، جداول داخل پارکها و المان های موجود در سطح شهر .
- زیباسازی سیمای بصری در سطح شهر با انجام عملیات شستشوی آبنماهای موجود در سطح شهر در راستای طرح استقبال از بهار.
- خرید و کاشت نشاء های فصلی در سطح مناطق در مجموع به تعداد ۲۳۰۰۰ جعبه نشاء بنفشه و ۷۵۰۰ گلدان نشاء جعفری در طول سال ۹۹ .

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شاخص های عمومی سازمان

ردیف	شرح	واحد	از ۹۹/۱۲/۳۰ الی ۹۹/۱/۱
۱	مساحت کل فضای سبز شهری	مترمربع	۶,۱۹۵,۶۹۷
۲	مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری	مترمربع	۱,۶۸۸,۰۰۶
۳	نسبت فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی به کل فضای سبز تحت پوشش شهرداری	درصد	٪۱۰۰
۴	سراجه فضای سبز به ازای هر نفر	مترمربع	۲,۴
۵	هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز	ریال	۶۳,۲۰۰
۶	مجموع هزینه نگهداری فضای سبز تحت پوشش شهرداری	هزارریال	۲۰۳,۷۷۰,۰۰۷
۷	میزان توسعه فضای سبز	مترمربع	۶۰۰۰
۸	طراحی فضای سبز	طرح	۳۷
		مترمربع	۷۶,۴۲۸

حجم آب مصرفی فضای سبز

زمان	مساحت فضای سبز تحت آبیاری با تانکر (مترمربع)	مساحت فضای سبز تحت آبیاری مکانیزه (مترمربع)	مساحت کل فضای سبز تحت آبیاری (مترمربع)	حجم آب مصرفی با تانکر (مترمکعب)	حجم آب مصرفی آبیاری مکانیزه (مترمکعب)	حجم کل آب مصرفی فضای سبز (مترمکعب)	میانگین مصرف آب فضای سبز در هر مترمربع (لیتر)
از ۹۹/۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	۵۹۹,۷۶۰	۵۱۱,۲۸۹	۱,۰۶۱,۰۴۹	۵۲۲,۸۳۲	۳۹۰,۸۰۶	۹۱۳,۶۳۸	۸۲۲

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

❖ حوزه زیباسازی

➤ نصب پرچم های ۲سر چوب به مناسبت ایام الله دهه ی فجر در سطح شهر



➤ نصب ریسه های رنگی پرچمی به مناسبت ایام الله دهه فجر در سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ تعمیر و تعویض سیم و نصب مجدد پرچم در میادین سطح شهر:



➤ نصب بنر بر روی استند به مناسبت ایام الله دهه فجر در سطح شهر:



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ نصب بنر بر روی بیلبوردها و پل های هوایی به مناسبت ایام الله دهه فجر در سطح شهر



➤ نصب باکس های صفحه ای به مناسبت ایام الله دهه فجر در سطح شهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ نصب بنر بر روی واتربندها به مناسبت ایام الله دهه فجر در سطح شهر



➤ راه اندازی روشنایی زیرگذر پل یخساز



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری



➤ تعمیر میله پرچم در پل طالشان



نصب پرچم آسیب دیده پل یخساز

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ نصب المان نگاتیو به مناسبت ایام الله دهه فجر در پیاده راه فرهنگی مقابل ساختمان ساعت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ ترمیم و رنگ آمیزی گاو مارلیک



سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ گل آرایی المان مادر در میدان مادر به مناسبت روز مادر و زن



➤ مشارکت در برپایی نمایشگاه دستاورد انقلاب



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ اجرای نقاشی دیواری به مناسبت ایام الله دهه فجر در خیابان انقلاب (حاجی آباد)



➤ روند پیشرفت پروژه سرویس بهداشتی پارک محتشم و اجرای لوله کشی فاضلاب



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ اهتزاز پرچم ایران در بلوار شهید افتخاری رو بروی بیمارستان قائم (عج)



➤ آماده سازی محوطه رژه خودرویی در پیست کارتینگ جنب فرودگاه به مناسبت روز ۲۲ بهمن •



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ نصب تابلوی شهدای مسجد امام حسین (ع) در محله صف سر



➤ شروع نقاشی کافوهای بلوار ۸ دی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

➤ نصب و اجرای یادمان دکتر حشمت طالقانی در محله چله خانه



➤ تشکیل و برگزاری کارگاه طراحی پوستر افتخار و امید به مناسبت ایام ... دهه فجر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

❖ اهم اقدامات

➤ ساخت پیاده روی ساختمان اداری و مسجد در وادی تازه آباد



➤ ساخت و افتتاح ساختمان اداری برای وادی تازه آباد



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ ادامه عملیات همسطح سازی قبور در وادی تازه آباد



➤ نام گذاری خیابانها به نام شهدای مدافع حرم



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ هم سطح سازی و آماده سازی و آسفالت قطعه بهشت



➤ ادامه آماده سازی غرفه های تجاری در وادی باغ رضوان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهر سازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ احداث قبر در قطعه ۱۴ وادی باغ رضوان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

➤ آبرسانی قطعات جدید



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ هم سطح سازی قطعه شهدای انقلاب



➤ گرفتن کیت تشخیص کرونا و ایزوله کردن پرسنل غسالخانه



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ احداث درب خروجی سازمان جهت اضطرار



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ دیو خاک و نخاله ها در وادی تازه آباد



سازمان مدیریت آرامستان ها

➤ نصب و بازسازی سقف گلزار شهداء وادی تازه آباد



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

➤ پلمپ آمبولانسهای حمل اجساد مبتلایان کرونا



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

گزارشی از عملکرد سازمان

مقدار	واحد	شرح
۵۱۶۴	قالب	تولید سنگ لحد
۲۹۳۵۵	قالب	تولید سنگ بلوک
۱۳۲۳۱	کیلوگرم	مصرفی آهک
۳۶۵۵۲۴	کیلوگرم	مصرفی سیمان
۸۵۶۴۵	قالب	مصرفی سنگ بلوک
۱۴۲۰۴	قالب	مصرفی سنگ لحد
۱۷۵۶	عدد	تعداد سنگ مزار نصب شده
۶۴۹	لحد	پیش فروش قبور
۵۳۲	قالب	نصب موزائیک
۳۰۴۷	لحد	قبرسازی

آمار فوت شدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در شهر

تعداد	واحد	شرح
۲۲۷۱	نفر	تعداد فوت شده های مرد
۱۸۸۲	نفر	تعداد فوت شده های زن
۹۲	نفر	تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و اعضاء مقطوعه
۲۴۳۴	نفر	تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از سازمان
۷۶۷	نفر	تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد
۱۰۴۴	نفر	تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اقدامات اجرایی :

- ضد عفونی بازارچه های تحت نظارت سازمان (از جمله کف، در و دیوار، سرویس بهداشتی، و اتاق نگهداری و همچنین ابزار و تجهیزات موجود مانند عابر بانک و ...)



- خرید منبع ۱۰۰۰ لیتری و یک دستگاه سمپاش جهت اجرای طرح ضد عفونی بازارچه های تحت نظارت سازمان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ ضد عفونی میدان بزرگ بار آزادی



- ابلاغ دستور العمل جلوگیری از فروش هرگونه نوشیدنی و خوراکی بدون بسته بندی به کلیه دکه های سطح شهر
- بازدید و سرکشی به دکه های سطح شهر در راستای بررسی روند رعایت پروتکل بهداشتی ابلاغ شده



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ ۴۰ مورد بازدید و کارشناسی زمین (به درخواست بخش خصوصی جهت برپایی بازارچه و گلخانه)



➤ ترمیم و لکه گیری آسفالت بازارچه چمران



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- افتتاح بازارچه خصوصی پارک در خیابان پاسداران با مشارکت و نظارت سازمان
- توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده با قیمت مصوب در سطح شهر
- تخلیه و بازگشایی مسیر فاضلاب بازارچه میرزا کوچک (با توجه به مشکلات ایجاد شده برای شهروندان و کسبه)
- اجرای ضد عفونی نمودن بازارچه ها با توجه به ابلاغ دستورالعمل های جدید ستاد ملی کرونا و مسئولین استانی



- خرید ۱۱ عدد سطل زباله ۶۶۰ لیتری جهت استقرار در بازارچه های تحت نظارت سازمان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ ساماندهی خودروهای عرضه فرآورده های غذایی از طریق ابلاغ اظهاریه و عقد قرارداد



➤ ساماندهی و نظارت بر کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر با توجه به مصوبه اخیر شورای محترم اسلامی شهر رشت

➤ افتتاح بازارچه خصوصی فروش میوه به صورت آنلاین با مشارکت و نظارت سازمان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ برگزاری فروش ویژه شب یلدا در بازارچه های تحت نظارت سازمان



➤ صدور شناسنامه و مجوز بهره برداری برای کلیه بازارچه ها و خودرو های عرضه کننده فرآورده های غذایی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ پیگیری و دریافت اجرت المثل ۴ عدد نت بانک بانک شهر



➤ شناسایی و ابلاغ اختاریه به کیوسک هایی که خارج از ضوابط قرارداد فعالیت می نمایند



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ جابجایی کیوسک های محدوده بلوار امام خمینی در راستای اجرای پروژه مسیر دوچرخه سواری شهرداری منطقه ۵



➤ چاپ و نصب بنر اطلاع رسانی و ارسال پیامک اختار به کلیه مودیان در خصوص پرهیز از خرید و فروش کیوسک های فاقد سرقفلی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ راه اندازی سامانه ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی موعده پرداخت مودیان بدهکار

➤ برگزاری مزایده واگذاری املاک سازمان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ مشخص نمودن ۱۲ مکان در سطح شهر جهت عرضه میوه نوروژی با مشارکت ستاد تنظیم بازار استان



نشست ها:

- جلسه معرفی و بررسی سامانه کنترل ترافیک بازارچه های میوه و تره بار
- جلسه ستاد تنظیم بازار در فرمانداری شهرستان رشت
- جلسه هم اندیشی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی با حضور نمایندگان انجمن های کارگری
- جلسه هم اندیشی با نمایندگان اتحادیه دارندگان نمایشگاه فروش خودرو



- جلسه هم اندیشی با هیئت امنای باز بزرگ میوه و تره بار آزادی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

- جلسه هم اندیشی با نماینده بانک رسالت جهت بررسی راهکارهای مشارکت در طرح حمایت از صاحبان مشاغل خرد
- جلسه هم اندیشی با ریاست ، معاونت و کارشناسان مرکز بهداشت و امضای تفاهم نامه همکاری در طرح ساماندهی واحد های سیار عرضه خوراک و نوشیدنی



- جلسه هم اندیشی با ریاست اتحادیه میوه و تره بار جهت اجرای طرح صدور پروانه کسب و کار برای غرفه داران بازارچه های میوه و تره بار



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ جلسه هم اندیشی با هیئت امنای بازارچه میرزا کوچک نشست هم اندیشی رییس سازمان با سرپرست سازمان همیاری شهرداری های گیلان در خصوص سایت جامع نمایشگاهی



➤ نشست هم اندیشی ریاست سازمان با سرهنگ شریف زاده مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه ناحیه رشت در خصوص حمایت از مشاغل خانگی با ایجاد بازارچه تخصصی تولیدات خانگی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نشست ریاست سازمان با رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان



➤ جلسه ریاست سازمان با سرپرست تعاونی روستایی استان گیلان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ نشست ریاست سازمان با مهندس شکرپه ریاست اتاق اصناف استان



➤ نشست با سرمایه گذار بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژه ساماندهی صنوف



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ تشکیل جلسه با ریاست راهور شهرستان رشت



➤ جلسه تقدیر از همکاران خانم سازمان به مناسبت هم زمانی روز زن و ایام مبارک دهه فجر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ جلسه تقدیر از تولید کنندگان سرپرست خانوار مجموعه گیل بانو (از مجموعه های تحت نظارت سازمان)



➤ جلسه با نماینده شرکت شهرک های صنعتی در راستای آغاز ساماندهی اصناف در شهرک های صنفی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ تشکیل جلسه با حضور ریاست اتاق اصناف استان در خصوص احداث شهرک صنوف



➤ جلسه با نماینده ستاد تنظیم بازار در خصوص مشخص نمودن محل های توزیع میوه نوروژی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ تشکیل جلسه با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استاندار خصوص احداث شهرک صنوف



➤ تشکیل جلسه با حضور شهردار محترم رشت و جمعی از مدیران شهرداری در خصوص احداث شهرک صنوف



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

➤ جلسه با نماینده شرکت شهرک های صنعتی در راستای آغاز ساماندهی اصناف در شهرک های صنعتی



➤ جلسه با ریاست بسیج سازندگی استان در خصوص راه اندازی روز بازار ها و بررسی روند های همکاری



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

❖ ضد عفونی و پاکسازی شهر:

- عملیات ضد عفونی معابر و خیابان های شهر رشت توسط آتش نشانان شهر باران
- عملیات تزریق محلول ضد عفونی به خودروهای لجستیکی سپاه، نیروی انتظامی، شهرداری جهت گند زدایی معابر سطح شهر
- اهدای مواد ضد عفونی به شهروندان و معتمدین محلات و مساجد، NGO ها ؛ جهت مبارزه همگانی و پاکسازی ویروس کرونا

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



خرید:

- ابزار آلات و لوازم برق صنعتی به ارزش سرمایه ای ۴۱۹/۹۹۸/۰۰۰ ریال
- لوازم مصرفی اداری به ارزش سرمایه ای ۷۷۹/۹۱۰/۰۰۰ ریال
- ابزار آلات و لوازم راه و ساختمان و تاسیسات به ارزش سرمایه ای ۵/۲۱۸/۳۵۲/۰۰۰ ریال
- لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه به ارزش سرمایه ای ۱۲/۲۵۲/۰۷۱/۰۰۰ ریال
- لباس کارکنان و منسوجات به ارزش سرمایه ای ۴/۵۸۶/۱۶۰/۰۰۰ ریال
- تجهیزات کامپیوتر و نرم افزار به ارزش سرمایه ای ۱/۶۲۵/۳۴۸/۰۰۰ ریال
- تجهیزات شبکه و ارتباطی و دوربین مداربسته به ارزش سرمایه ای ۲/۷۲۶/۱۵۵/۰۰۰ ریال
- کتاب ، بذر ، CD و کالاهای چاپی به ارزش سرمایه ای ۶۹/۳۷۰/۰۰۰ ریال
- لوازم نظافت و آرایشی بهداشتی و پزشکی به ارزش سرمایه ای ۷۶۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال
- تابلو ، پلاک راهنما و تجهیزات ترافیکی به ارزش سرمایه ای ۶۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال
- مواد خوراکی ، وسایل پذیرایی و آشپزخانه به ارزش سرمایه ای ۸۸۶/۵۹۰/۰۰۰ ریال
- اثاثیه و لوازم مصرف نشدنی اداری به ارزش سرمایه ای ۴۸۶/۱۱۹/۰۰۰ ریال
- اثاثیه و لوازم خانگی برقی به ارزش سرمایه ای ۳۲۳/۸۴۰/۰۰۰ ریال
- بذر ، نهال و لوازم باغبانی به ارزش سرمایه ای ۸۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال
- تجهیزات ورزشی به ارزش سرمایه ای ۴۶۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال
- فرآورده ها و مشتقات نفت ، گاز و پتروشیمی به ارزش سرمایه ای ۵۰۵/۷۹۴/۰۰۰ ریال
- ابزار آلات و ماشین آلات صنعتی به ارزش سرمایه ای ۱۱۰/۳۵۰/۰۰۰ ریال
- لوازم آتش نشانی به ارزش سرمایه ای ۱۰/۴۸۹/۰۱۰/۰۰۰ ریال



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ تعمیرات و تجهیزات خودرویی:

➤ تعمیرات قطعات خودرویی و لجستیکی اعم از سرنازل، پمپ، اگزوز، لنت، گلگیر و... همچنین صافکاری، نقاشی، تعمیرات خودرویی و بازدید ۱۱۷۰ مورد دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش نشانی توسط حوزه فنی خودرویی سازمان



➤ تعمیرات اساسی خودرو اعم از بازسازی و ساخت کابین سه دستگاه خودرو

➤ اجرای ۲۱۹ مورد پایش ایمنی از مراکز تصویر برداری سپهر، شرکت توسعه نیمه رسانا، کلینیک فارابی، برج گلزار، برج پاسارگاد، فروشگاه بزرگ احمدی و...

➤ بازدید میدانی مسوولین و تنی چند از کارشناسان سازمان آتش نشانی رشت از مسیر راه آهن رشت به قزوین با هدف شناسایی و ارزیابی توان امداد و نجات

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات سازمان آتش نشانی:

- رونمایی از سه دستگاه خودروی اطفایی
- رژه ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی به مناسبت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- برگزاری مراسم عطر افشانی و گلباران مزار شهدای، مزار شهدای گمنام، مزار شهدای آتش نشانان عبدی، مرادی، نعمت طلب
- تقدیر از فرزندان شهدای ۸ سال دفاع مقدس که در سازمان آتش نشانی رشت مشغول به کار هستند.
- تقدیر از فرزندان شهدای آتش نشان عبدی، مرادی، نعمت طلب
- تقدیر از آتش نشانان و تنی چند از افسران ارشد سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشان توسط ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست در صحن شورای رشت
- تقدیر از آتش نشانان و تنی چند از افسران ارشد سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشان توسط ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری در صحن شورای رشت
- حضور معاون آموزش و پیشگیری و کارشناسان حوزه پدافند در جلسه پدافند غیر عامل فرمانداری رشت
- حضور آتش نشانان در نماز جمعه این بار ملبس به لباس آتش نشان به مناسبت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- پیوستن آتش نشان به پویش آتش نشان خون بخش
- حضور ریاست سازمان در جلسه بررسی نحوه عملیات برف روبی در دفتر شهردار رشت
- حضور ریاست سازمان و معاونت عملیات در جلسه توجیهی آموزشی، عملی استفاده از خودروهای نردبان سازمان آتش نشانی
- حضور ریاست سازمان در جلسه ی مشترک با موضوع پیشبرد پروژه ی چند منظوره ی پیشنهادی شرکت عمران پارس آینده در دفتر شهردار محترم شهر رشت
- حضور ریاست سازمان در جلسه شورای معاونین با محوریت ستاد مدیریت بحران در سالن جلسات شهرداری مرکز

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی



- صعود آتش نشانان به ارتفاعات رستم آباد رودبار به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- صعود علی مقصودی آتش نشان شهر باران به ارتفاعات قله دماوند و سبلان
- برگزاری تست عملیاتی ورزشی آتش نشانان
- برگزاری مسابقات صعود و فرود و راپل
- برگزاری رزمایش خود حفاظتی ادارات و نهاد های اجرایی در ایستگاههای چهارده گانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی توسط واحد حراست این سازمان
- برگزاری غرفه آتش نشانی در موکب خدام الحسین پیاده راه شهرداری رشت در اربعین حسینی
- برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی و اهدای جوایز به ۳۰ تن از برگزیدگان
- ضبط برنامه آموزشی با موضوع ایمنی و آتش نشانی برای کودکان با حضور عمو شهرام آتش نشان و راستین و صوفیا ۲ کودک رشتی که در ضبط برنامه با آتش نشانان همراهی داشتند
- ضبط ویژه برنامه کودک به مناسبت روز آتش نشان و پخش در برنامه گل محله شبکه باران
- تهیه ویژه برنامه آتش نشان برای پخش در برنامه به وقت جوانی و پخش از شبکه باران
- ضبط ویژه برنامه ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی توسط برنامه پر مخاطب خانه مهر با حضور معاون آموزش و پیشگیری
- برگزاری همایش مقابله با ویروس منحوس کرونا با همکاری دستگاههای مختلف به مناسبت هفته نکوداشت هفته پدافند غیر عامل
- برگزاری مسابقات نقاشی و قصه گویی اینترنتی با اهدای جوایز به برگزیدگان «کودکان» به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل
- افتتاح یک واحد مسکن محرومین به همت آتش نشانان شهر باران
- قدردانی شهردار رشت از اقدام نیروهای آتش نشانی در پی مهار آتش سوزی مهیب مسکن مهر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات آتش نشانی:

- مانور امداد و نجات حریق در محل گذرگاه غیر مجاز راه آهن با مشارکت نیروی عملیاتی و امدادی راه آهن شمال ۲ و اورژانس گیلان
- برگزاری مانور غواصی، برگزاری مانور آبگیری از منابع روباز در آستانه گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- برگزاری مانور رژه خودروهای امدادی شهرداری رشت با مشارکت سازمان آتش نشانی و دستگاههای خدمات رسان در مسکن مهر
- برگزاری مانور پدافند غیر عامل «۱-مشترک با اداره برق ۲- مشترک با اداره گاز ۳- مشترک با اداره آب»
- حضور آتش نشانان در رزمایش طرح زمستانی پلیس راه و راهور فرماندهی انتظامی استان گیلان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ جلسات:

- هم اندیشی سازمان آتش نشانی و مرکز بهداشت شهرستان رشت با محوریت پیشگیری از گسترش کرونا در میان آتش نشانان
- این نشست بر محوریت پیشگیری و بررسی ابتلای آتش نشانان به ویروس کرونا بوده که زین پس طبق گفتگو های صورت گرفته بررسی وضعیت و انجام مراحل درمان آتش نشانانی که به نوعی درگیر این بیماری شده اند و یا افراد مبتلا به این ویروس مستقیماً از طریق مرکز بهداشت شهرستان رشت و توسط پزشک معتمد انجام خواهد پذیرفت.
- حضور ریاست سازمان در جلسه برنامه ریزی بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل ۵ تا ۱۲ آبان در فرمانداری رشت
- برگزاری جلسات دورمیزی رزمایشات توسط رییس اداره با مدیران دستگاههای اجرایی «سپاه، نیروی انتظامی، پلیس راهور، ادارات آب، برق، گاز و...» جهت برنامه ریزی انجام مانور در هفته نکوهداشت پدافند غیر عامل در دفتر مدیریت سازمان
- برگزاری جلسه تهدیدات سایبری در دفتر ریاست سازمان با حضور معاون زیر ساخت سازمان فاوا و رئیس اداره پدافند غیر عامل، مسئول امور حراست و مسئول بازرسی سازمان آتش نشانی
- برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور ریاست سازمان، معاونین و مسئولین ایستگاههای آتش نشانی با محوریت شب چهارشنبه آخر سال در دفتر ریاست سازمان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

❖ جلسات:

- برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان آتش نشانی و سرپرست معاونت عملیات این سازمان
- حضور مدیر و کارشناس حوزه روابط عمومی در نشست شهردار رشت با مدیران روابط عمومی های حوزه های مختلف شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

- دیدار رییس سازمان آتش نشانی رشت با مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان به مناسبت گرامیداشت ۱۷ مرداد روز سترگ خبرنگار
- دیدار مشترک سرپرست سازمان آتش نشانی با مدیر کل راه آهن شمال ۲
- دیدار سرپرست سازمان آتش نشانی رشت با مدیر کل مدیریت استانداری گیلان
- دیدار سرپرست سازمان آتش نشانی رشت با مدیر مخابرات منطقه گیلان
- دیدار با خانواده جانباز و ایثارگر شیمیایی ۸ سال دفاع مقدس که شاغل در سازمان آتش نشانی است
- دیدار سردار آقازاده، رییس سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات فاوا، سرهنگ رضا باباپور فرمانده یگان ویژه استان، بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری رشت، رییس هیات ورزشهای همگانی، مدیر شعب بانک کشاورزی، مدیر شعب بانک مسکن، مدیر کل و مدیران ارشد بیمه آسیا، احمدی نماینده مردم شهر رشت، مدیر کل مدیریت بحران استانداری رشت، رییس مرکز اورژانس گیلان، رییس مرکز خدمات پس از فروش بوتان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ انجام مراحل ترخیص سه خودروی اطفایی جدید:

- پی گیری و انجام مراحل ترخیص و پلاک گذاری سه خودروی اطفایی مدل اسکانیا
- پی گیری جهت آماده سازی نهایی خودروها جهت رونمایی
- رونمایی از ۳ دستگاه خودروی اسکانیا ظرفیت آب ۶ هزار لیتری و کف ۶۰۰ لیتر
- پایان مراحل ترخیص سه خودروی اسکانیا «نردبان ۴۲ متری و پلت فرم ۴۴ و ۵۵ متری»
- مراسم رونمایی از سه دستگاه خودروهای نردبان پلتفرم شامل یک دستگاه نردبان ۴۲ متری، یک دستگاه پلتفرم ۴۴ متری و یک پلتفرم ۵۵ متری آتش نشانی با حضور شهردار محترم رشت، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان، ریاست محترم و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر رشت و جمعی از مدیران شهری و شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

- پایان دوره آموزشی آتش نشانان جدیدالورود و آغاز به کار در ایستگاههای آتش نشانی به صورت شیفت ۲۴-۴۸ و نیز ادامه آموزش های تخصصی در ایستگاههای تابعه در صبح روزهای غیر شیفت
- آموزش ۲۷ تن از آتش نشانان جدیدالورود سال ۹۹
- تجلیل از آتش نشان شهر باران «عباس نیکپور» بواسطه نجات جان شهروند محبوس در آتش سوزی بلوار شهید انصاری رشت
- حضور ریاست و تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت در کنار آتش نشانان جهت سپاس و تقدیر از زحمات این عزیزان بواسطه نجات جان ۲۱ شهروند از میان آتش و دود
- برگزاری تست تخصصی ایفرد آتش نشانان شهر باران در نیمه اول سال ۱۳۹۹



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

- بارگزاری ۵۴۷ خبر در سایت و پرتال شهرداری
- بارگزاری ۱۰۷ فیلم های تهیه شده توسط روابط عمومی سازمان در آپارات
- تهیه عکس و تصویر از برنامه های سازمان ۴۳۵ مورد
- تهیه ۱۵۶ کلیپ عملکرد هفتگی
- تهیه ۱۲۶فتونیوز
- بارگزاری آنلاین اخبار در شبکه های نو ظهور و ارسال اخبار به بیش از ۳۱ خبرنگار، خبرگزاری ها و روزنامه های محلی و سراسری
- پاسخگویی بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ تلفن شهروندان توسط ستاد فرماندهی و مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مقایسه توزیع فراوانی حریق، حادثه و خدمات ایمنی به تفکیک مناطق

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مجموع		خدمات ایمنی		حادثه		حریق		نام منطقه
مدت مشابه سال گذشته	از ۹۹/۰۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۹۹/۰۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۹۹/۰۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۹۹/۰۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	
۱۱۰۶	۱۲۱۰	۳۷۴	۳۸۶	۳۶۶	۳۵۸	۳۶۶	۴۶۶	منطقه ۱
۵۲۶	۵۳۰	۱۸۴	۱۵۰	۱۹۶	۱۸۷	۱۴۶	۱۹۳	منطقه ۲
۱۰۴۶	۹۲۹	۲۸۹	۱۷۸	۲۰۷	۱۶۰	۵۵۰	۵۹۱	منطقه ۳
۱۰۵۷	۱۰۶۵	۲۷۶	۲۴۷	۲۴۱	۲۱۲	۵۴۰	۶۰۶	منطقه ۴
۶۷۳	۶۱۹	۱۵۹	۱۴۴	۱۷۱	۱۵۵	۳۴۳	۳۲۰	منطقه ۵
۳۹۰	۳۴۶	۶۲	۵۳	۵۹	۵۰	۲۶۹	۲۴۳	خارج از محدوده شهری
۱۰	۱۰	۱	۰	۲	۲	۷	۸	شهرهای اطراف
۴۸۰۸	۴۷۰۹	۱۳۴۵	۱۱۵۸	۱۲۴۲	۱۱۲۴	۲۲۲۱	۲۴۲۷	مجموع



❖ مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه و خدمات ایمنی

میانگین زمان رسیدن به حادثه (دقیقه و ثانیه)		میانگین زمان رسیدن به حریق (دقیقه و ثانیه)		دوره زمانی
باشهرهای اطراف و حومه	داخل شهر	باشهرهای اطراف و حومه	داخل شهر	
۳:۵۲	۳:۲۹	۵:۱۸	۴:۴۱	از ۹۹/۰۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰
۳:۳۴	۳:۰۸	۵:۴۲	۴:۵۳	مدت مشابه سال گذشته (۹۸)

❖ گزارشی از بازدید های ایمنی از اماکن و تاسیسات و صدور طرح های

جمع	بازدید از اماکن مختلف (ادارات، کارخانجات و ...)	بازدید و صدور پایان کار ساختمان	صدور طرح ایمنی ساختمان	ردیف
۷۸۲۹	۳۴۰	۲۱۷۳	۵۳۱۶	از ۹۹/۰۱/۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰
۶۳۴۳	۳۴۶	۱۸۳۶	۴۱۶۱	مدت مشابه سال گذشته (۹۸)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

گزارشی از آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی

نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان درون سازمانی و برون سازمانی



تعداد آموزش دیدگان		شرح
مدت مشابه ۹۸	از ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۹۹/۱۲/۳۰	
24666	30871	درون سازمانی
33638	13240	برون سازمانی
58304	44111	مجموع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت



❖ برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالییه بر:

- جمع آوری و حمل ۲۲۰۴۶۰ تن زباله تر خانگی در سطح شهر
- جمع آوری ۱۱۷۵ تن زباله خشک خانگی در سطح شهر
- جمع آوری و حمل ۳۴۸۰ تن زباله بیمارستانی در سطح شهر
- جمع آوری ۴۰۱۵۰ تن زباله صنعتی در محدوده شهر رشت
- جمع آوری ۱۷۰۰۰۰ تن نخاله در سطح شهر
- جمع آوری ۲۷۵ تن سایر زباله های تولیدی (لجن و ...) در سطح شهر
- سرانه تولید زباله خانگی هر شهروند در روز ۸۹۲ گرم می باشد

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ردیف	نام منطقه	میانگین روزانه تولید زباله خانگی (تن)	جمعیت براساس سرشماری سال ۱۳۹۵	سرانه تولید زباله خانگی روزانه (کیلوگرم)
۱	منطقه ۱	۱۴۸,۰۷	۱۶۷,۳۰۴	۰,۸۸
۲	منطقه ۲	۱۰۹,۴۵	۸۶,۳۵۸	۱,۲۶
۳	منطقه ۳	۱۱۷,۶۵	۱۴۸,۹۵۵	۰,۷۸
۴	منطقه ۴	۱۳۴,۶۳	۱۹۴,۲۲۷	۰,۶۹
۵	منطقه ۵	۹۷,۴	۸۳,۱۵۱	۱,۱۷
	مجموع	۶۰۷	۶۷۹,۹۹۵	۰,۸۹۲

سازمان مدیریت پسماند

➤ مساحت کل معابر رفت و روب شده ۱۵۴۵۸۳۰۸ متر مربع

آمار نظافت معابر به تفکیک مناطق پنجگانه

ردیف	نام منطقه	کل مساحت معابر نظافت شده روزانه (مترمربع)	هزینه نظافت روزانه معابر (ریال)	سرانه نظافت معابر در سال (ریال بر نفر)
۱	منطقه ۱	۳,۷۱۹,۴۹۰	۵۵۹,۹۷۶,۷۳۲	۳۳۴۷,۰۶۱۲۳۳
۲	منطقه ۲	۳,۲۹۷,۴۲۱	۶۱۴,۰۵۲,۲۶۸	۷۱۱۰,۵۴۲۹۴۹
۳	منطقه ۳	۳,۲۷۱,۰۴۱	۵۰۵,۷۳۸,۹۶۴	۳۳۹۵,۲۴۶۶۴۴
۴	منطقه ۴	۳,۱۹۱,۹۰۳	۵۱۷,۸۴۴,۷۹۷	۲۶۶۶,۱۸۳۳۷
۵	منطقه ۵	۱,۹۷۸,۴۵۲	۳۰۹,۷۸۴,۰۹۷	۳۷۲۵,۵۶۰۶۸۶
	مجموع	۱۵,۴۵۸,۳۰۸	۲,۵۰۷,۳۹۶,۸۵۸	۳۶۸۷,۳۷۵۴۳۴

➤ جمع آوری زباله خشک از ۵۵ محله در سطح شهر رشت

میزان مواد بازیافتی (زباله خشک) جمع آوری شده به تفکیک نوع در سال ۹۹

ردیف	نوع مواد بازیافتی	سهم (درصد) از ضایعات	مقدار به تن
۱	پلاستیک (پت، لاک، نایلون و ...)	۳۱,۵۸	۳۶۵,۶۹
۲	کاغذ و مقوا	۱۸,۲۷	۲۳۳,۶۲
۳	شیشه	۱۸,۹۲	۲۲۴,۹
۴	فلزات	۰,۹	۱۵,۰۸
۵	سایر	۳۰	۳۳۶
	مجموع	۱۰۰	۱۱۷۵

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

سازمان مدیریت پسماند

❖ اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

متوسط میزان ارقام بازیافتی در ایستگاه های بازیافت در سال ۱۳۹۹

ردیف	نام ایستگاه	منطقه	میزان بازیافتی (کیلوگرم)
۱	گلباغ نماز	۱	۳۵۲۲۰
۲	جهاد	۱	۲۵۱۰۰
۳	توحید	۱	۱۲۲۴۰
۴	سرگل	۱	۱۸۰۰۰
۵	پارک شهر	۲	۱۹۱۰۰
۶	نهی قناد	۲	۸۴۰۰
۷	حبیب زاده	۲	۶۱۰۰
۸	امین الضرب	۳	۲۰۲۸۰
۹	چمران	۳	۱۶۲۰۰
۱۰	دیانتی	۳	۱۱۸۱۰
۱۱	حافظ آباد	۴	۱۴۷۶۰
۱۲	حمیدیان	۴	۱۵۹۶۰
۱۳	منظریه	۴	۲۴۲۰۰
۱۴	باهنر	۵	۱۰۹۰۰
۱۵	مسکن مهر	۵	۱۲۲۶۰
۱۶	بلوار لاکان	۵	۹۸۰۰
	مجموع		۲۶۰۳۳۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ پاکسازی حاشیه رودخانه به تفکیک مناطق در سال ۱۳۹۹

ردیف	شرح محدوده های در نظر گرفته شده جهت پاکسازی	منطقه	محل
۱۵	زرچوب خیابان مصباح به پل جوان	۳	امین ضرب
۱۶	پل رازی تا پل رودباری	۲	رازی
۱۷	پل زرچوب تا جوان ۱۷	۲	جوان
۱۸	پل ملت تا توتکاران	۲	پارک شهر
۱۹	ازپل زرچوب تا جوان ۱۷	۲	جوان
۲۰	پل عراق خیابان شهاب به رودبارتان	۲	رودبارتان
۲۱	پشت پارک بانوان به پل منظریه	۲	منظریه
۲۲	پل زرچوب به سمت قناد	۲	نهی قناد
۲۳	پل پتکی تا پل رازی	۲	میرزا کوچک
۲۴	قلی پور پشت گلفروشی	۱	قلی پور
۲۵	بلوار ولیعصر خیابان خانجانی	۱	ولیعصر
۲۶	حاشیه پل سیاه اسطخ	۱	رشتیان
۲۷	پل چمارسرا جنب کوچه شیرین	۱	رشتیان
۲۸	حاشیه پل سیاه اسطخ	۱	رشتیان

ردیف	شرح محدوده های در نظر گرفته شده جهت پاکسازی	منطقه	محل
۱	میدان گیل سمت راست شهرداری مرکز	۵	گیل
۲	خیابان ابن سینا تا ابتدای پل تالشان	۵	تالشان
۳	بلوار لاکان روبروی دانشگاه آزاد	۵	لاکان
۴	بلوار بهشتی پل جماران	۴	جماران
۵	پل چمارسرا	۴	چمارسرا
۶	خیابان سیادتی پل پارک شهر	۴	نامجو
۷	پل جماران راسته پارک قدس الی شهرک قدس	۴	شهرک قدس
۸	پل چمار سرا به سمت پارک گیاه شناسی الی پل سیا استخر	۴	چمارسرا
۹	پل زرچوب جنب بازارچه	۳	بازارچه
۱۰	زرچوب خیابان مصباح به پل جوان	۳	امین ضرب
۱۱	رودبارتان جنب پل کشاورز	۳	رودبارتان
۱۲	پل عراق	۳	نهی قناد
۱۳	پل بوسار به سمت پل باستانی شعار	۱	بوسار
۱۴	پل توحید به سمت جاده پیربازار	۱	پیربازار

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

سازمان مدیریت پسماند

❖ پاکسازی حاشیه رودخانه به تفکیک مناطق در سال ۱۳۹۹

ردیف	شرح محدوده های در نظر گرفته شده جهت پاکسازی	منطقه	محل
۱۴	پل زرچوب جنب بازارچه	۳	زرچوب
۱۵	بلوار مدرس جنب پارک نارون	۳	مدرس
۱۶	رودبارتان جنب پل کشاورز	۳	رودبارتان
۱۷	بلوار منظریه پل منظریه	۴	منظریه
۱۸	پل سیاه اسطخ	۱	اسطخ
۱۹	جنب ناحیه ۳ تا پل توتونکاران	۲	توتونکاران
۲۰	تخت پل به بلوار گیلان	۱	بلوار گیلان
۲۱	پل چمارسرا کوچه شیرین	۱	چمارسرا
۲۲	پل بوسار به سمت پل باستانی شعار	۱	پل بوسار
۲۳	پل رازی تا پل رودباری	۲	رودباری
۲۴	میدان گیل سمت راست شهرداری مرکز	۵	گیل
۲۵	جماران ندایی ۳	۵	ندایی
۲۶	جماران ندایی ۱	۵	ندایی

ردیف	شرح محدوده های در نظر گرفته شده جهت پاکسازی	منطقه	محل
۱	پل زرچوب به سمت قناد	۲	نهی قناد
۲	زرچوب خیابان مصباح به پل جوان	۳	امین اضرب
۳	از پل زرچوب تا جوان ۱۷	۲	جوان
۴	پل جماران راسته پارک قدس الی شهرک قدس	۴	شهرک قدس
۵	بلوار بهشتی پل جماران	۴	جماران
۶	میدان گیل سمت راست شهرداری مرکز	۵	گیل
۷	جاده لاکان	۵	لاکان
۸	قلی پور پشت گل فروشی رشت	۱	قلی پور
۹	بلوار بهشتی پل جماران	۴	جماران
۱۰	جاده پیربازار تا بعد از آرامستان	۱	پیربازار
۱۱	بلوار ولیعصر خیابان خانجانی	۱	ولیعصر
۱۲	بلوار پروفیسور سمیعی	۵	سمیعی
۱۳	پل جماران جنب بازارچه	۵	جماران

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

❖ جمع آوری و ساماندهی سگهای بلاصاحب با مشارکت موسسات مردم نهاد حامی حیوانات در سال ۹۹

➤ جمع آوری ۶۳۰ قلاده سگ شهری

➤ رهاسازی و واگذاری سگ های جمع آوری شده بعد از درمان، واکسیناسیون (تزریق آمیول هاری و انگل زدایی)، پلاک کوبی و عقیم سازی

➤ نگهداری ۱۴۰ قلاده سگ

➤ غذا رسانی روزانه بیش از ۲۵۰ کیلوگرم غذای گرم

➤ اتمام ابنیه سامانکده (سربندی - کف سازی - برق رسانی)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت پسماند



❖ اهم اقدامات در سطح شهر

- جمع آوری حمل و مدیریت پسماندهای شهری
- جمع آوری پسماندهای خشک از درب منازل
- تحویل پسماندهای خشک از شهروندان در مراکز اطلاع رسانی؛ آموزش و دریافت پسماند خشک مستقر شده در سطح شهر

❖ نظافت ، پاکسازی و رفت و روب روزانه سطح شهر در سه شیفت کاری از قبیل:

- شستشوی جداول و بلوارهای سطح شهر توسط خودروهای مکانیزه جاروب و جدول شور
- پاکسازی، ضد عفونی پل های هوایی
- پاکسازی رمپ های سطح شهر
- پاکسازی پل های زیرگذر
- شستشوی المان های شهری و تابلوهای راهنمایی
- شستشوی روزانه، تعمیر و رنگ آمیزی مخازن ۶۶۰ لیتری زباله
- نظافت، پاکسازی و رفت و روب معابر اصلی و فرعی و محلات
- پاکسازی حاشیه رودخانه های شهر
- اجرای طرح پاکسازی محلات، خیابان ها و معابر در استقبال از بهار
- اجرای طرح ضربتی پاکسازی محلات شهر
- نوسازی ناوگان مخازن زباله در سطح شهر و نصب ۵۵۰ مخزن در کوچه ها و خیابان های اصلی و فرعی
- ضد عفونی پمپ بنزین ها، عابر بانک، پل های هوایی و تاکسی ها و ... در راستای مقابله با ویروس کرونا
- جمع آوری بنرهای غیر مجاز تاریخ گذشته
- شستشوی روزانه سطل های زباله، کفپوش ها نیمکت ها و المان های شهری پیاده راه فرهنگی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات در سطح شهر

- لایروبی فاضلاب توسط دستگاه واتر جت
- ضدعفونی مهد کودک ها و مدارس جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
- جمع آوری برگهای خشک شده و شاخه های شکسته شده در خیابان ها و معابر
- اعزام روزانه تانکر به مقصد آستارا و اردبیل جهت خرید و انتقال مواد ضدعفونی کننده به مقدار ۱۰ تا ۱۵ هزار لیتر جهت توزیع بین ماشین های ضدعفونی کننده شهرداری (آتش نشانی، پسماند، فضای سبز) و ضدعفونی هر شب نقاط مختلف سطح شهر
- پخش ماسک، لباس ویژه و دستکش در بین کارگران و نظارت بر استفاده صحیح وسایل حفاظتی جهت جلوگیری از پخش ویروس کرونا و حفظ سلامتی کارگران
- امحا و رنگ آمیزی دیوارهای بد منظر (دیوار نویسی، شعار نویسی و پوستره های تبلیغاتی)
- پاکسازی هفتگی پل های رو گذر و زیرگذر
- ضدعفونی محلات و معابر
- جمع آوری نخاله های ساختمانی و ضایعات
- بازنمودن ورودی و خروجی آبراه ها در اثر آبگرفتگی در روزهای بارانی
- پاکسازی کانال ها، زیر رمپ ها، کانپو و کفتراشی جوب ها
- شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی
- پاکسازی زمین های بایر
- پاکسازی مسیرهای ورودی و خروجی شهر
- جمع آوری شبانه زباله های خانگی
- حاشیه زنی چمن و علف های کنار بلوارهای شهر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات در سطح شهر

- اجرای طرح تفکیک از مبدا در ادارات و پیرو آن جمع آوری پسماندهای خشک و کاغذهای باطله
- حضور ویژه پاکبانان در مناسبت های ملی و مذهبی
- اجرای طرح ملاقات مردمی مدیر عامل و معاونین سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با شهروندان در راستای حل مشکلات مربوط به حوزه پسماند شهری
- مشارکت سازمان مدیریت پسماند در طرح ضربتی هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر
- رفت و روب و خاک گیری مجموعه های ورزشی شهر
- رفع خطر و بستن نوارهای زرد رنگ در نواحی خطر
- صدور گواهی مدیریت سبز برای ۱۲ دستگاه اجرایی ، سازمان ها و ادارات کل:



(شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری - سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گیلان - شرکت آب و فاضلاب استان گیلان - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان - شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان - اداره کل بهزیستی استان گیلان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان - فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت - اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان - اداره کل امور مالیاتی استان گیلان)

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

ملاقات مردمی
مهندس محمد باقر بشردانش
 معاون مسئول استان شهرداری پسماند رشت
 حضور آقای رشت و معاونین با شهروندان محترم
 در راستای حل مشکلات مربوط به حوزه پسماند شهری

همه روزه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

معاونان: آقایان آصفه نورا، علی محمدی و سیدمحمدعلی نورانی در وقت ملاقات شهروندان
 حضور پاکبانان سازمان مدیریت پسماند رشت



شهر سبز
 سازمان مدیریت پسماند رشت

توسعه پایدار، محیط زیست، اقتصاد، رفاه و عدالت اجتماعی و فرهنگی

توسعه پایدار، محیط زیست، اقتصاد، رفاه و عدالت اجتماعی و فرهنگی

توسعه پایدار، محیط زیست، اقتصاد، رفاه و عدالت اجتماعی و فرهنگی

توسعه پایدار، محیط زیست، اقتصاد، رفاه و عدالت اجتماعی و فرهنگی

محمد باقر بشردانش
 رئیس سازمان

❖ اهم اقدامات حوزه معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۳۹۹

➤ تحویل و مدیریت روزانه حدود ۱۰۰۰ تن زباله های ورودی به دفنگاه سراوان

➤ سمپاشی و ضدعفونی دفنگاه سراوان (دو نوبت در روز)

➤ دفن بهداشتی ۲۶۳۳۵۰ تن زباله در دفنگاه سراوان- سال ۱۳۹۹

➤ شن ریزی و پوشش روزانه دفنگاه سراوان

➤ ضدعفونی کلیه ماشین آلات ورودی و خروجی به دفنگاه

➤ سمپاشی سراوان و کچا و روستاهای تابعه

➤ تحویل حشره کش و چسب مگس به دهیاری های کچا و سراوان و اهالی روستا

➤ نصب باسکول قرارداد توزین هوشمند

➤ تحویل ۱۰۰۰ لیتر آب ژاول به دهیاری سراوان جهت ضدعفونی سطوح



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان مدیریت پسماند

❖ **اهم اقدامات حوزه معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۳۹۹**

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۹
۱	کل زباله تولید شده در سال - (تن)	۲۶۵,۵۴۰
۲	کل زباله خانگی تولید شده در سال - (تن)	۲۲۱,۶۳۵
۳	میزان زباله دفن شده به روش بهداشتی - (تن)	۲۲۰,۴۶۰
۴	میزان زباله جمع آوری شده به روش مکانیزه - (تن)	۲۲۰,۴۶۰
۵	کل زباله خشک جمع آوری شده - (تن)	۱,۱۷۵
۶	حجم زباله خشک جمع آوری شده در مبداء - (تن)	۱,۱۷۵

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه خانه شیرابه سراوان

- اتمام عملیات برقی، اتصالات و تاسیسات داخلی
- دیوارگذاری اطراف محوطه تصفیه خانه
- آسفالت مسیر دسترسی به تصفیه خانه
- احداث آزمایشگاه تصفیه خانه شیرابه
- نصب سیستم کوره جهت سوزاندن لجن تصفیه خانه
- اتمام سری کردن کامل تجهیزات و اتصالات و تاسیسات داخلی تصفیه خانه
- خرید مشعل دوگانه سوز جهت سوخت لجن
- خرید مواد اولیه (نانو اکسید های آهن)
- خریداری دستگاه میکسر مواد
- اقدام به جدول گذاری و احداث کانال خروجی آب تصفیه شده
- ساخت مخزن ذخیره سازی گازوییل و آغاز احداث جایگاه نصب مخزن
- تست آب تصفیه خانه به منظور نشت یابی و آزمایش تمامی دستگاههای نصب شده موجود
- نقشه برداری از محوطه به منظور احداث زهکش جهت خروج آب های سطحی
- ساخت مخزن ذخیره سازی گازوییل و آغاز احداث جایگاه نصب مخزن
- قطع درختان جهت احداث ایستگاه پمپاژ و حوضچه آرامش - آماده سازی زمین جهت احداث حوضچه آرامش - خرید لوازم جهت ساخت حوضچه آرامش
- احداث حوضچه آرامش و ایستگاه پمپاژ



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ برنامه های فرهنگی، آموزشی سازمان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ تهیه ۲۸۰ خبر از اقدامات سازمان و بارگزاری در سایت و فضای مجازی متعلق به سازمان

➤ طراحی ۱۵۰۰ فتونیوز از اخبار سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان

➤ طراحی ۳۵۰ پوستر فرهنگی و آموزشی و بارگذاری در فضای مجازی و سایت سازمان

➤ ساخت ۹۹ ویدیو کلیپ و تولید از عملکرد واحدهای سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان

➤ ساخت ۱۰ مورد اینفویشن و نمابنگ

➤ انتخاب « سفیر ترویج فرهنگ پسماند » از میان هنرمندان گیلانی جهت فرهنگ سازی گسترده در بین شهروندان

➤ اجرای همایش پاکسازی محله دیانتهی به مناسبت روز جهانی پاکسازی زمین

➤ مشارکت در برگزاری اولین رویداد شتاب (استارت آپی) مجازی شهر هوشمند با موضوع مدیریت پسماند

➤ اجرای طرح فرهنگی توزیع رایگان کیسه های پارچه ای و محصولات فرهنگی آموزشی در مراکز دریافت پسماند خشک به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک

➤ توزیع اقلام فرهنگی و آموزشی به شهروندان و کودکان در ازای تحویل پسماند خشک در مراکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک

➤ نصب استیکر بر روی ایستگاه های اتوبوس و داخل ۳۰ اتوبوس شهری با موضوعات عدم آلودگی شهری، مبارزه با شیوع کرونا

➤ ارسال پیامک انبوه به شهروندان با مضمون دعوت شهروندان به نظافت شهری، به موقع قرار دادن زباله در ساعت مشخص و حفظ مسائل بهداشتی در ایام کرونا

➤ اجرای طرح نظافت و رفت و روب شهری به جای پاکبانان در شب یلدا با مشارکت گروه جهادی فرزندان امام روح الله

❖ برنامه های فرهنگی، آموزشی سازمان

- اجرای دیوار نگاری در محلات رشت با موضوعات زیست محیطی، نظافت شهری، بازیافت و تفکیک از مبدا (۸۰ دیوار در سطح شهر)
- چاپ و نصب بنر بر روی بیلبردهای سطح شهر با موضوعات عدم آلودگی شهری، مبارزه با شیوع ویروس کرونا
- نصب بنرهای اطلاع رسانی در محلات شهر رشت
- اهدای جوایز فرهنگی به کودکان در ازای تحویل پسماند خشک به مراکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک
- نصب بنرهای فرهنگی و آموزشی در اتوبوس های سطح شهر با محوریت دعوت شهروندان به رعایت نظافت بهداشت محیط شهری به جهت کاهش شیوع ویروس کرونا
- نصب بنر با محوریت پیام آموزش عمومی در سطح شهر در ایام محرم
- نصب بنر با محوریت پیام آموزش عمومی بر روی مراکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک در ایام محرم
- جمع آوری کاغذ های باطله از ادارات شهر رشت
- پخش اقلام و پکیج های فرهنگی در برنامه ها و همایش های شهر دوستار کودک
- اجرای فراخوان انتخاب مردمی پاکبان نمونه شهر رشت در صفحه مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



❖ تولیدات فرهنگی:

- طراحی و تولید کتاب آموزشی ویژه کودکان با عنوان «زنگ بازیافت»
- خرید خودکار و چاپ شعارهای زیست محیطی بر روی آن با هدف آموزش و فرهنگسازی در حوزه های بازیافت، تفکیک از مبدا
- جامعه هدف: کودکان - پخش در ایستگاههای دریافت پسماند خشک در سطح شهر
- طراحی و تولید کتاب شعر کودک با عنوان «ترانه های موشی»
- ساخت کلیپ دابسمش (لب خوانی) مدافعان نظافت
- ساخت کلیپ اینفوموشن با موضوع تفکیک زباله از مبدا
- تهیه و توزیع ۱۰۰۰ عدد مدادهای دوستدار محیط زیست (حاوی انواع بذر و دانه های گیاهان در انتهای مداد و کاشتن آن پس از اتمام مصرف)(مداهای سبز)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

• مجموع زباله های دریافتی سال ۱۳۹۹: ۷۶۲۵۱ تن

• مجموع کود تولیدی سال ۱۳۹۹: ۲۶۷,۲۶ تن

❖ اهم اقدامات

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۱- پیام دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت خطاب به شهروندان فهیم شهر رشت و هم میهنان عزیز در برنامه نوروز همدلی

۲- گزارش تصویری از توزیع ماسک بین پرسنل زحمت کش آتش نشانی شهرداری رشت که در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار دارند

۳- دیدار شهردار رشت ریاست و معاونین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با مدیرکل جمعیت هلال احمر استان گیلان به مناسبت هفته هلال احمر

۴- اجرای گروه سرود منادیان بصیرت رشت در شهرک های مسکونی رشت به مناسبت اعیاد شعبانیه رشت



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- ۱- شهردار رشت : ساماندهی و تجهیز رصدخانه کوشیار گیلانی و سامانده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در اولویت کاری سال جاری قرار گیرد
- ۲- به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت دیدار شهردار با خانواده های اهدای عضو، رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی و کادر اهدای عضو بیمارستان رازی رشت
- ۳- برگزاری شطرنج آنلاین توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با حضور شهردار رشت
- ۴- بازدید از مجموعه های ورزشی توسط رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی


شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- ۱- بازدید میدانی از سلیمانداراب
- ۲- بازدید میدانی از هیئت قایقرانی در پارک دانشجو
- ۳- تقدیر از معلمان
- ۴- شروع کلاسهای کارآفرینی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱- هم اندیشی و بررسی روال ترمیم و تجهیز خانه میرزا کوچک خان جنگلی

۲- اولین برنامه ی جشنواره نسیم کرامت در تماشاخانه ی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

۳- دیدار صمیمی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با خانواده شهید مدافع حرم حامد کوچک زاده

۴- افتتاح نمایشگاه به مناسبت هفته ی جهانی مبارزه با مواد مخدر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- نشست مشترک رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با رئیس اتاق بازرگانی سوئد ایران
- بازدید رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از نمایشگاه ایستگاه سلامت
- کارگاه تعاملی تولید پوستر (امتداد غدیر مردادماه ۱۳۹۹) در خانه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی
- تقدیر از بانوان شهرداری رشت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱- تکریم از قاریان جوان برنامه شهر قرآن شهر باران

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۲- استقبال پرشور شهروندان از طرح ماشین نویسی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در بلوار منظریه ی رشت

۳- اجرای مراسم عزاداری حسینی به مدت ۱۲ شب در پیاده راه فرهنگی رشت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و هیئت رزمندگان اسلام

۴- به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت توزیع پرچم سر در منازل و مغازه های محلات شهری



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱- برگزاری مسابقات مختلف ورزشی (آقایان و بانوان) به مناسبت هفته دفاع مقدس

۲- رونمایی از کتاب دفاع مقدس

۳- به مناسبت روز آتش نشان

۴- بازدید جناب آقای مهندس عطایی سرپرست محترم شهرداری از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری




سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱- بازدید از نمایشگاه هنر عاشورایی با مشارکت سازمان فرهنگی

۲- بازدید از سالن ورزشی در محله ی باقرآباد و برنامه ریزی جهت بازسازی و راه اندازی و استفاده ی پرسنل محترم شهرداری رشت و عموم شهروندان

۳- به مناسبت هفته ی جهانی معلولین، بازدید سرپرست شهرداری رشت و ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی به همراه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت

۴- برگزاری ایستگاه نقاشی با اجرای زنده ۲۰ هنرمند نقاش و خلق اثر با محوریت اربعین حسینی و رزمایش همدلی و کمک مومنانه با مشارکت بسیج دانشجویی استان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱- بازدید از محله و مسجد سلیمانداراب و مزار میرزا کوچک جنگلی توسط سید محمد احمدی شهردار

کلانشهر رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت و بررسی مشکلات و موانع محدوده و رسیدگی به مطالبات مردمی

۲- جشن "میلاد مهر و ماه" به مناسبت هفته وحدت از سوی شورای قرآنی درمصلای رشت

۳- برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین کشوری جام میرزا کوچک جنگلی با حضور نمادین سید محمد احمدی شهردار رشت، فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی

۴- سالروز شهادت میرزا



۲



۱



۴



۳

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- ۱- بازدید احمد رمضانپور رئیس شورای اسلامی شهر رشت از روند بازسازی و تجهیز خانه موزه ی میرزا کوچک خان جنگلی و سالن ورزشی باقرآباد
- ۲- افتتاح نمایشگاه معماری «از میدان درب دیوانی تا میدان شهدای ذهاب» شد
- ۳- تفاهم نامه گردشگری خلاق بین شهرهای رشت
- ۴- برگزاری وینارهای مختلف به مناسبت هفته رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



مسابقه اشنانوپسی
با موضوع رشت

ویژه دانش آموزان دوره سوم تا نهم ابتدایی

آخرین فرصت ارسال آثار ۸ دی ماه
خاوری و اعلام نتایج ۱۲ دی ماه - روز رشت

برای شرکت در مسابقه از طریق برنامه شاد
به عنوان یکی از تشکیلاتی برای دوره سوم تا نهم ابتدایی اقدام فرمایید.

مسابقه نقاشی
با موضوع رشت

ویژه کودکان

آخرین فرصت ارسال آثار ۱۰ دی ماه
اختتامیه و اعلام نتایج ۱۲ دی ماه - روز رشت

موسسه کلاسی کودک دلبند دارد با به عنوان نام کودک و تعداد و نام خانوادگی خود
از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۰۱۶۷۷۶۸۸۱ ارسال نمایید.

وبینارهای آموزشی هفته رشت

آموزش دفاع شخصی

استاد حسن شیخزهی

۶ روز شنبه ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ عصر

جهت ثبت نام و پیوسته
آدرس: کوهسار و چهارمجلسی شهر رشت به شماره ۰۹۰۱۶۷۷۶۸۸۱
از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۰۱۶۷۷۶۸۸۱۳۳ ارسال نمایید.

وبینارهای آموزشی هفته رشت

آموزش تغذیه
با رویکرد کاهش وزن

دکتر عباس اسدی

۱۳۹۸ دی ماه ۱۲
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ عصر

جهت ثبت نام و پیوسته
آدرس: کوهسار و چهارمجلسی شهر رشت به شماره ۰۹۰۱۶۷۷۶۸۸۱
از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۰۱۶۷۷۶۸۸۱۳۳ ارسال نمایید.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- ۱- پلاک کوبی اماکن تاریخی واقع در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
- ۲- برگزاری برنامه زنده رادیویی آوای رشت ویژه ایام الله دهه فجر
- ۳- آیین رونمایی از مرمت عمرانی و باز آفرینی محتوایی خانه میرزا کوچک خان جنگلی
- ۴- به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱- اختتامیه نخستین جشنواره موسیقی بومی جوان به روایت تصویر



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۲- افتتاح دومین خانه کارآفرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت



سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۳- برگزاری پویش پاسداشت شهدای سلامت با حضور شهردار و رئیس شورای شهر رشت



۴- قهرمانی شهرداری رشت در مسابقات فوتسال کارگری گیلان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات

- شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۹ و ضوابط بودجه و اعمال تغییرات و اصلاحات بر طبق صورتجلسات مصوب
- تفکیک صورتجلسات ستادی و مکاتبه با حوزه های مربوطه در خصوص گزارش اقدامات انجام شده و جمع بندی آنها
- تنظیم لوایح پیشنهادی شورای اسلامی شهر برای نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
 - لایحه اعمال تخفیف ۵۰٪ هزینه های مربوط به تدفین اجساد مبتلا به کرونا
 - لایحه بسته حمایتی ۲ ماهه اول سال ۹۹ شهرداری رشت در پرداخت عوارض
 - پیشنهاد نرخ کرایه شرکتها و خودروهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در سال ۹۹
 - تملک چندین پلاک ثبتی در مسیر پروژه های در دست اجرا
 - پیشنهاد ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۹۹
 - بازگشایی حساب سپرده مشترک جهت واریز درآمدهای حاصل از مدیریت پارک حاشیه ای
 - خریداری ۲/۵ دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۱۶۱۵۹ واقع در گلزار بلوار دیلمان
 - انعقاد تفاهم نامه موزه بلدییه در حوزه فرهنگ و هنر
 - تملک یک قطعه زمین واقع در دیلمان
 - مساعدت مالی به تیمهای سپیدرود و داماش
 - تملک مسیر ۳۵ متری سعدی به سرگل
 - پیشنهاد نرخ کرایه خطوط تاکسی های درون شهری در سال ۱۴۰۰
 - اخذ مجوز جهت برگزاری مناقصه خودروهای استیجاری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اصلاحیه آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری
شيوه نامه ساماندهی ساخت و ساز غیر مجاز
تمدید تفاهم نامه با اداره کل بهزیستی استان در خصوص مرکز نگهداری معتادان متجاهر (ماده ۱۶)
پرداخت هزینه های ماشین آلات برف روب
برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار بازگشایی مسیر رینگ جنوب غربی رشت
افزایش سقف اختیارات تقسیط مطالبات شهرداری

- تنظیم و ارسال ضوابط بودجه سال ۹۹ شهرداری رشت به شورای اسلامی شهر جهت بررسی
- اخذ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری و ابلاغ آن به حوزه های مختلف شهرداری
- ارسال فرم های مربوط به تخصیص اعتبار به منابع به تمامی معاونت ها ، مناطق و سازمانهای تابعه
- گردآوری و استخراج اطلاعات مربوط به وصولی و هزینه کرد سه ماهه و برنامه های در دست اقدام
- برگزاری جلسات تخصیص و مشخص کردن سهم هر یک از مناطق و سازمانها از منابع در ماه مرداد
- پیگیری اخذ مصوبه مربوط به تفریح بودجه سالهای ۹۵ و ۹۶ از شورای اسلامی شهر و شرکت در جلسات آن شورای محترم.
- ثبت بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت در سامانه بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
- تنظیم پاسخ های مربوط به مکاتبه فرمانداری شهرستان رشت در خصوص ایرادات وارده به ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۹
- تنظیم فرم های مربوط به اولویت بندی پروژه های عمرانی و ارسال مکاتبات به معاونتها ، مناطق و سازمانها
- مکاتبه با کلیه سازمانها و مناطق در خصوص تخصیص منابع ماهانه (تیر تا شهریور ماه) و ارسال فرم های مربوطه
- برگزاری جلسات تخصیص منابع برای کلیه سازمانها و مناطق
- پیگیری موضوع مربوط به محل بودجه حقوق کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی شهر از استانداری گیلان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
- تنظیم مکاتبات اولویت بندی پروژه های عمرانی جهت تنظیم موافقتنامه اجرای پروژه

- شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی تفریح بودجه سالهای ۹۵ و ۹۶ شورای اسلامی شهر رشت و بررسی برخی لوایح پیشنهادی
- پیگیری در راستای پیاده سازی نظام مدیریت و کنترل پروژه ها و برگزاری جلسه با شرکت کارنیک سیستم شرق جهت هماهنگی و رفع معایب قرارداد فعلی
- شرکت در جلسات برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری رشت و پیگیری امور مربوطه آن
- پاسخ به مکاتبه فرمانداری مبنی بر تهیه کتابچه طرح ها و پروژه های عمرانی سال ۹۹ شهرداری رشت
- برگزاری جلسات و پیگیری امور مربوط به برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری و تهیه نمودن شرح خدمات آن جهت انتخاب شاهد ذیصلاح
- برگزاری جلسات و پیگیری امور مربوط به نرم افزار کنترل پروژه و تهیه نمودن شرح خدمات آن جهت انتخاب پیمانکار و ذیصلاح
- اعمال ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری ها با توجه به درخواست حوزه ها
- پیگیری امور مربوطه به موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای
- تهیه گزارش عملکردی ۶ ماهه وصولی و هزینه جهت ارائه به شورای محترم اسلامی شهر
- طراحی و تنظیم CPM زمانی تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت
- تنظیم و ارسال مکاتبات اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ به مناطق و سازمانها
- ثبت عملکرد مالی سال ۹۸ شهرداری رشت در سامانه بودجه سازمان شهرداریهای کشور
- تنظیم و ابلاغ بخشنامه داخلی بودجه سال ۱۴۰۰ به کلیه معاونت ها و مناطق و سازمانها
- مکاتبه با سازمانها جهت پیش بینی اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ و اخذ و بررسی آن

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- مکاتبه با کلیه معاونت ها ، مناطق و سازمانها در خصوص ارائه برنامه های پیش رو جهت برآورد بودجه سال آتی
- مکاتبه با معاونت ها ، مناطق و سازمانها در خصوص اعلام وضعیت کلیه پروژه های نیمه تمام، مستمر و جدید
- ارسال فرم های خام بودجه به معاونت ها و مناطق و مدیریت ها
- بررسی بودجه پیشنهادی هزینه های جاری و مناطق و سازمانها
- تشکیل جلسات درآمدي با حضور مدیران مناطق و سازمانها
- تشکیل جلسات جمع بندی هزینه های جاری مناطق با حضور معاونان مالی و اقتصادی
- برگزاری جلسات تلفیق و جمع بندی بودجه سال ۱۴۰۰ با مناطق ، معاونت ها و سازمانها
- برگزاری جلسه در دفتر شهردار محترم با کلیه مدیران مناطق و سازمانها در خصوص سیاست های بودجه سال ۱۴۰۰
- بررسی نهایی بودجه سازمانها ، مناطق و معاونت ها در کلیه مدیریت ها
- تراز نهایی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت
- انتخاب پیمانکار شرکت تدکار در خصوص قرارداد نرم افزار کنترل پروژه که هم اکنون در مرحله آموزش رابطین حوزه ها می باشد.
- بررسی و تنظیم ضوابط بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
- شرکت در جلسات نرم افزار کنترل پروژه
- شرکت در جلسات کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی بودجه سال ۱۴۰۰
- تهیه و تنظیم فایل ها و مستندات توجیهی بودجه پیشنهادی در سال ۱۴۰۰
- تهیه و تنظیم اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات:

- گردآوری و تنظیم آمار عملکردهای یکماهه اسفند ۹۸، ششماهه دوم ۹۸، یکساله ۹۸، عملکرد از ۲۵ خرداد تا پایان سال ۹۸، یکماهه فروردین ۹۹، یکماهه اردیبهشت ۹۹، یکماهه خرداد ۹۹، سه ماهه اول ۹۹، یکماهه تیر ۹۹، یکماهه مرداد ۹۹، یکماهه شهریور ۹۹، شش ماهه اول ۹۹، یکماهه مهر، هفت ماهه، هشت ماهه، نه ماهه، یکماهه دی و یکماهه بهمن
- گردآوری و تنظیم آمار چهارماهه، پنج ماهه، شش ماهه اول، هفت ماهه، هشت ماهه، نه ماهه، ده ماهه و یازده ماهه بر مبنای شش ماموریت شهرداری
- ورود اطلاعات آمار سالانه در سامانه ساوانا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از قبیل:
 - آمار شرکت های فضای سبز
 - آمار خدمات شهری (زباله ها، سرویس بهداشتی و ...)
 - آمار پارکینگ ها
 - مشخصات ایستگاههای آتشنشانی و ...
- ورود اطلاعات آمار ماهانه در سامانه دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از قبیل:
 - آمار پروانه های ساختمانی
 - آمار کمیسیون ماده صد
 - آمار پروژه های عمرانی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- بررسی صحت اطلاعات دریافتی از حوزه ها و برطرف نمودن مغایرت ها
- گردآوری و ثبت آمار ۱۸۶ قلم آماری مشترک بین کلانشهرها در سامانه بولتن آماری کلانشهرها
- همکاری با مدیریت سرمایه انسانی جهت تکمیل اطلاعات پرسنلی در سامانه شهرداریها و دهیاریهای کشور
- گردآوری آمار کمیسیون ماده صد از سالهای ۹۶ الی ۹۸ و ارائه به دیوان محاسبات استان
- گردآوری آمار شش ماهه اول ۹۹ کمیسیون ماده صد در قالب فرم درخواستی و ارسال به مدیرکل محترم دفتر فنی عمرانی استانداری
- بارگذاری عملکردها در زیرپرتال گروه آمارو تحلیل اطلاعات مدیریت نوسازی و تحول اداری
- هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت برگزاری جلسه درخصوص نرم افزار آمار و شهرسازی
- تهیه و گردآوری برنامه کوتاه مدت سه ماهه و یکساله ۹۹ حوزه های زیرمجموعه مدیریت نوسازی و تحول اداری
- جمع آوری آخرین اقدامات مطابق با برنامه های ابلاغی حوزه های زیر مجموعه مدیریت نوسازی و تحول اداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ بروزرسانی آمار اطلاعات و تهیه خبردر پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری از قبیل:

- ۱) لیست رابطین آماری
- ۲) آمار سرویس های بهداشتی
- ۳) ایستگاههای آتشنشانی به تفکیک مناطق پنجگانه
- ۴) لیست شماره تلفن های شهرداری،
- ۵) آمارهای پارکینگ های شهر رشت
- ۶) اطلاعات عمومی مانند مساحت شهر به همراه تعداد مناطق، نواحی و محلات شهر رشت
- ۷) آمار تعداد ولادت و وفات از سال ۹۰ الی ۹۸
- ۸) آمار تعداد ازدواج و طلاق
- ۹) آمار عملکرد

➤ تهیه فرم پروژه عمرانی علت توقف/تاخیر

➤ گردآوری مستندات در مواجهه با کرونا و ارسال به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- تأیید نهائی روش اجرایی تهیه و تدوین گزارشات آمارهای ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و آمارنامه شهرداری رشت
- گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص پیشگیری از تخلف در مناطق پنجگانه به معاونت شهرسازی و معماری
- گزارشی از آمار تخریب و جریمه در مناطق طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به معاونت شهرسازی و معماری
- شرکت در اولین وبینار کمیته آمار و پژوهش شهرداری های کلانشهرها
- تهیه بودجه پیشنهادی سال ۹۹ گروه آمار
- تهیه و ارائه آمارهای موردی مورد درخواست درون سازمانی و برون سازمانی
- تهیه تعداد کل پرونده های تخلف ساختمانی کمیسیون ماده صد به تفکیک سند رسمی و فاقد سند طی سالهای ۹۷، ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ از مناطق پنجگانه و ارسال به معاونت شهرسازی
- دریافت راهنمای نرم افزار آماری فرابر و برنامه ریزی جهت آموزش آن
- آموزش آنلاینی نرم افزار آماری فرابر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش :

- ساماندهی کتابخانه اداره مطالعات و انجام ادامه لیبل گذاری اسناد (پایان نامه های موجود و تحت حمایت)
- ایجاد بخش معرفی طرح و نقشه و بارگذاری محتواهای موضوعی تهیه شده در زیرپرتال اداره مطالعات و پژوهش و بارگذاری محتواهای مربوطه
- تهیه و تنظیم اسلایدهای آموزشی در خصوص بهداشت و سلامت در سایت مدیریت نوسازی و تحول اداری
- راه اندازی سامانه سومین سالانه شهر پژوهی شهرداری رشت به آدرس www.rpcfest.rasht.ir
- انجام مکاتبه با حوزه های مختلف شهرداری و پیگیری های لازم در خصوص ارائه طرح های مطالعاتی انجام شده توسط آنان و ارائه گزارش از طرح های در حال انجام
- انجام مکاتبات و پیگیری های لازم در خصوص دریافت اولویت های پژوهشی از حوزه های مختلف شهرداری رشت
- بررسی اولیه در خصوص افزایش درآمدی شهرداری و کاهش هزینه ها
- بررسی پروپوزالهای دانشجویان جهت ارائه در کمیته پژوهش
- بررسی اولیه پایان نامه همکاران جهت طرح در کمیته پژوهش
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان «چالشهای برنامه ریزی شهری پایدار در عصر حاضر و رویکردهای جهانی به توسعه پایدار»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی طرح «آب خاکستری جایگزینی پایدار در بحران کم آبی شهرها و روستاها»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی پایان نامه «عملکرد مدیریت شهری در جلوگیری از رشد بی رویه حاشیه نشینی در شهر رشت»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی کتاب «برندینگ شهری (یادسازی شهری)»

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- تولید محتوا با عنوان «خیابان غذا؛ از چیستی تا چرایی؟»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان «بررسی و تحلیل مهاجرت در استان گیلان»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان «کرونا و مدیریت شهری»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان «آیا دوچرخه می تواند راه حلی برای چالش های ایجاد شده برای کرونا و ویروس باشد؟»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان «سلسله مباحث شهرپژوهی»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی رساله «اثر بخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، علائم روانشناختی، باورهای غیرمنطقی و تاب آوری معتادان»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی پایان نامه «طراحی خانه ای برای سالمند با رویکرد آرامش در محیط و حس تعلق به مکان»
- تهیه پرسشنامه «سنجش میزان مطلوبیت برندینگ شهر رشت با نگاه به عضویت در شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو»
- تهیه یادداشت با عنوان آشنایی با فرآیند تولید کمپوست از پسماندهای شهری و مشکلات اجرایی کارخانجات کمپوست و راه حل آنها
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی پایان نامه «ارزیابی ایمنی شهر رشت از منظر پدافند غیرعامل»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی پایان نامه «ارزیابی نقش رودخانه زرچوب رشت در ارتقاء کیفیت منظر شهری (مطالعه موردی: حد فاصل خیابان شریعتی تا خیابان پاسداران)»
- تولید محتوا جهت درج در سایت اداره مطالعات و پژوهش با عنوان معرفی پایان نامه «شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران»

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- تهیه دستورالعمل «دبیرخانه دائمی برگزاری مراسم، مناسبت ها، جشنواره ها و نمایشگاه های شهرداری رشت»
- تحویل نهایی دستورالعمل «جشنواره پژوهشگر برتر کارکنان شهرداری رشت»
- تحویل نهایی دستورالعمل «جشنواره پروپوزال برتر کارکنان شهرداری رشت»
- تدوین ساختار مقدماتی به منظور تدوین کتاب «سیمای گردشگری شهر رشت»
- تدوین راهنمای فراخوان و فرم های ثبت نام نخستین جشنواره شهروند خلاق
- شرکت در وبینار کمیته آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی (معرفی سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران)
- شرکت در جلسه سامانه جامع نامگذاری معابر و ارائه پیشنهادات لازم
- اطلاع رسانی در خصوص مشارکت همکاران در دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری کشور و فراخوان دریافت پژوهش ها در قالب کتاب، مقاله، پایان نامه و ...
- فراخوان ارسال مقالات در حوزه مدیریت شهری و وظایف و اختیارات شهرداریها (موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداریها) به مناسبت روز شهرداری و انجام اطلاع رسانی های لازم
- تهیه فرمت ارسال مقالات جهت شرکت در فراخوان روز شهرداری (۱۴ تیر) و تهیه فرمت ارزیابی مقالات جهت داوری
- تهیه شرح خدمات طرح جامع منظر بصری جهت ارسال به حوزه معاونت شهرسازی و معماری
- تهیه نسخه نهایی شرح خدمات «برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری رشت»
- برگزاری فراخوان مسابقه شهروند آگاه و انجام اطلاع رسانی های لازم
- طرح سوال و تدوین پرسشنامه به منظور برگزاری مسابقه شهروند آگاه به مناسبت روز شهرداری ها

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- برگزاری جلسه با هدف بررسی طرح پژوهشی پیشنهادی با عنوان «بررسی تجربیات بین المللی در خصوص توقف نشست تحکیمی ابنیه تاریخی و با اهمیت - ارائه راهکارهای اجرایی با توجه به تجهیزات و امکانات موجود در کشور» ارائه شده توسط همکاران
- بررسی فرم های ارزشیابی سالیانه همکاران (بخش مرتبط با حوزه مطالعات)
- بررسی مستندات ارتقاء شغلی همکاران مرتبط با حوزه مطالعات (مقالات و ...)
- بررسی پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان «بررسی و آسیب شناسی فرآیند ثبت و رسیدگی به درخواست شهروندان در سامانه ۱۳۷ و ارائه راهکارهای اصلاحی»
- بررسی درخواست موسسه امتداد روشنگری ماه گویان به منظور تمدید قرارداد مطالعاتی با عنوان «مطالعات نقشه فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقاء اولویت های فرهنگی»
- ارزیابی و امتیازدهی پایان نامه همکاران شامل طراحی تالار هنر در شهر رشت با رویکرد معماری معناگرا
- بررسی پایان نامه با عنوان بررسی تأثیر ارزش درک شده و آگاهی های اجتماعی بر قصد خرید در تجارت اجتماعی (مطالعه موردی: مشتریان در سایت فروش آنلاین اینستاگرامی در شهرستان رشت)
- بررسی پایان نامه با عنوان تحلیل تطبیقی کیفیت زندگی شهری در رشت مطالعه موردی منطقه یک و چهار
- بررسی پایان نامه با عنوان بررسی رفتار تنش-کرنش خاکهای اصلاح شده با سیمان
- بررسی پایان نامه با عنوان تاثیر تبلیغات شبکه های اجتماعی بر رفتار و قصد خرید دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه راهبرد شمال
- بررسی آثار دریافتی جشنواره پژوهشگر برتر کارکنان شهرداری رشت و مشخص نمودن نفرات برتر
- بررسی آثار دریافتی جشنواره پروپوزال برتر کارکنان شهرداری رشت و مشخص نمودن نفرات برتر
- بررسی گزارش نهایی طرح «برنامه ریزی و طراحی مفهومی حد فاصل زرجوب تا انتهای محله نقره دشت واقع در خیابان ضیابری» و نگارش اصلاحات مورد نیاز جهت اعلام به مشاور
- بررسی فرم های ارزشیابی سالیانه همکاران (بخش مرتبط با حوزه مطالعات)

➤ بررسی مستندات ارتقاء شغلی همکاران مرتبط با حوزه مطالعات (مقالات و ...)

➤ ارزیابی و امتیازدهی پایان نامه همکاران

➤ برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور بررسی پایان نامه همکاران با عنوان "بررسی تجربی کمانش پلاستیک پوسته های استوانه ای فلزی در بارگذاری تحت دستگاه سقوط آزاد جرم"

➤ برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور بررسی پروپوزال دانشجویان بیرونی با عنوان " بررسی شاخص های موثر

پیاده مداری بانوان در محله های شهری و رائه راهکارهای گسترش آن " و " گونه شناسی محله های شهری براساس

قابلیت توسعه حمل و نقل tod (منطقه یک و دو رشت)"

➤ برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور بررسی پایان نامه دانشجویان بیرونی با عنوان «شناسایی عوامل زمینه ساز

توسعه شهری در بافت فرسوده با رویکرد گردشگری(مطالعه موردی:منطقه دو)»

➤ بررسی پروپوزال طرح « گلچین شعر مدرن گیلان با موضوع خوراک»

➤ ارائه مباحث پیشنهادی جهت طرح در نشست کمیته آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

➤ بررسی گزارش نهایی طرح با عنوان «برنامه ریزی و طراحی مفهومی حد فاصل زرجوب تا انتهای محله نقره دشت واقع در خیابان ضیابری» و نگارش اصلاحات موردنیاز جهت اعلام به مشاور

➤ بررسی آیتم های مرتبط با حوزه پژوهش در فرم ارزشیابی سال ۱۳۹۸ کارکنان

➤ بررسی شرح خدمات ارسال شده از سوی سازمان عمران و بازآفرینی با عنوان «تدوین ضوابط نماسازی در محدوده بافت تاریخی ساغریسازان و پیرسرا»

➤ بررسی گزارش نهایی ارسال شده از سوی مشاور با عنوان «تأثیر متقابل راه ابریشم بر تنوع فرهنگی در شمال ایران با تأکید بر شهر خلاق خوراک شناسی»

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- تهیه مستندات شهر دوستدار کودک و ارسال به معاونت شهرسازی و معماری جهت ارائه در نشست شورای اجرایی شهر دوستدار کودک به مناسبت هفته جهانی کودک
- برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به رویدادهای هفته پژوهش
- تدوین شرح خدمات پیشنهادی به منظور انجام مطالعات مدیریت جامع منظر بصری
- تهیه خلاصه پایان نامه های همکاران حمایت شده توسط اداره مطالعات و پژوهش طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۵ جهت چاپ در قالب کتاب
- برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به رویدادهای هفته پژوهش
- تشکیل دبیرخانه کنفرانس شهرهایی برای مردم و سومین سالانه شهر پژوهی
- آغاز به کار سایت رویداد هفته پژوهش
- پیگیری چاپ و نشر کتاب رشت، شهر باران
- نهایی نمودن طرح پوستره‌های مربوط به هفته پژوهش
- ارسال آثار گردآوری شده به دوازدهمین دوره جشنواره مدیریت شهری و پژوهش تهران

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات

- تهیه لیست دوره های استاندارد جهت برگزاری در سال ۱۳۹۹
- ارسال نامه نیازسنجی دوره های سال ۱۳۹۹ به استانداری گیلان جهت دریافت مجوز
- تهیه و تکمیل بانک اطلاعات آموزشی کارکنان واجد شرایط جهت نیازسنجی سیستمی (در نرم افزار جامع آموزش - سامانه جام)
- برگزاری آزمون ۴ دوره آموزشی باقی مانده از سال ۱۳۹۸ شامل (ARC GIS، آسفالت گرم و سرد، EPLAN و آموزش محاسبات درآمدی) به صورت مجازی با همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان
- برگزاری آزمون مجازی تعاملات شغلی اثر بخش و نقش رسانه ها و مسائل تبلیغاتی در امور فرهنگی برای سری دوم شرکت کنندگان (شامل همکارانی که در کلاس های مشترک با متقاضیان سایر شهرداری های استان حضور داشته اند) با همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان
- دریافت و جمع بندی فایل حضور و غیاب دوره های آموزشی از مراکز برگزار کننده دوره ها و تهیه و ارسال فایل جمع بندی صدور گواهینامه های آموزشی به همکاران
- کنترل تایید یا عدم تایید دوره های آموزشی فرم ارزشیابی همکاران
- دریافت گواهینامه های آموزشی مربوط به سال ۱۳۹۸ همکاران از مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و جهاد دانشگاهی استان گیلان، اسکن و ورود آن به شناسنامه آموزشی هر یک از همکاران در سامانه جامع آموزش منابع انسانی (جام)
- برگزاری دوره توجیهی آشنایی با سامانه آموزشی فراگیران و نحوه ثبت نام در آن برای رابطین محترم آموزشی
- انجام امور مربوط به نیازسنجی کارکنان شهرداری رشت در سال ۹۹ (شامل بررسی و گزینش دوره های درخواستی، برقراری مقدمات لازم و برگزاری) و در نهایت پاسخگویی و پیگیری مشکلات مرتبط در زمان انتخاب دوره های آموزشی به صورت اتوماسیون

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- ارزیابی و اطلاع رسانی رویدادها و سمینار های آموزشی ارائه شده به شهرداری
- دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی سال ۹۹
- هماهنگی با استانداری (به عنوان ناظر عالی آموزشی) جهت انجام مقدمات لازم برای انعقاد قرارداد آموزشی با مراکز مورد تأیید استانداری و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی
- برگزاری جلسه با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری به منظور بررسی امکان اصلاح و تمدید قرارداد پشتیبانی در سال ۹۹ با شرکت صاحب امتیاز نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی (جام)
- برگزاری جلسه آموزشی با روسای مراکز علمی سازمان همیارها و جهاد دانشگاهی گیلان جهت هماهنگی های لازم در خصوص تنظیم قرارداد های آموزشی
- تنظیم قرارداد آموزشی با همفکری کارشناسان حقوقی، مدیریت نوسازی و تحول اداری و معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی
- تنظیم چارت اداری شهرداری رشت برای ورود به سامانه جامع آموزش منابع انسانی (جام)
- پیگیری درخواست ها و مشکلات پیش آمده در ارتباط با سامانه جامع آموزش منابع انسانی (جام) از شرکت پشتیبان (آرنگ)
- تنظیم محتوای آموزشی دوره های مصوب سال ۹۹ و ارسال آن به استانداری و پیگیری فهرست دوره های فاقد محتوا از استانداری
- بازگشایی مجدد سامانه نیازسنجی به صورت اتوماسیونی از طریق سامانه آموزش فراگیران، پاسخگویی و پیگیری مشکلات مرتبط
- پیگیری صدور گواهی برای دو دوره آموزشی شامل امور ثبتی و گردشگری از دوره های جامانده سالهای ۹۷ و ۹۸ و در نهایت دریافت این گواهینامه ها

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- پیگیری تأیید و امضای قرارداد آموزشی با مراکز برگزاری دوره های آموزشی (جهاد دانشگاهی استان گیلان و مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان)
- برگزاری جلسه با مرکز مدیریت آموزش و پژوهش گیلان جهت برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت، ثبت نام و معرفی همکاران رسمی-پیمانی متقاضی و در نهایت اطلاع رسانی به آنها جهت شرکت در دوره های مذکور
- جمع آوری سوابق تدریس همکاران و تهیه آرشیوی کامل از اسناد مرتبط با آن
- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی پرورش خلاقیت اتاق بازرگانی سازمان صنایع و معادن استان گیلان
- برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت سال ۹۹ برای همکاران رسمی و پیمانی
- تنظیم برنامه زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز علمی کاربردی سازمان همیاریها
- تهیه و ارسال اسامی همکاران شرکت کننده در دوره های آموزشی سال ۹۹ به همراه کدملی و شماره همراه مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی
- پیگیری تنظیم قرارداد دوره توجیهی بدو خدمت سال ۹۹ با واحد حقوقی
- برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مرکز علمی کاربردی سازمان همیاریها و معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
- پیگیری، گزارش و رفع اشکالات پیش آمده همکاران در حین برگزاری آزمونهای مجازی دوره های آموزشی سال ۹۹

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- اطلاع رسانی زمان شروع آزمون و بارگذاری جزوات دوره های آموزشی سال ۹۹ موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی (مرکز علمی کاربردی سازمان همیارها و معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی) از تاریخ ۹۹/۸/۱
- بارگذاری جزوات دوره های آموزشی سال ۹۹ در سایت اداره آموزش پورتال شهرداری رشت
- اخذ گزارش آزمونهای برگزار شده از موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی (مرکز علمی کاربردی سازمان همیارها و معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی)
- برگزاری دوره های آموزشی شامل ۲۲ دوره مجازی و ۱۴ دوره حضوری آنلاین با همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان و ۳۳ دوره مجازی با همکاری مرکز علمی کاربردی سازمان همیارها
- اطلاع رسانی مجدد به همکاران در خصوص بازگشایی مجدد سامانه نیازسنجی برای جاماندگان نیازسنجی
- برگزاری مجدد دوره توجیهی بدو خدمت برای جاماندگان و همکارانی که در مرحله قبل برگزاری این دوره موفق به شرکت در آزمون یا کسب حد مجاز نمره در آزمون نشده بودند
- تایید پرونده های ارزشیابی سال ۹۸ همکاران مناطق، سازمانها و ستاد شهرداری رشت
- مکاتبه در خصوص دریافت نظرسنجی از همکاران در خصوص انتخاب دوره های آموزشی سال ۱۴۰۰
- جمع بندی نظر سنجی دریافتی از همکاران حوزه های مختلف و انتخاب دوره های آموزشی سال ۱۴۰۰
- مکاتبه با استانداری در خصوص ارسال فهرست دوره های آموزشی انتخابی در سال ۱۴۰۰ جهت اخذ مجوز
- مکاتبه با حوزه های مختلف در شهرداری جهت برگزاری مجموعه نشست هایی به صورت ویدئو بر پایه موضوعات دریافتی مورد تقاضا از واحدها
- اصلاح شناسنامه آموزشی همکاران بر اساس تغییرات آخرین حکم کارگزینی آنان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۱- به روزآوری مستندات تهیه شده، برگزاری جلسه و مکاتبه با مناطق و معاونت ها در خصوص ناحیه محوری با توجه به دستورات شهردار محترم

۲- بررسی فرایند و ساختار مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و برگزاری جلسات تخصصی با حوزه خدمات شهر، آتش نشانی و سرمایه انسانی، مکاتبه با شورای محترم شهر جهت معرفی نمایندگان اعضای شورا در کمیته های پدافند و مدیریت بحران مطابق دستورالعمل های ابلاغی و همچنین مکاتبه و ارسال لیست نهایی اعضای این کمیته ها به استانداری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

۳- پاسخ به استعلامات حوزه ها در خصوص صدور و ابلاغ آراء بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

۴- پاسخ به استعلامات دریافتی در خصوص فرایند و شرح وظایف ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری

۵- پیگیری مصوبات صورتجلسات شورای معاونین مرتبط با مدیریت نوسازی و تحول اداری

۶- بررسی مفاد و برگزاری جلسات و انجام مکاتبات با حوزه های مالی و شهرسازی جهت ایجاد تغییرات ساختار تفصیلی مصوب، پیرو ابلاغ بخشنامه های جدید خزانه داری و شهر دوستدار کودک از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پیگیری جهت تصویب و ابلاغ ساختار جدید

۷- مکاتبات متعدد با کلیه حوزه های شهرداری شامل معاونت ها، مدیریت ها، سازمان ها و مناطق جهت دریافت نظرات تخصصی پیرامون ساختار و شرح وظایف مصوب سازمان تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۵ با هدف بررسی، بازنگری و رفع چالش های آن در راستای بهبود مستمر.

۸- بررسی، جمع آوری و تدوین گزارشات موردی و جامع، نظیر آمار عملکرد ماهانه، نظام پیشنهادات، ساختار و سازمان تفصیلی، وضعیت اساسنامه ها، وضعیت مستندات و ... در راستای شرح وظایف اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد.

۹- حضور در جلسات کمیته نوسازی و تحول اداری کلانشهرها به صورت ویدئو کنفرانس و ارائه نظرات در راستای موضوعات جلسه و دریافت نظرات و بررسی جهت پیاده سازی تجربیات موفق.

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۱۰- بررسی و تدوین صورتجلسه نحوه دورکاری در شرایط کرونا مطابق بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با روند کووید ۱۹

۱۱- بررسی پرونده های ارسالی از مدیریت منابع انسانی در خصوص ارزیابی سالانه کارکنان جهت بررسی معیارهای پیشنهادات (آیتم ۱۱ فرم ارزشیابی سالانه پرسنل)

۱۲- بارگذاری مستندات مدیریت کیفیت در پرتال اداره تشکیلات و بهبود روش های مدیریت نوسازی و تحول اداری با هدف مدیریت دانش وهم افزائی با کلیه متخصصان

۱۳- به روزآوری، پیگیری، تکمیل و اصلاحات نهایی روش اجرایی نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری برای انشعاب، احداث و توسعه خطوط تاسیساتی در شهر رشت بر حسب دستورات شهردار محترم

۱۴- اقدامات لازم جهت تمدید فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری رشت نظیر مکاتبه جهت تکمیل مدارک و رفع نواقص ارسالی و جمع آوری گزارشات عملکردی و مالی سازمان ها جهت تمدید دوره فعالیت، برنامه های آتی، صورت های مالی و تفریغ بودجه مصوب آن ها بر اساس اساسنامه مصوب سازمان ها و ارسال گزارش عملکرد در طول دوره به شورای اسلامی شهر رشت و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

۱۵- بررسی، پیگیری، تشکیل جلسات داوری پیشنهادات واصله از حوزه های مختلف شهرداری بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادات مصوب ۹۸/۰۹/۱۰ شهرداری رشت و صدور گواهی نامه پیشنهادات پذیرفته شده و ابلاغ به پیشنهاددهندگان از سوی شهردار محترم رشت

۱۶- بررسی ارزیابی عملکرد ارسالی از استانداری گیلان بر اساس فرمت ابلاغی سازمان شهرداری ها از کلیه زیرمجموعه های شهرداری و جمع بندی، تکمیل و ارسال آن به استانداری گیلان

۱۷- ارائه گزارش خدمات مشترک بین دستگاهی در قالب فرمت مشخص بر اساس بند ۷ مصوبه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

۱۸- برگزاری جلسه مجازی (وبینار) با موضوع بررسی چالش های استقرار نظام پیشنهادات در شهرداری با حضور شهرداری های کلانشهرهای کشور مورخ ۹۹/۱۲/۲۳

۱۹- برگزاری جلسات تخصصی در خصوص بررسی و تدوین دستورالعمل های نحوه بررسی تاخیرات پروژه ها ، دستورالعمل خزانه داری، بازنگری دستورالعمل کمیته تخصیص بودجه با توجه به تغییرات در فرایند خزانه داری

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

۲۰- انجام روند بازنگری و شرکت در جلسات بازنگری روش اجرایی کمیسیون ماده ۵ و تدوین روش اجرایی نحوه جلوگیری از تخلفات ساختمانی مناطق به همراه فرم های آن ها و مکاتبه جهت ارسال پیش نویس فرایندهای تدوین شده به واحدهای متولی جهت تایید نهایی فرآیند

۲۱- تدوین، بررسی و ابلاغ سه فرایند اصلی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر توسط شهردار محترم

۲۲- بررسی مجدد آئین نامه مصوب دورکاری و ابلاغ آن به تمامی حوزه های شهرداری توسط شهردار محترم با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و شرایط بحرانی منتج از آن

۲۳- برگزاری جلسات تخصصی در خصوص اصلاح و به روز رسانی آیین نامه ابلاغی نظام پیشنهادات شهرداری رشت

۲۴- برگزاری جلسه با کارشناسان تخصصی حوزه های فاوا و حراست پیرامون بازنگری دستورالعمل های ابلاغی کمیته امنیت اطلاعات (ISMS) و مکاتبات اداری

۲۵- تدوین پیش نویس دستورالعمل های شرح وظایف و البسه کارکنان حوزه خدمات در شهرداری رشت و همچنین ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شهرداری رشت

۲۶- تدوین بررسی و تصویب دستورالعمل های خزانه داری، کمیته تخصیص بودجه و کنترل مالی قرارداد پیمانکاران

۲۷- بررسی مستندات قانونی تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل در شهرداری رشت

۲۸- بررسی و مکاتبه با حوزه ها در خصوص موارد درخواستی استقرار میز خدمت از جانب فرمانداری محترم

۲۹- اجرای فرایند کنترل مدارک و مستندات و آماده سازی مستندات مصوب جهت بارگذاری و اطلاع رسانی در سایت مدیریت نوسازی و تحول اداری؛ اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد پس از سیر مراحل تصویب و ابلاغ

۳۰- تدوین و ابلاغ مستندات مدیریت فرآیندها اعم از دستورالعمل، روش های اجرایی و فرم های آنها در سال ۹۹ شهرداری رشت (به شرح جدول زیر)

جدول مستندات ابلاغی و مصوب یکساله ۹۹ سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت

تعداد مستندات مصوب یکساله ۹۹	شرح مستندات
۹	دستورالعمل، آیین نامه و فلوچارت
۹	روش های اجرایی
۵۹	فرم
۷۷	جمع

اداره تشکیلات و بهبود روشها

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
99/01/19	P-11-IMS-01-00	روش اجرایی رسیدگی به درخواست ها و شکایات طرح ها و لوایح در شورای اسلامی شهر
99/04/18	P-35-IMS-02-00	روش اجرایی رسیدگی به فوریت‌های ترافیک شهری
99/04/18	P-35-IMS-03-00	روش اجرایی سرویس، نگهداری و تعمیرات خودروهای تحت مالکیت در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
99/04/18	P-35-IMS-04-00	روش اجرایی صدور مجوز کارت شهری و پروانه فعالیت (برای تاکسیرانان و سرویس‌های مدارس)
99/04/18	P-42-IMS-07-00	روش اجرایی آموزش کارکنان
99/04/18	W-42-IMS-014-03	بازنگری دستورالعمل توانمندسازی و آموزش منابع انسانی
99/04/18	F-42-IMS-056	فرم درخواست نیاز آموزشی کارکنان
99/04/18	F-42-IMS-058	فرم برنامه ریزی ۶ ماه آموزش
99/04/18	F-42-IMS-059	فرم مشخصات و چک لیست ارزیابی مدرسان
99/04/18	F-42-IMS-060	فرم ارزشیابی دوره آموزشی در سطح واکنش
99/04/18	F-42-IMS-061	فرم حضور و غیاب دوره آموزشی از کارکنان
99/04/18	F-42-IMS-057	فرم مشخصات و چک لیست ارزیابی موسسات آموزشی
99/04/18	W-42-IMS-11	دستورالعمل دورکاری و شیفت کاری شهرداری رشت برای شرایط بحرانی
99/04/18	W-42-IMS-12	دستورالعمل نحوه ثبت کتب، پایان نامه ها و نشریات در کتابخانه شهرداری رشت
99/04/18	W-42-IMS-13	دستورالعمل عضویت و امانت گیری کتاب از کتابخانه شهرداری رشت
99/04/18	F-42-IMS-067	فرم درخواست عضویت در کتابخانه مرکزی
99/04/18	F-42-IMS-068	فرم کارت عضویت کتابخانه شهرداری رشت
99/04/18	F-42-IMS-069	فرم تعهد نامه متقاضی عضویت در کتابخانه مرکزی شهرداری
99/04/18	F-42-IMS-070	فرم کارت جیب کتاب کتابخانه مرکزی شهرداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
99/04/18	F-42-IMS-074	فرم تجزیه و تحلیل پست سازمانی
99/04/18	F-42-IMS-075	فرم تدوین استاندارد مهارت
99/04/18	F-42-IMS-076	فرم استانداردهای آموزشی
99/04/18	F-42-IMS-077	فرم ابلاغیه دوره آموزشی
99/04/18	F-42-IMS-078	فرم لیست رابطین آموزش
99/04/18	F-42-IMS-079	فرم پرسشنامه ارزیابی در سطح رفتار
99/04/18	F-42-IMS-080	فرم تحویل گواهینامه آموزشی
99/04/18	F-42-IMS-081	فرم گواهینامه دوره آموزشی
99/05/07	F-21-IMS-08	فرم درخواست اصلاح/راهنمایی / بهبود در سامانه حساب رایان
99/07/03	P-35-IMS-09-00	روش اجرایی تهیه و تدوین نرخ حمل و نقل مسافر (تاکسی، مینی بوس و اتوبوس) و بار (وانت و پیک موتوری) درون شهری و حومه
99/07/03	W-42-IMS-015-00	دستورالعمل ایجاد دبیرخانه دائمی روز شهرداری ها
99/08/06	P-42-IMS-10-00	روش اجرایی تهیه و تدوین آمارهای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و آمارنامه شهرداری رشت
99/08/06	P-42-IMS-11-00	روش اجرایی تهیه، تدوین و ارسال آمار درخواستی دستگاههای برون سازمانی
99/08/06	F-42-IMS-20-00	گزارش ارقام آماری سازمان مدیریت آرامستان ها
99/08/06	F-42-IMS-21-00	گزارش ارقام آماری سازمان مدیریت پسماند
99/08/06	F-42-IMS-22-00	گزارش ارقام آماری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
99/08/06	F-42-IMS-23-00	گزارش ارقام آماری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
99/08/06	F-42-IMS-24-00	گزارش ارقام آماری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
99/08/06	F-42-IMS-25-00	گزارش ارقام آماری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
99/08/06	F-42-IMS-26-00	گزارش ارقام آماری سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات
99/08/06	F-42-IMS-27-00	گزارش ارقام آماری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
99/08/06	F-42-IMS-28-00	گزارش ارقام آماری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
99/08/06	F-42-IMS-29-00	گزارش وصولی و هزینه سازمان
99/08/06	F-42-IMS-30-00	گزارش آمار پرسنلی ماه معاونت / مدیریت / سازمان / منطقه / اداره
99/08/06	F-42-IMS-31-00	گزارش آماری مهمترین اقدامات انجام شده معاونت / مدیریت / سازمان / منطقه / اداره
99/08/06	F-42-IMS-32-00	گزارش ارقام آماری مدیریت املاک و مستغلات
99/08/06	F-42-IMS-33-00	گزارش ارقام آماری مدیریت تشخیص و وصول درآمد
99/08/06	F-42-IMS-34-00	گزارش ارقام آماری مدیریت امور مالی
99/08/06	F-42-IMS-35-00	گزارش ارقام آماری مدیریت بازرسی
99/08/06	F-42-IMS-36-00	گزارش ارقام آماری مدیریت حسابرسی
99/08/06	F-42-IMS-37-00	گزارش ارقام آماری مدیریت حقوقی
99/08/06	F-42-IMS-38-00	گزارش ارقام آماری مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
99/08/06	F-42-IMS-39	گزارش ارقام آماری مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
99/08/06	F-42-IMS-40	گزارش ارقام آماری مدیریت سرمایه انسانی
99/08/06	F-42-IMS-41	گزارش ارقام آماری مدیریت برنامه و بودجه
99/08/06	F-42-IMS-42	گزارش ارقام آماری مدیریت نوسازی و تحول اداری
99/08/06	F-42-IMS-43	گزارش ارقام آماری معاونت شهرسازی و معماری
99/08/06	F-42-IMS-44	گزارش ارقام آماری کمیسیون ماده صد
99/08/06	F-42-IMS-45	گزارش ارقام آماری معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
99/08/06	F-42-IMS-46	گزارش ارقام آماری معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-مدیریت کنترل ترافیک
99/08/06	F-42-IMS-47	گزارش ارقام آماری معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی
99/08/06	F-42-IMS-48	گزارش ارقام آماری معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
99/08/06	F-42-IMS-49	گزارش ارقام آماری معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-پیمان و رسیدگی
99/08/06	F-42-IMS-50	گزارش ارقام آماری معاونت خدمات شهر
99/08/06	F-42-IMS-71	گزارش ارقام آماری مناطق شهرداری رشت
99/09/20	W-21-IMS-05	دستورالعمل خزانه داری شهرداری رشت
99/12/11	W-41-IMS-03	ویرایش دوم دستورالعمل تخصیص منابع درآمدی و تأمین اعتبار بودجه مصوب
99/12/28	P-21-IMS-04	روش اجرایی کنترل مالی قرارداد پیمانکاران
99/12/28	W-42-IMS-017	دستورالعمل برگزاری جشنواره پروپوزال برتر شهرداری رشت
99/12/28	F-42-IMS-103	فرم مشخصات ارائه دهنده/ارائه دهندگان پروپوزال
99/12/28	F-42-IMS-104	فرم کدگذاری پروپوزال های دریافتی
99/12/28	F-42-IMS-105	فرم شاخص های سنجش و نحوه امتیازبندی داوری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
99/12/28	F-42-IMS-072	فرم صورتجلسه داوری (ذکر مرتبه برگزاری جشنواره) جشنواره پروپوزال برتر کارکنان شهرداری رشت
99/12/28	W-42-IMS-018	دستورالعمل برگزاری جشنواره پژوهشگر برتر شهرداری رشت
99/12/28	F-42-IMS-106	فرم مشخصات پژوهش ارسال شده به جشنواره پژوهشگر برتر
99/12/28	F-42-IMS-107	فرم نحوه امتیازدهی به آثار پژوهشی ارسال شده
99/12/28	F-42-IMS-108	فرم کدگذاری پژوهش های دریافتی
99/12/28	F-42-IMS-073	فرم صورتجلسه داوری (ذکر مرتبه برگزاری جشنواره) جشنواره پژوهشگر برتر کارکنان شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات مدیریت سرمایه انسانی

- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دعوای مطروحه در مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری و اداره کار و همچنین تنظیم و ارائه نظرات کارشناسی در راستای دفاع از حقوق شهرداری
- تهیه و صدور بخشنامه های مربوطه بر اساس موضوعات مورد نظر از جمله انجام دورکاری و ...
- بررسی و پایش وضعیت نیروهای انسانی واحدهای تابعه شهرداری به تفکیک شهرداری مرکز، مناطق و سازمان ها در راستای چابک سازی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی شهرداری رشت
- پیگیری امور جاری در خصوص موارد مربوط به اداره کار، استانداری، صندوق بازنشستگی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی
- اخذ استعلامات لازم از حوزه های ذیربط به منظور رفع ابهامات در حوزه پرسنلی
- صدور ابلاغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان بر اساس دستور شهردار محترم، چارت مصوب شهرداری رشت، پست و مدرک تحصیلی پرسنل و تلاش در جهت استفاده بهینه از سرمایه های انسانی موجود
- انجام مکاتبات و پیگیری کلیه امور مرتبط با نیروهای خدماتی تامین شده از شرکت و خودروهایی استیجاری اعم از انعقاد قرارداد، آنالیز حقوق و مزایا، تهیه و تایید صورت وضعیت کارکردهای ماهیانه، تطبیق حقوق کارگران با آخرین بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ارائه آنالیز حقوق و مزایای کارگران جهت انعقاد قرارداد کلیه امور واگذار شده به بخش خصوصی
- نصب و راه اندازی دستگاه های ورود و خروج در کلیه واحدها و اماکن متعلق به شهرداری که پرسنل در آن حضور دارند و همچنین کنترل و بررسی گزارش های غیبت و تأخیر پرسنل، صدور اخطار و اعلام به مدیریت امور مالی در صورت نیاز
- انجام اقدامات لازم به منظور چینش دقیق نیروهای مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه بر اساس پست سازمانی و ابلاغ انشائی و تمرکز حداکثری در تقسیم بندی نیروها بر اساس سوابق تجربی و مدرک تحصیلی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ اهم اقدامات اداره منابع انسانی

- ویرایش اطلاعات مربوط به پرسنل شاغل و بازنشسته در سامانه آمارنامه و همچنین بارگذاری، ویرایش، تکمیل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات پرسنلی همکاران در سامانه پاکنا
- جمع آوری اطلاعات وضعیت ایثارگری مربوط به تمامی کارکنان قراردادی و بررسی شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی در راستای ابلاغیه تبدیل وضعیت
- تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت و تنظیم صور تجلسات به منظور ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی، انتصاب و ... جهت طرح در جلسات کمیته اجرایی مذکور
- صدور احکام کارگزینی پرسنلی مختلف مربوط به افزایش سالانه، افزایش فوق العاده جذب و برقراری فوق العاده خاص، ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی، انتصاب و... کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و همچنین صدور احکام کارگزینی مربوط به پرسنل جدید الاستخدام
- بررسی و تنظیم پرونده های مربوط به ارتقاء شغلی کارشناس ارشد و خبره به منظور طرح در جلسه شورای اداری و استخدامی پس از تشکیل مجدد شورای مذکور
- تشکیل پرونده های وراثت پرسنل فوت شده شهرداری جهت ارائه به صندوق بازنشستگی و برقراری حقوق
- بررسی فرم های مربوط به ارزشیابی سالانه کارمندان رسمی و پیمانی جهت برقراری فوق العاده برجستگی و گروه تشویقی
- تهیه گزارشهای آمار پرسنلی مختلف و به روز بر اساس محل خدمت، شغل فعلی، پست سازمانی و غیره جهت ارائه به واحدهای مربوطه
- بررسی مرخصی های تمامی کارکنان و محاسبه و اعلام ذخیره مرخصی پرسنل اعم از کارمندی و کارگری
- انجام امور مربوط به بازنشستگی کارمندان اعم از صدور حکم، تشکیل پرونده و انجام محاسبات مربوط به صدور حکم، برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان برای ارائه به صندوق بازنشستگی کشوری و پیگیری تا حصول نتیجه و در نهایت محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی آنان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات اداره رفاه

- ثبت نام پرسنل جهت دریافت کارت اعتباری شرکت آرام نگارین کاسپین
- مکاتبه با بیمه آسیا در خصوص آتش سوزی ساختمان مرکزی شهرداری رشت
- ایجاد بانک اطلاعاتی و ارائه گزارش های متفاوت از تعداد و مبلغ کل اسناد و فاکتورهای ارائه شده به شرکت بیمه
- تحویل پرونده های پزشکی قرارداد جدید به بیمه آسیا و ثبت کلیه فاکتور در بانک اطلاعاتی اکسل
- لیست برداری از فاکتور و مدارک پزشکی ایثارگران و تحویل به شرکت بیمه جهت بررسی
- هماهنگی با رابطین رفاهی در مرکز و مناطق و سازمانها جهت تحویل مدارک و سوابق برگشتی درمان
- مذاکره با بانکها و فروشگاه ها و مراکز خرید در سطح شهر رشت جهت دریافت تسهیلات خرید
- پیگیری و بررسی شرایط تعاونی مسکن و مصرف در جهت بهبود ارائه خدمات
- صدور معرفی نامه های درمانی جهت بستری در بیمارستانها (داخل استان و خارج استان)مختص همکاران استفاده کننده از تسهیلات بیمه درمانی
- بررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان آتشنشانی در خصوص آتش سوزی منازل مسکونی شهروندان در سطح شهر
- صدور معرفی نامه های بیمه آتش سوزی و مسئولیت جامع شهری شهروندان آسیب و یا خسارت دیده در سطح شهر به بیمه آسیا
- بررسی و صدور معرفی نامه بیمه عمر و معرفی نامه آرامستان (هزینه کفن و دفن) کارگری، کارمندی و بازنشستگان
- برگزاری جلسات توجیهی با رابطین محترم بیمه در حوزه های مرکز -مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری و ارائه فرم ها و فایل های طراحی شده جهت درج سوابق مدارک پزشکی ، بیمارستانی ، پاراکلینیکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و ...
- پیگیری و برگزاری جلسات با بخش های خصوصی در خصوص تخفیف و یا اقساط خدمات فروشگاههای

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه اهم اقدامات اداره رفاه

- کمک به همکارانی که بیماری صعب العلاج دارند (و خانواده درجه اول آنها) پس از تایید مدارک پزشکی توسط پزشک معتمد بصورت طرح در جلسه کمیته رفاهی
- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه بیمه، برگزاری مناقصه بیمه و پیگیری عقد قرارداد قطعی با شرکت بیمه آسیا (برنده مناقصه)
- هماهنگی با شرکت بیمه آسیا و پرداخت هزینه بیمه درمان معوق کارکنان مربوط به قرارداد سال های ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸ به پرسنل
- پرداخت هزینه اوقات فراغت به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال در فیش حقوق اسفند ماه به همه پرسنل
- پرداخت کمک هزینه خرید لباس به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال در فیش حقوق اسفند ماه به همه پرسنل
- اعطای هدیه تولد کارکنان اردیبهشت سال ۹۹ (۱۹۵۴ نفر)
- تحویل و توزیع کارت روز زن سال ۹۸ بانوان شاغل و بازنشسته (345 نفر)
- تحویل و توزیع کارت سبد کالای نوروزی سال ۹۷ (۲۰۱۴ نفر)
- تحویل و توزیع کارت روز مرد سال ۹۷ (۱۰۲۸ نفر)
- تحویل و توزیع کارت ششماهه دوم سال ۹۸ (۲۰۳۰ نفر)
- تحویل و توزیع کارت ماه مبارک رمضان سال ۹۹ (۲۰۰۰ نفر)
- تحویل و توزیع کارت بن ششماهه اول سال ۹۹ (۲۰۰۰ نفر)
- تحویل و توزیع کارت روز زن سال ۹۹ بانوان شاغل و بازنشسته (۳۴۷ نفر)
- تحویل و توزیع کارت روز مرد سال ۹۹ (۱۶۹۲ نفر)
- تحویل و توزیع کارت سبد کالای نوروزی سال ۹۹ (۱۹۸۰ نفر)
- تحویل و توزیع کارت ششماهه دوم سال ۹۹ (۱۹۱۶ نفر)
- تحویل و توزیع کارت شب یلدا سال ۹۹ (۱۹۲۰ نفر)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات اداره دبیرخانه و بایگانی

- دریافت و ارسال نامه ها از طریق پست الکترونیکی شهرداری، پستخانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین ارسال و دریافت مکاتبات برخی ادارات از طریق شبکه دولت
- ثبت نامه های وارده در اتوماسیون اداری و چاپ تصاویر نامه های صادر شده
- ثبت نامه ها در دفاتر ارسال و مرسلات و تقسیم مکاتبات
- ارسال نامه های صادره فوری به ادارات مختلف از طریق نامه رسان و ارسال نامه های عادی به ادارات از طریق پست و پیشخوان دولت
- ثبت و توزیع کلیه احکام پرسنلی و مرخصی کارکنان
- ساماندهی پرونده های راکد پرسنلی، اداری و حقوقی
- به روز رسانی نامه های اداری و پرسنلی جاری بصورت الکترونیکی و فیزیکی
- ساماندهی کلیه مرخصی های مرکز، مناطق پنجگانه و سازمانها بصورت الکترونیکی و فیزیکی
- ساماندهی پرونده های املاک شهرداری و همکاری مستمر با واحد حقوقی و املاک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات امور عمومی و خدمات

- به علت شیوع بیماری کرونا، ساختمان شهرداری مرکز و سایر ساختمانهای شهرداری به صورت روزانه توسط نیروهای خدماتی ضد عفونی گردید.
- پیگیری قرارداد رانندگان استیجاری در سال جدید (طبق تعرفه و مصوبه جدید شورای محترم اسلامی شهر رشت)
- پیگیری حق ماموریت رانندگان استیجاری تا پایان اسفند ۹۸
- پیگیری تعمیرات و انتقال خط های داخلی ساختمان مرکز در طول سال ۹۹
- پخش ماسک و مواد ضد عفونی کننده بین نیروهای خدماتی و تعدادی از رانندگان استیجاری بطور مداوم
- همکاری با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در خصوص برپایی جشن و نمایشگاه ولادت امام زمان (ع)
- هماهنگی جهت رفع مشکلات تاسیساتی همچون آسانسور، قطعی آب و غیره.
- نظافت روزانه ساختمان و محوطه ساختمان شهرداری مرکز و پیگیری روزمره امور مربوطه
- رنگ آمیزی ایستگاه خودروهای استیجاری در محوطه ساختمان جهت پارک خودرو
- اعزام راننده به تهران جهت بردن همکاران و مدیران محترم بصورت رفت و برگشت و محاسبه و ارایه حق ماموریت رانندگان استیجاری در برگه اضافه کار (طبق تعرفه)
- پیگیری قطع برق طبقه اول ساختمان شهرداری مرکز توسط پیمانکاران تاسیساتی
- همکاری با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در پخش بنر مناطق پنجگانه در خصوص سالروز با سعادت ولادت امام هادی النقی (ع)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه اهم اقدامات امور عمومی و خدمات

- همکاری با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در خصوص برپایی مراسم عزاداری امام حسین(ع) در محوطه ساختمان شهرداری مرکز
- تحویل پیراهن و شلوار تهیه شده توسط شرکت به نیروهای خدماتی
- رنگ آمیزی المان تصاویر شهدای شهرداری مقابل درب ورودی ساختمان شهرداری مرکز
- هماهنگی و پیگیری با شرکت هاوین (پیمانکار سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور ساختمان شهرداری مرکز) جهت تعمیر آسانسور طبقات زوج
- پیگیری جهت تعویض لامپ های سوخته درون ساختمان شهرداری مرکز با هماهنگی تاسیسات مرکز
- پیگیری کارت هدیه روز کارگر برای نیروهای خدماتی و رانندگان استیجاری
- پیگیری در خصوص رنگ آمیزی نرده های راه پله و نرده های داخل ساختمان شهرداری مرکز
- حضور مستمر و تقسیم کار نیروهای خدماتی و پاکبانان در ساختمان شهرداری مرکز طی آتش سوزی ساختمان شهرداری مرکز و نظافت یکپارچه ساختمان
- همکاری با نیروهای تاسیساتی در خصوص رفع اثرات ناشی از آتش سوزی ساختمان
- هماهنگی با کارپردازی جهت تهیه کلوچه ،ساندیس و ناهار بصورت روزانه و تقسیم آنها بین نیروهای زحمتکش جهت تخلیه بار و تجهیزات کارمندان و مدیران به مکانهای تعریف شده در خارج از ساختمان و همچنین نظافت ساختمان مرکز
- حضور مستمر و تقسیم کار نیروهای خدماتی و پاکبانان در ساختمان شهرداری مرکز بعد از آتش سوزی ساختمان شهرداری مرکز و نظافت یکپارچه ساختمان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات امور ایثارگران

- دیدار با خانواده معزز شهیدان پاک نژاد، بیابانگردی، نوشاددل، پاکزاد، دچپور و جمشیدی و جانباز معزز سیف الله طهماسبی
- ارائه خدمات مشاوره در امور ایثارگران به جامعه هدف
- پیگیری و تدارک هدیه جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهداء
- تجلیل از والدین شهداء با حضور در مزار شهیدان و والدین آنها
- همکاری در برگزاری مراسم دهه فجر با بنیاد شهید
- نشست صمیمی با مدیر منطقه یک و ایثارگران منطقه یک جهت بررسی و پیگیری مشکلات ایثارگران
- پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران
- دیدار با تنی چند از ایثارگران و تکریم از فرزندان و یادگاران شهدای هشت سال دفاع مقدس در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
- هماهنگی و دیدار تشکل فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر گیلان با جناب آقای دکتر احمدی شهردار محترم رشت
- پیگیری و سامان دهی فاکتورهای درمانی معوق ایثارگران
- ایجاد بانک اطلاعاتی از ایثارگران شاغل در شهرداری
- اقدام به تشکیل شورای مشورتی ایثارگران مطابق با دستورالعمل خدمات رسانی به ایثارگران

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک نوع استخدام و مقایسه با چارت

تعداد براساس چارت	مجموع	نوع استخدام							محل خدمت
		سایر	قرارداد کارمین	قراداد کارمشخص	قرارداد کارگری	کارمند پیمانی	کارگر رسمی	کارمند رسمی	
۴۹۰	۶۳۷	۲	۱۶	۱۵۶	۱۷۲	۱۲۲	۷۷	۹۲	مناطق پنجگانه
۸۴۵	۷۸۳	۶	۵۲	۱۲۰	۲۱۴	۲۶۹	۳۷	۸۵	سازمانها
۳۸۲	۴۵۵	۹	۱۸	۱۳۸	۴۷	۱۱۶	۳۲	۹۵	شهرداری مرکز
۱۷۱۷	۱۸۷۵	۱۷	۸۶	۴۱۴	۴۳۳	۵۰۷	۱۴۶	۲۷۲	مجموع

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک سطح تحصیلات و مقایسه با چارت

تعداد براساس چارت	مجموع	تحصیلات						محل خدمت
		زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکترا	
۴۹۰	۶۳۷	۱۱۶	۱۳۱	۴۹	۲۰۷	۱۳۴	۰	مناطق پنجگانه
۸۴۵	۷۸۳	۹۴	۲۹۷	۷۸	۲۲۹	۸۵	۰	سازمانها
۳۸۲	۴۵۸	۳۷	۶۴	۳۲	۱۷۵	۱۴۳	۴	شهرداری مرکز
۱۷۱۷	۱۸۷۵	۲۴۷	۴۹۲	۱۵۹	۶۱۱	۳۶۲	۴	مجموع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت مالی

گزارشی از جزئیات بدهی های شهرداری در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰

عنوان	مبلغ به ریال
پیمانکاری و آبهای سطحی	۳,۶۸۵,۶۵۰,۲۴۷,۱۷۰
رفت و روب و فضای سبز	۰
کمک به مناطق و سازمانها	۱۰۵,۴۰۱,۶۵۲,۶۸۶
غرامت	۸۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سنوات و ۴٪ سخت و زیان آور	۰
بدهی به سازمان بازنسستگی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سازمان تامین اجتماعی	۸۱۵,۰۴۲,۸۱۶,۵۶۳
بدهی مالیاتی شهرداری و سازمانهای تابعه	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات درمانی (اداره بیمه سلامت)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع	۵,۹۲۴,۰۹۸,۷۱۶,۴۱۹

میزان تعهدات مالی پرداخت شده (ریال)

۶,۳۲۶,۵۸۱,۹۹۹,۰۰۳

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات

- تهیه و تنظیم و چاپ کتابچه تعرفه سال ۹۹ و ارسال آن به کلیه واحدهای مرتبط شهرداری
- طرح ۲۶۱ پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ به مبلغ ۱۰۲۱ میلیارد ریال و صدور رای قطعی به مبلغ ۸۵۷ میلیارد ریال بابت پرونده های مطروحه
- وصول ۸۸.۴ میلیارد ریال عوارض وسائل نقلیه
- صدور ۲۱۸ میلیارد ریال رای کمیسیون ۷۷ و ۱۱۶ میلیارد ریال پیش آگهی در خصوص عوارض بلیط هواپیمایی
- ارسال لایحه بسته حمایتی به منظور محاسبه عوارض سه ماهه اول سال ۹۹ به سال ۹۸ و دریافت مصوبه ۹۹/۹۵/ش-۹۹/۲/۱۱
- ارسال لایحه تمدید مصوبه ۹۹/۹۵/ش-۹۹/۲/۱۱ در خصوص اعمال محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۹۹ در صورت پرداخت نقدی برای تیرماه سال ۹۹ علاوه بر سه ماه ابتدای سالجاری بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ و دریافت مصوبه ۹۹/۵۱۰/ش-۹۹/۴/۱ و ابلاغ آن به مناطق ۵گانه جهت اجرا
- مکاتبه با سازمان همیاری شهرداری ها در خصوص پیگیری بند(ج) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص عوارض شماره گذاری خودروها
- پیگیری در خصوص دریافت اسناد خزانه از اداره کل اقتصاد و دارایی
- مکاتبه با معاونت محترم رییس جمهور و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تسریع در حصول نتیجه در خصوص پرونده های ارسالی شهرداری مربوط به اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه گیلان در راستای وصول مطالبات و صدور اسناد خزانه
- پیگیری و جمع بندی مطالبات شهردار از شرکت مخابرات در خصوص بهای خدمات ترمیم و بازسازی نوار حفاری ، BTS و ...

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه اهم اقدامات

- اخذ سند تسویه خزانه نوع اول بابت تسویه بدهی شهرداری به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان از محل مطالبات شهرداری از اداره اطلاعات
- اخذ سند تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی شهرداری به موسسه اعتباری ملل از طریق تسویه بدهی بانک ملل به بانک مرکزی از محل مطالبات شهرداری از اداره اطلاعات
- اخذ سند تسویه خزانه نوع اول بابت تسویه بدهی شهرداری به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان از محل مطالبات شهرداری از دانشگاه پیام نور
- تنظیم و تهیه لایحه پیشنهاد جایزه تشویقی سال ۹۹، اصلاح برخی مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۹ به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه و شیوع ویروس کرونا و شرکت در جلسات شورای محترم جهت دفاع از لایحه و دریافت دریافت مصوبه اصلاحیه برخی مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ به شماره ۷۳۷/۹۹/ش- ۳/۶/۹۹ و مصوبه ۱۳۷۸/۹۹/ش- ۱۹/۶/۹۹ در خصوص جایزه تشویقی سال ۱۳۹۹ و ابلاغ آن به مناطق ۵گانه و سازمان فاوا جهت اعمال در سیستم سرا
- ابلاغ مصوبات تعرفه بهای خدمات سال ۹۹ سازمان سرمایه گذاری، سازمان مدیریت پسماند و سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی، ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهری، عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، آتش نشانی و حمل و نقل بار و مسافر
- نصب و راه اندازی سیستم نرم افزاری جدید جهت ثبت درآمدها با توجه به بودجه تجمیعی سال ۹۹ برای مناطق ۵گانه و مرکز
- انجام اقدامات اولیه در خصوص تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری رشت
- انجام اقدامات اولیه در خصوص آموزش درآمدی به پرسنل علاقه مند در شهرداری رشت
- پیگیری تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم جهت اعمال در محاسبه عوارض نوسازی و شروع اقدامات اولیه جهت صدور فیش جمعی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه اهم اقدامات

- کمک به برخی مناطق در راستای پاسخ به متقاضیان با محاسبه عوارض درآمدی توسط سیستم سرا
- پیگیری مکرر جهت اعمال صحیح تعرفه اصلاحی در سیستم سرا و اجرای کامل آن در مناطق ۵ گانه
- تنظیم لایحه مجدد تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ سازمان فاوا جهت ارسال به شورای محترم
- انجام فرایند تبدیل دین در خصوص پرونده ارسالی از سوی مناطق پنج گانه
- ارسال لیست مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی به منظور ثبت در سامانه سماد به حوزه مالی و سازمان همیاری شهرداری ها جهت پیگیری تا حصول نتیجه برابر قرارداد منعقد
- تنظیم و ارسال لایحه افزایش سقف اختیارات شهرداری جهت تقسیط مطالبات به شورای محترم اسلامی شهر رشت و پیگیری تا تصویب نهایی
- تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات بررسی ارزش قیمت منطقه ای پیشنهادی سال ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان شهرسازی و درآمد مناطق ۵ گانه، حضور نمایندگان محترم حوزه معاونت محترم شهرسازی و معماری و نمایندگان محترم شورای محترم اسلامی شهر رشت
- تشکیل جلسه با مناطق ۵ گانه و با حضور نمایندگان محترم سازمان فاوا و حوزه معاونت محترم شهرسازی و معماری جهت ایجاد وحدت رویه در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۶ در مناطق ۵ گانه
- ابلاغ مصوبه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ سازمان فاوا
- اجرای فرایند وصول مطالبات از دستگاه های اجرایی از طریق بند " و " تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۹۷۶ میلیارد ریال
- جلسات بررسی موضوع ماده ۳۹ تعرفه بهای خدمات ترمیم و بازسازی نوار حفاری
- بررسی و تأیید نسخه آزمایشی نرم افزار سرا جهت صدور فیش جمعی نوسازی
- ارسال لایحه تعرفه عوارض و ارزش قیمت منطقه ای پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و حضور در جلسات شورای محترم جهت دفاع از لایحه مزبور
- تنظیم تفاهم نامه صنفی فیما بین شهرداری و اتاق اصناف

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه اهم اقدامات

- حضور در جلسات شورای محترم اسلامی شهر رشت جهت دفاع از لایحه تعرفه عوارض و ارزش قیمت منطقه ای پیشنهادی سال ۱۴۰۰
- مشارکت در پیش بینی بودجه درآمدی مرکز و مناطق ۵ گانه و سازمان ها
- صدور اخطاریه به سرپرستی بانک ها و برخی شعبات آنها در راستای وصول عوارض ماده ۶۴ تعرفه
- دفاع از آرای صادره کمیسیون ماده ۷۷ بابت عوارض ۵ درصد بلیت هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان در دادگاه
- تنظیم لوایح جایزه تشویقی، شیوه نامه تقسیط و اصلاحیه بودجه برخی کدهای درآمدی و ارسال آن به شورای محترم
- اعلام درآمد حوزه نفوذ پروژه کوچکی
- ابلاغ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۰ به سازمان فاوا جهت اعمال در سیستم سرا و مناطق ۵ گانه جهت اجرا در سال آتی
- تنظیم لوایح تعرفه درآمدی و بهای خدمات سازمان های تابعه شهرداری رشت و ارسال آن به شورای محترم
- تنظیم لایحه ثبت درآمد غیر نقدی در بودجه در راستای اجرای بند واو تبصره ۵ بودجه کل کشور و ارسال آن به شورای محترم
- بررسی تفاهم نامه صنفی
- شرکت در جلسات شورای محترم جهت دفاع از لایحه ارزش قیمت منطقه ای و پیگیری آن جهت دریافت تأییدیه فرمانداری محترم تا دریافت مصوبه آن
- برآورد درآمد حاصل از پروژه حاشیه مسیر بلوار کوچکی و همچنین برآورد ۵ سناریوی تعریف شده بر عرصه تحت تملک این شهرداری واقع در خیابان پرستار با کمک معاونت محترم شهرسازی و معماری و منطقه مربوطه و اعلام آن به سازمان سرمایه گذاری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ پیگیری ها:

- پیگیری تملک دو ملک باقیمانده در خیابان هشت دی و ارجاع به هیات کارشناس رسمی دادگستری
- پیگیری تملک املاک واقع در مسیر تعریض خیابان سرچشمه
- پیگیری سند زمین ۳۵ هکتاری آرامستان از اداره ثبت
- پیگیری برای دریافت سند ۱۵ نهر متروکه و کوچه از اداره ثبت
- پیگیری پرونده میدان تره بار از اداره ثبت جهت نقشه برداری شمیم
- پیگیری در خصوص انتقال سند فردین اسماعیلی (پاساژ نفیس) از اداره مالیات و تامین اجتماعی
- پیگیری انتقال سند آقای هدایتی از دفترخانه
- پیگیری انتقال سند ملک آقای پورنصیری از دفترخانه و منطقه جهت بازگشایی میدان گیل به احمدگوراب
- پیگیری ملک استادسرا از اداره ثبت جهت تفکیک قطعات
- پیگیری دریافت چند مورد سند از اداره ثبت و دفترخانه
- پیگیری زمین ۱۴ هکتاری و تمدید قرارداد از راه و شهرسازی
- پیگیری و دریافت زمین از راه و شهرسازی جهت احداث تراموا
- پیگیری چگونگی واگذاری واحدهای مسکن مهر به اشخاص (جهت معوض) از راه و شهرسازی
- پیگیری خریداری زمین ورزشی سلیمانداراب رشت و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری
- پیگیری بازگشایی محور اقتصاد و تنظیم لایحه جهت ارائه شورا

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اخذ:

➤ اخذ سند مالکیت زمین سازمان ساماندهی مشاغل واقع در خیابان پرستار به مساحت ۲۴ هزار مترمربع که ارزش ریالی آن بیش از سیصد میلیارد تومان می باشد .

➤ اخذ سند مالکیت سازمان آرامستان به نام منابع طبیعی به مساحت ۳۵ هکتار

➤ اخذ سند مالکیت تعداد پنج ملک شهرداری از اداره ثبت.

➤ اخذ تعداد دو فقره سند مالکیت

❖ تنظیم:

➤ تنظیم سه لایحه جهت خریداری و تملک املاک و ارائه به شورا

➤ تنظیم لایحه و واگذاری جاده محلی به آقای حسن زاده

➤ تنظیم نامه های کارشناسی مربوط به وراثت یوسفی پور

❖ انتقال:

➤ انتقال سند شهرداری بین شهرداری و آقای رضایی

➤ انتقال سند شهرداری بین شهرداری و آقای رمیان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ارزیابی ها:

- ارزیابی اجاره بها قطعه زمین هایی واقع در پارک بهار - پارک ملت - پارک میخک به سازمان سیما و منظر
- ارزیابی تعدادی از دکه های مطبوعاتی سطح شهر جهت ارائه به سازمان میادین
- ارزیابی ۱۹ مورد دکه و مغازه هایی که در مالکیت شهرداری و در اجاره غیر می باشند .
- ارزیابی املاک توسط کمیسیون ارزیابی شهرداری و تعیین اجاره ماهیانه به تعداد ۳۵ مورد که ماهها بلا اقدام مانده بود .

❖ تملک ها:

- تملک انتقال سند دو قطعه زمین به مساحت ۱۴۷۷۲ مترمربع واقع در حسن رود به نام شهرداری رشت
- تملک ملک مدارایی در مسیر تعریض خیابان سرچشمه
- تملک یک ملک تجاری جهت بازگشایی تعریض خیابان سرچشمه
- تملک یک باب ملک تجاری به نام آقای یوسف رمیان و تنظیم مبیعه نامه و صلح نامه به نام شهرداری
- تملک یک باب ملک تجاری به نام آقای رضایی و شرکا و تنظیم مبیعه نامه و صلح نامه به نام شهرداری
- تملک و تخریب تعداد دو ملک باقیمانده در مسیر خیابان هشت دی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ مکاتبات:

- مکاتبه با اداره کل منابع طبیعی و پیگیری اخذ سند زمین سه هکتاری روستای جیرده
- مکاتبه با اداره ثبت و تقاضای صدور سند تک برگ به تعداد حدود ۳۰ ملک متعلق به شهرداری رشت
- مکاتبه با شرکت دامپروری سفیدرود جهت تملک یک قطعه زمین جهت احداث پارک واقع در جاده لاکان

❖ کارشناسی ها:

- کارشناسی ۲۹ مورد آنتن های BTS مخابرات
- کارشناسی ساختمان وارث (فروشگاه احمدی)

❖ فروش:

- فروش املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی به ارزش ۴۵۲/۴۲۶/۳۷۵/۵۰۰ ریال
- فروش اراضی متروکه و ماده ۱۰۱ اصلاحی به ارزش ۲۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ شناسایی:

➤ شناسایی حدود ۴۵ ملک و مکاتبه با اداره ثبت جهت اخذ سند تک برگ

➤ شناسایی تعداد ۱۴ ملک و ارزیابی آنها به ارزش حدود پنجاه میلیارد تومان و انجام کارشناسی که اکنون نشر آگهی آنها انجام شده و در حال فروش از طریق مزایده می باشیم .

➤ شناسایی املاک به ارزش حدود پنجاه میلیارد تومان و ارائه املاک موردنظر به سازمان تامین اجتماعی جهت تهاتر با بدهی شهرداری رشت

➤ شناسایی یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز واقع در پیرکلاچای به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی جهت احداث فضای سبز

➤ شناسایی و فروش املاک متروکه در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی به ارزش ۵۳۰ میلیون تومان و وصول مبلغ مزبور.

➤ شناسایی تعداد غرفه های خریداری شده در بازارچه فلسطین و شناسایی تعداد ۱۶ غرفه باقی مانده و مکاتبه با شهردار محترم جهت اکتیاف غرفه های باقی مانده و استفاده زمین بازارچه از طریق سرمایه گذاری

➤ شناسایی یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز واقع در شهرک شهید بهشتی و تغییر کاربری آن به مسکونی و اخذ زمین موردنظر از اداره کل راه و شهرسازی که ارزش آن بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. (تولید ملک)

❖ تمدیدها:

➤ تمدید قرارداد اجاره پارک مفاخر رشت

➤ تمدید قرارداد پارک ۱۴ هکتاری جاده فومن

➤ تمدید قرارداد زمین ۱۴ هکتاری دخیانیات بین شهرداری و اداره شهرسازی و تحویل آن به سازمان زیبا سازی جهت احداث پارک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ تشکیل:

- تشکیل جلسه با شرکت سفیدرود جهت دریافت یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار جهت احداث پارک واقع در جاده لاکان
- تشکیل جلسه با آب و فاضلاب جهت تعیین تکلیف سه ملک متعلق به شهرداری که در تصرف آن شرکت قرار دارد.
- تشکیل جلسات متعدد جهت تملک و بازگشایی مسیر میدان ولیعصر (عج) تا میدان امام علی (ع)
- تشکیل پرونده زمین سه هکتاری کارخانه آسفالت تحویل مدارک به منابع طبیعی جهت واگذاری به نام شهرداری
- تشکیل جلسات متعدد با اداره کل راه و شهرسازی و بازرسی استان در خصوص زمین ۲۵ هکتاری مسکن مهر

❖ سایر:

- بازدید و مذاکره با مالکین املاک واقع در مسیر کوچه اقتصاد و تشکیل پرونده و انجام فرآیند تملک
- تعداد ۱۱ مورد پلاک ثبتی در مرحله تنظیم پیش سند در اداره ثبت
- پاسخ به استعلامات سازمان میادین و سازمان سرمایه گذاری (در ارتباط با زمین های مناسب جهت سپردن به سرمایه گذاران)
- نقشه برداری و انجام عملیات شمیم هشت قطعه زمین میدان تره بار

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- دریافت سند یک قطعه زمین به نام شهرداری واقع در کوی یخ به مساحت ۸۸۰ مترمربع
- واگذاری یک قطعه زمین عدول از طرح به ارزش هفتصد و دوازده میلیون و چهارصد هزار ریال ۷۱۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال و اعلام وصول آن توسط اداره درآمد
- واگذاری یک قطعه زمین مزاد بر عرض خیابان به ارزش چهارصد و چهل میلیون ریال ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعلام وصول آن توسط اداره درآمد
- بازگشایی پاکت‌های مزایده
- بابت مرمت و بازسازی ساختمان استانداری سابق و تخلیه بانک ملی مستقر در این ساختمان کلیه امورات انجام و بانک ملی مکلف به تخلیه مکان فوق تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ گردید.
- درخواست هیات ۵ نفره کارشناسان دادگستری در خصوص زمین ورزشی سلیمانداراب و بازدید زمین فوق
- شکایت شهرداری از مسکن و شهرسازی به مدیر گروه تولید بازرسی استان در خصوص ۱۰ درصد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه به متراژ ۴۰ هزار متر مسکن مهر
- برگزاری مزایده و فروش املاک به مبلغ ۲۱/۱۷۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال
- امضای پیش قرارداد پارک مفاخر و معرفی ملک جهت تضمین به اداره منابع طبیعی جهت تنظیم قرارداد
- کارشناسی ۲۶ مورد املاک جهت برگزاری مزایده
- ارسال چند مورد لایحه به شورا (مستوفیان - احمد پناه - ناوگان شمال - گلشنی) جهت تملک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

❖ قرارداد منعقد شده

نام پروژه	نام طرف مشارکت	آورده شهرداری (ریال)	آورده سرمایه گذار (ریال)	روش مشارکت (BOT/مدنی/...)	مدت قرارداد
مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی و احداث پارک آبی مجموعه (تجاری، فرهنگی، گردشگری، تفریحی و توریستی) رشت (گیل لند)	شرکت کاسپین کالبد کارآمد	۲,۱۰۴,۰۴۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۶,۳۹۹,۷۸۰,۰۰۰	مشارکت مدنی	۳۰ ماه پس از ابلاغ قرارداد و مجوز ساخت
مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید	شرکت فن آوا	مجوزهای مرتبط	۱۶۸۷۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت (مجموع سرمایه گذاری اولیه پروژه تفکیک از مبدا و کیف پول الکترونیک) و متغیر در گردش به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال سالانه	BOST	۹ ماه راه اندازی و تجهیز و دو سال و ۶ ماه بهره برداری
موافقت نامه (قرارداد تامین مالی، اجرا و تحویل) بازگشایی مسیر امام علی (ع) و احداث تقاطع ولیعصر (عج)	شرکت لاتوم	درآمد حاصل از صدور پروانه، تغییر کاربری، تفکیک و ... از حوزه نفوذ طرفین خیابان احداثی	تامین مالی و تمامی هزینه های مربوط به احداث مسیر و تملک املاک واقع در مسیر ۷۲۶.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	EPCF	دوره طرح ۴ ساله و به صورت زیر می باشد: ۲۱ ماه ساخت ۳ ماه تنفس ۲۴ ماه بازپرداخت
ممیزی نوین، هوشمند سازی و شهرداری الکترونیک	شرکت گروه فن آوا	درآمدهای حاصل از ۲۲ کد درآمدی قید شده در قرارداد	تمامی هزینه های لازم جهت اجرای پروژه ۱۷۴.۰۸۶.۹۲۶.۲۴۷	BOST	۳۶ ماه

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

❖ قرارداد منعقد شده

نام پروژه	نام طرف مشارکت	آورده شهرداری (ریال)	آورده سرمایه گذار (ریال)	روش مشارکت (BOT/مدنی/..)	مدت قرارداد
سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای معابر شهر رشت	شرکت چشم انداز ارتباط	در اختیار گذاشتن محل های پارک خودرو، صدور مجوزهای لازم جهت اجرای موضوع قرارداد همکاری کامل با سرمایه گذار جهت دریافت مجوزها و کمک های لازم از پلیس راهور و دیگر سازمانها و ارگان های شهر و فضاهای تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی	۲۰۳۸۰۵۰۰۰۰۰ ریال و همچنین ۵۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در گردش می باشد	BOST	۹ ماه طراحی، اجرا و پیاده سازی و ۵۴ ماه بهره برداری
تأمین و بهره برداری از شبکه هوشمند دوچرخه های اشتراکی در سطح شهر رشت	شرکت توسعه تجارت و فناوری پارک والا	-	عرضه به مساحت ۴۰۰ متر مربع در رشت- خیابان شهدا- لاهیجان- جنب یخسازی- بین کوچه ی شقایق و ارکیده جهت احداث تعمیرگاه، واحد کنترل، خدمات، دفتر و... ساخت و تجهیز مجموعه تأمین نرم افزار مرتبط تأمین ۱۰۰۰ دستگاه دوچرخه اشتراکی هزینه های تجهیز ناوگان مانند کامیون، وانت و موتور و... هزینه های جاری مانند حقوق و دستمزد حداقل ۹ نیروی کار در فاز اول که با توجه به فازهای بعدی افزایش می یابد، تعمیر و نگهداری انشعابات و... حداقل ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه گذاری	-	-

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ فراخوان های عمومی برگزار شده

ردیف	رویکرد	عنوان	تاریخ فراخوان
۱	حمل و نقل و امور زیربنایی	بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز دوم معلم (بلوار کوچکی) در قالب شیوه EPCF	نوبت اول ۹۹/۲/۱ نوبت دوم ۹۹/۲/۶
۲		بازگشایی مسیر امام علی (ع) از طریق EPCF (مهندسی، تدارکات، ساخت و تأمین مالی)	نوبت اول ۹۹/۵/۴ نوبت دوم ۹۹/۵/۱۱
۳		بازگشایی مسیر ژ ۵ از طریق EPCF (مهندسی، تدارکات، ساخت و تأمین مالی)	نوبت اول ۹۹/۵/۲۹ نوبت دوم ۹۹/۶/۵ بازگشایی ۹۹/۶/۲۶
۴		بازگشایی مسیر امام علی (ع) از طریق EPCF (مهندسی، تدارکات، ساخت و تأمین مالی)	نوبت اول ۹۹/۶/۲۲ نوبت دوم ۹۹/۶/۲۹
5		بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز ۲ معلم (بلوار کوچکی) در قالب شیوه DBF (طراحی، تملک و ساخت، تأمین مالی)	نوبت اول: ۹۹/۱۲/۰۴ نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۰۶ بازگشایی: ۹۹/۱۲/۲۶

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ فراخوان های عمومی برگزار شده

ردیف	رویکرد	عنوان	تاریخ فراخوان
۱	خدماتی	احداث مجموعه خدماتی رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل	نوبت اول ۹۹/۲/۶ نوبت دوم ۹۹/۲/۱۳ بازگشایی ۹۹/۲/۳۱
۲		احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل	نوبت اول ۹۹/۴/۱۴ نوبت دوم ۹۹/۴/۲۱
۳		ساماندهی و احداث ۸۶ ایستگاه اتوبوس (۷۱ عدد ایستگاه عادی و ۱۵ عدد ایستگاه هوشمند)	نوبت اول ۹۹/۴/۱۴ نوبت دوم ۹۹/۴/۲۱ بازگشایی ۹۹/۵/۸
۴		ممیزی نوین، هوشمندساز و شهرداری الکترونیک	نوبت اول ۹۹/۵/۴ نوبت دوم ۹۹/۵/۱۱ بازگشایی ۹۹/۶/۱
۵		احداث و راه اندازی سرویس های بهداشتی در سطح شهر	نوبت اول ۹۹/۶/۱۵ نوبت دوم ۹۹/۶/۲۲
۶		احداث سرویس های بهداشتی در ۸ نقطه از سطح شهر رشت (داخل پارک ها)	نوبت اول ۹۹/۷/۱۶ نوبت دوم ۹۹/۷/۲۳ اصلاحیه: ۹۹/۷/۲۸
۷		احداث سرویس های بهداشتی در ۸ نقطه از سطح شهر	نوبت اول ۹۹/۱۰/۱۳ نوبت دوم ۹۹/۱۰/۲۰
۸		ساماندهی و احداث ۸۶ ایستگاه اتوبوس (۷۱ عدد ایستگاه عادی و ۱۵ عدد ایستگاه هوشمند)	نوبت اول ۹۹/۱۰/۱۳ نوبت دوم ۹۹/۱۰/۲۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

❖ فراخوان های عمومی برگزار شده

ردیف	رویکرد	عنوان	تاریخ فراخوان
۱	گردشگری - خدماتی	فراخوان یک مرحله ای احداث مجموعه تجاری - تفریحی پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی	نوبت اول ۹۸/۱۲/۲۱ نوبت دوم ۹۸/۱۲/۲۷ بازگشایی ۹۹/۱/۲۷
۲		احداث و راه اندازی کلبه نمایشگاهی عرضه گل و گیاه در پارک ملت	نوبت اول ۹۹/۲/۶ نوبت دوم ۹۹/۲/۱۳ بازگشایی ۹۹/۲/۳۱
۳		احداث و راه اندازی مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم در پارک ملت	نوبت اول ۹۹/۲/۶ نوبت دوم ۹۹/۲/۱۳ بازگشایی ۹۹/۲/۳۱
۴		احداث و راه اندازی ویتامین کده در پارک ملت	نوبت اول ۹۹/۲/۶ نوبت دوم ۹۹/۲/۱۳ بازگشایی ۹۹/۲/۳۱
۵		تکمیل و راه اندازی سالن ورزشی در پارک ملت	نوبت اول ۹۹/۲/۶ نوبت دوم ۹۹/۲/۱۳
۶		مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم بوستان ملت	نوبت اول ۹۹/۴/۲۸ نوبت دوم ۹۹/۵/۴
۷		تکمیل و راه اندازی سالن ورزشی بوستان ملت	نوبت اول ۹۹/۴/۲۸ نوبت دوم ۹۹/۵/۴ بازگشایی ۹۹/۵/۲۲
۸		مجموعه گردشگری - بوم گردی خرطوم (دو مرحله ای)	نوبت اول ۹۹/۴/۲۸ نوبت دوم ۹۹/۵/۴
۹		احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر	نوبت اول ۹۹/۵/۲۵ نوبت دوم ۹۹/۶/۰۱

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

❖ فراخوان های عمومی برگزار شده

ردیف	رویکرد	عنوان	تاریخ فراخوان
۱۰		احداث و راه اندازی خانه ی فکر و بازی و رستوران مادر و کودک	نوبت اول ۹۹/۵/۲۵ نوبت دوم ۹۹/۶/۰۱
۱۱		مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم بوستان ملت	نوبت اول ۹۹/۵/۲۵ نوبت دوم ۹۹/۶/۰۱ بازگشایی ۹۹/۶/۲۳
۱۲		مجموعه گردشگری - بوم گردی خرطوم (دو مرحله ای)	نوبت اول ۹۹/۷/۲۳ نوبت دوم ۹۹/۷/۳۰
۱۳		احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر واقع در منطقه ۳ بلوار خرمشهر کوی پاییزان	نوبت اول ۹۹/۷/۱۶ نوبت دوم ۹۹/۷/۲۳ اصلاحیه: ۹۹/۷/۲۸
۱۴	گردشگری - خدماتی	احداث و راه اندازی خانه ی فکر و بازی و رستوران مادر و کودک واقع در منطقه ۲- پارک بانوان	نوبت اول ۹۹/۷/۱۶ نوبت دوم ۹۹/۷/۲۳ اصلاحیه: ۹۹/۷/۲۸
۱۵		احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر	نوبت اول ۹۹/۱۰/۱۳ نوبت دوم ۹۹/۱۰/۲۰
۱۶		احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر	نوبت اول: ۹۹/۱۲/۰۴ نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۰۶
۱۷		احداث و راه اندازی گذر خوراک در حاشیه رودخانه زرجوب	نوبت اول: ۹۹/۱۲/۰۴ نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۰۶ بازگشایی: ۹۹/۱۲/۲۶

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ طرح های کلان در دست مطالعه

➤ تدوین سند راهبردی بازآفرینی محدوده محله های پیرامونی حرم خواهر امام رضا(ع) که شامل جمع بندی مطالعات پیشین و کارگزاری جهت اجرایی نمودن خروجی مطالعات که طرح ها و محورهای توسعه می باشند (به عنوان نمونه گذر فرهنگ و هنر). برگزاری جلسه جهت ارائه نسخه نهایی مطالعات توسط مشاور طرح در دی ماه ۹۹ با حضور حوزه های مرتبط و بررسی موضوع تمدید قرارداد- بخش نهایی مطالعات و گزارش اقدامات کارگزاری مرتبط در حال انجام می باشد.

➤ تهیه و تکمیل کتابچه پارک جنگلی سراوان (مطالعات فنی- اقتصادی) در پایان سال ۹۸ با توجه به تحویل موقت بخشی از این پهنه جنگلی (فاز جنوبی) توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به شهرداری رشت (پایان مرحله اول)-در انتظار بررسی و اعلام نظر اداره کل منابع طبیعی و تعیین تکلیف حقوقی فی مابین

➤ همکاری در ارائه کلیه ی اطلاعات مربوط به طرح پارک دکتر جزیره ای لاکان به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و بررسی شرح خدمات جهت انجام مطالعات تکمیلی در سال ۱۴۰۰

➤ همکاری در تهیه ی شرح خدمات و مذاکره و ارزیابی مشاوران ذیصلاح برای طرح ساماندهی تالاب عینک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ برنامه ریزی ها:

- برنامه ریزی جهت تصویب اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری های کشور در شورای محترم اسلامی شهر رشت
- هوشمند سازی و الکترونیکی نمودن تمامی فرآیندهای کاری شهرداری با ایجاد سامانه های مدرن روز
- برگزاری فراخوان های پروژه های سرمایه گذاری در قالب فراخوان های یک مرحله ای و دو مرحله ای
- برنامه ریزی جهت خدمات دهی بیشتر در پارک ها با توجه به پذیرفته شدن شهر رشت به عنوان شهر دوستدار کودک توسط سرمایه بخش خصوصی با حفظ ضوابط و قوانین حفظ پارک ها و فضای سبز و ساماندهی به قراردادهای اجاره ای یک ساله توسط مناطق ۵ گانه و سازمان های دیگر شهرداری.
- برنامه ریزی جهت پیشبرد طرح های در دست اقدام با رویکرد فرهنگی - ورزشی و زیباسازی شهری در سازمان سرمایه گذاری.
- رفع مشکلات پیش روی طرح های سرمایه گذاری مرتبط با سایر ادارات و ارگان ها مانند بازآفرینی بافت فرسوده و بناهای ارزشمند تاریخی، پارک جنگلی دکتر جزیره ای، رودخانه ها، تالاب عینک، رودخانه های زرجوب و گوهررود و ...
- تفاهم با سایر ادارات مانند اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و ... جهت اخذ زمین و تعریف پروژه های مشارکتی هم راستا با اهداف توسعه شهر.

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه برنامه ریزی ها:

- تلاش، برنامه ریزی و اطلاع رسانی حداکثری جهت فراخوان عمومی برگزارشده با عنوان مشارکت دادن مالکان املاک درشت دانه و باغ های شهری و تفاهم با آن ها در راستای استفاده بهینه از آن ها.
- برنامه ریزی جهت ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده شهر به شیوه سرمایه گذاری در سال های آتی.
- برنامه ریزی جهت برون سپاری خطوط اتوبوسرانی
- برنامه ریزی جهت تولید ملک از عواید حاصل از پروژه های مشارکتی
- اخذ مشاور جهت تعریف طرح های سرمایه گذاری و پیشبرد آن ها تا انعقاد قرارداد و اجرا و بهره برداری از پروژه ها
- پیگیری تسریع فرایند قانونی احداث و راه اندازی گذر خوراک در شهر رشت و سایر موضوعات سرمایه گذاری تا انعقاد قراردادهای مشارکتی
- برنامه ریزی جهت انعقاد تفاهم نامه و کارگزاری جهت اجرایی نمودن پروژه های مشترک بر روی عرصه مالکین بخش خصوصی
- همراه نمودن بیشتر مناطق ۵ گانه با سازمان سرمایه گذاری با پیشنهاد روش نوین تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر اقدامات مهم:

- ❖ تصویب تفریغ بودجه و صورت های مالی سال ۹۸ سازمان در شورای سازمان سرمایه گذاری
- ❖ انعقاد قرارداد خدمات مشاوره در حوزه امکان سنجی و تهیه بسته سرمایه گذاری مجموعه تجاری اداری شهدا با شرکت مشاور شهر و سرمایه رایکا
- ❖ شرکت در جلسات بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان در دفتر شهردار محترم و مدیریت محترم برنامه و بودجه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان سرمایه گذاری به روش بودجه نویسی جدید ابلاغی وزارت کشور
- ❖ تایید و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان سرمایه گذاری در هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری
- ❖ برگزاری ده جلسه هیئت مدیره سازمان و دو جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری
- ❖ تمدید اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت به مدت چهار سال بر اساس مکاتبه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان
- ❖ انعقاد تفاهم نامه با شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان با موضوع تأمین مالی پروژه های شهرداری رشت
- ❖ ارسال لایحه ی طرح احداث مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم بوستان ملت
- ❖ برگزاری جلسه در حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت، شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان و جمعی از مدیران شهرداری در خصوص تأمین مالی پروژه های شهرداری از طریق صکوک، اوراق مشارکت و ... مورخ ۹۹/۷/۲۰ در شورای اسلامی شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر اقدامات مهم:

- ❖ بازدید جهت شناسایی و جانمایی احداث سرویس های بهداشتی در شهر و ابلاغ به مشاور
- ❖ انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت مهندسين مشاور آرمان شهر شمال جهت انجام خدمات مشاوره در حوزه امکانسنجی تهیه بسته های سرمایه گذاری (مطالعات فنی و اقتصادی) پروژه مشارکتی چند منظوره پرستار و تهیه اسناد فراخوان پروژه
- ❖ بازدید از پهنه ی جنگلی ۴۵۰ هکتاری دکتر جزیره ای لاگان-برنامه ریزی جهت جلسه ی مشترک با اداره کل منابع طبیعی- در دستور کار قراردادان شروع عملیات عمرانی پارک در سال ۹۹- مقدمات رفع مشکلات حقوقی دو ارگان در خصوص پارک دکتر جزیره ای و پارک سراوان
- ❖ بررسی پیش نویس قراردادهای در دستور کار سازمان مانند پروژه بازگشایی مسیر ژ ۵ و رفع موانع تا انعقاد قرارداد
- ❖ ابلاغ تدقیق مطالعات پروژه بازگشایی مسیر سعدی به سرگل، مسیر تختی به معلم و دخانیات به بلوار شیون فومنی به مشاورین
- ❖ شرکت در دوازدهمین کمیته ی فنی طرح های سرمایه گذاری شهرستان رشت
- ❖ شرکت در کمیسیون های شورای محترم اسلامی مورخ ۹۹/۷/۲۲، بازدید مشترک حوزه های متولی با حضور تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی در تاریخ ۹۹/۷/۲۷ و جلسه ی تثبیت جانمایی خیابان خوراک در تاریخ ۹۹/۷/۳۰
- ❖ نشست مشترک در خصوص طرح های گردشگری با اداره ی کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و ارائه طرح ها

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر اقدامات مهم:

- ❖ پیگیری قرارداد فی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در خصوص عرصه ی ۱۴ هکتاری روبه روی دخیانیات
- ❖ پیگیری انجام اقدامات حقوقی جهت اخذ اراضی مسکن مهر
- ❖ نظارت عالی بر قراردادهای منعقد شده پروژه های سرمایه گذاری
- ❖ به روزرسانی بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران
- ❖ حضور و دفاع در جلسه ی کارگروه بافت تاریخی جهت جانمایی سرویس بهداشتی در پیاده راه به جهت رفع نیاز شهروندان و گردشگران با توجه به تاکید شهردار محترم وقت
- ❖ انعقاد قرارداد مشاوره و ابلاغ تهیه بسته های سرمایه گذاری طرح احداث و راه اندازی بازارچه موضوعی گل و گیاه به شرکت
- ❖ ابلاغ انجام مطالعات فنی و اقتصادی بخشی از پروژه گیل لند در زمین پرستار به مشاور
- ❖ اخذ نظرات حوزه ها جهت راه اندازی خیابان خوراک (فاز اول: خیابان عاطفی با قابلیت توسعه در خیابان جوان) و سرمایه گذاران بالقوه - ابلاغ به مشاور جهت انجام مطالعات فنی-اقتصادی
- ❖ تشکیل کمیته فنی فراخوان دو مرحله ای مجموعه گردشگری خرطوم ۹۹/۸/۲۵
- ❖ پیشبرد پروژه های مشترک با سازمان ساماندهی مشاغل شهری مانند احداث بازارچه ی گل و گیاه (اخذ مطالعات فنی اولیه از مشاور و درخواست اعلام نظر حوزه های مرتبط)، خیابان خوراک (رفع مشکلات در خصوص تثبیت جانمایی و ...) و ...

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر اقدامات مهم:

- ❖ پیشبرد پروژه های بزرگ مقیاس ملک از شریک مانند پروژه چند منظوره تجاری اداری فرهنگی و هتل جام جم واقع در منطقه یک در عرصه ای به مساحت تقریبی ۴/۵ هکتار-تنظیم توافق نامه، ارسال به شرکت سرمایه گذاری و برگزاری جلسه ی ویدئو کنفرانس در دفتر شهردار محترم
- ❖ بازاریابی جهت طرح های سرمایه گذاری و برنامه ی برگزاری فراخوان عمومی طرح ها مانند احداث ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر و بررسی رفع موانع و تدقیق طرح، احداث پارک و بازارچه محلی در منطقه ۳- که مجدداً برگزاری فراخوان عمومی در اسفند ماه برنامه ریزی شد
- ❖ برقراری همکاری و همفکری و تبادل اطلاعات با معاونت ها و سازمان های سرمایه گذاری سایر کلانشهرها و اخذ نمونه اسناد فراخوان
- ❖ شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های کلان شهرهای کشور به صورت ویدئو کنفرانس در تاریخ ۹۹/۱۰/۸
- ❖ پیگیری جهت اجرای پروژه ورزش های آبی و هوایی بر روی عرصه ۱۴ هکتاری دخیانیات
- ❖ پیگیری از منطقه یک و مدیریت درآمد در خصوص تسریع در اعلام آمار درآمد حاصله از مسیر امام علی (ع) و احداث تقاطع ولیعصر (عج)
- ❖ شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر رشت در خصوص لایحه جایگزینی دو قطعه زمین جهت احداث پروژه تجاری، تفریحی گیل لند (پارک آبی)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی- اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر اقدامات مهم:

- ❖ ایجاد مقدمات ارسال طرح های مشارکتی به صورت دو مرحله به اداره کل راه و شهرسازی به سبب تسریع فرایند
- ❖ پیشبرد طرح های مشارکتی دارای مانع مانند ایجاد زیرساخت دوچرخه های اشتراکی در شهر که با تعریف طرح راه اندازی ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر تکمیل و اجرایی خواهد شد.
- ❖ حضور در جلسات شورای محترم اسلامی شهر در خصوص بررسی بودجه سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت
- ❖ تشکیل کمیته راهبری (کمیته فنی) پروژه های سرمایه گذاری
- ❖ شرکت در جلسات مدون تالاب عینک ، بررسی شرح خدمات و نشست با مشاوران جهت انتخاب مشاور ذیصلاح
- ❖ ارائه ی طرح های گذر خوراک و بازارچه ی گل و گیاه به شرکت سهامی آب منطقه ای و اخذ موافقت اولیه جهت اجرای دو پروژه ی در حاشیه ی رودخانه ها -در انتظار انجام ارزیابی کارشناسی و انعقاد قرارداد فی مابین دو ارگان شهرداری و شرکت سهامی آب منطقه ای

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

❖ بازدیدها (ناصر حاج محمدی):

- بازدید از روند احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان (۱)
- بازدید از سامانکده شهرداری در روزهای کرونایی (۲)
- بازدید از روند ساخت موزه دفاع مقدس گیلان (۳)
- بازدید از روند پیشرفت فیزیکی درمانگاه بیماران هموفیلی (۴)
- بازدید از مسکن مهر رشت (۵)
- بازدید از روند احداث پروژه زباله سوز سراوان (۶)
- بازدید شهردار رشت از پروژه در دست اجرای بلوار نماز (۷)
- بازدید از روند احداث پروژه یادمان دکتر حشمت (۸)
- بازدید از اجرای فاز دوم پروژه احداث خیابان هشت دی (۹)
- بازدید از خانه ی کارآفرینی و مهارت صنایع دستی (۱۰)
- بازدید از اجرای پروژه لاین کندروی کمربندی خرمشهر (۱۱)
- بازدید از روند تکمیل پروژه یادمان شهدای گمنام پارک ملت (۱۲)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

❖ ادامه بازدیدها (ناصر عطایی):



➤ بازدید سرپرست شهرداری از روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح رشت (پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی، خیابان ۸دی و ...) (۱)

➤ بازدید سرپرست شهرداری از معاونت ها، مناطق، نواحی و سازمان های شهرداری (۲)

➤ بازدید شهردار منتخب و سرپرست شهرداری از موبک خدام العتره شهرداری (۳)

➤ بازدید سرپرست شهرداری از نخستین نقاشی دیواری " شهر دوستدار کودک"،

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست، بوستان کتاب و کتابخانه عمومی شهر باران همراه با رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور و مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور (۴)



❖ ادامه بازدیدها (سید محمد احمدی):



➤ بازدید سید محمد احمدی شهردار رشت از پارک های رشت (۱)

➤ بازدید از معاونت ها، مناطق، سازمان ها و ادارات شهرداری (۲)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه بازدیدها (سید محمد احمدی):

➤ بازدید مستمر از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری رشت شامل: پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محله استاد سرا و بازار رشت، پروژه های محدوده منطقه سه رشت، احداث خیابان ۸ دی رشت، شرکت کود آلی گیلان و روند ساخت زباله سوز، تصفیه خانه شیرابه سراوان، پروژه تعریض خیابان لاکان همراه با معاون سازمان حمل و نقل جاده های کشور، پروژه های مهم باز آفرینی شهری همراه با معاون وزیر راه و شهرسازی و جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی، پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی استان، پروژه ساخت تجهیزات اورهال کارخانه کود آلی گیلان در شرکت ناب اندیش بنیان شهر صنعتی پرند تهران (۱)



➤ بازدید از محلات کم برخوردار رشت شامل: (سلیمانداراب، دخانیات، ولکس و فخب، بیجارپس، حمیدیان، شهرک سید احمد خمینی، محله معلولین) (۲)

➤ بازدیدهای شبانه روزی از نقاط آبگیر سطح شهر در زمان های بارش باران (۳)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

❖ ادامه بازدیدها (سید محمد احمدی):

- بازدید از اجرای طرح ضربتی هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر (۱)
- بازدید و قدردانی از اقدام نیروهای آتش نشانی در پی آتش سوزی مسکن مهر (۲)
- بازدید از پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان (۳)
- بازدید از ماشین آلات برف روبی شهرداری رشت (۴)
- بازدید و نظارت بر عملیات برف‌روبی اکیپ‌های خدماتی و اجرایی شهرداری در سطح شهر در زمان های بارش برف (۵)
- بازدید از مجموعه کارخانه آسفالت (۶)
- بازدید از مرکز گیل بانو و دیدار با بانوان کارآفرین (۷)
- بازدید و نظارت بر عملیات اطفای حریق در رشت و حومه به دلیل وزش باد (۸)
- حضور در آیین دوخت سنتی رشتی دوزی در خانه میرزا (۹)
- کارخانه زباله سوز ۲۰۰ تنی کهریزک (۱۰)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی


شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل



❖ نشست ها (ناصر حاج محمدی):

- نشست اعلام برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت (۱)
- نشست های مستمر شورای معاونین و مدیران شهرداری رشت (۲)
- حضور در برنامه های تلویزیونی و رادیویی (گفتگوی خبری شبکه ۲، در مسیر توسعه، شهر ما) (۳)
- شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر رشت (تصویب جزئیات بودجه ۹۹ شهرداری و ...) (۴)
- نشست های امضای قرارداد، بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهرداری (تصفیه خانه شیرابه سراوان، پارکومتر، یادمان شهدای گمنام در مسکن مهر، پارک آبی گیل لند، سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدأ تولید، تقاطع غیر همسطح میدان مصلی به میدان امام حسین، آبنندان عینک، کمربندی شرقی-غربی در مسیر کانال ژ ۵، تراموا، زباله سوز رشت، پروژه چند منظوره جام جم، پروژه های مشترک با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین(ع)، سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان، ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود، یادمان شهدای گمنام پارک ملت و ...) (۵)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه نشست ها (ناصر حاج محمدی):

- نشست شهردار رشت با مدیران کل استان (فرماندهان نیروی دریایی، مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه گیلان، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان گیلان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان ، سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان، رییس بانک ملی استان گیلان) (۶)
- نشست با مدیران کشوری (نشست با انجمن دوستی ایران و روسیه، نمایندگان اتاق بازرگانی سوئد و ایران(۷)
- جلسه بررسی پروژه ها و جذب اعتبارات ملی و دولتی (ساماندهی پسماندهای رشت) (۸)
- نشست دیدار و تقدیر و تشکر از اقشار خاص (یگان ویژه نیروی انتظامی ، سرپرستان خبرگزاری های استان گیلان، خانواده های اهدا کننده عضو ، تجلیل از پیشکسوتان مطبوعات گیلان (۹)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه نشست ها (ناصر عطایی):

- نشست های امضای قرارداد و بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهرداری (پروژه قطار شهری، دوچرخه اشتراکی، خیابان هشت دی و جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلی پور و خیابان استادسرا ، ساماندهی رودخانه های رشت، آماده سازی ماشین آلات عمرانی شهرداری، ساماندهی گلزار شهدا) (۱)
- نشست شهردار رشت با مدیران کل استان (مدیرعامل سازمان پسماند گیلان، مدیرکل کتابخانه های عمومی و مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز گیلان، ستاد بحران فرمانداری شهرستان) (۲)
- نشست با معاونین و مدیران شهرداری رشت (شورای معاونین و مدیران، پیگیری وصول مطالبات شهرداری، بازآفرینی، مدیران حوزه های مالی و درآمدی، مدیران خدمات شهری و مدیران معماری و شهرسازی مرکز و مناطق شهرداری، مسئولان روابط عمومی مرکز، مناطق و سازمان های شهرداری) (۳)
- نشست شورای اجرایی شهر دوستدار کودک (۴)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه نشست ها (سید محمد احمدی):

➤ نشست های امضای قرارداد و بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهرداری (تصفیه خانه و زباله سوز سراوان، پروژه خیابان امام علی(ع) و احداث تقاطع ولیعصر، امضای قرارداد ممیزی نوین املاک، پروژه نصب دوربین های ترافیکی و نظارتی شهر، رونمایی از سامانه ایده شهروندی، سرمایه گذار سینما انقلاب رشت) (۱)

➤ نشست شهردار رشت با مدیران شهری و استانی(فرمانده انتظامی شهرستان رشت، رئیس پلیس راهور گیلان، فرماندار شهرستان رشت، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی استان، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان (کمربندی ۹۰ متری)، ستاد پیشگیری و مدیریت بحران استانداری گیلان، نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه ناحیه رشت (ستاد قرارگاه جوادالائمه(ع))، کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز، اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت، سردار عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان (۲)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه نشست ها (سید محمد احمدی):

- نشست با مدیران کشوری (معاون ریاست جمهوری، نائب رئیس اتاق اصناف کشور، نمایندگان قرارگاه خاتم الانبیاء، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) (۱)
- نشست با معاونین و مدیران شهرداری رشت و اعضای شورا (جلسات شورای اداری شهرداری، جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری، جلسه مسئولان نواحی شهرداری، جلسه شورای اداری با حضور کوچکی نژاد و احمدی نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، جلسه مدیران مناطق و سازمان های شهرداری، جلسه ارائه گزارش عملکرد شهردار در شورای شهر، جلسه تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری رشت، شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری رشت) (۲)
- جلسات وینار (شهرهای دوستدار کودک ایران و اندونزی، دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری) (۳)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه نشست ها (سید محمد احمدی):

- نشست دیدار و تقدیر و تشکر از اقشار خاص (فعالان صنعت ساختمان در تالار گفتگو، تقدیر از هنرمندان و دست اندرکاران صنایع دستی و فعالان هنر رشتی دوزی، مدیران مسئول روزنامه های محلی، خانه احزاب استان گیلان، شبکه ناظران جوان انقلاب اسلامی، تشکل فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر گیلان) (۱)
- نشست های استانداری (اعضای شورای اسلامی با استاندار گیلان، کارگروه پسماند به ریاست استاندار، جلسه ویدئو کنفرانس شهرداران استان گیلان با استاندار، دهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان، جلسه شورای راهبری ترافیک استان گیلان) (۲)



- حضور در برنامه های تلویزیونی و رادیویی (گفتگوی تلفنی با برنامه لوجنک شبکه باران، برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه باران، برنامه رادیویی موج جوانی از شبکه جوان، برنامه تلویزیونی لوجنک شبکه باران، برنامه در مسیر توسعه شبکه باران) (۳)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

❖ دیدارها (ناصر حاج محمدی):

- دیدار با نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی (دیدار با سیدعلی آقا زاده، احمدی سنگری) (۱)
- دیدار با مدیران استانی و شهری (امیر دریادار دوم آریا شفقت فرمانده مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم، مدیر کل جدید تامین اجتماعی استان گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، مدیر کل آموزش و پرورش گیلان، مدیرعامل باشگاه سپیدرود، فرماندار شهرستان رشت، مدیر کل امور شهری استان گیلان، مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، مدیر کل هواشناسی گیلان) (۳)
- دیدار با خانواده شهداء (همسر شهید غلامرضا اکبری آتش نشان شهر رشت، خانواده شهید مدافع سلامت دکتر رضا کوچکی نیا) (۴)
- دیدار با اقشار خاص (دیدار و تجلیل از کارکنان واحد خبر صدا و سیما گیلان) (۵)
- ملاقات مردمی شهردار با شهروندان در روزهای سه شنبه هر هفته (۶)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

دیدارها (ناصر عطایی):

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- دیدار با نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی (دیدار جمعی از مدیران شهرداری با جبار کوچکی نژاد) (۱)
- دیدار با مدیران کشوری (بازدید جمعی از شهرداران یزد و مدیرکل دفتر امور شهری یزد از پیاده راه فرهنگی) (۲)
- دیدار با مدیران استانی و شهری (فرمانده انتظامی گیلان) (۳)
- دیدار با خانواده شهداء (تعدادی از فرزندان شهداء دفاع مقدس، خانواده شهیدان پاکزاد، دجپور و هشتویس) (۴)
- دیدار با اقشار خاص (ملاقات با کودکان سرطانی بخش خون بیمارستان هفده شهریور) (۵)
- ملاقات مردمی (ملاقات مردمی با شهروندان در روزهای سه شنبه هر هفته،
میز خدمت دستگاه های اجرایی در محله ولوکس به مناسبت هفته دفاع مقدس) (۶)
- دیدار سرپرست شهرداری با رئیس و کارکنان سازمان مدیریت پسماند (۷)



حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

❖ دیدارها (سید محمد احمدی):

- دیدار با خانواده شهداء (اعضای تشکل فرزندان فرهیخته شاهد گیلان، خانواده شهید جمشیدی، خانواده شهید محسن نوشاددل، خانواده شهید محمد صادق بیابانگردی، خانواده شهید «پاک نژاد») (۱)
- دیدار با مدیران کشوری (مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور، معاون توسعه و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی، دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (۴ دیدار)، وزیر ارشاد به منظور افزایش سرانه فضای فرهنگی، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، مدیرکل سرمایه گذاری وزارت امور خارجه، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) (دو دیدار)، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور) (۲)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

❖ دیدارها (سید محمد احمدی):

➤ دیدار با مدیران استانی و شهری (مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان، مدیرکل راه آهن شمال، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، نماینده ولی فقیه در استان گیلان، مدیرکل منابع طبیعی گیلان، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، فرماندهان ناوگان شمال و آموزش تخصص های نیروی دریایی رشت، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت به مناسبت هفته بسیج، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی گیلان، آیت الله رودباری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان، رییس پلیس آگاهی استان گیلان، فرماندهان یگان ویژه نیروی انتظامی گیلان، فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت یوم الله ۹ دی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان) (۱)



➤ دیدار با ائمه خاص (رانندگان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به مناسبت ۲۶ آذر، دیدار و تقدیر از جمعی از پرستاران نمونه به مناسبت روز پرستار) (۲)

➤ ملاقات مردمی با شهروندان در روزهای سه شنبه هر هفته در دفتر کار و مناطق شهرداری (۳)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ افتتاحیه ها:

- آغاز عملیات ساخت پروژه المان شهدای گمنام مسکن مهر (۱)
- شرکت در افتتاح چهاردهمین شعبه از فروشگاه رفاه در سطح شهر (۲)
- مراسم آغاز فعالیت خانه موزه مشروطه (۳)
- افتتاح تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان رشت (۴)
- حضور در مراسم افتتاح رسمی قطار پنج ستاره زندگی در مسیر رشت-مشهد (۵)
- برپایی موکب خدام العتره شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی (۶)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ افتتاحیه ها:

- حضور در مراسم افتتاح نخستین پست موزه مدرسه کشور (۱)
- افتتاح ساختمان درمانگاه بیماران هموفیلی رشت به مناسبت دهه مبارک فجر (۲)
- افتتاح پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت به مناسبت دهه مبارک فجر (۳)
- مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم آتش نشانی به مناسبت دهه مبارک فجر (۴)
- بازگشایی خانه میرزا پس از مرمت عمرانی و بازآفرینی محتوایی به مناسبت دهه مبارک فجر (۵)
- حضور در مراسم روز درختکاری در مسکن مهر رشت (جمعه ۱۵ اسفند) (۶)
- حضور در مراسم کاشت نهال و پلاک کوبی آن به یاد شهدای سلامت (۷)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر (ناصر حاج محمدی)



- تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با شهدا و آرمان‌های امام راحل به مناسبت رحلت امام خمینی و هفته دولت (۱)
- قدردانی رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، سرپرست فدراسیون همگانی و معاون وزارت ورزش و جوانان از دکتر حاج محمدی (۲)
- حضور در مراسم افتتاح رسمی قطار پنج ستاره زندگی در مسیر رشت-مشهد (۳)
- انعقاد تفاهم نامه اعزام کارکنان شهرداری با قطار پنج ستاره زندگی به مشهد (۴)
- لایو اینستاگرام شهردار رشت با مردم درباره موضوعات مختلف شهری (۵)
- حضور شهردار رشت در مراسم های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی (۶)
- برگزاری مراسم هیئت عزاداری کارکنان شهرداری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی (۷)
- حضور در برنامه های گرامیداشت روز آتش نشانی (۸)
- آیین معارفه سرپرست جدید شهرداری رشت (۹)
- برپایی موکب خدام العتره شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی (۱۰)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

سایر (سید محمد احمدی)

- حضور شهردار منتخب رشت در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه رشت (۱)
- انتصاب سید محمد احمدی به عنوان شهردار رشت با حکم دکتر جمالی نژاد معاون توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور (۲)
- آیین معارفه سید محمد احمدی شهردار رشت در سالن شهدای ناجا (۳)
- تجدید میثاق شهردار رشت با آرمان های شهدا در گلزار شهدای رشت (۴)
- ادای احترام شهردار رشت به مقام روحانی مبارز شهید میرزا کوچک خان (۵)
- حضور بر مزار مادران متوفی شهدای انقلاب و ادای احترام به مقام شامخ مادران متوفی شهدا به مناسبت وفات حضرت ام البنین (س) (۶)
- ادای احترام شهردار رشت به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی (۷)
- ارسال نامه شهردار به ارسالان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت در اولویت قراردادن پاکبانان در تزریق واکسن کرونا (۸)
- تقدیر عضو شورای اسلامی رشت از سید محمد احمدی به مناسبت روز شهردار (۹)
- شهردار رشت عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد (۱۰)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی


شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و ما
شهری



حوزه شهردار – مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

تبلیغات و اطلاع رسانی:

- بولتن های خبری هفتگی و ماهانه “آوای بلدیه”
- تبلیغات محیطی (طراحی، چاپ و نصب بنر در ابعاد ۲/۵×۳/۵ (۷ جایگاه)، ۲/۵×۲/۵ (۱ جایگاه)، ۱×۳، ۳×۴ و بیلبورد
- برای مناسبت های تقویمی و برنامه های شهرداری) و نمایش تبلیغات در ۹ تلویزیون های شهری تحت اختیار شهرداری
- شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و واتس آپ)
- ساخت کلیپ، تیزر و فیلم کوتاه و طراحی فتونیوز و ...
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد های ماهانه، شش ماهه و سالانه
- رصد انعکاس اخبار پرتال شهرداری در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و ساخت بولتن

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری		
بازه زمانی	تعداد خبر	تعداد بازدید کننده
یکساله ۹۹	۱۰۸۲	۱۰۵۲۵۶

عنوان	تعداد/مترائز
طراحی فتونیوز	۹۱۵
ساخت کلیپ و تیزر	۹۸
ساخت اخبار ۶۰ ثانیه (اخبار مدیریت شهری)	۱۷
بولتن های خبری هفتگی “آوای بلدیه”	۴۸
بولتن های خبری ماهانه “آوای بلدیه”	۷
تبلیغات محیطی	۴۴۰۱,۷۵ (متر مربع)

گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر			
تعداد جلسات	تعداد نامه های شهروندان برای نامگذاری یا تغییر نام معابر	تعداد مصوبات کمیسیون	تعداد مصوبات مربوط به شهدا
۴	۶۱	۳۹	۱۲

❖ امور بین الملل و شهر خلاق خوراکی شناسی

- ترجمه گزارش اقدامات کشور استرالیا و شهر استرثونند برای مقابله با کرونا (۱)
- ارائه گزارش اقدامات رشت برای مقابله با کرونا و ارسال به دفتر کمیسیون ملی یونسکو (۲)
- آموزش آنلاین خوراکی های سنتی و بومی گیلان با همکاری مرضیه رهبرکارشناس غذاهای سنتی و بومی، اداره کل میراث فرهنگی و صدا و سیما (۳)
- شرکت در وبینار شهرداران آسیایی با موضوع اقدامات انجام گرفته برای مقابله با کرونا (۴)
- شرکت در دومین جلسه شهرهای خلاق خوراکی شناسی با موضوع (برنامه های انجام شده جدید در مبارزه با کرونا، برنامه های پیش رو در خصوص کوید ۱۹) (۵)
- ارسال مطالب رشت برای شهر یانگجو جهت ارایه در تالار نمایشگاه شهر یانگجو چین (۶)
- طراحی پوستر روز جهانی تنوع زیستی و روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه و بارگذاری در فضای مجازی (۷)
- شرکت در سومین وبینار شبکه شهرهای خلاق خوراکی شناسی (۸)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



❖ امور بین الملل و شهر خلاق خوراک شناسی

- شرکت در لایو اینستاگرامی به مناسبت روز جهانی خوراک پایدار (۱)
- برگزاری فراخوان عکس غذا و انتشار در سایت شهر خلاق خوراک شناسی (۲)
- طراحی پوستر به مناسبت روز جهانی خوراک پایدار و ملاقات آنلاین شهرهای یونسکو (۳)
- نشست ویدئوکنفرانس "بهداشت و اقتصاد شهری شهرهای آسیایی پس از کرونا" (۴)
- حضور در وبینار شهرهای یونسکو با مشارکت بیش از ۱۵۰ شهر از کشورهای مختلف جهان (۵)
- اجرای پروژه نان و تهیه و ساخت کلیپ های طرز تهیه نان های رشتی و ارسال به کشور ایتالیا (۶)
- تایید گزارش چهارساله شهرخلاق رشت و بارگذاری در سایت یونسکو (۷)
- دیدار شهردار رشت با سخنگوی وزارت امور خارجه و سفیر ایران در آذربایجان (۸)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



❖ امور بین الملل و شهر خلاق خوراک شناسی

- برگزاری "فراخوان عکس غذا" (۱)
- سومین نشست هم اندیشی شهر خلاق خوراک با موضوع "برندسازی شهری و توسعه شهر خلاق" (۲)
- نشست اعلام نتایج داوری فراخوان "عکس از غذا" به صورت زنده اینستاگرامی در تالار گفت و گو (۳)
- مشارکت شهر خلاق رشت برای تهیه روز جهانی پایا، غذایی اسپانیایی (۴)
- گفت و گوی سرپرست شهرداری با شهردار لیریا پرتغال به صورت ویدئو (۵)
- جشنواره "روز جهانی غذا" به صورت ویدئو با حضور نمایندگان شهرهای خلاق خوراک شناسی در یونسکو (۶)
- معرفی یکی از غذاهای گیلانی در جشنواره خوراک شناسی پاراتی (برزیل) (۷)
- حضور فعال شهر خلاق خوراک شناسی رشت در مسابقه غذای اسپانیا (۸)
- حضور شهر خلاق خوراک شناسی رشت در نشست ویدئو شهرهای خلاق ایران (۹)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ امور بین الملل و شهر خلاق خوراک شناسی

➤ ویژه برنامه های پنجمین سال ثبت رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی (وبینار شهرهای خلاق ایران (شهر خلاق خوراک - فرصت ها و تهدیدها) - ساخت و تنظیم کلیپ پیام شهردار رشت - برگزاری مسابقه عکاسی غذا "رشتی سفره" - افتتاح صفحه رسمی اینستاگرام رشت شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو - طراحی پوستر و ساخت کلیپ مناسبتی) (۱)



- وبینار انتقال تجربه شهرهای خلاق ایران با حضور شهرداری رشت (۲)
- اعلام و تجلیل از برگزیدگان مسابقه رشتی سفره به مناسبت روز رشت (۳)
- اقدام به ساخت استیکر نماد شهر خلاق خوراک شناسی رشت (۴)
- راه اندازی ستاد شهر خلاق خوراک شناسی متشکل از نخبگان، اساتید و سرمایه گذاران رشت به منظور تدوین اهداف، برنامه ها و سند چشم انداز (۵)
- عکاسی حرفه ای از ۱۴ غذای ثبت شده شهر خلاق خوراک شناسی (۶)
- طراحی و ساخت کلیپ های آموزشی «معرفی غذاهای فراموش شده گیلان در عید نوروز» در سه قسمت و «معرفی غذاهای فراموش شده گیلان در چهارشنبه سوری» در سه قسمت (۷)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اطلاع رسانی (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) :

- پوشش اخبار جلسات، بازدیدها، دیدارها و نشست های شهردار (۱)
- انتشار پیام های تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی (۲)
- پوشش مصاحبه معاونین، مدیران مناطق و رؤسای سازمان ها و مدیران ستادی شهرداری رشت (۳)
- انتشار اطلاعیه ها، جوابیه ها، تکذیبیه های شهرداری رشت (۴)
- پوشش اخبار ابلاغ ها، انتصابات و مراسم معارفه مدیران جدید شهرداری (۵)
- پوشش اهم اخبار و اقدامات معاونت ها، مدیریت ها، مناطق و سازمان های شهرداری (۷)
- پوشش اخبار فعالیت های عمرانی در مناطق پنجگانه شهرداری رشت (ترمیم، لکه گیری و روکش آسفالت معابر و پر کردن نوار حفاری ها، عملیات لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درهای منهول آب و فاضلاب، عملیات زیر سازی، آماده سازی، کفپوش گذاری پیاده روها، جدول گذاری و رنگ آمیزی جدول ها و ...) (۸)
- پوشش اخبار پروژه های حوزه مدیریت پسماند و دفنگاه سراوان (ساخت دیوار حفاظتی دفنگاه زباله سراوان، عملیات خاکبرداری و آماده سازی محدوده دسترسی ساخت پروژه زباله سوز ۶۰۰ تنی و ...) (۹)
- پوشش اخبار عملیات ضدعفونی و گند زدایی خیابان ها و مکان های عمومی سطح شهر در ایام کرونا (۱۰)
- پوشش اخبار پاک سازی و ضدعفونی کردن محلات رشت و پاکسازی حاشیه و لایروبی رودخانه ها توسط حوزه خدمات شهری (۱۱)
- اجرای گروه موزیک شهرداری رشت در اماکن عمومی و پارک ها (۱۲)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

بیشینه تعداد تماس‌ها و ترافیک آن از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ تا ۹۹/۱۲/۳۰



تماس‌های روزانه



ترافیک تماس‌ها

- ✓ بیشترین تماس‌های دریافتی در بازه زمانی طی یک روز از ساعت ۱۲-۱۴ ثبت گردیده است.
- ✓ با توجه به بررسی نمودارهای تعداد تماس‌های دریافتی، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بیشترین تعداد تماس در مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در سامانه ۱۳۷ ثبت گردیده است.

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ تا ۹۹/۱۲/۳۰



اهم موضوعات مد نظر شهروندان :

- ✓ ساخت و ساز غیرمجاز
- ✓ لکه گیری و روکش آسفالت
- ✓ جمع آوری زباله و نظافت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ تا ۹۹/۱۲/۳۰



با توجه به شکل :

✓ علی رغم طرح موضوعات غیرمرتبط با وظایف شهرداری (نظیر قطع برق، قطع آب و ...) کلیه پیام های مرتبط ثبت و به دلیل آنلاین نبودن فعالیت مناطق، خروجی عملکرد آن در سامانه ثبت نگردیده است.

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

وضعیت درخواست‌های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ تا ۹۹/۱۲/۳۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

با توجه به شکل :


- ✓ بیشترین درخواست‌ها مربوط به مناطق ۳ و ۱ شهرداری رشت می‌باشد.
- ✓ کمترین درخواست‌ها مربوط به منطقه ۵ شهرداری رشت می‌باشد.




سامانه مدیریت شهری ۱۳۷
نمودار تماس شهروندان
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



نمودار تماس شهروندان بر اساس جنسیت



نمودار تماس شهروندان بر اساس درگاه تماس



تماس شهروندان بر اساس مناطق



تماس های دریافتی از سامانه ۱۳۷ به تفکیک موضوع

ردیف	موضوع پیام	تعداد
1	کارگران	۵۷
2	آبگرفتنی و آب افتادگی	۳۴۴
3	آسفالت	۱۲۷۸
۴	آسیب های اجتماعی	۳۱
5	اطلاع رسانی و مشارکت های شهروندی	۱۵۳
۶	لایروبی (انهار)	۹۹
7	برفروبی	۴
۸	پارکها و فضای سبز	۱۰۷
9	پارکینگ ها و پارکبانها	۴
10	تاکسی	۱۵
11	ترافیک	۷۴
12	ترمینال	۱
13	اتوبوس	۵
14	تعمیرات شوارع	۲۳۳
15	تفکیک و بازیافت	۵۹
16	تقدیر و تشکر	۱۴
17	جمع آوری خاک و نخاله	۱۹۵
18	جمع آوری زباله و ضایعات	۵۵۰
19	جمع آوری و نصب	۵۴۹
20	حیوانات	۴۵۴
21	درختان	۲۱۸
22	ساخت و ساز	۱۸۳۲
23	سد معبر	۱۰۴۲
24	شستشو	۱۶
25	مرمت و ترمیم	۱۳۰
26	مزاحمت	۹۳۳
27	نکات ایمنی (نصب علائم ایمنی)	۷۳
28	نظافت	۴۷۸
29	میادین میوه و تره بار	۲

8950

مجموع

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

وضعیت تماس ها

تعداد	نام حوزه
۲۲۵۴	منطقه ۱
۱۰۷۰	منطقه ۲
۱۳۲۷	منطقه ۳
۱۳۸۷	منطقه ۴
۵۷۲	منطقه ۵
۱۸۶۸	سازمان مدیریت پسماند
۲۲	سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
۳۲۵	سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
۵۱	سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۳۸	معاونت حمل و نقل و ترافیک
۰	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۰	سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
۰	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
۰	سازمان آرامستان
۰	سازمان عمران و بازآفرینی شهری
۳۶	پیام های در حال تعیین و تکلیف
۸۹۵۰	جمع

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات

در راستای صیانت از حق و حقوق شهرداری رشت و طرح دعاوی متعرضین و پیگیری دعاوی مربوطه و نیز دفاع در برابر دعاوی علیه شهرداری و امورات جاریه در اجرای احکام مدنی و کیفری و تهیه لوایح و پاسخ استعلامات ادارات و سازمان ها و نیز امورات مربوطه به دیوان عدالت اداری اعم از تهیه و تنظیم پاسخ های مربوطه .

- شرکت در جلسات محاکم حقوقی - ۳۶۹ جلسه
- شرکت در جلسات محاکم کیفری - ۶۶
- شرکت در جلسات رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار - ۷۸ جلسه
- شرکت در قرار های کارشناسی محلی - ۷۰
- تهیه و یا تایید لوایح دیوان عدالت اداری - ۵۳۷ فقره
- پاسخ به استعلامات قضایی - ۱۰۲ مورد
- پاسخ به استعلامات اداری (در آمدی، شهرسازی، عمرانی، خدماتی و ...) - ۴۶۸ مورد
- برگزاری جلسات مناقصه و مزایده - ۲۱ مزایده و ۲۲ مناقصه
- برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده ۱۴ آیین نامه معاملات - ۲۳
- برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات (حل اختلاف) - ۱۷

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم بررسی فرایندهای کنترل‌های داخلی (حسابرسی داخلی)

- اتمام فرایند کنترل‌های داخلی سازمانهای مدیریت پسماند، سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی، مدیریت آرامستانها، سیما، منظر و فضای سبز شهری، ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت
- بررسی فرایند کنترل‌های داخلی منطقه یک شهرداری رشت

اهم جلسات در خصوص

- شورای معاونین
- تغییر در چارت نیروی انسانی مدیریت حسابرسی
- کمیته درآمدهای نوین شهرداری
- تعامل با سایر واحدهای ناظر شهرداری
- کارگروه حسابرسی سازمانها، مناطق و مرکز
- مسائل حقوقی قراردادها و همچنین بررسی نحوه هماهنگی فی مابین جهت نیل به اهداف سازمانی
- فرآیند اجرای حسابداری تعهدی
- ارزش افزوده

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار - مدیریت حسابرسی



۱

➤ کارگروه حسابداری تعهدی (تصویر ۱)

➤ جلسات هیئت مدیره (تصویر ۲)

➤ اختتامیه کنترلهای داخلی سازمان مدیریت پسماند (تصویر ۳)

➤ شورای اداری

➤ نرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه شهرداری و زیر سیستم ورود اطلاعات قراردادها توسط

سازمانها و مناطق (تصویر ۴)



۲



۳



۴

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ افتتاحیه کنترلهای داخلی سازمان مدیریت آرامستانها، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری (تصویر او ۲)

➤ افتتاحیه کنترلهای داخلی سازمان مدیریت پسماند، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، منطقه یک شهرداری رشت

➤ اختتامیه کنترلهای داخلی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، سازمان مدیریت آرامستانها



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرداری و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم مکاتبات در خصوص

- اتمام دوره فعالیت سازمان های تابعه شهرداری رشت براساس اساسنامه سازمانها
- وصولی درآمد فروردین ماه مناطق پنجگانه و سازمانهای تابعه شهرداری رشت
- اعلام اعضای شورای سازمانها و هیئت مدیره سازمانهای تابعه شهرداری و شرکت کودآلی و برگزاری جلسات مربوط به آن
- صرفه و صلاح ادامه فعالیت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
- نحوه انتصاب معاونین اداری ، مالی سازمانها با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر
- نحوه و زمان تهیه صورت های مالی و تفریغ بودجه
- برگزاری مستمر جلسات هیئت مدیره
- اطلاع رسانی در خصوص دعوت از کارشناسان این مدیریت جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره
- بررسی اسناد سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و سازمان حمل و نقل بار و مسافر
- بررسی اسناد تهاتر سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
- معرفی کارشناسان این مدیریت جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره
- اصلاح پیشنهاد روند صحیح و قانونی در انعقاد قراردادها
- بررسی کنترلهای داخلی در سازمان مدیریت پسماند، سازمان مدیریت آرامستانها، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، سازمان میادین و فرآورد های کشاورزی، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، منطقه یک شهرداری
- آمار نرم افزارهای مورد استفاده در شهرداری رشت و سایر سازمان های تابعه شهرداری
- ارسال مصوبات هیئت مدیره جهت بررسی و تهیه گزارش

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- دسترسی پرسنل مدیریت حسابرسی به نرم افزار حسابداری شهرداری
- گزارش در خصوص هیئت مدیره سازمان حمل و نقل بار و مسافر
- غیبت های متوالی اعضای هیئت مدیره
- تهیه صورت های مالی و تفریغ بودجه ۹۸
- گزارش کنترلهای داخلی سازمان مدیریت پسماند، سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی ، سازمان مدیریت آرامستانها ، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
- تشکیل کمیته حسابرسی
- گزارش از آخرین وضعیت حسابرسی انجام شده در سازمانها
- آمار اموال منقول و غیر منقول سازمانهای وابسته به شهرداری به همراه میزان بدهی سازمان تا پایان ۹۸
- انعقاد قرارداد جهت وصول ارزش افزوده
- تشکیل جلسه شورای سازمان در خصوص پیشنهاد انتخاب موسسه های حسابرسی
- گزارش در خصوص انتصاب مسئول مالی سازمانهای تابعه شهرداری
- انجام اظهار نامه مالیاتی
- عدم ارائه صورتهای مالی و تفریغ بودجه ۹۸
- عدم ارسال جوابیه در خصوص حسابرسی صورت پذیرفته

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت نرم افزار

➤ پشتیبانی مستمر از بیش از ۵۰ مورد نرم افزارهای جاری و زیر سیستم های آنها از قبیل: سامانه یکپارچه شهرسازی، نرم افزار یکپارچه مالی، نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی، نرم افزار خط پروژه، نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی، نرم افزار قوانین، سامانه رفت و روب، سامانه ۱۳۷، نرم افزار منابع انسانی، سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران پسماند، نرم افزار حقوق و دستمزد، نرم افزار ناچی سازمان آتش نشانی، سامانه اتوماسیون اداری، نرم افزار یکپارچه آماری (فراپر)، سامانه فیش حقوقی، سامانه جمع آوری هوشمند اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری کاربران شبکه شهرداری، سامانه های مختلف در حوزه ویدئو کنفرانس جهت برگزاری جلسات و ...

❖ راه اندازی:

➤ راه اندازی نسخه جدید نرم افزار مالی محاسبان بر اساس سیستم بودجه ریزی جدید در مرکز، مناطق و سازمان تابعه شهرداری رشت در ابتدای سال ۱۳۹۹

➤ راه اندازی و استقرار سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران مدیریت پسماند (سامانه توزین هوشمند)

➤ راه اندازی سامانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۷۷

➤ راه اندازی سامانه طراحی تابلوهای هدایت مسیر برای معاونت عمرانی

❖ اصلاح قیمت:

➤ اصلاح قیمت های مربوط به تعرفه شغلی در مناطق براساس تعرفه مصوب سال ۱۳۹۹

➤ اصلاح قیمت های مربوط به تعرفه زباله در مناطق براساس تعرفه مصوب سال ۱۳۹۹

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ انعقاد قراردادها:

- انعقاد قرارداد های پشتیبانی سال ۱۳۹۹ نرم افزار مالی محاسبان، نرم افزار آتش نشانی ناجی، نرم افزار آماری فرابر، نرم افزار حقوق و دستمزد رایورز، زیر سیستم های پرسنلی و احکام و کارگزینی از سامانه منابع انسانی، سامانه جامع آموزش جام و ..
- انعقاد قرارداد خرید سامانه تحت وب و اپلیکیشن نظارت بر پیمانکارن فضای سبز شهرداری رشت
- انعقاد قرارداد خرید سامانه تحت وب سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت
- انعقاد و ابلاغ قرارداد خرید سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی شهاب تدکار
- انعقاد و ابلاغ قرارداد خرید پایگاه اینترنتی سامانه مدیریت و داوری همایش های سالیانه شهرداری – همایش نگار

❖ خرید:

- خرید و راه اندازی سامانه فیش حقوقی شهرداری رشت
- خرید و استقرار سامانه ارسال پیامک بصورت وب سرویس در نرم افزار سرا از شرکت مگفا برای کلیه مناطق شهرداری و کمیسیون ماده صد
- خرید، راه اندازی و استقرار سامانه تبدیل دین
- خرید و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس اسکای روم جهت برگزاری نشست ها (وبینار) و آموزش های مجازی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه خرید:

- خرید و استقرار زیرسیستم های انبار و اموال نرم افزار محاسبان در سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی
- خرید سامانه رصد و پایش اطلاعات و اخبار برای حوزه روابط عمومی شهرداری
- خرید و راه اندازی نرم افزار جامع کتابداری جهت مدیریت کتاب ها، پایان نامه ها، نشریات و ... شهرداری
- خرید و راه اندازی نرم افزار تحت ویندوز طراحی تابلوهای هدایت مسیر برای معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری
- خرید و راه اندازی سامانه رصد و پایش اخبار و اطلاعات برای مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
- خرید و راه اندازی سامانه ثبت ایده شهروندی برای مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری

❖ به روزرسانی:

- به روزرسانی و استقرار نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت
- به روزرسانی و استقرار نرم افزار ۵٪ عوارض پایانه میدان گیل در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت
- به روزرسانی نرم افزار آمار شهرداری رشت – فرابر
- به روزرسانی فرمولها و خروجی های اعلام ضابطه منطقه ۵ براساس نقشه جدید و تست نرم افزار براساس طرح تفصیلی جدید مطابق با سایر مناطق
- به روزرسانی نرم افزار مطالبات سازمان مدیریت پسماند

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- تعریف نمایندگان وزارت کشور در سال ۱۳۹۹ برای کمیسیون ماده صد در شعب پنجگانه مطابق با ابلاغ استاندار محترم
- تهیه سامانه ویدئو کنفرانس (ADOBE CONNECT) جهت برگزاری جلسات مجازی
- تهیه راهنمای پارامترهای حذف شده فرم درآمد و پیگیری های لازم برای خودکارسازی محاسبات نرم افزار سرا و ارائه خدمات الکترونیک
- ارتقای سامانه یکپارچه شهرسازی (سرا) به آخرین نسخه ارائه شده توسط شرکت صفا رایانه
- انتقال نرم افزار دکه های سازمان ساماندهی مشاغل به یک سیستم جدید
- استقرار زیرسیستم درآمد نرم افزار محاسبان در سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی
- برگزاری مناقصه خرید سامانه جامع منابع انسانی با امکانات داشبورد مدیریتی، گزارش ساز پویا، سیستم خدمات پرسنلی، کارگزینی، تشکیلات، رفاه، حضور و غیاب، آموزش، ارزشیابی، حقوق و دستمزد
- ایجاد و ارسال فایل VPN برای ادارات و سازمانهای وابسته شهرداری در خصوص دورکاری پرسنل به منظور استفاده از نرم افزار موجود در شهرداری
- تدوین شرح خدمات پرتال جدید شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ همکاری با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در انعقاد قرارداد پروژه سرمایه گذاری «ممیزی نوین، هوشمند سازی و شهرداری الکترونیک» و انعقاد قرارداد پروژه سرمایه گذاری «سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید»

➤ پیاده سازی عوارض بر محل استقرار بانک ها در نرم افزار سرا

➤ پیاده سازی اصلاحیه فضای آموزشی در نرم افزار سرا

➤ پیاده سازی آمار وصولی های پروژه بلوار امام علی در نرم افزار سرا

➤ پیاده سازی فرمول های مربوط به افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ برای کلیه الگوهای حکمی (رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و ...) در سامانه جامع منابع انسانی

➤ پیاده سازی اصلاحیه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ در نرم افزار سرا

➤ تحویل نسخه تستی نرم افزار سرا به مدیریت تشخیص و وصول درآمد برای کنترل محاسبات تعرفه سال ۱۴۰۰

➤ پویا سازی درج مدت اعتبار پروانه های ساختمانی و درج قیمت زباله و شغلی سال ۱۴۰۰ در نرم افزار سرا

➤ بارگذاری لایه شبکه معابر در سامانه SDI سازمان نقشه برداری کشور

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه شهردار – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه معاونت نرم افزار (واحد GIS) :

ردیف	شرح فعالیت	تعداد
۱	اصلاح لایه نوسازی برای مناطق پنجگانه	۸۳۲
۲	اصلاح لایه عرصه برای مناطق پنجگانه	۵۳۳
۳	اصلاح لایه درآمد برای مناطق پنجگانه	۲۶۲۹
۴	اصلاح لایه اصناف برای مناطق پنجگانه	۱۳۰
۵	تغییر کد پهنه طرح تفصیلی	۶۱۹
۶	اصلاح لایه کمیسیون ماده ۵	۵۷
۷	مشخص کردن مناطق پاسخگویی شهرداری در خصوص درخواست مجوز حفاری فیبر نوری	۸۰
۸	تهیه نقشه های تراکم جمعیتی محلات رشت	۵۵
۹	اصلاح املاک تجمیعی	۷۷
۱۰	اصلاح و بروزرسانی لایه طرح تفصیلی تثبیت شده	۲۴
۱۱	اصلاح لایه ضابطه موردی	۳
۱۲	اصلاح لایه راسته پرونونق	۴۴
۱۳	اصلاح لایه محدوده نواحی ۱۵ گانه شهرداری بر اساس آخرین طرح تفصیلی	۱۵
۱۴	اصلاح لایه تابلوهای ویژه	۲
۱۵	اصلاح لایه مراکز تجاری	۱
۱۶	مشخص کردن مناطق پاسخگویی شهرداری در خصوص درخواست مجوز حفاری شرکت ایرانسل	۱۳
۱۷	بررسی، رفع اشکال و بارگذاری مجدد لایه ارزش گذاری درآمد سال ۱۳۹۹	۱
۱۸	پیگیری و جمع آوری اطلاعات مربوط به پروژه تحلیل آمار جمعیت محلات رشت	۱
۱۹	گزارش گیری از ساختمان های یک الی ۱۱ طبقه بر ای مناطق پنج گانه	۱
۲۰	اعلام قیمت منطقه ای جهت دریافت عوارض دکه به سازمان میادین	۱
۲۱	ایجاد لایه جدید	۱۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت نرم افزار (واحد GIS) :

ردیف	شرح فعالیت	تعداد
۲۲	جانمایی پارکهای رشت	۲۶
۲۳	تهیه فایل طرح، وضع موجود، میراثی برای سازمان میادین	۱
۲۴	بررسی شرح خدمات ارائه شده توسط شرکت رازمان در نرم افزار نقشه همراه رشت	۱
۲۵	نقظه گذاری و جانمایی ساختمانهای شهرداری رشت روی نرم افزار بلد و نشان	۳۰
۲۶	آماده سازی و بارگذاری لایه نقشه در سامانه کاتالوگ	۱۰
۲۷	آماده سازی و بار گذاری نقشه در SDI	۱
۲۸	آماده سازی و بارگذاری و ایجاد لایه در نرم افزار Geo net, Geo server	۱
۲۹	تهیه فایل ساختمانهای شهرداری و ایستگاههای آتش نشانی جهت استفاده برای کاداستر بصورت sdf	۱
۳۰	ایجاد لایه جدید	۷
۳۱	جانمایی هتل های شهر رشت	۱۵
۳۲	جانمایی نمایشگاه رشت	۱
۳۳	جانمایی پارکینگ های رشت	۳۰
۳۴	جانمایی استادیوم های ورزشی رشت	۶
۳۵	جانمایی کتابخانه های شهر رشت	۶
۳۶	جانمایی مجوز ایرانشل	۵
۳۷	آماده سازی و بارگذاری طرح منطقه ۵	۳۹۲
۳۸	اصلاح لایه ریل راه آهن روی نقشه	۱
۳۹	به روز رسانی لایه پرونده های مختومه کمیسیون ماده ۱۰۰	۱
۴۰	به روز رسانی و ویرایش لایه قلع کمیسیون ماده ۱۰۰	۱
۴۱	به روز رسانی و ویرایش لایه جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰	۱
۴۲	به روز رسانی و ویرایش لایه قلع و جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰	۱

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت نرم افزار (واحد GIS) :

ردیف	شرح فعالیت	تعداد
۴۳	به روز رسانی و ویرایش زیر لایه های طرح تفصیلی	۴
۴۴	به روز رسانی و ویرایش پروندهای دارای اخطار ۱۰ روزه	۱
۴۵	بررسی مجدد لایه درآمد ۹۹ بر اساس طرح تفصیلی ملاک عمل	۱۳۲
۴۶	بررسی و به روزرسانی نرم افزار نقشه همراه رشت	۴
۴۷	بارگذاری لایه استملاکی آب منطقه ای	۳
۴۸	ایجاد لایه میکرو داکت (فیبر نوری) شهرداری	۱
۴۹	ایجاد لایه میکرو داکت (فیبر نوری) شرکت فناپ	۱
۵۰	اصلاح لایه استملاکی آب منطقه ای	۲
۵۱	اصلاح طرح موضعی	۲
۵۲	همکاری با مدیریت بحران استانداری ارسال SHP فایل های در خواستی	۹
۵۳	همکاری با اداره کل نوسازی مدارس ارسال SHP فایل های در خواستی	۸
۵۴	بررسی لایه درآمد سال ۱۳۹۹ بر اساس طرح تفصیلی	۳۶
۵۵	اصلاح و به روزرسانی لایه شبکه معابر	۲۲۱
۵۶	بارگذاری طرح تفصیلی منطقه ۵	۱
۵۷	اصلاح لایه انصراف طرح تفصیلی	۲
۵۸	بررسی لایه درآمد بر اساس طرح تفصیلی جدید	۷
۵۹	مجوز حفاری فیبر نوری	۱۰
۶۰	به روزرسانی لایه محدوده قانونی	۱
۶۱	جانمایی دکل های ایرانسل	۴۰

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت نرم افزار (واحد GIS) :

ردیف	شرح فعالیت	تعداد
۶۲	اصلاح لایه توافقات طرح تفصیلی	۳
۶۳	آماده سازی لایه مذهبی	۱۳۶
۶۴	آماده سازی لایه آموزشی	۳۰۰
۶۵	ایجاد لایه جدید "خیابان z5"	۱
۶۶	اصلاح لایه توافقات طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه	۲
۶۷	اصلاح لایه تثبیت شده طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه	۵
۶۸	اصلاح لایه املاک تجمیعی برای مناطق پنجگانه	۹
۶۹	اصلاح لایه معابر شهرداری برای مناطق پنجگانه	۳۴۴
۷۰	آماده سازی لایه های درخواستی سایر ادارات و شرکت های طرف قرارداد	۳
۷۱	پاسخ به استعلام مجوز حفاری	۱۲۶
۷۲	آموزش کاربران	۵۵

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری


اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت نرم افزار (حوزه GIS) :


اصلاح طرح تفصیلی




بارگذاری طرح تفصیلی منطقه ۵ شهرداری رشت



اصلاح لایه درآمد



اصلاح لایه نوسازی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری


اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت نرم افزار (حوزه GIS) :


لایه جانمایی پارکینگ ها



لایه جانمایی زمین های ورزشی



اصلاح لایه محدوده نواحی ۱۵ گانه شهرداری بر اساس آخرین طرح تفصیلی



ایجاد لایه میکرو داکت (فیبر نوری) شهرداری



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهر سازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه

- پشتیبانی از سیستمهای ساختمان گیل و معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی
- پشتیبانی از سیستمهای سازمان عمران
- پشتیبانی از سیستمهای سازمان آرامستان
- پشتیبان گیری از همه سرورهای شهرسازی (سرا)
- پشتیبانی سرور فرابر
- پشتیبانی و رفع عیب سرور های فیزیکی و مجازی
- پشتیبان گیری از سرورهای مالی مرکز و سازمانها
- بازدید میدانی از روند پیشرفت کار و نقاط حفاری شده پروژه فیبر نوری
- بازدید از نقاط درخواستی اپراتورها بجهت نصب دکل BTS
- بازدید میدانی و در محل سیستمهای سازمان ها و مناطق بجهت رفع مشکلات سخت افزاری و شبکه
- انتقال اطلاعات و ریکاوری سرور سرا منطقه یک از سرور معیوب قدیم به سرور جدید
- ارتقا سرور دیتابیس حقوق دستمزد شرکت رایورز
- رفع مشکل سخت افزاری استوریج سرور بک آپ
- ارتقا سرور بک آپ به نسخه جدید
- انتقال سرور شهرسازی منطقه ۴ به مرکز داده
- تست و بررسی سخت افزاری سرور شهرسازی منطقه ۳

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه

- تست و بررسی سرور DL-380 G9 بعد از تعمیر
- کانورت DNS سرور منطقه ۲ از سرور فیزیکی به مجازی
- پیکربندی سرور جدید منطقه یک dl380_G10 (raid و نصب ESXi)
- پیکربندی اولیه سرور DNS منطقه ۲
- Raid و پیکربندی سرور DL380_G6
- بازیابی ماشین های مجازی سرور ۱۳۷ و نرم افزار گاما
- کانورت نرم افزار آموزش (جام) از سرور فیزیکی به سرور مجازی
- انتقال سرور نرم افزار آموزش (جام) از هاست تهران به رشت
- انجام تنظیمات مربوط به پشتیبان گیری از سرور جام
- انجام تنظیمات مربوط به پشتیبان گیری سرورهای نرم افزار تهاتر
- بهینه سازی و رک آرایه اتاق سرور
- عیب یابی و تعمیر سرور سرا منطقه ۳
- سرویس سخت افزاری دوره ایی سرورهای اتاق سرور
- تعویض و رفع مشکل هارد سرور آرشیو شهرسازی منطقه ۴
- انتقال فیزیکی سرورهای شهرسازی منطقه ۵
- تعویض هارد معیوب سرور آرشیو شهرسازی منطقه ۵
- بررسی و رفع مشکل سرور سرا منطقه ۵

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه

- رفع مشکل DNS منطقه ۲
- راه اندازی بک آپ سرور جدید
- رفع مشکل DNS منطقه ۳
- بررسی و رفع مشکل سرور فرمول سرا
- انجام تنظیمات مربوط به بک آپ VMS سرور کتابخانه و کنترل پروژه
- نصب فیزیکی (ارتقا) RAM سرور نقشه شهرسازی
- نصب فیزیکی (ارتقا) RAM سرور مالی
- نصب و راه اندازی ماشین مجازی سرور فیش حقوق آنلاین رایوزر
- نصب ویندوز سرور ۲۰۱۶ و تنظیمات سیستم رایوزر
- نصب سخت افزاری Expander card و bay2 سرور دیتابیس اتوماسیون و افزایش تعداد هاردهای سرور
- نصب و پیکربندی مجدد DNS سرور منطقه ۴
- نصب و راه اندازی سرور نرم افزار کتابخانه
- نصب و راه اندازی سرور نرم افزار کنترل پروژه
- نصب و راه اندازی Vcenter اختصاصی جهت راه اندازی پروژه دسکتاپ مجازی
- نصب و راه اندازی AD اختصاصی جهت راه اندازی پروژه دسکتاپ مجازی
- نصب و راه اندازی NSX Manager جهت راه اندازی پروژه دسکتاپ مجازی
- نصب و راه اندازی سرور نرم افزار فرابر
- نصب و راه اندازی سرور سرویس نرم افزار تهاتر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه

- نصب و راه اندازی سرور دیتابیس نرم افزار تهاتر
- نصب و تنظیمات Esxi سرور منطقه ۲
- نصب و تنظیمات Esxi سرور بازرسی ۱۳۷
- نصب و راه اندازی سرور نرم افزار ایده آل سازمان عمران
- نصب و راه اندازی کولرهای اتاق سرور به صورت استاندارد
- نصب و پیکربندی اولیه سرور کریو کنترل
- نصب و راه اندازی ماشین مجازی مربوط به واحد شبکه
- نصب و راه اندازی سرور DL380 G7
- نصب و پیکربندی esxi سرور G7
- ارتقا سخت افزاری سرور DL380 G7
- ارتقا سرور دیتابیس حقوق و دستمزد
- راه اندازی ژنراتور اختصاصی اتاق سرور
- راه اندازی شبکه آسیب دیده ساختمان گیل
- جداسازی برق اتاق سرور از ساختمان
- کابل کشی مجدد برق اتاق سرور
- انجام تنظیمات مربوط به بک آپ VMS سرور ایده آل عمران
- بررسی و رفع عیب روزانه سرورهای مالی
- بررسی و عیب یابی سرورهای مجازی مرکز داده
- رفع مشکلات مربوط به سرور بک آپ
- بک آپ گیری هفتگی سرور آرشیو اتوماسیون

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار رشت با فرمانده آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم نداجا رشت به مناسبت روز ارتش



برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ جلسه عقد توافقنامه همکاری قرارگاه خاتم و شهرداری رشت و کلنگ زنی پروژه میدان ۷ آذر رشت



➤ دیدار اعضا و ریاست شورای شهر رشت با دادستان گیلان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

بازدید رئیس شورا و استاندار گیلان از خط لوله فاضلاب رشت ➤



نشست رئیس شورا با مهندس خوشحال از استانداری گیلان و کارشناسان شهرداری در خصوص امور عمرانی شهر رشت ➤



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

نشست بزرگداشت سالگرد مشروطه گیلان در خانه میرزا خلیل رفیع با حضور محققان گیلان شناس ➤



نشست ریاست شورا و شهردار با دکتر رضا خلیلی دیلمی ریاست اتاق بازرگانی کشور سوئد و ایران ➤



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ دیدار مدیر کل شرکت گاز استان گیلان و ریاست شورای اسلامی شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

➤ نشست ریاست شورا با عمران گران ساخت و ساز خصوصی شهر رشت



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ نشست ریاست شورا و اعضای هیات مدیره شهرک سازمانی شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

➤ نشست ریاست و اعضای شورا با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ دیدار اعضای شورا و سرپرست شهرداری رشت با فرمانده انتظامی استان در هفته نیروی انتظامی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

➤ بازدید رئیس شورای شهر رشت از روند پروژه های عمرانی شهر رشت



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ بازدید ریاست شورا و شهردار منطقه ۳ رشت از بازگشایی املاک مجاور کوی اساتید دانشگاه گیلان تا بلوار خرمشهر



➤ نشست بررسی موانع و مشکلات پروژه گیل لند با حضور ریاست، اعضای شورا، شهردار احمدی و عطایی سرپرست شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ نشست ریاست شورا دکتر رمضانپور با سرمایه گذار پارک مفاخر شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ نشست اعضای شورا و دفتر سرمایه گذاری شهرداری با شرکت سرمایه گذاری دکتر پیمان مولوی



شورای اسلامی شهر رشت

نشست هیات سرمایه گذاری با حضور آقای رضا عطاران و ریاست و اعضای شورا ➤



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

جلسه بررسی پروژه فیبر نوری شهر رشت با حضور شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر رشت ➤



شورای اسلامی شهر رشت

➤ دیدار و نشست رئیس شورا، مدیران شهرداری با مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان



➤ بازدید ریاست شورای اسلامی شهر رشت از ستاد سازمان آتش نشانی شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

بازدید ریاست شورای شهر رشت از شهرک مسکن مهر رشت ➤



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

بازدید ریاست شورای شهر رشت از کارخانه آسفالت شهرداری رشت ➤



شورای اسلامی شهر رشت

➤ جلسه بررسی روند پروژه آبنمای بوستان ملت با حضور شهردار منطقه سه خانم مهندس بینا



➤ افتتاح بیمارستان کودکان هموفیلی شهر رشت با حضور شهردار و اعضای شورا



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ رونمایی از ۳ دستگاه خودرو پیشرفته سازمان آتش نشانی شهرداری رشت با حضور اعضای شورا، شهردار و مسئولین شهری



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ رونمایی از المان جدید مزار دکتر حشمت با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رشت



شورای اسلامی شهر رشت

➤ مراسم افتتاح خانه کار آفرینی و صنایع دستی با حضور رئیس و اعضای شورا در منطقه ۱ ناحیه ۱ شهرداری رشت



➤ بازدید عمرانی دکتر رمضانپور ریاست شورا از پروژه ۸دی خیابان معلم رشتیان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ نشست کارگروه بررسی شناسنامه رشت، موسسه گیلان شناسه شهر رشت و کمیسیون فرهنگی شورا



➤ آیین رونمایی از سکه یادبود مرحوم شیون فومنی در جلسه علنی صحن شورا



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت



➤ برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسلامی شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

➤ برگزاری منظم جلسات کمیسیون پنجگانه شورا



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

لیست حوزه هایی که همکاری داشته اند

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شماره تلفن	نام رابط آماری	معاونت/سازمان/مدیریت
۳۳۶۰۴۴۹۶	الهام مرادی پور	مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
۳۳۶۶۷۴۹۷	زهرا حسن پور	مدیریت حقوقی
۳۳۶۶۷۷۹۷	لیلا ابراهیم نصیری	مدیریت بازرسی
۳۳۳۴۱۸۱۹	اکرم جمال مهدی زاده	مدیریت حسابرسی
۳۳۲۵۴۸۰۰	مریم شیفته	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۳۶۶۴۵۳۹	راحله عبدی	معاونت شهرسازی و معماری
۳۳۲۴۱۸۴۴	فاطمه کریمی	اداره کمیسیون های ماده صد
۳۳۶۶۶۸۸۳	زهرا حسینی	مدیریت امور مالی
۳۳۲۲۰۰۷۷	هادی پرنوی	مدیریت تشخیص و وصول درآمد
۳۳۶۶۸۸۰۴	فرشته سلیمی	مدیریت املاک و مستغلات
۳۳۷۵۶۱۶۰	صالح باقری	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۳۳۶۶۵۴۰۶	شه بالا-روان پرست	مدیریت نوسازی و تحول اداری
۳۳۶۶۶۶۶۷	نیما فرزانه	مدیریت برنامه و بودجه
۳۳۶۶۱۴۱۲	اسمعیل نظامی	مدیریت سرمایه انسانی
۳۳۶۶۴۸۰۸	سمیه ولی زاده	مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
۳۳۶۶۵۲۴۹	زینب جعفری نژاد	مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
۳۳۳۲۴۹۶۰	اعظم ذکریگو	سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
۳۳۴۶۱۶۱۲	سیده سمیه حدائقی	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۳۳۲۴۱۷۷۰	میثم کریمی	سازمان مدیریت پسماند
۳۳۳۴۰۶۹۶	کریم رحمتی	سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
۳۳۶۹۰۳۳۹	کبری هادی نژاد	سازمان مدیریت آرامستان ها
۳۳۲۶۴۳۰۳	نرگس محمودی	سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۳۳۶۱۲۵۴۷	لیلا نظری	مدیریت کنترل ترافیک
۳۳۶۰۸۷۹۷	علی احمدی	مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
۳۳۶۰۹۱۶۵	مریم رحمتی	مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
۳۳۶۰۹۷۳۲	مریم پرندگان	مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی
۳۳۸۲۵۱۱۲	نگین حسینی پور	سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
۳۳۵۴۴۸۷۳	اسماعیل علیمحمدی	سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
۳۳۲۲۲۷۰۸	علی اوسط رامهر	منطقه یک
۳۳۳۲۹۷۴۵	مریم رجبی پرور	منطقه دو
۳۳۱۱۶۰۱۴	مریم ساعدمقدم	منطقه سه
۳۳۵۶۱۷۳۳	پروانه پاییزه	منطقه چهار
۳۳۶۰۱۹۵۴	روناک نایبی	منطقه پنج
۳۳۴۸۰۴۰۰	الهام برگی	شرکت کودآلی
۳۳۲۶۰۰۲۸	مریم نعمتی	شورای اسلامی شهر رشت

پدیدآوردگان

معاونت برنامه
ریزی و توسعه
سرمایه انسانی

علی بهارمست

مدیریت نوسازی و
تحول اداری

نرجس محجوب

گردآوری و تنظیم

رئیس گروه آمار و
تحلیل اطلاعات

مریم محمدی

کارشناسان گروه
آمار و تحلیل
اطلاعات

مریم شه بالا

سمیه روان پرست

پاکستان